Заказчик: КГУ "Средняя школа №1" ГУ "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "СтройМастерКласс"
Наименование стройки: Капитальный ремонт системы отопления КГУ «Средняя школа №1» ГУ «Отдел образования г.Актобе

Справка № 3

о стоимости выполненных работ с 19 августа по 20 сентября 2022 года

			Договор № 44 от 30.05.2022 г.		Источник финансирования		Организац- правовая форма	
Код заказчика	Код подрядчика				Наименование	Код	Наименование	код

Наименование	Стоимость выполненных работ,затрат								НДС 12%	К оплате
	С начала года по отчетный месяц по смете	В отчетном месяце (за	Строит-монтажных работ (в ценах 2021	из них		Стоимость прочих затрат,не вход. В СМР	Дополнительные затраты			
				СМР	По монтажу оборудова-ния		СМР	Др.доп расходы		
Всего по стройке ндс	50 810 469	11 997 146	11 997 146	11 068 989					1 134 794,78	10 591 417,93

Заказчик: КГУ "Средняя школа №1" ГУ "Отдел образования города Актобе"

_____ Биманов А.Т.

Технадзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ Женсикбаев А. С.

Подрядчик: ТОО "СтройМастерКласс"

_____ Кистаубаев М.К.

Авторский надзор: ИП "Жакупов Е. Т."

_____ Жакупов Е. Т.

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2в

Заказчик: **КГУ "Средняя школа №1" ГУ "Отдел образования города Актобе"**
Подрядчик: **ТОО "СтройМастерКласс"**
Наименование строительства и адрес: **Капитальный ремонт системы отопления КГУ «Средняя школа №1» ГУ «Отдел образования г.Актобе**

Акт № 3
приемки выполненных работ с 19 августа по 20 сентября 2022 года
капитальный ремонт системы отопления

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Монтажные работы									
		2.1 Отопление									
21	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м	299	2949,67	43,30	881951	12947	621810	181423	1148444
					826,74	15,99	247196	4781		85070	
24	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические . Установка НР=72 %	кВт	560,83	1182,37	7,37	663109	4133	250803	294570	1034293
					727,80	1,70	408172	953		76614	
31	242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт	2	69194,00		138388	0	138388		149459
							0	0		11071	
45	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=72 %	компл	7	511,26		3579	0	495	2220	6263
					440,51		3084	0		464	
46	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт	7	2532,00		17724	0	17724		19142
							0	0		1418	
47	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72 %	компл	12	2532,82		30394	0	26370	2897	35954
					335,28		4023	0		2663	
48	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР=72 %	шт	2	2481,68	217,63	4963	435	135	3311	8936
					2196,40	102,69	4393	205		662	
49	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	303,63	95,22	2,16	28912	656	13332	10778	42865

				49,15	0,15	14923	46		3175	
50 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=72 %	м2	303,63	108,97	2,93	33087	890	25648	4779	40895
				21,57	0,29	6549	88		3029	
51 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем (коллекторы) НР=72 %	м3	0,38	39153,95	1855,73	14879	705	6220	5963	22509
				20930,00	865,53	7953	329		1667	
52 234-201-0101	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	м3	0,4104	15191,00		6234	0	6234		6733
						0	0		499	
53 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м	1354	469,60	77,73	635838	105246	95200	349241	1063885
				321,56	36,68	435392	49665		78806	
57 234-303-3007	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм диаметром 48 мм	м	222,2	7362,00		1635836	0	1635836		1766703
						0	0		130867	
58 234-303-3009	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм диаметром 60 мм	м	657,8	8030,00		5282134	0	5282134		5704705
						0	0		422571	
61 1110-0111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка (защитные экраны ограждения) НР=72 %	изделие	8	1281,04	118,43	10248	947	3414	4570	16003
				735,90	57,47	5887	460		1185	

Итого по разделу 2 **11 066 790**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 137 572
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 125 960
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 56 527
- материалы, изделия и конструкции, тенге 8 123 743
- накладные расходы, тенге 859 751
  в т.ч. зарплата, тенге 77 378
- сметная прибыль (8 %), тенге 819 762

Раздел 3 Прочие работы

3.1 СТЕНЫ-ЦОКОЛЬ

80 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,877	891,00		781	0		0	843
						0	0		62	
81 411-102-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км кстм=10;	т	0,877	820,00		719	0		0	777
						0	0		58	
82 414-104-0602	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	0,877	611,00		536	0		0	579
						0	0		43	

Итого по разделу 3		**2 199**
в том числе		
- перевозка грузов, тенге		2 036
- сметная прибыль (8 %), тенге		163
Итого по смете		**11 068 989**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 137 572
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		125 960
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		56 527
- материалы, изделия и конструкции, тенге		8 123 743
- накладные расходы, тенге		859 751
в т.ч. зарплата, тенге		77 378
- перевозка грузов, тенге		2 036
- сметная прибыль (8 %), тенге		819 925
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8		132828
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	11 201 817
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	224036
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге	11 425 853
Итого в текущих ценах с 18.08.2021 г.	**Тенге**	**11 425 853**
Итого в текущих и прогнозных ценах (Иинф=1,050)	**Тенге**	**11 997 146**
НДС - 12%	Тенге	1 439 657,50
ИТОГО:	**Тенге**	**13 436 803,37**
УСЛОВНАЯ СКИДКА К=0,788239407	**Тенге**	**10 591 417,93**

Заказчик: КГУ "Средняя школа №1" ГУ "Отдел образования города Актобе"

_____ **Биманов А.Т.**

Технадзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ **Женсикбаев А. С.**

Подрядчик: ТОО "СтройМастерКласс"

_____ **Кистаубаев М.К.**

Авторский надзор: ИП "Жакупов Е. Т."

_____ **Жакупов Е. Т.**