Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бэйтерек "

Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью"КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода в с.Оркен,района Бэйтерек,ЗКО

Адрес: Казахстан, ЗКО, Бэйтерек, с.Оркен

Справка о стоимости выполненных работ и затрат №2

за НОЯБРЬ 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		№44/2022	13.07. 2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце с НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы, без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в с.Оркен,района Бэйтерек,ЗКО	**110 654 452,00**	42 690 012,50	38 116 082,60						4 573 929,90	42 690 012,50
Удержание аванса 30%	**33 196 335,60**	12 807 003,75	11 434 824,78						1 372 178,97	12 807 003,75
Итого к оплате	**77 458 116,40**	29 883 008,75	26 681 257,82						3 201 750,93	29 883 008,75

Заказчик: Руководитель ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бэйтерек "

Джумабеков А.А._____

(должность, фамилия, имя, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «КазЕвроСтрой»

Шелекбаев Д.А._____

(должность, фамилия, имя, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бэйтерек ", БИН 101140012069
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бэйтерек, с.Переметное, Гагарина, 137 телефон : 8 (71130) 22195
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой",БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4, телефон 87058149823
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка: Строительство водопровода в с.Оркен,района Бэйтерек.РК, ЗКО района Бэйтерек, с.Оркен
(наименование, адрес)
Объект:Строительство водопровода в с.Оркен,района Бэйтерек,ЗКО
(наименование)
Договор подряда (контракт) № 44/2022 от 13.07.2022 года.

Акт выполненных работ №2
ЗА НОЯБРЬ 2022 ГОДА на общестроительные работы

Основание:
Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 Г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3**	М3 ГРУНТА		29507,9292	219,43	219,43	6474925	6474925	–	1034666	8110358	
			НР - 72% СП - 8%				–	48,70	–	1437036		600767		
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	М3 ГРУНТА		912,6208	2845,13	–	2596521	–	–	1869495	4823297	
			НР - 72% СП - 8%				2845,13	–	2596521	–		357281		
3	3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	М3 ГРУНТА		3831,49	1126,76	–	4317174	–	–	3108365	8019582	
			НР - 72% СП - 8%				1126,76	–	4317174	–		594043		
4	4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	М3 ГРУНТА		26589,06	37,39	37,39	994165	994165	–	197950	1287484	
			НР - 72% СП - 8%				–	10,34	–	274931		95369		
			ТРУБОПРОВОДЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ											

	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,81	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 90 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ	КМ ТРУБОПРОВОДА		2,21	664437,21	423179,54	1468406	935227	--	763362	2410310	
			НР - 99%; СП - 8%				241257,67	107644,17	533179	237894		178541		
6	6	С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 90Х5,4 ММ	М		2232,1	1123,00	--	2506648	--	2506648	--	2707180	
			СП - 8%				--	--	--	--		200532		
7	9	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,18	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ	КМ ТРУБОПРОВОДА		3,5	147652,72	94039,90	516785	329139	--	268654	848275	
			НР - 99%; СП - 8%				53612,82	23920,93	187645	83723		62835		
8	10	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 20Х2,0 ММ	М		3535	98,00	--	346430	--	346430	--	374144	
			СП - 8%				--	--	--	--		27714		
9	13	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	КАБЕЛЬ ПРОЛОЖЕННЫЙ В ТРАНШЕЕ. ПОКРЫТИЕ ЛЕНТОЙ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ	М КАБЕЛЯ		5710	7,43	0,84	42414	4797	--	28606	76701	
			НР - 72%; СП - 8%				6,59	0,37	37617	2113		5682		
10	14	С1261-102-0237 261-102-0237 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78	Т		0,10849	717966,00	--	77892	--	77892	--	84123	
			СП - 8%				--	--	--	--		6231		
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.2000 ММ.-20 ШТ											
11	35	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		48	35037,55	13212,57	1681802	634204	342811	952776	2845345	
			НР - 99%; СП - 8%				14683,06	5366,95	704787	257614		210766		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
11.1		100093 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	0,226	10,848	8812,00				95593			
11.2		100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	6,384	28117,00				179499			
11.3		131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004	0,192	92871,00				17831			
12	36	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН20	ШТ.		20	76878,00	--	1537560	--	1537560	--	1660565	
			СП - 8%				--	--	--	--		123005		
13	37	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 20-9	ШТ.		40	42019,00	--	1680760	--	1680760	--	1815221	
			СП - 8%				--	--	--	--		134461		
14	38	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП20-1	ШТ.		20	77089,00	--	1541780	--	1541780	--	1665122	
			СП - 8%				--	--	--	--		123342		

	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
15	40	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.		40	4792,00	--	191680	--	191680	--	207014	
			СП - 8%				--	--	--	--		15334		
16	42	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	М2 ПОВЕРХНОСТИ		482,72	1185,65	28,84	572337	13921	366443	180246	812789	
			НР - 93%; СП - 8%				397,69	3,81	191973	1839		60207		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
16.1		295746 С	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	1158,528	295,00				341766			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									37747509	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					8568896					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						9386378				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2295150				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							8592004			
			- Накладные расходы	Тенге								8404120		
			- Сметная прибыль	Тенге								2796110		
			Итого	Тенге									37747509,0	
			Временные здания и сооружения 2,9 %	Тенге									1094677,8	
			Итого с временными удорожаниями	Тенге									38842186,8	
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,27%	Тенге									493295,8	
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге									39335482,5	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									786709,7	
			Итого стоимость по акту	Тенге									40122192,2	
			Всего по сметному расчету с понижающим коэффициентом, согласно договора 0,95 без НДС	Тенге									38116082,6	
			НДС,12%	Тенге									4573929,9	
			ВСЕГО С НДС	Тенге									42690012,5	

Заказчик
Руководитель К ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"

_____ **Дюсумабеков А.А.**

"___" _____ **2022 г.**

Подрядчик
Руководитель ТОО ""КазЕвроСтрой""

_____ **Шелекбаев Д.А.**

"___" _____ **2022 г.**

Технический надзор
Эксперт по техническому надзору

ТОО "Адс сапа"

_____ **Байсеуф М.М.**

"___" _____ **2022 г.**

Авторский надзор
Инженер по техническому надзору
ТОО "КУМБЕЗ"

_____ **Альжанов Н.А.**

"23" 11 **2022 г.**