Заказчик: КГУ "Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации "Аяла" ГУ "Управление образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "СтройМастерКласс"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" Аяла" ГУ "Управление образования по Актюбинской области"

Справка № 1
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2022 года

			Договор № 36 от 08.06.2022 г.		Источник финансирования		Организац- правовая форма	
Код заказчика	Код подрядчика				Наименование	Код	Наименование	код

Наименование	Стоимость выполненных работ,затрат							НДС 12%	К оплате
	С начала года по отчетный месяц по смете	В отчетном месяце (за	Строит-монтажных работ (в ценах 2022	из них		Стоимость прочих затрат,не вход. В СМР	Дополнительные затраты		
				СМР	По монтажу оборудования		СМР	Др.доп расходы	
Общестроительные	9 180 581	9 180 581	9 180 581	8 305 464					1 101 669,73	**10 282 250,79**
Ограждение	23 967 429	23 967 429	23 967 429	21 682 792					2 876 091,53	**26 843 520,94**
ИТОГО:	**33 148 010**	**33 148 010**	**33 148 010**	**29 988 257**					**3 977 761,26**	**37 125 771,73**

Заказчик: КГУ "Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации "Аяла"
ГУ "Управление образования Актюбинской области"

_____ Нургалиева Ж. Д.

Подрядчик: ТОО "СтройМастерКласс"

_____ Кистаубаев М. К.

Технадзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ Кубаев С. З.

Авторский надзор: ТОО "ТенгриСтройИнвест"

_____ Дошниязов С. А.

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2в

Заказчик: **КГУ "Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации "Аяла" ГУ "Управление образования Актюбинской области"**
Подрядчик: **ТОО "СтройМастерКласс"**
Наименование строительства и адрес: **Капитальный ремонт здания КГУ "Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" Аяла" ГУ "Управление образования по Актюбинской области"**

Акт № 1
приемки выполненных работ за июль месяц 2022 года
общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 3 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1218-0101-1202 РСНБ РК 2015	Отмостка. Основания щебеночные. Разборка НР=72%	м3	9	550,99	358,66	4959	3228		1834	7336
					192,33	90,67	1731	816		543	
2	1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Отмостка.Покрытия бетонные. Разборка НР=72%	м3	6,3	2120,84	1260,48	13361	7941		5636	20517
					860,36	382,22	5420	2408		1520	
3	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей (спортзал, складское, покрытие слуховых окон).Демонтаж НР=72 %	м2	111,12	1796,22	83,49	199596	9277		138978	365659
					1712,74	24,34	190319	2705		27086	
4	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Ендовы. Разборка	м	27	93,58	0,03	2527	1		1819	4693
					93,55		2526	0		348	
5	1208-0101-0301 РСНБ РК 2015	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка НР=72 %	окно	5	3643,38	1,71	18217	9		13110	33833
					3641,67		18208	0		2506	
6	1112-0101-2201 РСНБ РК 2015	Водосток по периметру кровли.Разборка НР=72 %	м	185	702,11	3,42	129891	632		93223	240963
					698,70	1,18	129259	218		17849	
7	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Межэтажный карниз из кирпича. Разборка каменной кладки НР=72 %	м3	4,7	26208,63	5010,11	123181	23548		79697	219108
					21198,52	2352,48	99633	11057		16230	
8	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Ступени крыльца из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	25,7	892,66	34,66	22941	890		16204	42276
					858,00	17,68	22051	454		3132	
9	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м(козырька,над пандусом,фронтон). Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда -0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 НР=69 %	м2 покрытия	19,8	430,04	120,53	8515	2386	1324	3833	13336
					242,69	37,90	4805	750		988	

10	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72 %	м2	265,1	366,11	20,70	97056	5487		67945	178201
					345,41	10,56	91568	2799		13200	
11	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72%	м2	52,9	120,22	3,13	6360	166		4521	11751
					117,09	1,60	6194	85		870	
12	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	137,3	38,76		5322	0		3832	9886
					38,76		5322	0		732	
13	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=72 %	м2	51	2017,17	186,30	102876	9502		70720	187483
					1830,87	95,05	93374	4848		13888	
14	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР=72 %	м2	6,51	1195,33	186,30	7782	1213		5175	13994
					1009,03	95,05	6569	619		1037	
15	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. наружная. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 НР=69 %	м2	2,1	1855,50	36,40	3897	76	587	2254	6643
					1540,24	15,44	3234	32		492	
16	1209-0101-0602 РСНБ РК 2015	Опоры деревянные. Разборка НР=72 %	шт	2	208,62		417	0		300	775
					208,62		417	0		57	
17	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные площадью 57,78м2. Разборка с помощью молотков отбойных НР=72 %	м3	2,3112	4333,40	1495,94	10015	3457		5786	17065
					2837,46	639,58	6558	1478		1264	
18	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Разборка кирпичной кладки НР=72 %	м3	0,9	26208,63	5010,11	23588	4509		15261	41957
					21198,52	2352,48	19079	2117		3108	
19	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Разборка кирпичной кладки под монтаж балки (двутавр) перекрытия складское НР=72 %	м3	0,35	26208,63	5010,11	9173	1753		5935	16316
					21198,52	2352,48	7419	823		1209	
20	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки НР=72 %	м2	274,78	234,59		64461	0		46412	119742
					234,59		64461	0		8870	
21	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	25,46346	117,00		2979	0			3217
							0	0		238	
22	411-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1218,4491	72,00		87728	0			94746
							0	0		7018	

Итого по разделу 1 **1 649 497**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 778 149
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 68 788

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					30 387				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 324				
	- накладные расходы, тенге					582 474				
	в т.ч. зарплата, тенге					52 423				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					114 459				
	Раздел 3 Полы									
34 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=72 %									
РСНБ РК 2015										
Изм. и доп. вып. 8		м2	35,2	1331,32	131,50	46862	4629	26641	12484	64093
ОПр п.3.12 т.1				442,97	49,60	15592	1746		4748	
35 1111-0101-1508	Покрытия. Железнение НР=72 %									
РСНБ РК 2015										
Изм. и доп. вып. 8		м2	35,2	189,98	5,00	6687	176	662	4255	11817
ОПр п.3.12 т.1				166,18	1,71	5849	60		875	
37 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР=72 %									
РСНБ РК 2015										
Изм. и доп. вып. 16		м	265,1	6879,32	67,35	1823709	17854	1580855	168077	2151128
ОПр п.3.12 т.1				848,73	31,84	225000	8440		159343	
39 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву									
РСНБ РК 2015	НР=72 %									
Изм. и доп. вып. 17		м2	265,1	964,82	4,88	255775	1292	62564	138625	425952
ОПр п.3.12 т.1				723,95	2,33	191919	616		31552	
	Итого по разделу 3					**2 652 991**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					438 360				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 952				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 863				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 670 722				
	- накладные расходы, тенге					323 441				
	в т.ч. зарплата, тенге					29 110				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					196 518				
	Раздел 4 Проемы оконные,дверные									
42 223-102-0306	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм									
РСНБ РК 2015	трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	60	18999,00		1139940	0	1139940	0	1231135
						0	0		91195	
43 223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не									
РСНБ РК 2015	ламинированная шириной 250 мм	м	24	1282,00		30768	0	30768	0	33229
						0	0		2461	
	Итого по разделу 4					**1 264 365**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 170 708				
	- накладные расходы, тенге					0				
	в т.ч. зарплата, тенге					0				

	- сметная прибыль (8 %), тенге					93 657				
	Раздел 5 Фасад, цоколь									
52	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 ОПр п.3.12 т.1	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР = 72 %	м2	80,24	231,59	0,30	18583	24	14977	2587	22864
					44,64	0,14	3582	11		1694	
53	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ОПр п.3.12 т.1	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР = 72 %	м2	85,24	12642,28	18,45	1077628	1573	859743	155963	1332279
					2537,68	3,56	216312	304		98687	
54	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ОПр п.3.12 т.1	Цоколь. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 72 %	м2	80	7935,77	11,38	634861	910	501378	95581	788877
					1657,16	2,23	132573	178		58435	
	Итого по разделу 5						**2 144 020**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						352 467				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						2 507				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						493				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 376 098				
	- накладные расходы, тенге						98 168				
	в т.ч. зарплата, тенге						8 835				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						146 339				
	Раздел 6 Крыша										
55	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ОПр п.3.12 т.1	Деревянные балки 150х150 Б-2,Б-3 . Установка НР = 72 %	м3	1,53405	118355,65	1469,49	181563	2255	132231	34624	233482
					30687,75	660,15	47077	1013		17295	
56	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 ОПр п.3.12 т.1	Бетонная подушка из бетона кл.В15 в местах опирания балок на кирпичную стену.Устройство НР = 72 %	м3	0,35	32423,88	5251,68	11348	1838	7298	1878	14284
					6318,79	1133,41	2212	397		1058	
58	214-202-0402 РСНБ РК 2015	Балка Б-1 двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 24-60	т	0,0273	500692,00		13669	0	13669	0	14763
							0	0		1094	
	Монтаж кровельного покрытия из металлочерепицы и профлиста										
67	224-101-0202 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	75,12	2021,00		151818	0	151818	0	163963
							0	0		12145	
69	224-102-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	46,2	3369,00		155648	0	155648	0	168100
							0	0		12452	

Итого по разделу 6		**594 592**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		49 288
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		4 093
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 409
- материалы, изделия и конструкции, тенге		460 664
- накладные расходы, тенге		34 624
в т.ч. зарплата, тенге		3 116
- сметная прибыль (8 %), тенге		43 894
Итого по смете		**8 305 464**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 618 264
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		99 340
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		43 152
- материалы, изделия и конструкции, тенге		4 679 516
- накладные расходы, тенге		1 038 706
в т.ч. зарплата, тенге		93 484
- сметная прибыль (8 %), тенге		594 866
Временные здания и сооружения (1,2%)		99666
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	8 405 130
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%	Тенге	166422
Итого с зимними	Тенге	8 571 552
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	171431
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге	8 742 983
Итого в текущих ценах с 3 квартала 2021 г.	**Тенге**	**8 742 983**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2022 (Иинф=1,0500514)	**Тенге**	**9 180 581**
НДС - 12%	Тенге	1 101 669,73
ИТОГО:	**Тенге**	**10 282 250,79**

Заказчик: КГУ "Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации "Аяла"
ГУ "Управление образования Актюбинской области"

_____**Нургалиева Ж. Д.**

Технадзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ **Кубаев С. З.**

Подрядчик: ТОО "СтройМастерКласс"

_____**Кистаубаев М. К.**

Авторский надзор: ТОО "ТенгриСтройИнвест

_____ **Дошниязов С. А.**

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2в

Заказчик: **КГУ "Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации "Аяла" ГУ "Управления образования Актюбинской области"**
Подрядчик: **ТОО "СтройМастерКласс"**
Наименование строительства и адрес: **Капитальный ремонт здания КГУ "Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" Аяла" ГУ "Управления образования по Актюбинской области"**

Акт № 1
приемки выполненных работ за июль месяц 2022 года
Ограждение территории из профлиста

Составлена в текущих ценах с 3 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтаж ограждения									
1	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5)	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 НР=69%	м2	718,53	1430,40	670,13	1027787	481508		478102	1626360
					760,27	204,06	546278	146623		120471	
2	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные под стойки. Разборка НР= 84 %	м3	16,272	19438,56	8687,56	316304	141364		203897	561817
					10751,00	4166,28	174940	67794		41616	
3	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	25,1264	117,00		2940	0			3175
							0	0		235	
4	412-101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	376,896	54,00		20352	0			21980
							0	0		1628	
		Итого по разделу 1					**2 213 331**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					721 218				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					622 872				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					214 417				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
		- накладные расходы, тенге					681 998				
		в т.ч. зарплата, тенге					61 380				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					162 087				
		Раздел 2 Ограждение территории из профлиста, ворота									
		Земляные работы									
5	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР= 72 %	м3	39	169,44	163,10	6608	6361		944	8157

				6,34	27,29	247	1064		604	
6 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР= 72 %	м3	66	243,44	235,10	16067	15516	26	2559	20117
				7,96	45,90	525	3029		1490	
7 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР= 72 %	м3	3,15	2191,73		6904	0		4971	12825
				2191,73		6904	0		950	
8 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР= 72 %	м3	31,2	27,31	27,31	852	852		259	1200
					11,53	0	360		89	
9 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР= 72 %	м3	7,8	867,30		6765	0		4871	12567
				867,30		6765	0		931	
10 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР= 72 %	м3	31,2	171,87	78,99	5362	2465		2952	8979
				92,88	38,51	2898	1202		665	
11 412-101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1683	54,00		90882	0			98153
						0	0		7271	
12 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР= 72 %	м3	66	17,81	14,95	1175	986	4	433	1737
				2,80	6,31	185	416		129	
	Ограждение территории из профлиста									
13 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР= 93 %	м3	16,5	6686,12	1795,22	110321	29621	64908	27194	148516
				957,10	815,06	15792	13448		11001	
14 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под стойки объемом до 3 м3,бетон кл.В20W4,сульфатостойкий. Устройство НР= 91 %	м3	16,272	34736,85	1986,34	565238	32322	406230	122362	742608
				7785,52	477,97	126686	7778		55008	
15 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм,бетон кл.В20W4, сульфатостойкий. Устройство НР= 91 %	м3	79,528	31189,33	2083,16	2480425	165669	1942565	371792	3080395
				4680,00	457,35	372191	36372		228177	
16 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР= 91 %	т	1,37664	21831,11	1403,99	30054	1933	397	25754	60273
				20139,12	419,20	27724	577		4465	
17 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,37664	398962,00		549227	0	549227	0	593165

						0	0		43938	
18 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стойка Ст-1. Установка НР= 91 %	т	3,0171	28388,54 26960,00	1428,54 622,47	85651 81341	4310 1878		75729 12910	174291
19 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	293,8	4251,00		1248944 0	0 0	1248944	0 99916	1348860
20 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Звенья ограждении и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР= 69 %	т	8,7675	253818,54 184730,00	64917,41 2955,10	2225354 1619620	569164 25909	36570	1135415 268862	3629631
21 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Звенья ограждении и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах . Монтаж НР= 69 %	т	8,7675	122237,23 116660,00	2726,66 687,44	1071715 1022817	23906 6027	24992	709902 142529	1924147
22 214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	6,338	556508,00		3527148 0	0 0	3527148	0 282172	3809320
23 214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм(-115х5)	т	0,5537	475010,00		263013 0	0 0	263013	0 21041	284054
24 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм(-300х10)	т	1,8758	576293,00		1081010 0	0 0	1081010	0 86481	1167491
26 224-102-0709 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	561,3	3865,00		2169424 0	0 0	2169424	0 173554	2342978

Итого по разделу 2	**19 469 461**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 283 695
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	853 105
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	98 061
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 314 459
- накладные расходы, тенге	2 485 138
в т.ч. зарплата, тенге	223 662
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 434 912
Итого по смете	**21 682 792**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 004 913
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 475 977
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	312 478
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 314 459
- накладные расходы, тенге	3 167 136

в т.ч. зарплата, тенге		285 042
- сметная прибыль (8 %), тенге		1 596 999
Временные здания и сооружения (1,2%)		260194
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	21 942 986
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%	Тенге	434471
Итого с зимними	Тенге	22 377 457
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	447549
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге	22 825 006
Итого в текущих ценах с 3 квартала 2021 г.	**Тенге**	**22 825 006**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2022 (Иинф=1,0500514)	**Тенге**	**23 967 429**
НДС - 12%	Тенге	2 876 091,53
ИТОГО:	**Тенге**	**26 843 520,94**

Заказчик: КГУ "Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации "Аяла"
ГУ "Управление образования Актюбинской области"

_____**Нургалиева Ж. Д.**

Технадзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ **Кубаев С. З.**

Подрядчик: ТОО "СтройМастерКласс"

_____**Кистаубаев М. К.**

Авторский надзор: ТОО "ТенгриСтройИнв

_____ **Дошниязов С. А.**