Заказчик: КГУ "Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации "Аяла" ГУ "Управление образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "СтройМастерКласс"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" Аяла" ГУ "Управление образования по Актюбинской области"

Справка № 3
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

			Договор № 36 от 08.06.2022 г.		Источник финансирования		Организац- правовая форма	
Код заказчика	Код подрядчика				Наименование	Код	Наименование	код

Наименование	Стоимость выполненных работ,затрат								НДС 12%	К оплате
	С начала года по отчетный месяц по смете	В отчетном месяце (за	Строит-монтажных работ (в ценах 2022	из них		Стоимость прочих затрат,не вход. В СМР	Дополнительные затраты			
				СМР	По монтажу оборудова-ния		СМР	Др.доп расходы		
Общестроительные	39 807 602	5 043 857	24 481 495	19 774 871		4 706 624			262 130,66	**2 446 552,78**
Отопление	517 185	517 185	517 185	417 755		99 430			26 878,27	**250 863,81**
Ограждение	30 851 973	1 350 061	2 658 391	2 147 309		511 082			70 163,06	**654 855,23**
ИТОГО:	**71 176 761**	**6 911 103**	**27 657 071**	**22 339 935**		**5 317 136**			**359 171,98**	**3 352 271,82**

Заказчик: КГУ "Центр поддержки детей, находящихся в трудной
ГУ "Управление образования Актюбинской области"

_____ Нургалиева Ж. Д.

Технадзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ Кубаев С. З.

Подрядчик: ТОО "СтройМастерКласс"

_____ Кистаубаев М. К.

Авторский надзор: ТОО "ТенгриСтройИнвест"

_____ Дошниязов С. А.

Заказчик: **КГУ "Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации "Аяла" ГУ "Управление образования Актюбинской области"**
Подрядчик: **ТОО "СтройМастерКласс"**
Наименование строительства и адрес: **Капитальный ремонт здания КГУ "Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" Аяла" ГУ "Управление образования по Актюбинской области"**

Акт № 3
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года
общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 3 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4 Проемы оконные, дверные									
40	1203-0101-1902 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка кирпичом НР=72 %	м3	1,6	34471,94	1710,54	55155	2736	39357	10064	70437
					8164,00	572,13	13062	915		5218	
41	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 ОПр п.3.12 т.1	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=72 %	м2	60	2735,52	235,05	164131	14103	67795	64038	246423
					1370,55	111,83	82233	6710		18254	
51	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заградительные сетки для окон спортзала. Монтаж НР=69 %	м2	62	9690,00	2239,24	600780	138832	31490	324480	999281
					6942,87	641,98	430458	39802		74021	
		Итого по разделу 4					**1 316 141**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					525 753				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					155 671				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					47 427				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					138 642				
		- накладные расходы, тенге					398 582				
		в т.ч. зарплата, тенге					35 872				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					97 492				
		Раздел 5 Фасад, цоколь									
52	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 ОПр п.3.12 т.1	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР = 72 %	м2	116	231,59	0,30	26865	35	21651	3740	33053
					44,64	0,14	5179	16		2448	
53	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР = 72 %	м2	111	12642,28	18,45	1403293	2048	1119563	203096	1734901

ОПр п.3.12 т.1

				2537,68	3,56	281683	395		128511	
	Итого по разделу 5					**1 767 954**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					286 861				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 083				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					412				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 141 214				
	- накладные расходы, тенге					206 836				
	в т.ч. зарплата, тенге					18 615				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					130 960				
	Раздел 6 Крыша									
57 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т	0,0273	33256,08	10567,01	908	288	129	400	1413
				17991,60	3265,80	491	89		105	
	Козырек									
80 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3,бетон кл.В12.5W4,сульфатостойкий. Устройство НР = 72 %	м3	0,2088	29884,08	1796,30	6240	375	4734	879	7688
				5415,48	428,49	1131	89		569	
81 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стойки Ст1,Ст2. Установка НР = 72 %	т	0,1147	28388,54	1428,54	3256	163		2278	5977
				26960,00	622,47	3092	71		443	
82 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	11,21	4251,00		47654	0	47654	0	51466
						0	0		3812	
83 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,03376	268332,54	1428,54	9059	48		6503	16807
				266904,00	622,47	9011	21		1245	
84 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм(пластина 300х90х10)	т	0,03376	576293,00		19456	0	19456	0	21012
						0	0		1556	
85 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг (МИ1-38). Установка НР = 72 %	т	0,0384	764708,54	1428,54	29365	55	26308	2179	34067
				78184,00	622,47	3002	24		2523	
86 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т	0,25628	97095,35	22042,74	24884	5649	759	13876	41861
				72094,00	6377,73	18476	1634		3101	
87 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм(125Х80Х8)	т	0,05232	416359,00		21784	0	21784	0	23527
						0	0		1743	

88	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	21,8	3394,00		73989	0	73989	0	79908
							0	0		5919	
89	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ОПр п.3.12 т.1	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2	6	964,97	28,03	5790	169	448	3772	10327
					862,25	10,93	5174	66		765	
90	224-102-1105 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	6,9	4003,00		27621	0	27621	0	29831
							0	0		2210	
91	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ОПр п.3.12 т.1	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная (железный сурик), количество окрасок 2 НР = 72 %	м2	16,040992	1100,61	1,46	17655	23	2140	11162	31123
					965,77	0,70	15492	11		2305	
		Облицовка ступени крылец керамическими плитками									
94	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ступени крыльца из керамических плиток для полов одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2	25,7	3796,73	102,88	97576	2644	54957	29652	137407
					1555,44	47,04	39975	1209		10178	
		Отмостка									
95	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основание щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3	18	7381,99	2244,03	132876	40393	72671	27469	173172
					1100,67	1018,83	19812	18339		12828	
96	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная,бетон кл.В7.5. Устройство НР = 72 %	м3	12,6	22654,45	1132,94	285446	14275	253685	15003	324485
					1387,80	265,97	17486	3351		24036	

Итого по разделу 6	**990 069**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	133 142
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	64 083
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 905
- материалы, изделия и конструкции, тенге	606 335
- накладные расходы, тенге	113 173
в т.ч. зарплата, тенге	10 186
- сметная прибыль (8 %), тенге	73 339

Итого по смете	**4 074 164**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	945 756
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	221 837
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	72 744
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 886 191
- накладные расходы, тенге	718 592
в т.ч. зарплата, тенге	64 673
- сметная прибыль (8 %), тенге	301 790

Временные здания и сооружения (1,2%)		48890
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	4 123 054
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных	Тенге	81636

Итого с зимними	Тенге	4 204 690
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	84094
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге	4 288 784
Итого в текущих ценах с 3 квартала 2021 г.	**Тенге**	**4 288 784**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2022 (Иинф=1,0500514)	**Тенге**	**4 503 444**
НДС - 12%	Тенге	540 413,24
ИТОГО:	**Тенге**	**5 043 856,93**
УСЛОВНАЯ СКИДКА К=0,485055943	**Тенге**	**2 446 552,78**

Заказчик: КГУ "Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации "Аяла"
ГУ "Управление образования Актюбинской области"

_____**Нургалиева Ж. Д.**

Технадзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ **Кубаев С. З.**

Подрядчик: ТОО "СтройМастерКласс"

_____**Кистаубаев М. К.**

Авторский надзор: ТОО "ТенгриСтройИнвест"

_____**Дошниязов С. А.**

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2в

Заказчик: **КГУ "Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации "Аяла" ГУ "Управление образования Актюбинской области"**
Подрядчик: **ТОО "СтройМастерКласс"**
Наименование строительства и адрес: **Капитальный ремонт здания КГУ "Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" Аяла" ГУ "Управление образования по Актюбинской области"**

Акт № 3
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года
отопление

Составлена в текущих ценах с 3 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж									
1	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м	9	507,58	5,34	4568	49		3255	8449
					502,24	0,06	4520	1		626	
2	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м	20	541,84	6,33	10837	126		7712	20033
					535,51	0,07	10710	1		1484	
3	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,10595	117,00		12	0		0	13
							0	0		1	
4	411-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1,58925	72,00		114	0		0	123
							0	0		9	
		Отопление									
5	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ОПр п.3.12	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м	9	1472,52	16,69	13253	151	106	9358	24420
					1443,95	0,18	12996	2		1809	
6	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ОПр п.3.12	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м	20	1570,35	19,78	31407	395	220	22173	57867
					1539,60	0,23	30792	4		4286	
7	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	8,91	163,00		1452	0	1452	0	1568
							0	0		116	
8	241-205-2302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	19,8	278,00		5504	0	5504	0	5944

						0	0		440		
9	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 15-20 мм	шт	24	16,00		384	0	384	0	415
						0	0		31		
10	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 (25x25x25) мм	шт	12	47,00		564	0	564	0	609
						0	0		45		
11	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015 ОПр п.3.12	Радиаторы чугунные МС-90. Установка НР=72%	кВт	5,46	17686,60	223,01	96569	1218	89511	4628	109293
					1069,57	107,65	5840	588		8096	
12	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт	24	172,00		4128	0	4128	0	4458
						0	0		330		
13	241-213-0401 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 20 мм	шт	6	16,00		96	0	96	0	104
						0	0		8		
14	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ОПр п.3.12	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт	6	3586,70	123,74	21520	742	7105	9924	33959
					2278,79	18,34	13673	110		2516	
15	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт	6	278,00		1668	0	1668	0	1801
						0	0		133		
16	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ОПр п.3.12	Клапаны термостатические проходные (радиаторный терморегуляторRTD DN20). Установка на резьбовом соединении НР=72 %	шт	6	586,73	0,78	3520	4	112	2453	6451
					567,41	0,36	3404	2		478	
17	245-510-0104 РСНБ РК 2015	Комплект (клапан) термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт	6	10444,00		62664	0	62664	0	67677
						0	0		5013		
18	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ОПр п.3.12	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20.Установка НР=72 %	шт	10	3586,70	123,74	35867	1237	11842	16539	56599
					2278,79	18,34	22788	183		4193	
19	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт	6	1492,00		8952	0	8952	0	9668
						0	0		716		
20	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт	2	1492,00		2984	0	2984	0	3223
						0	0		239		

21	242-207-4101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт	2	953,00		1906	0	1906	0	2058
							0	0		152	
22	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ОПр п.3.12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м	2	798,25	97,15	1597	195	662	599	2371
					369,79	45,85	740	92		176	
23	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от - 200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	2,2	274,00		603	0	603	0	651
							0	0		48	

Итого по смете		**417 755**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		105 462
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		4 117
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		983
- материалы, изделия и конструкции, тенге		200 463
- накладные расходы, тенге		76 640
в т.ч. зарплата, тенге		6 898
- перевозка грузов, тенге		126
- сметная прибыль (8 %), тенге		30 945
Временные здания и сооружения (1,2%)		5013
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	422 768
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%	Тенге	8371
Итого с зимними	Тенге	431 139
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	8623
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге	439 762
Итого в текущих ценах с 3 квартала 2021 г.	**Тенге**	**439 762**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2022 (Иинф=1,0500514)	**Тенге**	**461 773**
НДС - 12%	Тенге	55 412,71
ИТОГО:	**Тенге**	**517 185,31**
УСЛОВНАЯ СКИДКА К=0,485055943	**Тенге**	**250 863,81**

Заказчик: КГУ "Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации "Аяла"
ГУ "Управление образования Актюбинской области"

_____ **Нургалиева Ж. Д.**

Технадзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ **Кубаев С. З.**

Подрядчик: ТОО "СтройМастерКласс"

_____ **Кистаубаев М. К.**

Авторский надзор: ТОО "ТенгриСтройИнвест"

_____ **Дошниязов С. А.**

Заказчик: **КГУ "Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации "Аяла" ГУ "Управление образования Актюбинской области"**
Подрядчик: **ТОО "СтройМастерКласс"**
Наименование строительства и адрес: **Капитальный ремонт здания КГУ "Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" Аяла" ГУ "Управление образования по Актюбинской области"**

Акт № 3
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года
Ограждение территории из профлиста

Составлена в текущих ценах с 3 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Ограждение территории из профлиста, ворота									
		Ограждение территории из профлиста									
27	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Крышки столба бетонные массой до 0,5 т. Установка НР= 118 %	шт	113	1634,50	919,87	184698	103945	20444	113926	322514
					533,71	320,69	60309	36238		23890	
28	213-307-0101 РСНБ РК 2015	Крышка бетонная столба,серый	м3	0,452	65022,00		29390	0	29390	0	31741
							0	0		2351	
		Ворота									
29	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР= 93 %	м3	0,18	6686,12	1795,22	1204	323	709	297	1621
					957,10	815,06	172	147		120	
30	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под стойки объемом до 3 м3,бетон кл.В20W4,сульфатостойкий. Устройство НР= 91 %	м3	1,5	34736,85	1986,34	52105	2980	37447	11280	68455
					7785,52	477,97	11678	717		5071	
31	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР= 91 %	т	0,0297	21831,11	1403,99	648	41	9	556	1300
					20139,12	419,20	598	12		96	
32	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0297	398962,00		11849	0	11849	0	12797
							0	0		948	
33	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стойка Ст-2. Установка НР= 91 %	т	0,4335	28388,54	1428,54	12306	619		10881	25042
					26960,00	622,47	11687	270		1855	

34	214-206-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более	т	0,4335	513830,00		222745	0	222745	0	240565
							0	0		17820	
35	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	М/к ворот. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР= 69 %	т	0,28094	253818,54	64917,41	71308	18238	1172	36382	116306
					184730,00	2955,10	51898	830		8615	
36	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	М/к ворот. Монтаж НР= 69 %	т	0,28094	122237,23	2726,66	34341	766	801	22748	61656
					116660,00	687,44	32774	193		4567	
37	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм(-115х5)	т	0,0245	475010,00		11638	0	11638	0	12569
							0	0		931	
38	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм(-300х10)	т	0,083	576293,00		47832	0	47832	0	51659
							0	0		3827	
39	214-206-0203 РСНБ РК 2015	Декоративный металлический шар диаметром 100мм	т	0,0084	421273,00		3539	0	3539	0	3822
							0	0		283	
40	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,16288	416359,00		67817	0	67817	0	73242
							0	0		5425	
41	214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,00216	603277,00		1303	0	1303	0	1407
							0	0		104	
42	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР= 69 %	м2	6,3	2466,76	957,32	15541	6032	1526	6775	24102
					1267,12	291,52	7983	1837		1785	
43	224-102-0709 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой про-филя 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	6,3	3865,00		24350	0	24350	0	26298
							0	0		1948	
44	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ПН1, ПН2, ПН3	шт	1	520,00		520	0	520	0	562
							0	0		42	
45	223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручка на планке	пара	2	3337,00		6674	0	6674	0	7208
							0	0		534	
46	214-206-0203 РСНБ РК 2015	Декоративный металлический шар диаметром 140мм	т	0,0168	421273,00		7077	0	7077	0	7643

			0	0		566

Итого по разделу 2		**1 090 509**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		177 100
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		132 944
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		40 244
- материалы, изделия и конструкции, тенге		496 841
- накладные расходы, тенге		202 844
в т.ч. зарплата, тенге		18 256
- сметная прибыль (8 %), тенге		80 778
Итого по смете		**1 090 509**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		177 100
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		132 944
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		40 244
- материалы, изделия и конструкции, тенге		496 841
- накладные расходы, тенге		202 844
в т.ч. зарплата, тенге		18 256
- сметная прибыль (8 %), тенге		80 778
Временные здания и сооружения (1,2%)		13086
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	1 103 595
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%	Тенге	21851
Итого с зимними	Тенге	1 125 446
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	22509
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге	1 147 955
Итого в текущих ценах с 3 квартала 2021 г.	**Тенге**	**1 147 955**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2022 (Иинф=1,0500514)	**Тенге**	**1 205 412**
НДС - 12%	Тенге	144 649,42
ИТОГО:	**Тенге**	**1 350 061,25**
УСЛОВНАЯ СКИДКА К=0,485055943	**Тенге**	**654 855,23**

Заказчик: КГУ "Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации "Аяла"
ГУ "Управление образования Актюбинской области"

_____ **Нургалиева Ж. Д.**

Технадзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ **Кубаев С. З.**

Подрядчик: ТОО "СтройМастерКласс"

_____ **Кистаубаев М. К.**

Авторский надзор: ТОО "ТенгриСтройИнвест"

_____ **Дошниязов С. А.**