Форма 3-КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " ТаразҚұрылысИнвест"

Наименование объекта: РП"Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области"

СПРАВКА №11

о стоимости выполненных работ и затрат

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		№2021-28	от 13.04.2021г					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из гр 1							
			стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП"Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области"	194 945 259	39 873 872							4 784 865	44 658 736

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя _____

М.П.

Эксперт технического надзора _____ Камеков Е.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ТаразҚұрылысИнвест"

Төраға/Генеральный директор _____ **Әбдірәсілов Н.С.**

М.П.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Договор №2021-28 от 13.04.2021г

Акт выполненных работ №11 28.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Проемы										
1	42	С1223-102-0208	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	314,2192	27177		8539535		8539535	683163	9222698	
2	44	С1223-102-	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60**	м2	5,0808	27177		138081		138081	11046	149127	
3	45	С1223-102-0207	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	3,0272	24665		74666		74666	5973	80639	
4	47	С1223-102-0307	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	м2	25,6608	25914		664974		664974	53198	718172	
5	49	С1223-102-0203	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	4,025	25022		100714		100714	8057	108771	
6	51	С1223-102-0203	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	1,625	25022		40661		40661	3253	43914	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	53	С1223-102-0301	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	39,9864	16282		651059		651059	52085	703144	
8	54	С1223-102-0303	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	м2	15,985	20155		322178		322178	25774	347952	
			Итого по разделу: 1. Проемы									11374417	
			Раздел: 2. Шахта лифта (Кирпичная кладка шахты учтена в разделе "Стены") Лист АС-21-23										
9	180	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,071326	34437,03 18936,3	10788,92 3437,25	2456 1351	769 245	336	1101 285	3842	
10	181	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,001885	101274,43 75879,5	22477,28 6715,71	191 143	43 13	5	107 24	322	
11	182	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,033467	28328,35 13510,75	12104,19 3725,76	948 452	405 125	91	398 108	1454	
12	183	Е11-090501-0201	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,106678	8239,17 6213,04	1104,07 3,09	879 663	117 0	98	458 107	1444	
13	184	С1214-202-0301	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 14К-25К**	т	0,104793	549485		57582		57582	4607	62189	
14	185	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,001885	438170		826		826	66	892	Казахстан
15	188	СССЦ РК 8.04-08-2020 т.6 п.3	**Надбавка за применение марки стали С255**	т	0,063044	13503		851		851	68	919	
16	191	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	0,23	40175,26 11500,5	4974,23 1122,03	9240 2645	1144 258	5451	2642 951	12833	
			Итого по разделу: 2. Шахта лифта (Кирпичная кладка шахты учтена в разделе "Стены") Лист АС-21-23									83895	
			Раздел: 3. Перемычки и прогоны АС-25										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	208	Е11-070512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка		8	2104,67	60,74	16837	486	4651	13947	33247	
				шт. сборных конструкций		1462,6	14,82	11701	119		2463		
18	209	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		0,174	43361		7545		7545		8149	Казахстан
				м3							604		
19	217	Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм		1,22	2652,76	67,12	3236	82	2852	306	3825	
				м2		248,06	27,18	303	33		283		
20	218	Е11-060301-0302 Изм. и доп. вып. 16 К=5	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины		1,22	1280,27	32,98	-1562	-40	-1425	-103	-1798	
				м2		79,2	13,39	-97	-16		-133		
			Итого по разделу: 3. Перемычки и прогоны АС-25									43423	
			Раздел: 4. Перекрытие (АС-47)										
21	259	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		0,624	19021,32	1848,6	11869	1153	7940	2990	16048	
				м3 изоляции		4447,92	649,62	2776	405		1189		
22	260	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		4,78	897,46	32,28	4290	154	2243	1853	6634	
				м2 стяжки		396,01	16,42	1893	78		491		
23	261	Е11-110101-1104 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		4,78	764,4	33,6	3654	161	3357	202	4164	
				м2 стяжки		28,56	16,29	137	78		308		
			Итого по разделу: 4. Перекрытие (АС-47)									26846	
			Раздел: 5. Кровля АС-58,59										
24	287	Е11-080201-0303 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		2,47	49249,81	2657,34	121647	6564	90474	24376	157705	
				м3 кладки		9963,36	648,48	24609	1602		11682		
25	290	Е11-120101-1305 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо		1157,75	532,53	144,63	616537	167446	0	465302	1168386	
				м2 утепляемого покрытия		387,9	48,95	449091	56672		86547		
26	291	С1234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200		238,4965	69019		16460790		16460790		17777653	Казахстан
				м3							1316863		
			Итого по разделу: 5. Кровля АС-58,59									19103744	
			Раздел: 6. Крыша АС-60,61										
27	315	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам		15,914	97782,07	1474,48	1556104	23465	1193556	314558	2020315	
				м3 древесины в конструкции		21307,2	655,14	339083	10426		149653		
28	316	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением		16,312	115292,94	1576,46	1880658	25716	1412255	408264	2472036	
				м3 древесины в конструкции		27138,8	670,58	442688	10939		183114		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	317	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам		7	97782,07	1474,48	684474	10321	525003	138363	888664	
			м3 древесины в конструкции			21307,2	655,14	149150	4586		65827		
30	318	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов		274,3666667	4644	29,2	1274159	8012	758846	460003	1872895	
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			1848,99	13,9	507301	3814		138733		
			Итого по разделу: 6. Крыша АС-60,61									7253910	
			Раздел: 7. Кровля в осях 4-7,И-Л Лист АС62-64										
31	351	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		0,2	45528,18	3031,9	9106	607	7010	1539	11497	
				м3 кладки		7448,32	827,58	1490	166		852		
32	353	Е11-120101-1305 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо		123,1	1065,06	289,26	131109	35608	0	98947	248460	
			м2 утепляемого покрытия			775,8	97,89	95501	12050		18404		
33	354	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150		25,3586	50750		1286949		1286949		1389905	Казахстан
				м3							102956		
			Итого по разделу: 7. Кровля в осях 4-7,И-Л Лист АС62-64									1649862	
			Раздел: 8. Крыша в осях 4-7,И-Л Лист (АС65-66)										
34	355	Е11-100102-0402 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка		0,013	95222,46	1276,26	1238	17	895	300	1661	
			м3 древесины в конструкции			25084,8	586,72	326	8		123		
35	356	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением		1,389	115292,94	1576,46	160142	2189	120256	34765	210500	
			м3 древесины в конструкции			27138,8	670,58	37696	931		15593		
36	357	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам		0,346	97782,07	1474,48	33833	510	25950	6839	43926	
			м3 древесины в конструкции			21307,2	655,14	7372	227		3254		
37	358	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов		18,56	4644	29,2	86193	542	51333	31118	126696	
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			1848,99	13,9	34317	258		9385		
			Итого по разделу: 8. Крыша в осях 4-7,И-Л Лист (АС65-66)									382783	
			Раздел: 9. Крыльцо Кр-1 в осях 3-8, В-Г Лист АС-71										
38	374	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		10,6	1921,92	0	20372	0	0	14668	37843	
				м3 грунта		1921,92	0	20372	0		2803		
39	375	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		10,6	1003,1	0	10633	0	0	7656	19752	
				м3 грунта		1003,1	0	10633	0		1463		
40	376	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		5,86	27743,85	1410,86	162579	8268	132531	21695	199016	
				м3		3716,76	351,68	21780	2061		14742		
41	379	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		6,37	46457,47	2277,72	295934	14509	234882	46578	369913	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 кладки		7306,6	555,84	46543	3541		27401		
			Итого по разделу: 9. Крыльцо Кр-1 в осях 3-8, В-Г Лист АС-71									626524	
			Раздел: 10. Крыльцо Кр-2 по оси 1,10,Д-Е -2шт Лист АС-74-76										
42	398	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		11,36	1921,92	0	21833	0	0	15720	40557	
				м3 грунта		1921,92	0	21833	0		3004		
43	399	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		11,36	1003,1	0	11395	0	0	8205	21168	
				м3 грунта		1003,1	0	11395	0		1568		
44	400	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		2,2	27743,85	1410,86	61036	3104	49756	8145	74716	
				м3		3716,76	351,68	8177	774		5535		
45	403	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		2,06	46457,47	2277,72	95702	4692	75959	15063	119626	
				м3 кладки		7306,6	555,84	15052	1145		8861		
			Итого по разделу: 10. Крыльцо Кр-2 по оси 1,10,Д-Е -2шт Лист АС-74-76									256067	
			Раздел: 11. Крыльцо Кр-3 по оси Л,4-5, Кр-4 по оси 7,И Лист АС-77										
46	424	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		4,37	1921,92	0	8399	0	0	6047	15602	
				м3 грунта		1921,92	0	8399	0		1156		
47	425	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		4,37	1003,1	0	4384	0	0	3156	8143	
				м3 грунта		1003,1	0	4384	0		603		
48	426	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16)	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		1,84	27743,85	1410,86	51049	2596	41614	6812	62490	
				м3		3716,76	351,68	6839	647		4629		
49	427	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,01334	83832,52	1472,52	1118	20	0	1008	2296	
				т		82360	655,14	1099	9		170		
50	428	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		0,01334	845594		11280		11280		12182	Казахстан
				т							902		
51	431	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		1,9	46457,47	2277,72	88269	4328	70059	13893	110335	
				м3 кладки		7306,6	555,84	13883	1056		8173		
52	432	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж		0,14272	28328,35	12104,19	4043	1728	387	1697	6199	
				т конструкций		13510,75	3725,76	1928	532		459		
53	433	С1222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,14272	832837		118862		118862		128371	Казахстан
				т							9509		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	435	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,01334	282632,52	1472,52	3770	20	0	3421	7766	
				т		281160	655,14	3751	9		575		
55	436	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		0,01334	845594		11280		11280		12182	Казахстан
				т							902		
			Итого по разделу: 11. Крыльцо Кр-3 по оси Л,4-5, Кр-4 по оси 7,И Лист АС-77									365566	
			Раздел: 12. Вход в подвал по оси 4,И-Л Лист АС-80										
56	458	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		17,36	1921,92	0	33365	0	0	24022	61978	
				м3 грунта		1921,92	0	33365	0		4591		
57	459	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		17,36	1003,1	0	17414	0	0	12538	32348	
				м3 грунта		1003,1	0	17414	0		2396		
58	460	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		0,7	45238,74	3031,9	31667	2122	24331	5388	40019	
				м3 кладки		7448,32	827,58	5214	579		2964		
59	461	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		1,946	10229,96	1881,21	19908	3661	8769	8583	30770	
				м3 подстилающего слоя		3842,64	849,2	7478	1653		2279		
60	462	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		1,3	27480,2	8,16	35724	11	30071	5304	44310	
				м3 подстилающего слоя		4340,76	0	5643	0		3282		
61	463	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,0327901	467693,56	1557,8	15336	51	14764	495	17097	
				т		15880,4	692,64	521	23		1266		
62	469	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,88	1921,92	0	1691	0	0	1218	3142	
				м3 грунта		1921,92	0	1691	0		233		
63	470	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,88	1003,1	0	883	0	0	636	1640	
				м3 грунта		1003,1	0	883	0		121		
64	471	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		1,35	2958,71	162,22	3994	219	3347	478	4830	
				м2 покрытия		317,44	59,03	429	80		358		
65	472	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,135	25975,86	1151,21	3507	156	3154	214	4019	
				м3		1460,7	279,93	197	38		298		
66	473	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		0,2	50476,35	2277,72	10095	455	8178	1462	12482	
				м3 кладки		7306,6	555,84	1461	111		925		
67	476	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		26,04	1921,92	0	50047	0	0	36034	92967	
				м3 грунта		1921,92	0	50047	0		6886		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	477	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,17088	101274,43	22477,28	17306	3841	499	9739	29209	
						75879,5	6715,71	12966	1148		2164		
69	478	С1222-525-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т**	т	0,17088	818975		139946		139946		151142	Казахстан
			Итого по разделу: 12. Вход в подвал по оси 4,И-Л Лист АС-80								11196		
			ИТОГО:									525953	
								36316470	335252	33537257	2288150	41692990	
			В том числе :					2443968	116423		3088370		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		625395		0			
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,64 %		1117205				42318385	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		868712				43435590	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			С учетом скидки к=0,9									44304302	
			НДС			12 %		4784865				39873872	
			Итого с НДС									44658736	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Эбдиаслов Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области "
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Оспанов Р.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела строительства объектов социальной сферы Жолдаспаев С.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Саменов Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Шохвостов Д.С.