Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и инфраструктурного развиятия Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"
Наименование строительства и его адрес: Благоустройство территории 18 квартирных 6 арендованных домов на 5 квартале кенты Айтике би Казалинского района Кызылординского области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за НОЯБРЬ 2022 года

Код	Договор		Источник финансиров		Орган. правовая форма	
подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
	48	3/31/2022				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге							НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период за без НДС НОЯБРЬ	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете 20 ___ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит расходы		
1	Благоустройство территории 18 квартирных 6 арендованных домов на 5 квартале кенты Айтике би Казалинского района Кызылординского области	133,233,442.00	20,450,214.29						2,454,025.71	**22,904,240.00**
	Итого:	**133,233,442.00**	**20,450,214.29**						**2,454,025.71**	**22,904,240.00**

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

_____ **Эбсултанов М.**

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ **Абдиахметов Г.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "STROYCONSALTING"

_____ **Кусайнова Д.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Теплоэнергострой"

_____ **Алимкулов А.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Благоустройство территории 18 квартирных 6 арендованных домов на 5 квартале кенты Айтике би Казалинского района Кызылординского области
(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №48 от 31.03.2022 года

Акт выполненных работ за октябрь 2022 года
месяц, год

на Благоустройство территории 18 квартирных 6 арендованных домов на 5 квартале кенты Айтике би Казалинского района Кызылординского области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Фонтаны										
		Подраздел 3. Фонтан №2 л.3-АС										
32	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		12.56	63.92	63.92	803	802	--	193	1076
		НР - 72%, СП - 30%				--	21.37	--	268		80	
33	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		0.3768	2234.23	--	842	--	--	606	1564
		НР - 72%, СП - 30%				2234.23	--	842	--		116	
34	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		5.28	9881.81	1816.86	52176	9593	37426	8877	65938
		НР - 93%, СП - 30%				976.65	831.20	5157	4389		4884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	100093 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1.15	6.072	6161.00				37410		
35	Е11-061301-0101 1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство В20	м3		10.05	60283.15	5659.70	605846	56880	315093	232873	905817
		НР - 91%, СП - 8%				23270.94	2192.22	233873	22032		67098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	10.20075	24830.00				253285		
35.2	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0405	0.407025	60737.00				24721		
36	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.77712	398962.00	--	310041	--	310041	--	334844

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		24803	
37	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		39.25	911.08	20.25	35760	794	22709	11508	51050
						312.28	2.99	12257	117		3781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
37.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.00016	0.00628	190213.00				1195		
37.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00024	0.00942	53822.00				507		
37.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	94.2	223.00				21007		
38	Прайс ТОО"ArtFree"	Фонтан Высота 4,3м,диаметр нижней чаши 7м по наружному диаметру	шт		1	18216000.00	--	18216000	--		--	18216000
						--	--	--	--	18216000	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					19576287				
		Временные здания и сооружения 1,3%						254492				
		Итого:						19830779				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ в зимнее время 1,35%						267716				
		Итого:						20098494				
		Непредвиденные работы и затраты-2%						401970				
		Итого:						20500464				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514						21526541				
		С понижающим коэффициентом К=0,95						20450214				
		НДС 12%						2454026				
		ВСЕГО:						22904240				

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

_____ Абсеитов М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "STROYCONSALTING"

_____ Кусайнова Д.А.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ Абдиев А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Теплоэнергострой"

_____ Жакипов А.