Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование строительства: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за ноябрь месяц 2022 года

код заказчика	код подряд.	договор номер	договор дата	дополнительное согл. номер	дополнительное согл. дата	источник финансиров. наименов.	источник финансиров. код	орган.-прав форма наименов.	орган.-прав форма код
		дог №17	25.02.2022г.	№1	12.05.2022г.				
				№2	16.11.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненых работ с начала строительства	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»	тенге	1 368 074 382,42	219 000 000,00	151 201 529,93	31 869 134,94	35 929 335,13	504 005 099,75	610 235 549,55	106 230 449,80	74 361 314,86

Итого к оплате: 74 361 314,86 (Семьдесять четыре миллионов триста шестьдесять одна тысяча триста четырнадцать) тенге 86 тиын

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.И.О. руководителя отдела_____ Калимов К.Т.

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов А.О.

Технадзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"_____ Есетов А.Е.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Договор: №16 от 25.02.2022 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на ноябрь 2022 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2022г							
			июнь	июль	август	август	сентябрь	октябрь	октябрь	ноябрь
1	Общестроительные работы КЖ	601 904 758,26	100 000 000,00	117 555 198,37	56 861 366,81	45 428 746,39	90 857 493,85	45 428 746,35	45 428 746,35	91 741 269,92
2	Общестроительные работы АР	504 311 931,82		2 444 801,63						14 489 179,88
3	Отопление и вентиляция	86 535 837,69								
4	Водопровод и канализация	43 876 985,01								
5	Электроосвещение	55 753 547,37								
6	Слаботочные сети	31 775 410,72								
7	Внутреннее газоснабжение	9 511 449,87								
8	Монтаж лифта	26 090 773,21								
9	Видеонаблюдение	2 778 216,24								
10	Пожарная сигнализация	5 535 472,23								
	ИТОГО	**1 368 074 382,42**	**100 000 000,00**	**120 000 000,00**	**56 861 366,81**	**45 428 746,39**	**90 857 493,85**	**45 428 746,35**	**45 428 746,35**	**106 230 449,80**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.И.О. руководителя отдела _____ Калимов К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов А.О.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ Есетов А.Е.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Стройка: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Объект: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Колонны К1-49шт										
1	**Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке В25. Устройство**	**м3**	**25,235**		**86323,64**	**29446,54**	**2178377,06**	**743083,43**	**979843,27**	**583684,12**	**2983026,07**
		НР - 91%; СП - 8%				**18048,36**	**7369,16**	**455450,36**	**185960,75**		**220964,89**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Крепление деревянных элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси										
2	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**5,2348464**		**23417,71**	**1436,83**	**122588,11**	**7521,58**	**1507,64**	**105488,93**	**246323,21**
		НР - 91%; СП - 8%				**21692,88**	**451,40**	**113558,89**	**2363,01**		**18246,16**	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных										
3	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	**т**	**1,020768**		**392348,00**	**–**	**400496,28**	**–**	**400496,28**	**–**	**432535,98**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**32039,70**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	4,2140784	373950,00	–	1575854,62	–	1575854,62	–	1701923,00
		СП - 8%			–	–	–	–		126068,37	
		Колонны К1-8шт									
5	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке В25. Устройство**	м3	4,28	86323,64	29446,54	369465,18	126031,19	166187,01	98996,16	505938,24
		НР - 91%, СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Крепление деревянных элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси			18048,36	7369,16	77246,98	31540,00		37476,91	
6	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,891888	23417,71	1436,83	20885,97	1281,49	256,86	17972,70	41967,36
		НР - 91%, СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных			21692,88	451,40	19347,62	402,60		3108,69	
7	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т	0,166656	392348,00	–	65387,15	–	65387,15	–	70618,12
		СП - 8%			–	–	–	–		5230,97	
8	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,725232	373950,00	–	271200,51	–	271200,51	–	292896,55
		СП - 8%			–	–	–	–		21696,04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5004254,88	877917,69	3460733,34	806141,90	6275228,53
							665603,85	220266,36	–	464831,74	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5004254,88				
		Материалы	Тенге				1147794,76				
		Всего заработная плата	Тенге					885870,21			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2312938,56				
		Накладные расходы	Тенге				806141,91				
		Сметная прибыль	Тенге				464831,73				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6275228,52				596,9
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					885870,21			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6275228,52				596,9
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					885870,21			

РАЗДЕЛ 2.Диафрагма жесткости ДЖ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм В25. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	13,12	54136,14 10140,12	3873,74 892,13	710266,16 133038,37	50823,47 11704,75	526404,32	131716,24 67358,59	909340,99
10	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	3,89	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	91094,89 84385,30	5589,27 1755,95	1120,32	78388,54 13558,67	183042,10
11	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** *СП - 8%*	т	0,39	392348,00 --	-- --	153015,72 --	-- --	153015,72	-- 12241,26	165256,98
12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм** *СП - 8%*	т	3,5	386515,00 --	-- --	1352802,50 --	-- --	1352802,50	-- 108224,20	1461026,70
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2307179,27 217423,67	56412,74 13460,70	2033342,86 --	210104,78 201382,72	2718666,77
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2307179,27				
		Материалы	Тенге				527524,63				
		Всего заработная плата	Тенге					230884,37			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1505818,22				
		Накладные расходы	Тенге				210104,78				
		Сметная прибыль	Тенге				201382,72				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2718666,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163,10
		Сметная заработная плата	Тенге					230884,37			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2718666,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163,10
		Сметная заработная плата	Тенге					230884,37			

РАЗДЕЛ 3.Шахта лифта

13	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ:	м3	11,6	54136,14 10140,12	3873,74 892,13	627979,22 117625,39	44935,39 10348,71	465418,44	116456,43 59554,85	803990,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
14	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	1,182	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	27679,73 25640,98	1698,33 533,55	340,42	23818,83 4119,89	55618,45
15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** *СП - 8%*	т	0,162	392348,00 --	-- --	63560,38 --	-- --	63560,38	-- 5084,83	68645,21
16	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	1,02	386515,00 --	-- --	394245,30 --	-- --	394245,30	-- 31539,62	425784,92
17	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,004784	288969,36 287496,00	1473,36 670,35	1382,43 1375,38	7,05 3,21	--	1254,51 210,96	2847,90
18	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,006606	85689,36 84216,00	1473,36 670,35	566,06 556,33	9,73 4,43	--	510,29 86,11	1162,46
19	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** *СП - 8%*	т	0,01139	108313,00 --	-- --	1233,69 --	-- --	1233,69	-- 98,69	1332,38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1116646,81 145198,08	46650,50 10889,90	924798,23 --	142040,07 100694,95	1359381,83
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1116646,81				
		Материалы	Тенге				465758,87				
		Всего заработная плата	Тенге					156087,98			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				459039,37				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				142040,06				
		Сметная прибыль	Тенге				100694,95				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1359381,82				111,35
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					156087,98			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1359381,82				111,35
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					156087,98			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4.Ригели									
		Р-1 - 22шт									
20	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	52,8	71291,74	6593,16	3764203,87	348118,85	2391173,66	1005965,12	5151782,51
		НР - 91%; СП - 8%			19411,20	1525,47	1024911,36	80544,82		381613,52	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
21	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	5,89248	23417,71	1436,83	137988,39	8466,50	1697,03	118741,10	277267,85
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	127824,86	2659,87		20538,36	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
22	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,0912	373950,00	--	34104,24	--	34104,24	--	36832,58
		СП - 8%			--	--	--	--		2728,34	
		КП-4-8шт									
23	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,24448	373950,00	--	839323,30	--	839323,30	--	906469,16
		СП - 8%			--	--	--	--		67145,86	
24	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,59616	392348,00	--	233902,18	--	233902,18	--	252614,35
		СП - 8%			--	--	--	--		18712,17	
		КП-5-2шт									
25	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,52008	373950,00	--	194483,92	--	194483,92	--	210042,63
		СП - 8%			--	--	--	--		15558,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							
26	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** *СП - 8%*	т	0,14256	392348,00 --	-- --	55933,13 --	-- --	55933,13	-- 4474,65	60407,78
		КП-6-2шт									
27	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,52008	373950,00 --	-- --	194483,92 --	-- --	194483,92	-- 15558,71	210042,63
28	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,14256	392348,00 --	-- --	55933,13 --	-- --	55933,13	-- 4474,65	60407,78
		КП-7-4шт									
29	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	1,25952	373950,00 --	-- --	470997,50 --	-- --	470997,50	-- 37679,80	508677,30
30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** *СП - 8%*	т	0,37584	392348,00 --	-- --	147460,07 --	-- --	147460,07	-- 11796,81	159256,88
		Р-2 - 22шт									
31	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	19,56	71291,74 19411,20	6593,16 1525,47	1394466,43 379683,07	128962,21 29838,19	885821,15	372664,35 141370,46	1908501,24
32	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	2,43384	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	56994,96 52797,00	3497,02 1098,64	700,94	49045,03 8483,20	114523,19
33	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм** *СП - 8%*	т	0,2088	373950,00 --	-- --	78080,76 --	-- --	78080,76	-- 6246,46	84327,2
		КП-3-2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,6168	373950,00 --	-- --	230652,36 --	-- --	230652,36	-- 18452,19	249104,55
35	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** *СП - 8%*	т	0,18792	392348,00 --	-- --	73730,04 --	-- --	73730,04	-- 5898,40	79628,44
		КП-4-4шт									
36	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	1,12224	373950,00 --	-- --	419661,65 --	-- --	419661,65	-- 33572,93	453234,58
37	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** *СП - 8%*	т	0,29808	392348,00 --	-- --	116951,09 --	-- --	116951,09	-- 9356,09	126307,18
		Р-3 - 88шт									
38	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	52,8	71291,74 19411,20	6593,16 1525,47	3764203,87 1024911,36	348118,85 80544,82	2391173,66	1005965,12 381613,52	5151782,51
39	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	6,93312	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	162357,79 150399,34	9961,71 3129,61	1996,74	139711,35 24165,53	326234,67
40	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм** *СП - 8%*	т	0,3456	373950,00 --	-- --	129237,12 --	-- --	129237,12	-- 10338,97	139576,09
		КП-1-2шт									
41	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	5,2656	373950,00 --	-- --	1969071,12 --	-- --	1969071,12	-- 157525,69	2126596,8
42	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	1,32192	392348,00	--	518652,67	--	518652,67	--	560144,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		41492,21	
		Р-4 - 33шт									
43	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	18	71291,74 19411,20	6593,16 1525,47	1283251,32 349401,60	118676,88 27458,46	815172,84	342942,65 130095,52	1756289,49
44	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	2,24154	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	52491,73 48625,46	3220,71 1011,83	645,56	45169,93 7812,93	105474,60
45	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм** СП - 8%	т	0,1296	373950,00 --	-- --	48463,92 --	-- --	48463,92	-- 3877,11	52341,03
		КП-1-1шт									
46	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** СП - 8%	т	0,9873	373950,00 --	-- --	369200,83 --	-- --	369200,83	-- 29536,07	398736,90
47	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** СП - 8%	т	0,24786	392348,00 --	-- --	97247,38 --	-- --	97247,38	-- 7779,79	105027,17
		КП-2-1шт									
48	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** СП - 8%	т	0,6678	373950,00 --	-- --	249723,81 --	-- --	249723,81	-- 19977,90	269701,71
49	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** СП - 8%	т	0,20898	392348,00 --	-- --	81992,89 --	-- --	81992,89	-- 6559,43	88552,3
		Р-5 - 11шт									
50	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** НР - 91%; СП - 8%	м3	2,88	71291,74 19411,20	6593,16 1525,47	205320,21 55904,26	18988,30 4393,35	130427,65	54870,82 20815,28	281006,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
51	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,37173	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	8705,07 8063,89	534,11 167,80	107,07	7490,84 1295,67	17491,58
52	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм** *СП - 8%*	т	0,04041	373950,00 --	-- --	15111,32 --	-- --	15111,32	-- 1208,91	16320,23
		КП-5-2шт									
53	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,26004	373950,00 --	-- --	97241,96 --	-- --	97241,96	-- 7779,36	105021,32
54	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** *СП - 8%*	т	0,07128	392348,00 --	-- --	27966,57 --	-- --	27966,57	-- 2237,33	30203,90
		Р-6 - 22шт									
55	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	2,88	71291,74 19411,20	6593,16 1525,47	205320,21 55904,26	18988,30 4393,35	130427,65	54870,82 20815,28	281006,32
56	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,37212	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	8714,20 8072,35	534,67 167,97	107,18	7498,70 1297,03	17509,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10							
57	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм** *СП - 8%*	т	0,0408	373950,00 --	-- --	15257,16 --	-- --	15257,16	-- 1220,57	16477,73
		КП-5-1шт									
58	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,26004	373950,00 --	-- --	97241,96 --	-- --	97241,96	-- 7779,36	105021,32
59	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** *СП - 8%*	т	0,07128	392348,00 --	-- --	27966,57 --	-- --	27966,57	-- 2237,33	30203,90
		Р-7 - 44шт									
60	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	16,8	71291,74 19411,20	6593,16 1525,47	1197701,23 326108,16	110765,09 25627,90	760827,98	320079,81 121422,48	1639203,52
61	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	2,25504	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	52807,87 48918,31	3240,11 1017,93	649,45	45441,98 7859,99	106109,83
62	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм** *СП - 8%*	т	0,1728	373950,00 --	-- --	64618,56 --	-- --	64618,56	-- 5169,48	69788,04
		КП-1-1шт									
63	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	1,3164	373950,00 --	-- --	492267,78 --	-- --	492267,78	-- 39381,42	531649,20
64	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** *СП - 8%*	т	0,33048	392348,00 --	-- --	129663,17 --	-- --	129663,17	-- 10373,05	140036,2
		КП-8-1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11							
65	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,3252	373950,00	--	121608,54	--	121608,54	--	131337,22
		СП - 8%			--	--	--	--		9728,68	
66	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,11016	392348,00	--	43221,06	--	43221,06	--	46678,74
		СП - 8%			--	--	--	--		3457,68	
		Р-8 - 22шт									
67	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	6,6	71291,74	6593,16	470525,48	43514,85	298896,71	125745,64	643972,81
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			19411,20	1525,47	128113,92	10068,10		47701,69	
68	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,86424	23417,71	1436,83	20238,52	1241,77	248,90	17415,56	40666,40
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных			21692,88	451,40	18747,85	390,12		3012,33	
69	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,0408	373950,00	--	15257,16	--	15257,16	--	16477,73
		СП - 8%			--	--	--	--		1220,57	
		КП-1-1шт									
70	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,6582	373950,00	--	246133,89	--	246133,89	--	265824,60
		СП - 8%			--	--	--	--		19690,71	
71	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,16524	392348,00	--	64831,58	--	64831,58	--	70018,11
		СП - 8%			--	--	--	--		5186,53	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				20852965,46	1166829,93	15877748,48	3713618,83	26531911,03
							3808387,00	272512,76	--	1965326,74	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20852965,46				
	Материалы		Тенге				7810074,16				
	Всего заработная плата		Тенге					4080899,81			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8067674,31				
		Накладные расходы	Тенге				3713618,82				
		Сметная прибыль	Тенге				1965326,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12							
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26531910,99				2970,01
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4080899,81			
		Сметная заработная плата	Тенге				26531910,99				2970,01
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4080899,81			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытия									
		Плита верхней и нижней зоне. Первый и типовой этаж									
72	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	290,84	71607,61 21028,80	1930,79 498,85	20826357,29 6116016,19	561550,96 145085,53	14148790,14	5697602,57 2121916,79	28645876,65
73	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	21,72	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	508632,66 471169,35	31207,95 9804,41	6255,36	437686,12 75705,50	1022024,29
74	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	21,72	386515,00 –	– –	8395105,80 –	– –	8395105,80	– 671608,46	9066714,26
		Плита покрытия на отм +27,700									
75	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	4,8	71607,61 21028,80	1930,79 498,85	343716,53 100938,24	9267,79 2394,48	233510,50	94032,78 35019,94	472769,25

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				13							
76	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,376	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	8805,06 8156,52	540,25 169,73	108,29	7576,89 1310,56	17692,50
77	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм** *СП - 8%*	т	0,376	386515,00 --	-- --	145329,64 --	-- --	145329,64	-- 11626,37	156956,01
		Плита покрытия на отм +30,200									
78	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	6,1	71607,61 21028,80	1930,79 498,85	436806,42 128275,68	11777,81 3042,98	296752,93	119499,99 44504,51	600810,92
79	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,478	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	11193,67 10369,20	686,81 215,77	137,66	9632,32 1666,08	22492,07
80	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм** *СП - 8%*	т	0,478	386515,00 --	-- --	184754,17 --	-- --	184754,17	-- 14780,33	199534,50
		КП-0									
81	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	6,046	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	141583,47 131155,15	8687,07 2729,16	1741,25	121834,73 21073,46	284491,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм** *СП - 8%*	т	3,99	386515,00 --	-- --	1542194,85 --	-- --	1542194,85	-- 123375,59	1665570,44
83	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** *СП - 8%*	т	2,056	392348,00 --	-- --	806667,49 --	-- --	806667,49	-- 64533,40	871200,89
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				33351147,05 6966080,33	623718,64 163442,06	25761348,08 --	6487865,39 3187121,00	43026133,43
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				33351147,05				
		Материалы	Тенге				14687296,12				
		Всего заработная плата	Тенге					7129522,39			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11074051,95				
		Накладные расходы	Тенге				6487865,40				
		Сметная прибыль	Тенге				3187121,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				43026133,44				5234,51
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7129522,39			
		Сметная заработная плата	Тенге				43026133,44				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								5234,51
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7129522,39			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 6.Стены									
84	Е11-080301-0105 1108-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней толщиной 300 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка стен из камней с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов кирпичом 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Установка металлических связей 4. Расшивка швов	м3 кладки	112,186	30506,37 6706,00	3303,04 821,60	3422387,62 752319,32	370554,85 92172,02	2299513,45	785376,94 336621,17	4544385,73
85	С1212-601-0101 212-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006** *СП - 8%*	кг	2804,65	43,00 --	-- --	120599,95 --	-- --	120599,95	-- 9648,00	130247,95
86	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	т металлических изделий	0,4110781	531641,92 78960,00	2457,92 853,20	218546,35 32458,73	1010,40 350,73	185077,22	30512,80 19924,73	268983,88
87	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	1,3419	30513,36 29040,00	1473,36 670,35	40945,88 38968,78	1977,10 899,54	--	36280,17 6178,08	83404,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				15							
88	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** *СП - 8%*	т	1,3419	438170,00 –	– –	587980,32 –	– –	587980,32	– 47038,43	635018,75
		Наружные стены техподполья									
89	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка стен из легкобетонных камней 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Расшивка швов	м3 кладки	42,8	31241,87 5014,56	2794,88 695,20	1337152,00 214623,17	119620,86 29754,56	1002908,00	227271,29 125153,87	1689577,19
90	С1212-601-0101 212-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006** *СП - 8%*	кг	1070	43,00 –	– –	46010,00 –	– –	46010,00	– 3680,80	49690,80
91	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности рваным камнем на цементном растворе** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Выравнивание поверхности стен цементным раствором 2. Провешивание поверхностей с отбивкой маячных линий 3. Перерубка и подточка плиток 4. Установка плиток 5. Заполнение и расшивка швов 6. Распудривание облицованных поверхностей 7. Очистка поверхности облицовки	м2 поверхности облицовки	273	6348,92 4131,00	36,01 17,75	1733255,16 1127763,00	9830,73 4845,75	595661,43	906087,00 211147,37	2850489,53
		Внутренние стены цокольного этажа									
92	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м толщиной 200мм. Кладка без облицовки** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка стен из легкобетонных камней 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Расшивка швов	м3 кладки	7,21	31241,87 5014,56	2794,88 695,20	225253,88 36154,98	20151,08 5012,39	168947,82	38285,65 21083,16	284622,70
93	С1212-601-0101 212-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006** *СП - 8%*	кг	180,25	43,00 –	– –	7750,75 –	– –	7750,75	– 620,06	8370,81
		Кирпичная кладка электрощитового и теплового узла									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)	39,1666667	5665,09 2068,84	279,46 76,31	221882,69 81029,57	10945,52 2988,81	129907,60	78137,09 24001,58	324021,36
		Анкер для крепления газоблока к колонну									
95	С1261-107-0212 261-107-0212 РСНБ РК 2015	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно** *СП - 8%*	т	0,061548	233942,00 --	-- --	14398,66 --	-- --	14398,66	-- 1151,89	15550,55
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7976163,30 2283317,55	534090,54 136023,80	5158755,21 --	2101950,94 806249,14	10884363,38
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7976163,30				
	Материалы		Тенге				4382015,55				
	Всего заработная плата		Тенге					2419341,35			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				776739,68				
		Накладные расходы	Тенге				2101950,94				
		Сметная прибыль	Тенге				806249,14				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10884363,38				1653,88
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2419341,35			
		Сметная заработная плата	Тенге				10884363,38				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								1653,88
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2419341,35			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 7.Перемычки									
96	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки металлические. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	2,189144	103047,29 77631,00	22488,92 6868,86	225585,36 169945,44	49231,48 15036,92	6408,44	127637,83 28257,85	381481,04
97	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** *СП - 8%*	т	1,796544	438170,00 --	-- --	787191,68 --	-- --	787191,68	-- 62975,33	850167,01
98	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,3926	386515,00 --	-- --	151745,79 --	-- --	151745,79	-- 12139,66	163885,45
99	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	63,485176	99,53 52,92	2,70 0,32	6318,68 3359,64	171,41 20,32	2787,63	2332,17 692,07	9342,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
100	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	63,485176	83,92 30,93	1,92 0,32	5327,68 1963,60	121,90 20,32	3242,18	1368,90 535,73	7232,31
101	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором	шт. сборных конструкций	79	793,30 203,08	253,44 63,04	62670,70 16043,32	20021,76 4980,16	26605,62	24807,71 6998,27	94476,68
102	С1222-102-0105 222-102-0105 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м3	2,1535	98833,00 --	-- --	212836,87 --	-- --	212836,87	-- 17026,95	229863,82
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1451676,76 191312,00	69546,55 20057,72	1190818,21 --	156146,60 128625,87	1736449,23
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1226091,40				
		Материалы	Тенге				32635,44				
		Всего заработная плата	Тенге					26387,36			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1151774,34				
		Накладные расходы	Тенге				28508,78				
		Сметная прибыль	Тенге				100368,01				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1354968,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18,07
		Сметная заработная плата	Тенге					26387,36			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				225585,36				
		Материалы	Тенге				6408,43				
		Всего заработная плата	Тенге					184982,36			
		Накладные расходы	Тенге				127637,83				
		Сметная прибыль	Тенге				28257,85				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				381481,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131,59
		Сметная заработная плата	Тенге					184982,36			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1736449,23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				18							
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149,66
		Сметная заработная плата	Тенге					211369,72			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								92532135,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14277323,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3375167,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					836653,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						54407544,00		
		- Накладные расходы	Тенге							13617869,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							6854232,00	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											92 532 135,00
Итого с временными зданиями и сооружениями - 0,9%											93 364 924,22
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время - 0,9%											94 205 208,53
Непревиденные работы и затрат 2%											96 089 312,70
Итого сметная стоимость											96 089 312,70
В том числе в ценах на 2021 год 22% - К=1											21 139 648,79
В том числе в ценах на 2022 год 78% - К=1,0500514											78 700 999,52
Итого в текущих ценах											99 840 648,31
Налог на добавленную стоимость, 12%											11 980 877,80
Итого с НДС											**111 821 526,11**
Понижающий коэффициент - 5%											**- 5 591 076,31**
Итого к оплате с НДС											**106 230 449,80**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.И.О. руководителя отдела _____ Калимов К.Т.

Заведующий производственно-технического сектора _____ Гумаров А.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов А.О.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ Есетов А.Е.