Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Аранды"
Подрядчик: ТОО "Намыс-Құрылыс"
Наименование объекта: Работы по благоустройство территорий парка в ауле Кожабахы сельского округа Аранды Казалинского района

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		21	04.04.2022 г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по благоустройство территорий парка в ауле Кожабахы сельского округа Аранды Казалинского района	10 373 000	9 261 607,14	25 827 396						1 111 392,86	10 373 000

Заказчик:
КГУ " Аппарат акима сельского округа Аранды"

Томаев А.

Технадзор:
ТОО «Аймереке»

Серикбаев С.

Подрячик:
ТОО Намыс-Құрылыс"

Отеулі Э.

Форма-2

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Аранды"
Подрядчик: ТОО Намыс-Құрылыс"
Договор №21 от 04.04.2022 г
Наименования строительство и его адрес: Работы по благоустройство территорий парка в ауле Кожабахы сельского округа Аранды Казалинского района

АКТ №1

Приемки выполненных работ за май месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Асфальтовые дорожки 85х6м									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	61,2	1180,24	1048,63	72231	64176	--	23374	103254
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	8055	13588		7648	
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	75,9	1387,00	--	105273	--	105273	--	113695
		СП - 8%			--	--	--	--		8422	
5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	80	1871,69	30,25	149735	2420	90693	62123	228807
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	56622	899		16949	
6	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	4	42587,00	--	170348	--	170348	--	183976
		СП - 8%			--	--	--	--		13628	
7	4102-0102-2045 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 45 км**	т	159	912,00	--	145008	--		--	156609
		СП - 8%			--	--	--	--		11601	
		Брусчатка									
8	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2	250	1673,13	160,82	418283	40205	2103	344458	823760
		НР - 88%; СП - 8%			1503,90	61,82	375975	15455		61019	
9	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	250	2412,00	--	603000	--	603000	0	651240
		СП - 8%			--	--	--	--		48240	
10	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	25	2663,00	--	66575	--	66575	0	71901
		СП - 8%			--	--	--	--		5326	

11	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня	150	1500,17	30,25	225026	4538	114323	116480	368826
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	106166	1686		27320	
12	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	2,4	42587,00	--	102209	--	102209	0	110386
		СП - 8%			--	--	--	--		8177	
				СЦЕНА							
29	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	5,13	207,87	198,45	1066	1018	--	306	1482
		НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	48	377		110	
30	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (демоверсия). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,5	1411,75	--	706	--	--	508	1311
		НР - 72%; СП - 8%			1411,75	--	706	--		97	
31	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	3	729,24	--	2188	--	--	1575	4064
		НР - 72%; СП - 8%			729,24	--	2188	--		301	
32	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	3	150,14	72,06	450	216	--	239	744
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	234	97		55	
35	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	10	6888,29	949,70	68883	9497	31071	30096	106897
		НР - 94%; СП - 8%			2831,53	370,20	28315	3702		7918	
36	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	37,8	1212,93	124,66	45849	4712	1217	38765	91383
		НР - 94%; СП - 8%			1056,07	34,92	39920	1320		6769	
37	2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	37,8	2125,00	--	80325	--	80325	--	86751
		СП - 8%			--	--	--	--		6426	
				Благоустройство							
46	86-010106-0305	**Беседка со скамейками**	шт.	4	186260,00	--	745040	--	745040	--	804643
					--	--	--	--		59603	
46.1	8601-0106-0305 УСН РК 8.02-03-2018	Беседка со скамейками	шт.	4	186260,00	--	745040	--	745040	--	804643
		СП - 8%			--	--	--	--		59603	
47	86-010304-0201	**Арка металлическая**	шт.	1	72945,00	174,00	72945	174	69512	3002	82023
					3259,00	40,00	3259	40		6076	
47.1	8601-0304-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Арка металлическая	шт.	1	72945,00	174,00	72945	174	69512	3002	82023

		НР - 91%; СП - 8%			3259,00	40,00	3259	40		6076	
				ВХОДНЫЕ ВОРОТА ОБЛИЦОВКА ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧЕМ КОЛОНН							
50	**86-010306-0101**	**Вазон шестигранный "Береке"**	**шт.**	**2**	**49606,00**	--	**99212**	--	**99212**	--	**107149**
					--	--	--	--		7937	
50.1	8601-0306-0101 УСН РК 8.02-03-2018	Вазон шестигранный "Береке"	шт.	2	49606,00	--	99212	--	99212	--	107149
		СП - 8%			--	--	--	--		7937	
51	**86-010306-0102**	**Вазон шестигранный "Наурыз"**	**шт.**	**2**	**49625,00**	--	**99250**	--	**99250**	--	**107190**
					--	--	--	--		**7940**	
51.1	8601-0306-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Вазон шестигранный "Наурыз"	шт.	2	49625,00	--	99250	--	99250	--	107190
		СП - 8%			--	--	--	--		7940	
52	**86-010306-0103**	**Вазон "Ромашка"**	**шт.**	**2**	**27499,00**	--	**54998**	--	**54998**	--	**59398**
					--	--	--	--		**4400**	
52.1	8601-0306-0103 УСН РК 8.02-03-2018	Вазон "Ромашка"	шт.	2	27499,00	--	54998	--	54998	--	59398
		СП - 8%			--	--	--	--		4400	
56	**1147-0102-0307 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**150**	**1059,59**	--	**158939**	--	**27913**	**115303**	**296180**
		НР - 88%; СП - 8%			**873,50**	--	**131026**	--		**21939**	
57	**2501-0204-4501 РСНБ РК 2015**	**Ясень ланцетный (зеленый), без кома, высотой до 1 м**	**шт.**	**150**	**300,00**	--	**45000**	--	**45000**	--	**48600**
		СП - 8%			--	--	--	--		**3600**	
				Освещение площадки							
58	**1133-0109-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки стальные под эл.линий. Установка**	**т**	**0,25**	**51177,19**	**26619,41**	**12794**	**6655**	**527**	**5756**	**20034**
		НР - 80%; СП - 8%			**22446,00**	**6332,64**	**5612**	**1583**		**1484**	
59	**СТ Торговая сеть**	**Металло профили прямоугольные**	**т**	**0,25**	**250000,00**	--	**62500**	--	**62500**	--	**67500**
		СП - 8%			--	--	--	--		**5000**	
60	**1133-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**1,2**	**33717,87**	**13892,17**	**40461**	**16671**	**1495**	**23096**	**68642**
		НР - 80%; СП - 8%			**18579,40**	**5478,96**	**22295**	**6575**		**5085**	
61	**СТ Торговая сеть**	**Эл.провод СИП-4 2х16**	**пм**	**1200**	**210,00**	--	**252000**	--	**252000**	--	**272160**
		СП - 8%			--	--	--	--		**20160**	
62	**1308-0206-3201 РСНБ РК 2015**	**Провод один сечением до 2х2,5 мм2. Затягивание в электротехнический плинтус**	**м однопроводной линии**	**80**	**332,92**	**0,87**	**26634**	**70**	**1969**	**17726**	**47908**
		НР - 72%; СП - 8%			**307,44**	**0,30**	**24595**	**24**		**3549**	
63	**2306-0903-0115 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,08**	**243503,00**	--	**19480**	--	**19480**	--	**21039**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1558**	

64	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью до 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне	шт.	4	11061,33	6189,14	44245	24757	4628	16844	65976
		НР - 72%; СП - 8%			3714,90	2133,65	14860	8535		4887	
65	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,25	155983,91	38282,48	38996	9571	1351	21480	65314
		НР - 69%; СП - 8%			112294,00	12225,56	28074	3056		4838	
66	СТ ТОО "Expert Energy Lighti"	Светодиодный прожектор MIRAS LS-F001-200W 4000K	шт	4	26560,00	--	106240	--	106240	--	114739
		СП - 8%			--	--	--	--		8499	
67	2308-0306-0801 РСНБ РК 2015	Защитная решетка для прожектора	шт.	4	2390,00	--	9560	--	9560	--	10325
		СП - 8%			--	--	--	--		765	
68	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники. Установка	светильник	20	1765,60	156,54	35312	3131	344	26654	66924
		НР - 80%; СП - 8%			1591,86	74,04	31837	1481		4957	
69	2307-0106-0301 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" C 100W, 100 Вт, 11500 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	20	66842,00	--	1336840	--	1336840	--	1443787
		СП - 8%			--	--	--	--		106947	
70	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3076,46	90,95	3076	91	423	1866	5338
		НР - 72%; СП - 8%			2562,00	29,96	2562	30		395	
71	2307-0201-0701 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11552,00	--	11552	--	11552	--	12476
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
				Установка тренажеров							
72	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для фундаментов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,75	2419,20	--	4234	--	--	3048	7864
		НР - 72%; СП - 8%			2419,20	--	4234	--		583	
73	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,75	23180,62	86,34	40566	151	31557	8108	52568
		НР - 91%; СП - 8%			5061,70	29,70	8858	52		3894	
74	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,04	389722,10	1322,27	15589	53	10184	4885	22112
		НР - 91%; СП - 8%			133812,00	391,47	5352	16		1638	
75	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции тренажерные. Монтаж	т конструкций	0,5	97174,07	5741,08	48587	2871	3985	28930	83718
		НР - 69%; СП - 8%			83462,40	391,26	41731	196		6201	
76	СТ ТОО "Карат" Прайс-лист	Уличный тренажер "Жим ногами" УТ-001	шт	1	149000,00	--	149000	--	149000	--	160920
		СП - 8%			--	--	--	--		11920	

77	СТ ТОО "Карат" Прайс-лист	Уличный тренажер "Твистер" УТ-004	шт	1	114500,00	--	114500	--	114500	--	123660
		СП - 8%			--	--	--	--		9160	
78	СТ ТОО "Карат" Прайс-лист	Уличный тренажер "Тяга верхняя" УТ-005	шт	1	159000,00	--	159000	--	159000	--	171720
		СП - 8%			--	--	--	--		12720	
79	СТ ТОО "Карат" Прайс-лист	Уличный тренажер "Жим от груди" УТ-009	шт	1	172500,00	--	172500	--	172500	--	186300
		СП - 8%			--	--	--	--		13800	
80	СТ ТОО "Карат" Прайс-лист	Уличный тренажер "Наездник" УТ-012	шт	1	114500,00	--	114500	--	114500	--	123660
		СП - 8%			--	--	--	--		9160	
81	СТ ТОО "Карат" Прайс-лист	Уличный тренажер "Гимнастический лежак" УТ-015	шт	1	66500,00	--	66500	--	66500	--	71820
		СП - 8%			--	--	--	--		5320	
82	СТ ТОО "Карат" Прайс-лист	Уличный тренажер "Скандинавская ходьба" УТ-019	шт	1	146000,00	--	146000	--	146000	--	157680
		СП - 8%			--	--	--	--		11680	
83	СТ ТОО "Карат" Прайс-лист	Уличный тренажер "Брусья паралельные" БР-001	шт	1	79000,00	--	79000	--	79000	--	85320
		СП - 8%			--	--	--	--		6320	
84	СТ ТОО "Карат" Прайс-лист	Уличный тренажер "Турник разновысокий (из проф.трубы)" ТР-003	шт	1	109000,00	--	109000	--	109000	--	117720
		СП - 8%			--	--	--	--		8720	
					ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ						
85	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4	22705,94	971,64	90824	3887	70956	15764	115114
		НР - 91%; СП - 8%			3995,16	335,51	15981	1342		8527	
86	1337-0102-0105 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	6	73744,79	8801,22	442469	52807	74899	202809	696900
		НР - 61%; СП - 8%			52460,50	2951,74	314763	17710		51622	
87	86-010101-0106	Карусель с сидениями, шестиместная	комплект	1	257813,00	3950,00	257813	3950	244954	6930	285923
					8909,00	1135,00	8909	1135		21179	
87.1	8601-0101-0106 УСН РК 8.02-03-2018	Карусель с сидениями, шестиместная	комплект	1	257813,00	3950,00	257813	3950	244954	6930	285923
		НР - 69%; СП - 8%			8909,00	1135,00	8909	1135		21179	
88	86-010102-0107	Горка "Мини"	комплект	1	212665,00	276,00	212665	276	206224	5669	235801
					6165,00	65,00	6165	65		17467	
88.1	8601-0102-0107 УСН РК 8.02-03-2018	Горка "Мини"	комплект	1	212665,00	276,00	212665	276	206224	5669	235801
		НР - 91%; СП - 8%			6165,00	65,00	6165	65		17467	
89	86-010104-0109	Качалка "Балансир"	комплект	2	92777,00	208,00	185554	416	171636	12383	213772
					6751,00	53,00	13502	106		15835	

89.1	8601-0104-0109 УСН РК 8.02-03-2018	Качалка "Балансир"	комплект	2	92777,00	208,00	185554	416	171636	12383	213772
		НР - 91%; СП - 8%			6751,00	53,00	13502	106		15835	
90	**86-010104-0206**	**Качели подвесные двойные, сиденья без спинки**	**комплект**	**2**	**152386,00**	**349,00**	**304772**	**698**	**280750**	**21372**	**352236**
					11662,00	**81,00**	**23324**	**162**		**26092**	
90.1	8601-0104-0206 УСН РК 8.02-03-2018	Качели подвесные двойные, сиденья без спинки	комплект	2	152386,00	349,00	304772	698	280750	21372	352236
		НР - 91%; СП - 8%			11662,00	81,00	23324	162		26092	
				Автоперевозка материалов							
91	**4101-0204-1045 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 45 км**	**т**	**19**	**1156,00**	**--**	**21964**	**--**		**--**	**23722**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1757**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10180960**
		ВСЕГО :	**Тенге**								**10180960**
		Времменные здания и сооружения 1,3%									**132352**
		Итого									**10313312**
		Выслуга лет (1%)									**103133**
		На оплату дополн. Отпусков (0,4%)									**41253**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия									**718634,60**
		Итого									**11176333**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									**223527**
		Итого по сметная стоимость в текущих ценах 01.01.2019 г.									**11399860**
		в ценах 01.01.2020 год-100% К=1,05									**11969853**
		Понижающим коэфф. -0,7899992052									**9261607,14**
		НДС 12%									**1111392,86**
		ВСЕГО									**10373000,00**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Аранды"

_____ Томаев А.

Технадзор:
ТОО «Аймереке»

_____ Серикбаев С.

Подрячик:
ТОО Намыс-Құрылыс"

_____ Отеулі Ө.