Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

**Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Аранды"**
**Подрядчик: ТОО "Намыс-Құрылыс"**
**Наименование объекта: Работы по благоустройство территорий парка в ауле Кожабахы сельского округа Аранды Казалинского района**

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь месяц 2022 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | Дата | наименование | Код | Наименование | Код |
| | | 21 | 04.04.2022 г | | | | |
| | | Дополнительное соглашение | | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце ( за___) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20_____г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Работы по благоустройство территорий парка в ауле Кожабахы сельского округа Аранды Казалинского района | 20 373 000 | 8 928 571,43 | 25 827 396 | | | | | | 1 071 428,57 | 10 000 000 |

**Заказчик:**
**КГУ "Аппарат акима сельского округа Аранды"**
_____ **Томаев А.**

**Технадзор:**
**ТОО «Аймереке»**
_____ **Серикбаев С.**

**Подрячик:**
**ТОО Намыс-Құрылыс"**
_____ **Өтеулі Ә.**

Форма-2

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Аранды"
Подрядчик: ТОО Намыс-Құрылыс"
Договор №21 от 04.04.2022 г
Наименования строительство и его адрес: Работы по благоустройство территорий парка в ауле Кожабахы сельского округа Аранды Казалинского района

# АКТ №2

## Приемки выполненных работ за июнь месяц 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ РЕШЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ** | | | | | | | | | |
| 13 | 1218-0101-2601 | **Ограждения инвентарные из готовых звеньев. Разборка** | м2 забора | 366 | 135,90 | -- | 49738 | -- | -- | 35811 | 92393 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 135,90 | -- | 49738 | -- | | 6844 | |
| 14 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях шириной 0,25 м, глубиной 0,30 м** | м3 грунта | 6 | 1884,33 | -- | 11306 | -- | -- | 8140 | 21002 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1884,33 | -- | 11306 | -- | | 1556 | |
| 15 | 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты гравийное. Устройство** | м3 основания | 1,2 | 6360,95 | 1654,90 | 7633 | 1986 | 4681 | 1663 | 10040 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 804,95 | 685,56 | 966 | 823 | | 744 | |
| 16 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 | **Фундаменты ленточные бетонные. Устройство** | м3 | 13,2 | 20571,64 | 53,94 | 271546 | 712 | 231637 | 35888 | 332028 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2969,46 | 18,22 | 39197 | 241 | | 24595 | |
| 17 | 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015 | **Ограды металлические из решетчатых панелей, высотой 2,1 м. Установка** | м оград | 80 | 3122,71 | 1044,98 | 249817 | 83598 | 21391 | 206237 | 492538 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1810,35 | 374,36 | 144828 | 29949 | | 36484 | |
| 18 | 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015 | **Ограждения решетчатые, индивидуального изговления, сварные конструкции,(трубы кадратные 15х15мм: прямоугольные 40х30мм) масса сборочной единицы до 0,1 т** | т | 1,6 | 555004,00 | -- | 888006 | -- | 888006 | -- | 959047 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 71041 | |
| 19 | 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015 | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86** | т | 1,7 | 266160,00 | -- | 452472 | -- | 452472 | -- | 488670 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 36198 | |
| 20 | 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | **Ограды, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | м2 окрашиваемой поверхности | 168 | 541,31 | 0,99 | 90940 | 166 | 23017 | 54269 | 156826 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 403,32 | 0,47 | 67757 | 80 | | 11617 | |
| 21 | 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | **Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой** | м2 | 60 | 132,99 | 2,29 | 7980 | 138 | 4430 | 2365 | 11172 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 56,87 | 0,25 | 3412 | 15 | | 828 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1113-0301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 60 | 105,61<br>56,87 | 2,29<br>0,25 | 6337<br>3412 | 138<br>15 | 2787 | 2365<br>696 | 9398 |
| | | **Ограждения из сетчатых панелей Н=1,5м** | | | | | | | | | |
| 23 | 1107-0111-0105<br>РСНБ РК 2015 | Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 1,6 м по стойкам с цоколем из железобетонных панелей. Установка<br>*НР - 118%; СП - 8%* | м оград | 305 | 5223,67<br>2700,70 | 1935,26<br>708,56 | 1593220<br>823714 | 590254<br>216112 | 179252 | 1226994<br>225617 | 3045830 |
| 24 | 1107-0111-0208<br>РСНБ РК 2015 | Калитки. Устройство с установкой столбов металлических<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт. | 2 | 11015,33<br>10055,85 | 100,09<br>37,46 | 22031<br>20112 | 200<br>75 | 1719 | 23820<br>3668 | 49519 |
| 25 | 2113-0814-2001<br>РСНБ РК 2015 | Сетки в рамках<br>*СП - 8%* | м2 | 458 | 1500,00<br>-- | --<br>-- | 687000<br>-- | --<br>-- | 687000 | --<br>54960 | 741960 |
| 26 | 2301-0101-0207<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75<br>*СП - 8%* | м | 305 | 1825,00<br>-- | --<br>-- | 556625<br>-- | --<br>-- | 556625 | --<br>44530 | 601155 |
| 27 | 2109-0106-0200<br>РСНБ РК 2015 | Полотна калиток<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 1500,00<br>-- | --<br>-- | 3000<br>-- | --<br>-- | 3000 | --<br>240 | 3240 |
| 28 | 1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Решетки, переплеты, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 458 | 844,07<br>706,08 | 0,99<br>0,47 | 386584<br>323384 | 452<br>217 | 62748 | 258880<br>51637 | 697101 |
| | | **МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЙ** | | | | | | | | | |
| 38 | 1109-0701-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 0,7 | 155983,91<br>112294,00 | 38282,48<br>12225,56 | 109189<br>78606 | 26798<br>8558 | 3785 | 60143<br>13547 | 182878 |
| 39 | 2106-0405-1203<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,5-1 т ГОСТ 23118-2012<br>*СП - 8%* | т | 0,7 | 519900,00<br>-- | --<br>-- | 363930<br>-- | --<br>-- | 363930 | --<br>29114 | 393044 |
| 40 | 1109-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Сцена. Облицовка цветным монолитным поликорбонатом<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 45 | 351,80<br>326,81 | 11,21<br>4,46 | 15831<br>14706 | 504<br>201 | 621 | 10286<br>2089 | 28206 |
| 41 | 2113-0502-0705<br>РСНБ РК 2015 | Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 6 мм<br>*СП - 8%* | м2 | 45 | 14228,00<br>-- | --<br>-- | 640260<br>-- | --<br>-- | 640260 | --<br>51221 | 691481 |
| 42 | 2113-0502-0801<br>РСНБ РК 2015 | Профиль соединительный неразъемный для поликарбонатных листов<br>*СП - 8%* | м | 20 | 379,00<br>-- | --<br>-- | 7580<br>-- | --<br>-- | 7580 | --<br>606 | 8186 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2113-0502-0802 РСНБ РК 2015 | **Профиль соединительный разъемный "крышка" для поликарбонатных листов** | **м** | **26** | **618,00** | **--** | **16068** | **--** | **16068** | **--** | **17353** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1285 | |
| 44 | 2113-0502-0804 РСНБ РК 2015 | **Профиль торцевой для поликарбонатных листов** | **м** | **8,6** | **178,00** | **--** | **1531** | **--** | **1531** | **--** | **1653** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 122 | |
| 45 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | **Решетки, переплеты, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **17** | **844,07** | **0,99** | **14349** | **17** | **2329** | **9609** | **25875** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 706,08 | 0,47 | 12003 | 8 | | 1917 | |
| | | | | **Благоустройство** | | | | | | | |
| 48 | 86-010605-0301 | **Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м** | **шт.** | **1** | **299173,00** | **2285,00** | **299173** | **2285** | **251933** | **41594** | **368029** |
| | | | | | **44955,00** | **753,00** | **44955** | **753** | | **27261** | |
| 48.1 | 8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2018 | Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м | шт. | 1 | 299173,00 | 2285,00 | 299173 | 2285 | 251933 | 41594 | 368029 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 44955,00 | 753,00 | 44955 | 753 | | 27261 | |
| 49 | 86-010605-0403 | **Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками** | **шт.** | **2** | **189200,52** | **178,16** | **378401** | **356** | **325896** | **48194** | **460723** |
| | | | | | **26074,72** | **56,53** | **52149** | **113** | | **34128** | |
| 49.1 | 8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2018 | Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками | шт. | 2 | 70825,00 | 151,00 | 141650 | 302 | 120948 | 18657 | 0 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10200,00 | 51,00 | 20400 | 102 | | 12825 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **9889350** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ВСЕГО :** | **Тенге** | | | | | | | | **9889350** |
| | | *Времменные здания и сооружения 1,3%* | | | | | | | | | **128562** |
| | | *Итого* | | | | | | | | | **10017911** |
| | | *Выслуга лет (1%)* | | | | | | | | | **100179** |
| | | *На оплату дополн. Отпусков (0,4%)* | | | | | | | | | **40072** |
| | | *Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия* | | | | | | | | | **616284** |
| | | *Итого* | | | | | | | | | **10774446** |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | **215489** |
| | | *Итого по сметная стоимость в текущих ценах 01.01.2019 г.* | | | | | | | | | **10989935** |
| | | *в ценах 01.01.2020 год-100% К=1,05* | | | | | | | | | **11539432** |
| | | Понижающим коэфф. -0,7899992052 | | | | | | | | | **8928571,43** |
| | | НДС 12% | | | | | | | | | **1071428,57** |
| | | **ВСЕГО** | | | | | | | | | **10000000,00** |

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Аранды"
_____ Томаев А.

Технадзор:
ТОО «Аймерке»
_____ Серикбаев С.

Подрячик:
ТОО Намыс-Құрылыс"
_____ Өтеулі Ә.