Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Аранды"
Подрядчик: ТОО "Намыс-Құрылыс"
Наименование объекта: Работы по благоустройство территорий парка в ауле Кожабахы сельского округа Аранды Казалинского района

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		21	04.04.2022 г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20_____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по благоустройство территорий парка в ауле Кожабахы сельского округа Аранды Казалинского района	25 088 000	4 209 821,43	25 827 396						505 178,57	4 715 000

Заказчик:
КГУ " Аппарат акима сельского округа Аранды"

_____ **Томаев А.**

Технадзор:
ТОО «Аймереке»

_____ **Серикбаев С.**

Подрячик:
ТОО Намыс-Құрылыс"

_____ **Өтеулі Ә.**

Форма-2

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Аранды"
Подрядчик: ТОО Намыс-Құрылыс"
Договор №21 от 04.04.2022 г
Наименования строительство и его адрес: Работы по благоустройство территорий парка в ауле Кожабахы сельского округа Аранды Казалинского района

АКТ №3
Приемки выполненных работ за июль месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Асфальтовые дорожки 85х6м									
3	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	366	185,17	2,80	67773	1025	4874	67208	145779
		НР - 108%; СП - 8%			169,06	0,97	61874	355		10798	
4	2102-0502-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013**	т	37,2	15636,00	--	581659	--	581659	--	628192
		СП - 8%			--	--	--	--		46533	
		Брусчатка									
8	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2	250	1673,13	160,82	418283	40205	2103	344458	823760
		НР - 88%; СП - 8%			1503,90	61,82	375975	15455		61019	
9	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	250	2412,00	--	603000	--	603000	0	651240
		СП - 8%			--	--	--	--		48240	
10	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	25	2663,00	--	66575	--	66575	0	71901
		СП - 8%			--	--	--	--		5326	
11	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня	150	1500,17	30,25	225026	4538	114323	116480	368826
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	106166	1686		27320	
12	2104-0508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	2,4	42587,00	--	102209	--	102209	0	110386
		СП - 8%			--	--	--	--		8177	
		СЦЕНА									
33	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,6	5288,00	1654,90	3173	993	1697	832	4325
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	483	411		320	
34	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	10	20571,64	53,94	205716	539	175482	27188	251537
		НР - 91%; СП - 8%			2969,46	18,22	29695	182		18632	