Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад "Балакай" государственного учреждения "Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Намыс-Құрылыс"
Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту здании ГККП "Детский ясли-сад "Балакай" ГУ "Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области" находящееся в пос. Шубаркудык , Темирского района, Актюбинской области.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		12	11.05.2022 г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из графы 1							
			Строительно -монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20_____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту здании ГККП "Детский ясли-сад "Балакай" ГУ "Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области" находящееся в пос. Шубаркудык , Темирского района, Актюбинской области.	28 767 445,48	25 685 219,18	71772238						3 082 226,30	28 767 445,48

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад "Балакай" государственного учреждения "Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области

_____ **Айтмаганбетова М.**

Технадзор:
ТОО «МастерМеталлПласт»

_____ **Кубаев З.**

Авторский надзор:
ТОО КБ"МунайГаз Инжиниринг"

_____ **Ахметов З.**

Подрячик:
ТОО Намыс-Құрылыс"

_____ **Өтеулі Ә.**

Форма-2

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад "Балакай" государственного учреждения "Отдел образования Темирского района Управления образования

Подрядчик: ТОО Намыс-Құрылыс"

Договор №12 от 11.05.2022 г

Наименования строительство и его адрес: Работы по капитальному ремонту здании ГККП "Детский ясли-сад "Балакай" ГУ "Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области" находящееся в пос. Шубаркудык , Темирского района, Актюбинской области.

АКТ №1

Приемки выполненных работ за июль месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ремонт помещений. 1-Этаж										
1	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Потолок. Очистка вручную от краски известковой**	м2	453,95		167,68	--	76118,34	--	--	54805,20	141397,42
		НР - 72%; СП - 8%				167,68	--	76118,34	--		10473,88	
2	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	453,95		828,77	4,72	376220,14	2142,64	127301,20	178182,27	598754,61
		НР - 72%; СП - 8%				543,62	1,54	246776,30	699,08		44352,19	
4	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	1203,53		214,96	--	258710,81	--	--	186271,78	480581,20
		НР - 72%; СП - 8%				214,96	--	258710,81	--		35598,61	
5	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1203,53		1370,69	78,73	1649666,54	94753,92	395335,54	888898,37	2741650,11
		НР - 72%; СП - 8%				963,48	62,32	1159577,08	75003,99		203085,19	
6	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1203,53		984,06	9,22	1184345,73	11096,54	624692,25	397534,62	1708430,78
		НР - 72%; СП - 8%				455,79	2,97	548556,94	3574,48		126550,43	
8	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	106,64		769,37	56,09	82045,62	5981,44	--	56760,97	149911,12
		НР - 72%; СП - 8%				713,28	25,98	76064,18	2770,51		11104,53	
10	Е12-070101-0302	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	131,3		134,52	--	17662,48	--	--	12716,98	32809,82
		НР - 72%; СП - 8%				134,52	--	17662,48	--		2430,36	
11	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	220,94		35,51	--	7845,58	--	--	5648,82	14573,95
		НР - 72%; СП - 8%				35,51	--	7845,58	--		1079,55	
12	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	153,03		817,55	31,51	125109,68	4821,98	--	88392,09	230581,91

		НР - 72%; СП - 8%			786,04	16,20	120287,70	2479,09		17080,14	
13	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	347,1	110,13	2,84	38226,12	985,77	--	27177,93	70636,37
		НР - 72%; СП - 8%			107,29	1,46	37240,36	506,77		5232,32	
14	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	62,1	335,33	18,82	20823,99	1168,72	--	14584,61	38241,29
		НР - 72%; СП - 8%			316,51	9,68	19655,27	601,13		2832,69	
15	Е11-460401-0901 1146-0401-0901 РСНБ РК 2015	Покрытия полов бетонных. Разборка	м2 покрытия	159,02	515,56	139,09	81984,35	22118,10	--	50351,20	142922,40
		НР - 72%; СП - 8%			376,47	63,30	59866,26	10065,97		10586,84	
17	С122-060301-0659 2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	19,368	1678,00	--	32499,50	--	32499,50	--	35099,46
		СП - 8%			--	--	--	--		2599,96	
22	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	33,82	1059,57	96,47	35834,66	3262,62	20631,55	9482,29	48942,31
		НР - 72%; СП - 8%			353,06	36,35	11940,49	1229,36		3625,36	
23	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	33,82	427,38	17,11	14453,99	578,66	12499,53	1198,77	16904,98
		НР - 72%; СП - 8%			40,68	8,55	1375,80	289,16		1252,22	
		Покрытие пола тип "Л" -112,5 м2(лист 10 АС)									
24	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	112,5	652,12	29,15	73363,50	3279,37	30915,01	29359,26	110940,58
		НР - 72%; СП - 8%			348,17	14,29	39169,12	1607,62		8217,82	
25	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	112,5	194,22	0,55	21849,75	61,88	17421,75	3165,48	27016,45
		НР - 72%; СП - 8%			38,81	0,27	4366,12	30,38		2001,22	
26	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	112,5	343,76	30,81	38673,00	3466,12	--	26580,15	70473,40
		НР - 72%; СП - 8%			312,95	15,20	35206,88	1710,00		5220,25	
27	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	5,79375	12792,00	--	74113,65	--	74113,65	--	80042,74
		СП - 8%			--	--	--	--		5929,09	
28	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1949625	297042,00	--	57912,05	--	57912,05	--	62545,01
		СП - 8%			--	--	--	--		4632,96	
29	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	112,5	652,12	29,15	73363,50	3279,37	30915,01	29359,26	110940,58
		НР - 72%; СП - 8%			348,17	14,29	39169,12	1607,62		8217,82	
30	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	112,5	463,36	29,66	52128,00	3336,75	45888,75	3238,38	59795,69
		НР - 72%; СП - 8%			25,80	14,18	2902,50	1595,25		4429,31	

32	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Обшивка из декоративных панелей. Разборка	м2 облицовки	38,7	89,33	5,48	3457,07	212,07	--	2411,35	6337,89
		НР - 72%; СП - 8%			83,85	2,69	3244,99	104,10		469,47	
35	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	43,47	1093,61	169,35	47539,23	7361,65	--	31653,32	85527,96
		НР - 72%; СП - 8%			924,26	87,08	40177,58	3785,37		6335,40	
		Подпольный канал сеч. а-а 1000х250 -22 м; сеч.б-б 500х200 -5,75 м									
42	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,962	20940,97	1096,16	62027,15	3246,83	55013,54	3231,74	70479,60
		НР - 72%; СП - 8%			1271,70	243,67	3766,78	721,75		5220,71	
43	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37,2	672,58	29,15	25019,98	1084,38	10983,68	9708,13	37506,36
		НР - 72%; СП - 8%			348,17	14,29	12951,92	531,59		2778,25	
44	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	37,025	329,36	19,77	12194,55	731,99	10825,73	710,44	13937,38
		НР - 72%; СП - 8%			17,20	9,45	636,83	349,89		1032,40	
45	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на	изолируемой	37,025	1570,86	85,52	58161,09	3166,38	29765,50	18493,45	82786,91
		НР - 72%; СП - 8%			681,41	12,32	25229,21	456,15		6132,36	
46	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	37,025	965,95	42,34	35764,30	1567,64	18974,20	11147,31	50664,54
		НР - 72%; СП - 8%			411,14	7,02	15222,46	259,92		3752,93	
47	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37,025	672,58	29,15	24902,27	1079,28	10932,00	9662,46	37329,91
		НР - 72%; СП - 8%			348,17	14,29	12890,99	529,09		2765,18	
48	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,21	21039,60	1184,95	4418,32	248,84	3940,32	206,37	4994,67
		НР - 72%; СП - 8%			1091,25	273,64	229,16	57,46		369,98	
49	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов бетонные. Устройство	м3	5,66	24628,33	1291,78	139396,35	7311,48	111838,26	15866,10	167683,44
		НР - 72%; СП - 8%			3577,14	316,19	20246,61	1789,64		12421,00	
50	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,75	876,17	19,84	14675,85	332,32	9641,97	3417,56	19540,89
		НР - 72%; СП - 8%			280,69	2,69	4701,56	45,06		1447,47	
51	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,08046	58743,42	2501,64	4726,50	201,28	307,10	3065,18	8415,02
		НР - 72%; СП - 8%			52425,00	485,76	4218,12	39,08		623,33	

52	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,08046	643563,00	--	51781,08	--	51781,08	--	55923,57
		СП - 8%			--	--	--	--		4142,49	
53	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	3,06	13838,38	7463,11	42345,44	22837,12	1198,11	19057,70	66315,39
		НР - 72%; СП - 8%			5983,73	2666,28	18310,21	8158,82		4912,25	
54	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,916	54232,00	--	158140,51	--	158140,51	--	170791,75
		СП - 8%			--	--	--	--		12651,24	
55	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	11,4816	42729,04	18,24	490597,75	209,42	317037,30	124812,74	664643,33
		НР - 72%; СП - 8%			15098,16	--	173351,03	--		49232,84	
56	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,65	5241,08	108,98	92505,06	1923,50	59520,74	22698,52	124419,87
		НР - 72%; СП - 8%			1759,82	26,34	31060,82	464,90		9216,29	
		Перемычки									
57	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3	565,34	240,60	1696,02	721,80	455,88	489,05	2359,87
		НР - 72%; СП - 8%			172,78	53,63	518,34	160,89		174,81	
58	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,051	86685,00	--	4420,93	--	4420,93	--	4774,60
		СП - 8%			--	--	--	--		353,67	
59	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	3,24	24255,78	4841,51	78588,73	15686,49	--	50317,26	139218,47
		НР - 72%; СП - 8%			19414,27	2155,20	62902,23	6982,85		10312,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**8786843,60**
		РАЗДЕЛ 2.Ремонт помещений. 2-Этаж									
62	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолок. Очистка вручную от краски известковой	м2	349,7	167,68	--	58637,70	--	--	42219,14	108925,39
		НР - 72%; СП - 8%			167,68	--	58637,70	--		8068,55	
63	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	362,3	828,77	4,72	300263,37	1710,05	101599,79	142208,26	477869,36
		НР - 72%; СП - 8%			543,62	1,54	196953,53	557,94		35397,73	
65	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	931,42	214,96	--	200218,04	--	--	144156,99	371925,03
		НР - 72%; СП - 8%			214,96	--	200218,04	--		27550,00	

66	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 облицовки	12,6	115,36 109,88	5,48 2,69	1453,54 1384,49	69,04 33,89	--	1021,24 197,98	2672,76
67	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	931,42	1370,69 963,48	78,73 62,32	1276688,08 897404,54	73330,69 58046,09	305952,85	687924,46 157169,00	2121781,54
68	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	931,42	984,06 455,79	9,22 2,97	916573,17 424531,92	8587,69 2766,32	483453,56	307654,73 97938,23	1322166,13
70	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 облицовки	99,11	769,37 713,28	56,09 25,98	76252,26 70693,18	5559,08 2574,88	--	52753,00 10320,42	139325,68
72	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	76,58	817,55 786,04	31,51 16,20	62607,98 60194,94	2413,04 1240,60	--	44233,59 8547,33	115388,89
73	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м	312,75	35,51 35,51	-- --	11105,75 11105,75	-- --	--	7996,14 1528,15	20630,04
75	С122-060301-0659 2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 *СП - 8%*	м2	16,964	1678,00 --	-- --	28465,59 --	-- --	28465,59	-- 2277,25	30742,84
78	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	328	110,13 107,29	2,84 1,46	36122,64 35191,12	931,52 478,88	--	25682,40 4944,40	66749,44
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**4778177,10**
		РАЗДЕЛ 3.Ремонт фасада									
99	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м2	86,025	1846,40 1677,05	169,35 87,08	158836,56 144268,23	14568,34 7491,06	--	109266,68 21448,26	289551,50
102	С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	84,87	22137,00 --	-- --	1878767,19 --	-- --	1878767,19	-- 150301,38	2029068,57
103	С121-090201-0202 2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	1,155	25250,00 --	-- --	29163,75 --	-- --	29163,75	-- 2333,10	31496,85

105	С121-090205-0105 2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	62,6	1614,00	--	101036,40	--	101036,40	--	109119,31
		СП - 8%			--	--	--	--		8082,91	
106	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	23,94	1561,87	35,67	37391,17	853,94	5110,23	22887,20	65100,63
		НР - 72%; СП - 8%			1312,74	15,07	31427,00	360,78		4822,27	
108	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	23,94	40518,00	--	970000,92	--	970000,92	--	1047601,00
		СП - 8%			--	--	--	--		77600,07	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								3571937,86
		РАЗДЕЛ 1.Отопления									
1	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	320	428,96	18,24	137267,20	5836,80	3696,00	93609,22	249346,53
		НР - 72%; СП - 8%			399,17	7,12	127734,40	2278,40		18470,11	
2	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	252	427,09	18,24	107626,68	4596,48	2439,36	73717,26	195851,45
		НР - 72%; СП - 8%			399,17	7,12	100590,84	1794,24		14507,51	
3	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	252	823,76	39,58	207587,52	9974,16	6695,64	140118,85	375522,88
		НР - 72%; СП - 8%			757,61	14,65	190917,72	3691,80		27816,51	
4	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	320	824,00	--	263680,00	--	263680,00	--	284774,40
		СП - 8%			--	--	--	--		21094,40	
5	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	252	465,00	--	117180,00	--	117180,00	--	126554,40
		СП - 8%			--	--	--	--		9374,40	
6	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	18	358,00	--	6444,00	--	6444,00	--	6959,52
		СП - 8%			--	--	--	--		515,52	
7	2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	133	417,00	--	55461,00	--	55461,00	--	59897,88
		СП - 8%			--	--	--	--		4436,88	

8	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	101	595,00	--	60095,00	--	60095,00	--	64902,60
		СП - 8%			--	--	--	--		4807,60	
9	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	73	1846,76	39,58	134813,48	2889,34	76618,61	40589,99	189435,74
		НР - 72%; СП - 8%			757,61	14,65	55305,53	1069,45		14032,28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	2304-0502-0807 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	3755,00	--	30040,00	--	30040,00	--	32443,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2403,20	
14	2304-0502-0805 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п1 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	3205,00	--	25640,00	--	25640,00	--	27691,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2051,20	
15	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	835,00	--	3340,00	--	3340,00	--	3607,20
		СП - 8%			--	--	--	--		267,20	
18	2304-0905-3202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	72	3774,00	--	271728,00	--	271728,00	--	293466,24
		СП - 8%			--	--	--	--		21738,24	
20	2305-1314-0502 РСНБ РК 2015	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 5X, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 16, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	72	4112,00	--	296064,00	--	296064,00	--	319749,12
		СП - 8%			--	--	--	--		23685,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2230202,36
				РАЗДЕЛ 3.Демонтаж							
136	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	723	425,25	--	307455,75	--	--	221368,14	571129,80
		НР - 72%; СП - 8%			425,25	--	307455,75	--		42305,91	
137	1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	174	615,38	--	107076,12	--	--	77094,81	198904,60
		НР - 72%; СП - 8%			615,38	--	107076,12	--		14733,67	
138	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	71	1105,01	49,01	78455,71	3479,71	--	55270,94	144424,79
		НР - 72%; СП - 8%			1056,00	25,20	74976,00	1789,20		10698,13	
139	1215-0102-1601 РСНБ РК 2015	Элеватор номер: 1-5. Демонтаж	шт.	1	1157,65	--	1157,65	--	--	833,51	2150,45
		НР - 72%; СП - 8%			1157,65	--	1157,65	--		159,29	
140	1120-0601-0101 РСНБ РК 2015	Отсосы от оборудования.Демонтаж	кг отсосов	27	17,14	0,86	462,87	23,25	--	324,69	850,57
		НР - 72%; СП - 8%			16,28	0,42	439,62	11,34		63,01	
141	1215-0103-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	39,75	554,16	16,41	22027,86	652,30	--	15631,96	40672,60
		НР - 72%; СП - 8%			537,75	8,44	21375,56	335,49		3012,79	

142	1215-0103-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	37,95	465,29	16,41	17657,76	622,76	--	12495,81	32565,86
		НР - 72%; СП - 8%			448,88	8,44	17035,00	320,30		2412,29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								990698,67
		РАЗДЕЛ 1.Электроборудование									
50	2307-0106-0202 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели Optima ECO Led 1200	шт.	32	12460,00	--	398720	--	398720	--	430618
		СП - 8%			--	--	--	--		31898	
51	2307-0106-0201 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели Optima ECO Led 595	шт.	53	10272,00	--	544416	--	544416	--	587969
		СП - 8%			--	--	--	--		43553	
52	2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6500-4, ГОСТ 17677-82	шт.	3	22228,00	--	66684	--	66684	--	72019
		СП - 8%			--	--	--	--		5335	
53	2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	14	6630,00	--	92820	--	92820	--	100246
		СП - 8%			--	--	--	--		7426	
54	2307-0106-1701 РСНБ РК 2015	Светильник мощностью 9 Вт, IP20, ГОСТ Р 56231-2014/IEC/PAS 62722-2-1:2011	шт.	18	3599,00	--	64782	--	64782	--	69965
		СП - 8%			--	--	--	--		5183	
55	2307-0106-0128 РСНБ РК 2015	Светильник LED 360 4000K	шт.	30	15371,00	--	461130	--	461130	--	498020
		СП - 8%			--	--	--	--		36890	
56	1334-0108-0201 РСНБ РК 2015	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	12	12357,84	--	148294	--	94	90402	257792
		НР - 61%; СП - 8%			12350,00	--	148200	--		19096	
57	Ком. пред. ТОО"Getech"	Облучатель бактерицидный ОБНП 1х30-01	шт	12	5782,86	--	69394	--		--	69394
					--	--	--	--	69394	--	
58	Ком. пред. ТОО"Getech"	Лампа ультрофиолевая Т5 Уф-люз 4Вт	шт	12	3590,79	--	43089	--		--	43089
					--	--	--	--	43089	--	
60	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	22	285,00	--	6270	--	6270	--	6772
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
61	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	30	303,00	--	9090	--	9090	--	9817
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
62	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	65	393,00	--	25545	--	25545	--	27589
		СП - 8%			--	--	--	--		2044	
63	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	14	525,00	--	7350	--	7350	--	7938
		СП - 8%			--	--	--	--		588	

64	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	50	42,00	--	2100	--	2100	--	2268
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
		Кабельные изделия									
65	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	2270	225,84	2,08	512657	4721	109279	287131	863771
		НР - 72%; СП - 8%			175,62	0,06	398657	136		63983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	105	105,14	1,20	11040	126	1121	7053	19540
		НР - 72%; СП - 8%			93,27	0,02	9793	2		1447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,133	206746,00	--	234243	--	234243	--	252982
		СП - 8%			--	--	--	--		18739	
68	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,04545	321250,00	--	335851	--	335851	--	362719
		СП - 8%			--	--	--	--		26868	
69	2306-0145-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1236	516961,00	--	63896	--	63896	--	69008
		СП - 8%			--	--	--	--		5112	
70	2306-0145-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0103	1902717,00	--	19598	--	19598	--	21166
		СП - 8%			--	--	--	--		1568	
71	2306-0145-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09785	1155272,00	--	113043	--	113043	--	122086
		СП - 8%			--	--	--	--		9043	
72	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03605	799273,00	--	28814	--	28814	--	31119
		СП - 8%			--	--	--	--		2305	
73	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	105	229,39	2,53	24086	266	530	16783	44139
		НР - 72%; СП - 8%			221,81	0,19	23290	20		3270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	106,05	140,00	--	14847	--	14847	--	16035
		СП - 8%			--	--	--	--		1188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								3986061
		РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы									
75	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт. Демонтаж	шт.	1	2125,30	868,90	2125	869	--	1137	3523
		НР - 72%; СП - 8%			1256,40	323,14	1256	323		261	
76	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм.	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	4	863,20	25,60	3453	102	--	2440	6365
		НР - 72%; СП - 8%			837,60	9,79	3350	39		471	

77	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	1690	91,03	0,22	153841	372	--	110631	285630
		НР - 72%; СП - 8%			90,81	0,11	153469	186		21158	
78	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	125	60,19	0,66	7524	82	--	5388	13945
		НР - 72%; СП - 8%			59,53	0,34	7441	42		1033	
79	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	100	55,01	--	5501	--	--	3961	10219
		НР - 72%; СП - 8%			55,01	--	5501	--		757	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**319682**
		ВСЕГО :									**24663602,59**
		Времменные здания и сооружения 1,143375%									**281997**
		Итого									**24945600**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,287016 %									**321054**
		Итого									**25266654**
		Непредвиденные работы и затраты 1,907876%									**482056**
		Итого									**25748710**
		Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036									**27037072,82**
		Понижающим коэфф. -0,95									**25685219,18**
		НДС 12%									**3082226,30**
		ВСЕГО									**28767445,48**

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад "Балақай"

_____ Айтмаганбетова М.

Технадзор:
ТОО «МастерМеталлПласт»

_____ Кубаев З.

Авторский надзор:
ТОО КБ"МунайГаз Инжиниринг"

_____ Ахметов З.

Подрячик:
ТОО Намыс-Құрылыс"

_____ Өтеулі Ә.