Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "БУКА"

Форма 2В

Наименование: **Реконструкция моста через р. Нура на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области "Караганда-Темиртау-Токаревка" км 12**
Договор №83 от 13.09.2022 года

Акт приемки выполненных работ №1 за ноябрь 2022 г.

Основание: 0102/04-ВОР
Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоим накла расход смет прибы тен
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. локальная смета 1-1 подготовительные работы										
		Подготовительные работы										
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2185,2		55,35	55,35	120951	120951	--	24911	
						--	15,84	--	34614		11669	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Грунты 1 группы. Срезка растительног слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м	м3 грунта	2185,2		191,60	191,60	418684	418684	--	86294	5
						--	54,85	--	119858		40404	
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	704		6381,33	1502,67	4492456	1057880	3283110	439556	53
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				215,15	362,97	151466	255531		394564	
4	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка)	м3 грунта	3839,5		141,60	135,53	543673	520367	1690	105279	7(
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				5,63	32,46	21616	124630		51910	
5	412-102-0209 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8,5 км	т·км	53848,9875		38,00	--	2046262	--		--	220
						--	--	--	--		163701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
6	1101-0107-1304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3839,5	74,88	74,88	287502	287502	--	52640	
					--	19,04	--	73104		27222	
7	1101-0107-1313 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	3839,5	65,37	65,37	250988	250988	--	45959	
					--	16,62	--	63812		23767	
8	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1422	2,31	2,31	3285	3285	--	683	
					--	0,66	--	939		313	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8163801	2659657	3284800	755322	9
							173082	672488	--	713550	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8163801				
		Материалы	Тенге				3284800				
		Всего заработная плата	Тенге					845570			
		Транспортные расходы	Тенге				2046262				
		Накладные расходы	Тенге				755322				
		Сметная прибыль	Тенге				713550				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9632673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					845570			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9632673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					845570			
		РАЗДЕЛ 2. локальная смета 2-1 Общестроительные работы									
9	226-104-0108 РСНБ РК 2022	Балка мостовая железобетонная ВТК-24У из тяжелого бетона класса В35 СТ РК 937-92	шт.	15	2794548,01	--	41918220	--	41918220	--	45
					--	--	--	--		3353458	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				41918220	--	41918220	--	45
							--	--	--	3353458	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				41918220				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				41918220				
		Сметная прибыль	Тенге				3353458				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				45271678				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				45271678				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								54
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				173082				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2659657			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					672488			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						45203020		
		- Перевозка грузов	Тенге				2046262				
		- Накладные расходы	Тенге							755322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Сметная прибыль	Тенге							4067008
		Всего				54 904 351				
		Временные здания и сооружения 8,9%.0,8=7,12%				3 909 190				
		Всего				58 813 541				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 4,24 %				2 493 694				
		Всего				61 307 235				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				1 226 145				
		Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.				62 533 380				
		Итого со скидкой				59 406 711				
		НДС (12 %)				**7 128 805**				
		Итого по акту				**66 535 516**				

Заказчик:

ГУ«Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»

_____ Мукашев М. А.

Заместитель руководителя

_____ Тасмагамбетов Н. Б.

Главный специалист АД и РДИ

_____ Кокушев Е. Е.

Руководитель отдела АД и РДИ

_____ Ахметкалиева С. Т.

Главный специалист ПТ и СД

_____ Ким В. М.

Руководитель отдела ПТ и СД

Подрядчик:

ТОО "БУКА"

_____ Минчаков А. В.

директор

Авторский надзор:

ТОО «Алстройпроект»

_____ Уразгалиев К. Н.

Приказ №12 от 05.10.2022г.

Технический надзор:

ТОО "Giad Servis"

_____ Бетцольд А. А.

Аттестат №KZ01VJE00040725 от 03.09.2018 г.

Приказ № 60 от 03.10.2022 г.