Форма-2

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жосалы"
Подрядчик: ТОО Намыс-Құрылыс"
Договор №131 от 01.07.2022 г
Наименования строительство и его адрес: Работы по установке детской игровой площадки в поселке Жосалы, Кармакшинского района, Кызылординской области

АКТ №2

Приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружное электроосвещение										
1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1,84	1861,86	--	3426	--	--	2467	6364
						1861,86	--	3426	--		471	
2	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		0,04	972,00	--	39	--	--	28	72
						972,00	--	39	--		5	
3	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		0,04	174,70	79,98	7	4	--	4	12
						94,72	39,27	4	2		1	
4	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		1,8	35259,03	1981,45	63466	3566	45612	13800	83448
						7937,68	487,42	14288	877		6181	
5	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		5,12	911,08	20,25	4665	103	2963	1501	6659
						312,28	2,99	1599	15		493	
6	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Стойка металлическая массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,6732	116353,24	6189,88	78329	4167	6034	47229	135602
						101200,00	474,43	68128	319		10045	
7	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.		4	13097,70	7204,07	52391	28816	2774	22035	80380
						5200,25	2450,70	20801	9803		5954	
8	С1241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м		20	2793,00	--	55860	--	55860	--	60329
						--	--	--	--		4469	
9	С1241-102-0211	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х5,0 мм	м		14	5809,00	--	81326	--	81326	--	87832
						--	--	--	--		6506	
10	С1241-102-0224	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м		18	8248,00	--	148464	--	148464	--	160341
						--	--	--	--		11877	

11	С1241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	7,2	1304,00 --	-- --	9389 --	-- --	9389	-- 751	10140
12	С1241-102-0109	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 26х2,5 мм	м	4	553,00 --	-- --	2212 --	-- --	2212	-- 177	2389
13	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	4	5156,34 2331,00	1058,64 723,99	20625 9324	4235 2896	7066	8798 2354	31777
14	С1247-103-0803	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.	4	22746,00 --	-- --	90984 --	-- --	90984	-- 7279	98263
15	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	4	4620,24 3108,00	1413,88 583,43	18481 12432	5656 2334	393	10631 2329	31441
16	С1247-201-0815	Ящик пртяжной К654 разм 400х400х200, IP54	шт.	4	13056,00 --	-- --	52224 --	-- --	52224	-- 4178	56402
17	С1252-201-0801	Блок зажимов БЗ24-16П1	шт.	4	564,00 --	-- --	2256 --	-- --	2256	-- 180	2436
18	Ц13-080103-1001 Изм. и доп. вып. 17	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	4	2676,77 1496,00	215,76 85,18	10707 5984	863 341	3860	4554 1221	16482
19	С1247-207-0101	Предохранитель плавкий низковольтный типа ПП 35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	4	1237,00 --	-- --	4948 --	-- --	4948	-- 396	5344
20	С1247-207-0201	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3	шт.	4	537,00 --	-- --	2148 --	-- --	2148	-- 172	2320
21	Ц13-080206-1501 Изм. и доп. вып. 19	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям	м	180	661,49 463,68	33,30 9,08	119068 83462	5994 1634	29612	61270 14427	194765
22	С1243-142-0107	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,18	99903,00 --	-- --	17983 --	-- --	17983	-- 1439	19422
23	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,8	96,70 50,12	2,67 0,30	2108 1093	59 7	956	758 229	3096
24	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,8	82,26 29,29	1,90 0,30	1793 639	42 7	1112	445 179	2417
25	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	4605,65 1014,30	166,46 50,86	73690 16229	2664 814	54797	12271 6877	92838
26	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (ящик) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4620,24	1413,88	4620	1413	99	2658	7860

27	С1247-203-0206	Ящик управления ЯУО -1/25Ф в комплекте фотореле, IP54			3108,00	583,43	3108	583		582	
			шт.	1	35060,00	--	35060	--	35060	--	37865
28	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами			--	--	--	--		2805	
			м3 грунта	29,7	1861,86	--	55297	--	--	39814	102720
29	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2			1861,86	--	55297	--		7609	
			м3 грунта	29,7	972,00	--	28868	--	--	20785	53626
30	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный			972,00	--	28868	--		3972	
			м3	9,9	2651,00	--	26245	--	26245	--	28345
31	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах			--	--	--	--		2100	
			м кабеля	170	351,43	156,83	59743	26661	7650	24643	91137
32	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине			149,60	51,73	25432	8794		6751	
			м кабеля	25	485,23	192,84	12131	4822	1699	5145	18658
33	С1243-113-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66			224,40	61,42	5610	1536		1382	
			км	0,195	296426,00	--	57803	--	57803	--	62427
34	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий			--	--	--	--		4624	
			канало-километр трубопровода	0,188	166341,24	--	31272	--	542	23355	58997
35	С1241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм			163457,00	--	30730	--		4370	
			м	165	90,00	--	14850	--	14850	--	16038
36	С1241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм			--	--	--	--		1188	
			м	23	351,00	--	8073	--	8073	--	8719
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия			--	--	--	--		646	
37	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка									
			м3 конструкции	0,575	3147,18	1304,23	1810	750	--	1511	3587
38	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка			1842,95	590,06	1060	339		266	
			м3 конструкции	1,15	386,17	263,55	444	303	--	229	727
39	Е11-270403-0301 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)			122,62	62,06	141	71		54	
			м2 основания	11,5	511,98	181,08	5888	2082	3370	1171	7624
					37,92	56,37	436	648		565	

40	Е11-270403-0304 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	11,5	-138,72 --	-50,84 -16,45	-1595 --	-584 -189	-1011	-204 -144	-1943
41	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	11,5	1769,54 205,06	3,21 1,18	20350 2358	37 14	17955	2562 1833	24744
42	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	11,5	1109,26 132,16	-- --	12756 1520	-- --	11236	1641 1152	15549
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1727250
				МАФ							
1	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	5	50462,00 6417,00	203,00 57,00	252310 32085	1015 285	219210	28140 22435	302885
2	У86-010303-0204 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	9	32570,00 115,00	32,00 8,00	293130 1035	288 72	291807	873 23517	317520
3	У86-010805-0101 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	1	109890,00 6448,00	1912,00 614,00	109890 6448	1912 614	101530	5397 9223	124510
4	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	196783,00 10416,00	2464,00 768,00	196783 10416	2464 768	183903	8444 16418	221645
5	У86-010216-0108 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Сноход"	комплект	1	219720,00 14863,00	2697,00 813,00	219720 14863	2697 813	202160	12270 18559	250549
6	У86-010216-0104 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект	1	162986,00 11090,00	1971,00 606,00	162986 11090	1971 606	149925	9000 13759	185745
7	У86-010216-0107 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер"	комплект	1	166279,00 8010,00	1517,00 461,00	166279 8010	1517 461	156752	6572 13828	186679

8	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	229737,00 10657,00	3356,00 1080,00	229737 10657	3356 1080	215724	8643 19070	257450
9	У86-010216-0105 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	210210,00 10970,00	2375,00 739,00	210210 10970	2375 739	196865	8874 17527	236611
10	У86-010216-0111 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля"	комплект	1	143037,00 5237,00	1403,00 451,00	143037 5237	1403 451	136397	4197 11779	159013
11	У86-010216-0112 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"	комплект	1	152706,00 7713,00	1213,00 363,00	152706 7713	1213 363	143780	6299 12720	171725
12	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	224990,00 10769,00	2456,00 765,00	224990 10769	2456 765	211765	8752 18699	252441
13	У86-010113-0112 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,226 м х 4,351 м х 2,577 м)	комплект	1	932057,00 54459,00	1773,00 560,00	932057 54459	1773 560	875825	43921 78078	1054056
15	У86-010102-0107 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Паровозик с горкой	комплект	1	601328,00 12882,00	523,00 142,00	601328 12882	523 142	587923	10223 48924	660475
16	У86-010102-0106 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Машинка с горкой	комплект	1	605977,00 6822,00	291,00 77,00	605977 6822	291 77	598864	5729 48936	660642
17	У86-010104-0403 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Диван-качели	комплект	1	164935,00 9686,00	277,00 71,00	164935 9686	277 71	154972	8695 13890	187520
18	У86-010106-0102 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с ограждением	комплект	1	423800,00 100350,00	3490,00 1506,00	423800 100350	3490 1506	319960	87897 40936	552633
19	У86-010104-0102 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Большая"	комплект	1	124664,00 8188,00	225,00 65,00	124664 8188	225 65	116251	6933 10528	142125
20	У86-010101-0102 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)	комплект	1	199593,00 9396,00	2371,00 757,00	199593 9396	2371 757	187826	7607 16576	223776
21	У86-010109-0301 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная	комплект	1	79416,00 3949,00	211,00 53,00	79416 3949	211 53	75256	3666 6647	89729
22	У86-010903-0101 0	Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Щит информационный	шт.	1	85286,00 2825,00	156,00 40,00	85286 2825	156 40	82305	2794 7046	95126
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6332855
		ВСЕГО :	Тенге								8060105
		Временные здания и сооружения 1,3%									104781
		Итого									8164887

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%										110226
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска										957881
		Итого										9232994
		Непредвиденные работы и затраты 2%										165502
		Итого по сметная стоимость в текущих ценах 01.01.2019 г.										9398496
		Понижающим коэфф. -0,9500000142										8928571,43
		НДС 12%										1071428,57
		ВСЕГО										10000000,00

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима поселка Жосалы"

_____ Жылтыров Б.

Технадзор:
ИП "СтройТехМонтаж Т и К"

_____ Ибрагимов С.

Авторский надзор:
ТОО "NSI PROJECT"

_____ Сарсенбай А.

Подрядчик:
ТОО "Намыс-Курылыс"

_____ Өтеулі Ә.