Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинско области", Акмолинская обл., г.Кокшетау ул. Абая, 87 БИН 000140001467
Подрядчик: ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Шубар, улица Арай 29А
Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного применения) Корректировка

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименов.	код	наименование		код
		№2021-87	от 01.07.2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного применения) Корректировка	223 805 664,00	46 959 380,42							5 635 125,65	52 594 506,07

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинско области", БИН 000140001467
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Куратор объекта _____ Шегиславов Г.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ Касенбеков С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: ТОО "САРТОБЕ", БИН 050540003813
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер №)

Эксперт _____ Батиркулов С.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор _____ Жумекеров М.М

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинско области", Акмолинская обл., г.Кокшетау ул. Абая, 87 БИН 000140001467

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Шұбар, улица Арай 29А, тел.:+77779995525

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного применения) Корректировка

Договор подряда (контракт) №2021-87 от 01.07.2021г.

Сводная таблица

к акту выполненных работ №3 за ноябрь 2022 года 29.11.2022

№ п.п.	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед. изм.	% выполнения	Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Сумма выполненных работ (сметная стоимость)
1	Локальная смета 2-1-1	Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000 1Б	тенге	12,12%	7 407 773		7 407 773
2	Локальная смета 2-2-1	Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000 2Б	тенге	20,62%	20 381 716		20 381 716
3	Локальная смета 2-3-1	Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000	тенге	0,00%			0
4	Локальная смета 2-4-1	Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000	тенге	28,87%	21 284 895		21 284 895
		Итого сметная стоимость	**тенге**		**49 074 384**	0	**49 074 384**
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Временные здания и сооружения 2.9%	тенге				1 423 157,14
		Итого:	тенге				**50 497 541,14**
	ТНОССС	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	тенге				656 468,03
		Итого:	тенге				**51 154 009,17**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге				1 023 080,18
		Итого:	тенге		52 177 089,35	0	**52 177 089,35**
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе на 2022 год К 1	тенге			-	52 177 089,35

		Итого СМР без учета НДС:	тенге			-	**52 177 089,35**
		Скидка 10%	тенге			-	5 217 708,94
		Итого в текущих ценах с учётом скидки без НДС	тенге			-	**46 959 380,42**
	Налоговый кодекс РК	НДС 12%	тенге			-	**5 635 125,65**
		Итого с НДС	тенге	2,55%		-	**52 594 506,07**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Касенбеков С.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "САРТОБЕ"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области", БИН 000140001467

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Куратор объекта **Истислямов Г.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Батиркулов С.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заместитель директора по техническим вопросам **Цой В. Г.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Технадзор Жусипбаев М.М

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинско области", Акмолинская обл., г.Кокшетау ул. Абая, 87 БИН 000140001467

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Шубар, улица Арай 29А, тел.:+77779995525

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного применения) Корректировка

Наименование объекта - Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области

Договор подряда (контракт) №2021-87 от 01.07.2021г.

Акт выполненных работ № 3

ноябрь 2022 (месяц, год) 29.11.2022

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Блок 1Б										
			Ригель монолитный Рм1(1шт)/л.17-КЖ/										
1	152	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25/	м3	0,19947		77953,78	8252,77	15549	1646	9675	4146	21270
							21194,88	1644,41	4228	328		1576	
			Ригель монолитный Рм2(2шт)/л.18-КЖ/										
2	154	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25/	м3	2,64		77953,78	8252,77	205798	21787	128057	54869	281520
							21194,88	1644,41	55954	4341		20853	
3	155	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05492		408502,00	--	22435	--	22435	--	24230
							--	--	--	--		1795	
			Плита перекрытия на отм. -1.000,-0.100				Перекрытия/л.20-КЖ/						
4	156	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В25/	м3	59		84320,60	2946,95	4974916	173870	3175399	1514424	7008487
							27553,34	653,47	1625647	38555		519147	
5	157	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1638		408502,00	--	66913	--	66913	--	72266
							--	--	--	--		5353	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5285611	197303	3402479	1573439	7407773
									1685829	43224	--	548724	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					5285611				
			Материалы	Тенге					3313130				
			Всего заработная плата	Тенге						1729053			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					89348				

			Накладные расходы	Тенге				1573439				
			Сметная прибыль	Тенге				548724				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				7407774				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								1092
			Сметная заработная плата	Тенге					1729053			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7407774				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								1092
			Сметная заработная плата	Тенге					1729053			
						РАЗДЕЛ 2. Блок 2Б						
						Монолитные стены подвала						
			Монолитная стена по "Е"/л.7-КЖ/									
6	139	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1.12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/B25F50W8CCЦ/	м3	4,6	51233,76 10655,05	3518,70 763,72	235675 49013	16186 3513	170476	47799 22678	306152
7	140	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3	4,669	309,13 --	-- --	1443 --	-- --	1443	-- 115	1558
8	141	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	408502,00 --	-- --	9396 --	-- --	9396	-- 752	10148
			Монолитная стена по "А"/л.8-КЖ/									
9	142	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1.12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/B25F50W8CCЦ/	м3	11,14	51233,76 10655,05	3518,70 763,72	570744 118697	39198 8508	412849	115757 54920	741421
10	143	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3	11,3071	309,13 --	-- --	3495 --	-- --	3495	-- 280	3775
11	144	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0557	408502,00 --	-- --	22754 --	-- --	22754	-- 1820	24574
			Монолитная стена между осями "В" и "Г"/л.9-КЖ/									
12	145	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1.12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/B25F50W8CCЦ/	м3	2,4	51233,76 10655,05	3518,70 763,72	122961 25572	8445 1833	88944	24939 11832	159732
13	146	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3	2,436	309,13 --	-- --	753 --	-- --	753	-- 60	813
14	147	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0118	408502,00 --	-- --	4820 --	-- --	4820	-- 386	5206
			Монолитная стена по оси "22"/л.10-КЖ/									
15	148	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1.12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/B25F50W8CCЦ/	м3	17,3	51233,76 10655,05	3518,70 763,72	886344 184332	60873 13212	641139	179766 85289	1151399

16	149	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3	17,5595	309,13 --	-- --	5428 --	-- --	5428	-- 434	5862
17	150	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0864	408502,00 --	-- --	35295 --	-- --	35295	-- 2824	38119
			Монолитная стена по оси "14"/л.11-КЖ/									
18	151	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3	16,9	51233,76 10655,05	3518,70 763,72	865851 180070	59466 12907	626315	175609 83317	1124777
19	152	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3	17,1535	309,13 --	-- --	5303 --	-- --	5303	-- 424	5727
20	153	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0844	408502,00 --	-- --	34478 --	-- --	34478	-- 2758	37236
			Монолитная стена по оси "Г"/л.13-КЖ/									
21	154	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3	4,6	51233,76 10655,05	3518,70 763,72	235675 49013	16186 3513	170476	47799 22678	306152
22	155	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3	4,669	309,13 --	-- --	1443 --	-- --	1443	-- 115	1558
23	156	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	408502,00 --	-- --	9396 --	-- --	9396	-- 752	10148
			Монолитная стена по оси "В"/л.13-КЖ/									
24	157	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3	4,6	51233,76 10655,05	3518,70 763,72	235675 49013	16186 3513	170476	47799 22678	306152
25	158	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3	4,669	309,13 --	-- --	1443 --	-- --	1443	-- 115	1558
26	159	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	408502,00 --	-- --	9396 --	-- --	9396	-- 752	10148
27	160	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	34	1218,86 431,91	29,66 4,14	41441 14685	1009 141	25747	13788 4418	59647
					Колонны/л.17-КЖ/							
			Монолитная колонна Км1(8шт)									
28	161	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В25/	м3	3,68	55295,09	8219,54	203486	30248	127868	46930	270449

						12328,90	1685,03	45370	6201		20033	
29	162	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16192	391464,00 --	-- --	63386 --	-- --	63386	-- 5071	68457
30	163	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0444	408502,00 --	-- --	18137 --	-- --	18137	-- 1451	19588
			Монолитная колонна Км2(16шт)									
31	164	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В25/	м3	7,36	55295,09 12328,90	8219,54 1685,03	406972 90741	60496 12402	255735	93860 40067	540898
32	165	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41536	391464,00 --	-- --	162598 --	-- --	162598	-- 13008	175606
33	166	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0888	408502,00 --	-- --	36275 --	-- --	36275	-- 2902	39177
34	167	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	84	1218,86 431,91	29,66 4,14	102384 36280	2492 348	63612	34064 10916	147364
			Ригель монолитный Рм1(2шт)/л.18-КЖ/									
35	168	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25/	м3	4,82	77953,78 21194,88	8252,77 1644,41	375737 102159	39778 7926	233800	100178 38073	513988
36	169	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,53768	391464,00 --	-- --	210482 --	-- --	210482	-- 16839	227321
37	170	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09456	408502,00 --	-- --	38628 --	-- --	38628	-- 3090	41718
			Ригель монолитный Рм2(3шт)/л.18-КЖ/									
38	171	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25/	м3	3,96	77953,78 21194,88	8252,77 1644,41	308697 83932	32681 6512	192084	82304 31280	422281
39	172	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44136	391464,00 --	-- --	172777 --	-- --	172777	-- 13822	186599
40	173	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08484	408502,00 --	-- --	34657 --	-- --	34657	-- 2773	37430
			Ригель монолитный Рм3(2шт)/л.19-КЖ/									
41	174	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25/	м3	8,08	77953,78 21194,88	8252,77 1644,41	629867 171255	66683 13287	391929	167933 63824	861624
42	175	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,02016	391464,00	--	399356	--	399356	--	431304

							--	--	--	--		31948	
43	176	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16168	408502,00	--	66047	--	66047	--	71331
							--	--	--	--		5284	
			Плита перекрытия на отм. -1,000, -0,100			Перекрытия/л.20-КЖ/							
44	177	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В25/	м3	100	84320,60	2946,95	8432060	294695	5382031	2566820	11878791
						27553,34	653,47	2755334	65347		879910	
45	178	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3081	408502,00	--	125859	--	125859	--	135928
							--	--	--		10069	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15126614	744622	10426526	3745345	20381716
								3955466	159163	--	1509757	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				15126614				
		Материалы		Тенге				8953481				
		Всего заработная плата		Тенге					4114629			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1473045				
			Накладные расходы	Тенге				3745345				
			Сметная прибыль	Тенге				1509757				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				20381716				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								2579
			Сметная заработная плата	Тенге					4114629			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20381716				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								2579
			Сметная заработная плата	Тенге					4114629			
						РАЗДЕЛ 3. Блок 4А							
			Ригель монолитный Рм1(3шт)/л.19-КЖ/										
46	116	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25/	м3	6,06	77953,78	8252,77	472400	50012	293947	125950	646218
						21194,88	1644,41	128441	9965		47868	
47	117	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,03182	391464,00	--	403920	--	403920	--	436234
						--	--	--	--		32314	
48	118	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19476	408502,00	--	79560	--	79560	--	85925
						--	--	--	--		6365	
			Ригель монолитный Рм2(1шт)/л.20-КЖ/									
49	119	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25/	м3	1,7	77953,78	8252,77	132521	14029	82461	35332	181282
						21194,88	1644,41	36031	2795		13428	
50	120	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32114	391464,00	--	125715	--	125715	--	135772
						--	--	--	--		10057	
51	121	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0476	408502,00	--	19445	--	19445	--	21001
							--	--	--		1556	
			Ригель монолитный Рм3(1шт)/л.20-КЖ/									

52	122	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25/	м3	1.7	77953,78 21194,88	8252,77 1644,41	132521 36031	14029 2795	82461	35332 13428	181282
53	123	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.24818	391464,00 --	-- --	97154 --	-- --	97154	-- 7772	104926
54	124	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0476	408502,00 --	-- --	19445 --	-- --	19445	-- 1556	21001
			Ригель монолитный Рм4(2шт)/л.21-КЖ/									
55	125	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25/	м3	6.5	77953,78 21194,88	8252,77 1644,41	506700 137767	53643 10689	315290	135094 51344	693138
56	126	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1.05996	391464,00 --	-- --	414936 --	-- --	414936	-- 33195	448131
57	127	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.1836	408502,00 --	-- --	75001 --	-- --	75001	-- 6000	81001
			Ригель монолитный Рм5(1шт)/л.22-КЖ/									
58	128	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25/	м3	1.58	77953,78 21194,88	8252,77 1644,41	123167 33488	13039 2598	76640	32838 12480	168486
59	129	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.18234	391464,00 --	-- --	71380 --	-- --	71380	-- 5710	77090
60	130	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.04632	408502,00 --	-- --	18922 --	-- --	18922	-- 1514	20436
						Перекрытия/л.27-КЖ/						
			Плита перекрытия на отм.-1.000, -0.100									
61	131	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В25/	м3	118	84320,60 27553,34	2946,95 653,47	9949831 3251295	347740 77109	6350796	3028848 1038294	14016973
62	132	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8.49742	389901,00 --	-- --	3313153 --	-- --	3313153	-- 265052	3578205
63	133	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.46561	391464,00 --	-- --	182270 --	-- --	182270	-- 14582	196852
64	134	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.4328	408502,00 --	-- --	176800 --	-- --	176800	-- 14144	190944
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				16314841 3623053	492492 105951	12199296 --	3393394 1576659	21284897
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				16314841				
		Материалы		Тенге				7201594				

		Всего заработная плата	Тенге					3729004					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4997701					
		Накладные расходы	Тенге					3393394					
		Сметная прибыль	Тенге					1576659					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге					21284894					
		Нормативная трудоемкость	чел -ч										2354
		Сметная заработная плата	Тенге					3729004					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					21284894					
		Нормативная трудоемкость	чел -ч										2354
		Сметная заработная плата	Тенге					3729004					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**										**49074384**
		В ТОМ ЧИСЛЕ											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					9264348					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1434417				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						308338				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							26028299			
		- Накладные расходы	Тенге								8712178		
		- Сметная прибыль	Тенге								3635140		
		ИТОГО ПО АКТУ:						49 074 384					
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге					1 423 157,14					
		Итого:	Тенге					50 497 541,14					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге					656 468,03					
		Итого:	*Тенге*					51 154 009,17					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					1 023 080,18					
		Итого:	**Тенге**					**52 177 089,35**					
		в том числе на 2022 год К=1	Тенге					52 177 089,35					
		Итого СМР без учета НДС:	Тенге					**52 177 089,35**					
		Скидка 10%						5 217 708,94					
		Итого в текущих ценах с учётом скидки без НДС						46 959 380,42					
		НДС 12%	Тенге					5 635 125,65					
		Итого с НДС	**Тенге**					52 594 506,07					

Сдал (Подрядчик):

ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер)

Директор Касенбеков С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "САРТОБЕ"

Место печати (при наличии)

ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

Принял (Заказчик):

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инспектор объема Истелямов Г.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Батпрыкулов С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заместитель директора по техническим вопросам Цой В. Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор Жуленсозлы Н.