Заказчик : ГУ "Мугалжарсккий районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Подрядчик : ТОО "Данекер"

Наименование стройки: РП "Строительство сетей водоснабжения в с.Жарык Мугалжарского района Актюбинской области"
Договор подряда (контракт) №26 от 12.04.2021г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансировния наименование	Источник финансировния код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		26	12.04.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**342 782 027**									
Акт №10 за ноябрь 2022г.	**38 847 052**	**34 684 868**							**4 162 184**	**38 847 052**

Заказчик: ГУ "Мугалжарсккий районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

_____**Койшекенов Т.К.**

Подрядчик: ТОО "Данекер"

_____**Искаков Б.А.**

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis"

_____**Кыдыралин Г.А.**

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Подрядчик: ТОО "Данекер"
Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Жарык Мугалжарского района Актюбинской области
Договор подряда (контракт) №26 от 12.04.2021г.

А К Т №10
выполненных работ за ноябрь 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2. Наружные сети водоснабжения НВ02									
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы сети К4									
59	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,015	546824,34	191055,73	8202	2866	325	5752	15071
		НР - 99%; СП - 8%			334048,00	53325,16	5011	800		1116	
60	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,012	449321,74	147141,86	5392	1766	164	3913	10049
		НР - 99%; СП - 8%			288496,00	40887,50	3462	491		744	
63	1122-0601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0006009	264159,09	52956,40	159	32	68	68	245
		НР - 99%; СП - 8%			97404,70	17608,24	59	11		18	
64	1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0008381	194702,08	48275,82	163	40	47	88	272
		НР - 99%; СП - 8%			90660,30	15711,23	76	13		20	
65	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	772	150,79	143,03	116413	110421	--	23441	151042
		НР - 72%; СП - 8%			7,76	34,41	5992	26566		11188	
66	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	24	3002,78	--	72067	--	--	51888	133871
		НР - 72%; СП - 8%			3002,78	--	72067	--		9916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	810,65	–	4053	–	–	2918	7529
		НР - 72%; СП - 8%			810,65	–	4053	–		558	
68	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	235	191,36	181,57	44969	42669	–	9048	58338
		НР - 72%; СП - 8%			9,79	43,68	2300	10266		4321	
69	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	235	181,43	87,00	42636	20445	–	22576	70429
		НР - 72%; СП - 8%			94,43	39,00	22191	9165		5217	
70	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	556	20,38	20,38	11332	11332	--	3091	15576
		НР - 72%; СП - 8%			–	7,72	–	4293		1154	
71	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	556	66,45	66,45	36946	36946	--	9840	50529
		НР - 72%; СП - 8%			–	24,58	–	13667		3743	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								512 951
		РАЗДЕЛ 4.Оборудование для обезараживания воды									
92	1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	7734,74	2599,21	15469	5198	1137	10553	28105
		НР - 99%; СП - 8%			4566,88	763,11	9134	1526		2082	
93	Прайс-лист ТОО "НИЦ"Экотех"	Хлор-сатуратор ХС-10-100	комплект	2	375000,00	--	750000	--		–	750000
					–	--	–	--	750000	--	
94	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1497,35	78,96	8984	474	1011	7646	17960
		НР - 99%; СП - 8%			1249,76	37,44	7499	225		1330	
107	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0044	495333,00	108232,48	2179	476	77	1779	4275
		НР - 99%; СП - 8%			369630,00	38797,18	1626	171		317	
109	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00018	722031,22	6450,96	130	1	119	12	154
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	10	--		11	
110	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	2499,55	41,88	4999	84	4032	891	6361
		НР - 98%; СП - 8%			441,50	13,10	883	26		471	
111	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,2	164,05	2,57	33	1	26	4	40
		НР - 69%; СП - 8%			31,96	0,37	6	–		3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76**	м2	0,2	90,09	1,64	18	--	13	3	23
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	5	--		2	
115	1307-0401-0105 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,9 т. Монтаж оборудования**	шт.	2	51445,54	4738,60	102891	9477	13620	50560	165727
		НР - 61%; СП - 8%			39897,00	1545,81	79794	3092		12276	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								972 645
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				750 000				
		РАЗДЕЛ 6.Водопроводные колодцы круглые (ВК1-ВК8;ПГ1-2;СП1-2;Х1-2)									
160	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная. Устройство**	м3	15,4	24290,46	1079,64	374073	16626	339277	19706	425281
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	18170	3484		31502	
172	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	т	0,72296	651687,00	--	471144	--	471144	--	508835
		СП - 8%			--	--	--	--		37691	
175	2303-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х**	комплект	28	42752,00	--	1197056	--	1197056	--	1292820
		СП - 8%			--	--	--	--		95764	
176	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	кг	1,2	575,00	--	690	--	690	--	745
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
177	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,0456	93822,90	1004,30	4278	46	3197	950	5647
		НР - 90%; СП - 8%			22702,50	449,28	1035	20		418	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								2 233 328
		РАЗДЕЛ 7.Прямоугольные водопроводные колодцы КП1,КП2,КП3									
191	1101-0201-0205 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см**	м3 уплотненного грунта	10,04	17,18	17,18	172	172	--	40	229
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,48	--	55		17	
192	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	2	5886,22	989,30	11772	1979	8297	2101	14983
		НР - 93%; СП - 8%			748,02	381,44	1496	763		1110	
193	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная. Устройство**	м3	3,3	23777,40	1079,64	78465	3563	71008	4223	89303
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	3894	747		6615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	32,28	32539,04 7870,59	3069,40 1034,51	1050360 254063	99080 33394	697217	261585 104956	1416901
195	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	10,95	8103,81 3438,71	4262,30 1530,15	88737 37654	46672 16755	4411	64203 12235	165175
198	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,69	25818,72 3003,30	1319,48 284,26	95271 11082	4869 1049	79320	11039 8505	114815
199	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,3	27663,63 5120,50	1133,41 249,82	8299 1536	340 75	6423	1466 781	10546
202	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,14112	70601,25 34940,10	25518,66 7857,77	9963 4931	3601 1109	1431	4167 1130	15261
203	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	98,4	853,85 260,55	19,95 2,50	84019 25638	1963 246	56418	24072 8647	116738
204	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 *СП - 8%*	кг	0,04	575,00 –	– –	23 –	– –	23	– 2	25
205	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	165	191,36 9,79	181,57 43,68	31574 1615	29959 7208	–	6353 3034	40961
206	1101-0203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	19,2	170,34 170,34	– –	3270 3270	– –	–	2355 450	6075
207	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	96	20,38 –	20,38 7,72	1957 –	1957 741	–	534 199	2689
208	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	69	36,48	36,48	2517	2517	–	686	3460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,82	–	953		256	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**								**1 997 161**
		РАЗДЕЛ 8.Канализационные колодцы (сети К4,ПР,СП)									
220	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	12,71	853,85	19,95	10852	254	7286	3109	15079
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	3312	32		1117	
221	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная. Устройство**	м3	1,1	24290,46	1079,64	26720	1188	24234	1408	30377
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	1298	249		2250	
223	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	13,4	181,43	87,00	2431	1166	–	1287	4016
		НР - 72%; СП - 8%			94,43	39,00	1265	523		297	
224	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	34	191,36	181,57	6506	6173	–	1309	8440
		НР - 72%; СП - 8%			9,79	43,68	333	1485		625	
225	1101-0203-0106 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3**	м2 спланированной площади	6,4	170,34	–	1090	–	–	785	2025
		НР - 72%; СП - 8%			170,34	–	1090	–		150	
226	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	22	20,38	20,38	448	448	–	122	616
		НР - 72%; СП - 8%			–	7,72	–	170		46	
227	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	12	36,48	36,48	438	438	–	119	602
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,82	–	166		45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**								**61 155**
		РАЗДЕЛ 9.Водоотводной канал									
233	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	13,222	10196,12	2715,20	134813	35900	47487	73426	224898
		НР - 118%; СП - 8%			3889,44	816,74	51426	10799		16659	
234	2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	12,71	47806,00	–	607614	–	607614	–	656223
		СП - 8%			–	–	–	–		48609	
236	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0005	445039,44	83624,54	223	42	7	187	442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			347726,00	29730,28	174	15		33	
237	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	2065,00	--	1033	--	1033	--	1115
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
238	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8	21177,00	--	16942	--	16942	--	18297
		СП - 8%			--	--	--	--		1355	
239	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство	м3 основания	2,2	5796,61	225,93	12753	497	10104	2269	16223
		НР - 99%; СП - 8%			978,18	63,65	2152	140		1202	
240	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	54	191,36	181,57	10333	9805	--	2079	13405
		НР - 72%; СП - 8%			9,79	43,68	529	2359		993	
241	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	54	20,38	20,38	1101	1101	--	300	1513
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,72	--	417		112	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								932 116
		РАЗДЕЛ 10.Колодец-гаситель									
		Трубы,фасонные части									
242	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0049	445039,44	83624,54	2181	410	67	1831	4333
		НР - 99%; СП - 8%			347726,00	29730,28	1704	146		321	
246	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	0,6	90,09	1,64	54	1	38	10	69
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	15	--		5	
247	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,07	22550,41	8960,13	24129	9587	4247	13918	41091
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	10295	3763		3044	
255	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,18	24378,18	1079,64	4388	194	3982	230	4988
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	212	41		369	
256	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,224	10196,12	2715,20	2284	608	805	1244	3810
		НР - 118%; СП - 8%			3889,44	816,74	871	183		282	
259	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство	м3 основания	0,2	5796,61	225,93	1159	45	918	206	1475
		НР - 99%; СП - 8%			978,18	63,65	196	13		109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	10	191,36	181,57	1914	1816	--	385	2482
		НР - 72%; СП - 8%			9,79	43,68	98	437		184	
261	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	6	20,38	20,38	122	122	--	33	168
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,72	--	46		12	
262	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	54	191,36	181,57	10333	9805	--	2079	13405
		НР - 72%; СП - 8%			9,79	43,68	529	2359		993	
263	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	54	20,38	20,38	1101	1101	--	300	1513
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,72	--	417		112	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								73 334
		РАЗДЕЛ 11.Сети К3(выпуск дренажной канализации от насосной 2-го подъема)									
264	1101-0105-0307 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 3	м3 грунта	4	230,77	226,70	923	907	--	199	1212
		НР - 72%; СП - 8%			4,07	65,08	16	260		90	
265	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	424350,90	68058,32	2970	476	70	2563	5976
		НР - 99%; СП - 8%			346357,00	23502,32	2424	165		443	
267	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,007	909380,40	36682,86	6366	257	4391	1705	8717
		НР - 99%; СП - 8%			245427,00	661,92	1718	5		646	
268	1122-1001-0104 РСНБ РК 2015	Емкость накопительная (прим.). Установка	шт.	1	45188,60	377,72	45189	378	36868	8021	57466
		НР - 99%; СП - 8%			7943,13	158,68	7943	159		4257	
270	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2	181,43	87,00	363	174	--	192	599
		НР - 72%; СП - 8%			94,43	39,00	189	78		44	
271	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	30	191,36	181,57	5741	5447	--	1155	7447
		НР - 72%; СП - 8%			9,79	43,68	294	1311		552	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	1101-0203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	4,5	170,34	--	767	--	--	552	1424
		НР - 72%; СП - 8%			170,34	--	767	--		105	
273	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	24	20,38	20,38	489	489	--	133	672
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,72	--	185		50	
274	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	6	36,48	36,48	219	219	--	60	301
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,82	--	83		22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								83 814
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6 866 504
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						750 000		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3. Насосные станции над скважинами (2шт)

РАЗДЕЛ 4.ТХ.СО

45	1307-0403-0401 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-4-130, масса 1,12 т. Монтаж оборудования	шт.	2	135729,58	42536,00	271459	85072	14657	122549	425529
		НР - 61%; СП - 8%			85865,00	14584,94	171730	29170		31521	
46	Прайс-лист ИП"ВосстокПром Комплект"	Наос ЭЦВ5-6,5-80 с погружным электродвигателем	шт	2	241071,43	--	482143	--	482143	--	520714
		СП - 8%			--	--	--	--		38571	
47	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2491,16	--	4982	--	4394	576	6003
		НР - 98%; СП - 8%			293,90	--	588	--		445	
48	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	4627,87	114,24	9256	228	6078	2940	13171
		НР - 98%; СП - 8%			1474,98	24,96	2950	50		976	
49	2303-0301-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	2	176794,00	--	353588	--	353588	--	381875
		СП - 8%			--	--	--	--		28287	
50	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2124,80	52,64	4250	105	429	3729	8616
		НР - 99%; СП - 8%			1858,14	24,96	3716	50		638	
51	2304-1011-0701 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный комбинированный модели С50-Р, соединение резьбовое, корпус из пластика, для канализации, PN 16, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	425493,00	--	850986	--	850986	--	919065
		СП - 8%			--	--	--	--		68079	
52	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	1172,69	26,32	9381	211	1384	7807	18564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	7786	100		1375	
53	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6	9425,00	--	56550	--	56550	--	61074
		СП - 8%			--	--	--	--		4524	
54	2304-1001-1201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	5215,00	--	10430	--	10430	--	11264
		СП - 8%			--	--	--	--		834	
55	2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	758,00	--	3032	--	3032	--	3275
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
56	2302-0201-0105 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 76х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	21053,00	--	84212	--	84212	--	90949
		СП - 8%			--	--	--	--		6737	
57	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00792	1327400,27	501131,66	10513	3969	2849	4757	16492
		НР - 99%; СП - 8%			466548,40	140161,24	3695	1110		1222	
58	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	18	530,24	31,68	9544	570	380	8508	19496
		НР - 99%; СП - 8%			477,44	--	8594	--		1444	
59	2302-0103-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	4	457,00	--	1828	--	1828	--	1974
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
60	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1148,00	--	11480	--	11480	--	12398
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
61	2302-0103-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1340,00	--	5360	--	5360	--	5789
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
63	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	424350,90	68058,32	424	68	10	366	854
		НР - 99%; СП - 8%			346357,00	23502,32	346	24		63	
64	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	986,00	--	986	--	986	--	1065
		СП - 8%			--	--	--	--		79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0024	445039,44 347726,00	83624,54 29730,28	1068 835	201 71	32	897 157	2122
66	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	2,4	1541,00 –	– –	3698 –	– –	3698	– 296	3994
67	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	495333,00 369630,00	108232,48 38797,18	1486 1109	325 116	52	1213 216	2915
68	2301-0402-0105 РСНБ РК 2015	Труба Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	м	3	7397,00 –	– –	22191 –	– –	22191	– 1775	23966
69	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2	164,05 31,96	2,57 0,37	328 64	5 1	259	45 30	403
70	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2	90,09 24,43	1,64 0,25	180 49	3 –	128	34 17	231
71	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,03966	1327400,27 466548,40	501131,66 140161,24	52645 18503	19875 5559	14267	23821 6117	82583
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								2 634 381
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2 634 381

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3. Водонапорная башня емк 50м3. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

8	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	350	67,31 –	67,31 25,50	23559 –	23559 8924	--	6425 2399	32382
9	1101-0105-0503 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	30	77,98 –	77,98 29,28	2339 –	2339 878	--	632 238	3209
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								35 591

РАЗДЕЛ 6.ЛОТКИ

52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,5	23777,40 1179,90	1079,64 226,26	35666 1770	1619 339	32277	1919 3007	40592
53	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	15	664,09	43,60	9961	654	3963	5093	16259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			356,24	5,00	5344	75		1204	
54	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	м2 изолируемой поверхности	15	-247,69	-22,53	-3715	-338	-1574	-1734	-5886
		НР - 94%; СП - 8%			-120,21	-2,79	-1803	-42		-436	
55	1106-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство**	м3	6,01	43092,40	4526,52	258985	27204	163845	70443	355783
		НР - 91%; СП - 8%			11303,81	1576,39	67936	9474		26354	
56	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,09561	306754,00	--	29329	--	29329	--	31675
		СП - 8%			--	--	--	--		2346	
57	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	1,3	10196,12	2715,20	13255	3530	4669	7219	22112
		НР - 118%; СП - 8%			3889,44	816,74	5056	1062		1638	
58	2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	1,14	47806,00	--	54499	--	54499	--	58859
		СП - 8%			--	--	--	--		4360	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								519 394
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								554 985

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5. Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

14	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (Обсыпка резервуара)**	м3 грунта	450,8658282	25,89	25,89	11672	11672	--	3183	16044
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,81	--	4421		1188	
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	72	152,14	73,08	10954	5262	--	5797	18090
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	5692	2359		1340	
16	1101-0101-0303 РСНБ РК 2015	**(Подача грунта на перекрытие резервуара)Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	72	138,62	132,28	9981	9524	--	1789	12712
		НР - 72%; СП - 8%			6,35	28,17	457	2028		942	
17	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	72	738,09	--	53142	--	--	38263	98717
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	53142	--		7312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1101-0203-0106 РСНБ РК 2015	(Планировка вручную засыпки по перекрытию и обсыпки)Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	72	170,34	–	12264	–	–	8830	22782
		НР - 72%; СП - 8%			170,34	–	12264	–		1688	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**168 345**
		РАЗДЕЛ 6.Отводящий трубопровод/лист 13 АС/									
		КАМЕРА ЛАЗА(1шт) /АС-16/									
83	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,214	13272,66	7249,25	16113	8801	563	11512	29835
		НР - 118%; СП - 8%			5559,49	2476,57	6749	3007		2210	
84	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13954,00	–	55816	–	55816	–	60281
		СП - 8%			–	–	–	–		4465	
85	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5147,00	–	10294	–	10294	–	11118
		СП - 8%			–	–	–	–		824	
86	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20066,00	–	40132	–	40132	–	43343
		СП - 8%			–	–	–	–		3211	
87	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0256	837503,27	1278,27	21440	33	15593	5303	28883
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	5814	14		2139	
88	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,016966	470108,52	11753,52	7976	199	3898	4604	13587
		НР - 118%; СП - 8%			228650,00	1335,36	3879	23		1006	
89	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,161	70601,25	25518,66	11367	4109	1633	4754	17411
		НР - 69%; СП - 8%			34940,10	7857,77	5625	1265		1290	
90	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,161	553957,00	–	89187	–	89187	–	96322
		СП - 8%			–	–	–	–		7135	
91	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0,96	254,25	2,31	244	2	211	21	287
		НР - 69%; СП - 8%			31,81	0,25	31	–		21	
92	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	1,20745	174,08	1,64	2491	23	2245	156	2859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			15,60	0,25	223	4		212	
93	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.За 4 раза Окраска лаками ХС-76	м2	13,035	90,09	1,64	1174	21	835	222	1508
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	318	3		112	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								305 434
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								473 779
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1. Наружные сети электроснабжения									
		РАЗДЕЛ 1.Линия ВЛЗ-10кВ									
		Опора ПоБ10-1.2с(146шт)									
4	Прайс-лист ТОО Инвольт	Проводник заземления В10	шт	1606	1020,54	--	1638980	--	1638980	--	1770099
		СП - 8%			--	--	--	--		131118	
7	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	438	12306,00	--	5390028	--	5390028	--	5821230
		СП - 8%			--	--	--	--		431202	
10	2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	Искровой разрядник SDI20.3(прим.)	шт.	438	13294,00	--	5822772	--	5822772	--	6288594
		СП - 8%			--	--	--	--		465822	
		РЛНД									
60	1133-0208-0104 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка вручную	комплект	1	10911,82	973,84	10912	974	136	8211	20652
		НР - 80%; СП - 8%			9801,82	461,76	9802	462		1530	
		РЛНД									
209	1133-0208-0104 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка вручную	комплект	1	10911,82	973,84	10912	974	136	8211	20652
		НР - 80%; СП - 8%			9801,82	461,76	9802	462		1530	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								13 921 227
		РАЗДЕЛ 2.Линия КЛ-10кВ									
227	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	20	513,25	438,37	10265	8767	--	3256	14603
		НР - 72%; СП - 8%			74,88	151,25	1498	3025		1082	
228	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	20	335,60	154,14	6712	3083	883	2632	10091
		НР - 72%; СП - 8%			137,28	45,47	2746	909		747	
229	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	14	262,92	21,96	3681	307	666	2026	6164
		НР - 72%; СП - 8%			193,44	7,58	2708	106		457	
230	1308-0201-2409 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	38860,95	24515,82	77722	49032	1234	32041	118544
		НР - 72%; СП - 8%			13728,00	8522,61	27456	17045		8781	
231	2306-0611-1410 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3х95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,044	4902613,00	--	220029	--	220029	--	237632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		17602	
232	2306-1703-1505 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10HH2-3-50/120-A-M ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	27954,00	–	55908	–	55908	–	60381
		СП - 8%			–	–	–	–		4473	
233	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3,6	254,03	241,27	915	869	–	180	1182
		НР - 72%; СП - 8%			12,76	56,52	46	203		88	
234	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,4	20,38	20,38	49	49	–	13	67
		НР - 72%; СП - 8%			–	7,72	–	19		5	
235	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,2	738,09	–	886	–	–	638	1645
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	–	886	–		122	
236	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	67493,48	40966,38	67493	40966	12152	18323	92682
		НР - 76%; СП - 8%			14374,50	9735,18	14375	9735		6865	
237	1134-0202-0102 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	0,8	27949,46	16056,42	22360	12845	5320	5508	30097
		НР - 76%; СП - 8%			5243,27	3815,62	4195	3052		2229	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**573 088**
		РАЗДЕЛ 3.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ВОДОЗАБОРА									
241	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	11166,36	6438,36	11166	6438	1470	5115	17584
		НР - 80%; СП - 8%			3258,00	3136,28	3258	3136		1303	
242	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	35214,66	8873,59	35215	8874	10938	14746	53958
		НР - 80%; СП - 8%			15403,30	3029,25	15403	3029		3997	
245	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4371,81	116,25	4372	116	1798	1792	6656
		НР - 72%; СП - 8%			2458,00	30,31	2458	30		493	
246	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482,00	–	1482	–	1482	–	1601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
247	2307-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Амперметр марки Э47 10А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002**	шт.	1	2373,00	--	2373	--	2373	--	2563
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
248	2307-0504-0201 РСНБ РК 2015	**Вольтметр марки Э47 100В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002**	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
249	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	**Разрядники. Установка с помощью механизмов**	комплект	6	8916,09	4543,44	53497	27261	1285	26371	86257
		НР - 80%; СП - 8%			4158,56	1335,36	24951	8012		6389	
250	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	3	7430,00	--	22290	--		--	22290
					--	--	--	--	22290	--	
251	5108-0401-1303 РСНБ РК 2015	**Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	3	7035,00	--	21105	--		--	21105
					--	--	--	--	21105	--	
252	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	6188,05	111,25	6188	111	2513	2588	9478
		НР - 72%; СП - 8%			3564,00	30,31	3564	30		702	
253	2307-0208-0701 РСНБ РК 2015	**Контакторы электромагнитные модели ПМ12-010100, 110 В, типа ИЭК**	шт.	1	1446,00	--	1446	--	1446	--	1562
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
254	1308-0103-0202 РСНБ РК 2015	**Трансформатор тока напряжением до 20 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	3	3796,64	689,11	11390	2067	1835	5895	18668
		НР - 72%; СП - 8%			2496,00	233,07	7488	699		1383	
255	2307-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 75/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001**	шт.	3	3210,00	--	9630	--	9630	--	10400
		СП - 8%			--	--	--	--		770	
256	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	1	1395,59	--	1396	--	60	1002	2589
		НР - 75%; СП - 8%			1335,91	--	1336	--		192	
258	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1236,57	87,85	1237	88	21	834	2237
		НР - 72%; СП - 8%			1128,39	30,31	1128	30		166	
259	2307-0501-0705 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	шт.	1	70757,00	--	70757	--	70757	--	76418
		СП - 8%			--	--	--	--		5661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	20	293,78	120,83	5876	2417	963	2303	8832
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	35,10	2496	702		654	
261	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 3х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,005	226796,00	--	1134	--	1134	--	1225
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
262	2306-0902-0110 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	159729,00	--	1597	--	1597	--	1725
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
263	2306-0902-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,005	319005,00	--	1595	--	1595	--	1723
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
264	1308-0103-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 500 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	12020,00	7028,00	12020	7028	--	5340	18749
		НР - 72%; СП - 8%			4992,00	2424,80	4992	2425		1389	
265	Прайс-лист ТОО Атырау Электро снаб	Установка конденсаторная КРМ 0,4-10-2,5-У1	шт	1	110446,43	--	110446	--	110446	--	119282
		СП - 8%			--	--	--	--		8836	
266	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,086	30416,00	--	33032	--	33032	--	35674
		СП - 8%			--	--	--	--		2643	
267	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,7	5886,22	989,30	10007	1682	7053	1786	12736
		НР - 93%; СП - 8%			748,02	381,44	1272	648		943	
271	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	9,9	254,03	241,27	2515	2389	--	494	3249
		НР - 72%; СП - 8%			12,76	56,52	126	560		241	
272	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	9,9	20,38	20,38	202	202	--	55	277
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,72	--	76		21	
273	1337-0102-0108 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 3 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	202019,39	37474,61	202019	37475	18255	96372	322263
		НР - 61%; СП - 8%			146289,00	11698,11	146289	11698		23871	
274	Прайс-лист ИП "Нигай К.А."	Дизельная электростанция АДР-40С-Т400-2РГТН	шт	1	2290178,57	--	2290179	--	2290179	--	2473393
		СП - 8%			--	--	--	--		183214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	5,8	254,03	241,27	1473	1399	--	289	1904
		НР - 72%; СП - 8%			12,76	56,52	74	328		141	
281	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунП2СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СКВАЖИН	м3 грунта	5,8	20,38	20,38	118	118	--	32	162
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,72	--	45		12	
282	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	11166,36	6438,36	11166	6438	1470	5115	17584
		НР - 80%; СП - 8%			3258,00	3136,28	3258	3136		1303	
283	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	35214,66	8873,59	35215	8874	10938	14746	53958
		НР - 80%; СП - 8%			15403,30	3029,25	15403	3029		3997	
284	5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	804541,00	--	804541	--		--	804541
					--	--	--	--	804541	--	
285	5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	376732,00	--	376732	--		--	376732
					--	--	--	--	376732	--	
286	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2295,16	23,40	2295	23	1043	885	3434
		НР - 72%; СП - 8%			1229,00	--	1229	--		254	
287	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
288	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6188,05	111,25	6188	111	2513	2588	9478
		НР - 72%; СП - 8%			3564,00	30,31	3564	30		702	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	2307-0208-0701 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-010100, 110 В, типа ИЭК *СП - 8%*	шт.	1	1446,00 --	-- --	1446 --	-- --	1446	-- 116	1562
290	1308-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 20 кВ. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	3796,64 2496,00	689,11 233,07	11390 7488	2067 699	1835	5895 1383	18668
291	2307-0503-0108 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 50/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001 *СП - 8%*	шт.	3	3210,00 --	-- --	9630 --	-- --	9630	-- 770	10400
292	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	1395,59 1335,91	-- --	1396 1336	-- --	60	1002 192	2589
294	2307-0504-0101 РСНБ РК 2015	Амперметр марки Э47 10А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002 *СП - 8%*	шт.	1	2373,00 --	-- --	2373 --	-- --	2373	-- 190	2563
295	2307-0504-0201 РСНБ РК 2015	Вольтметр марки Э47 100В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002 *СП - 8%*	шт.	1	2372,00 --	-- --	2372 --	-- --	2372	-- 190	2562
296	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	комплект	6	8916,09 4158,56	4543,44 1335,36	53497 24951	27261 8012	1285	26371 6389	86257
297	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	7430,00 --	-- --	22290 --	-- --	22290	-- --	22290
298	5108-0401-1303 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	7035,00 --	-- --	21105 --	-- --	21105	-- --	21105
299	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1236,57 1128,39	87,85 30,31	1237 1128	88 30	21	834 166	2237
300	2307-0501-0705 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 *СП - 8%*	шт.	1	70757,00 --	-- --	70757 --	-- --	70757	-- 5661	76418
301	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	20	293,78 124,80	120,83 35,10	5876 2496	2417 702	963	2303 654	8832
302	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 3х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,005	226796,00	--	1134	--	1134	--	1225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
303	2306-0902-0110 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	159729,00	--	1597	--	1597	--	1725
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
304	2306-0902-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,005	319005,00	--	1595	--	1595	--	1723
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
305	1308-0103-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 500 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	12020,00	7028,00	12020	7028	--	5340	18749
		НР - 72%; СП - 8%			4992,00	2424,80	4992	2425		1389	
306	Прайс-лист ТОО Атырау Электро снаб	Установка конденсаторная КРМ 0,4-10-2,5-У1	шт	1	110446,43	--	110446	--	110446	--	119282
		СП - 8%			--	--	--	--		8836	
307	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,086	30416,00	--	33032	--	33032	--	35674
		СП - 8%			--	--	--	--		2643	
308	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,7	5886,22	989,30	10007	1682	7053	1786	12736
		НР - 93%; СП - 8%			748,02	381,44	1272	648		943	
312	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	9,9	254,03	241,27	2515	2389	--	494	3249
		НР - 72%; СП - 8%			12,76	56,52	126	560		241	
313	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	9,9	20,38	20,38	202	202	--	55	277
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,72	--	76		21	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге								5 054 646
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1 268 063				
		РАЗДЕЛ 4.Линия КЛ-0,4кВ территории водозабора									
314	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	178	513,25	438,37	91359	78030	--	28980	129966
		НР - 72%; СП - 8%			74,88	151,25	13329	26922		9627	
315	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	82	150,59	125,63	12348	10301	--	4033	17691
		НР - 72%; СП - 8%			24,96	43,34	2047	3554		1310	
316	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	260	335,60	154,14	87255	40077	11485	34211	131183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			137,28	45,47	35693	11822		9717	
322	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	12,4	738,09	–	9152	–	–	6590	17001
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	–	9152	–		1259	
323	2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0561	249728,00	–	14010	–	14010	–	15131
		СП - 8%			–	–	–	–		1121	
324	2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,06732	302767,00	–	20382	–	20382	–	22013
		СП - 8%			–	–	–	–		1631	
325	2306-0137-0305 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,13872	531582,00	–	73741	–	73741	–	79640
		СП - 8%			–	–	–	–		5899	
326	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,03366	226796,00	–	7634	–	7634	–	8245
		СП - 8%			–	–	–	–		611	
327	2306-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,0255	538274,00	–	13726	–	13726	–	14824
		СП - 8%			–	–	–	–		1098	
328	2306-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,051	740744,00	–	37778	–	37778	–	40800
		СП - 8%			–	–	–	–		3022	
331	2113-0809-1306 РСНБ РК 2015	**Лента "Осторожно кабель"**	м	178	213,00	–	37914	–	37914	–	40947
		СП - 8%			–	–	–	–		3033	
332	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола**	м	129	257,66	19,56	33238	2524	5760	18586	55970
		НР - 72%; СП - 8%			193,44	6,67	24954	860		4146	
333	Прайс-лист ТОО Албион Групп	**Гибкая полиэтиленовая двустенная диаметр 63-51,5мм**	м	65	562,50	–	36563	–	36563	–	39488
		СП - 8%			–	–	–	–		2925	
334	Прайс-лист ТОО Албион Групп	**Гибкая полиэтиленовая двустенная диаметр 100-94мм**	м	64	1071,43	–	68571	–	68571	–	74057
		СП - 8%			–	–	–	–		5486	
335	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1	1422,00	–	1422	–	1422	–	1536
		СП - 8%			–	–	–	–		114	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**688 492**
		РАЗДЕЛ 7.Наружное освщение территории водозабора									
		Кабели,материалы									
372	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	593	513,25	438,37	304358	259954	–	96547	432978
		НР - 72%; СП - 8%			74,88	151,25	44404	89689		32072	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	593	335,60	154,14	199009	91406	26196	78027	299199
		НР - 72%; СП - 8%			137,28	45,47	81407	26964		22163	
374	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6	262,92	21,96	1578	132	285	868	2642
		НР - 72%; СП - 8%			193,44	7,58	1161	45		196	
375	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	6	257,66	19,56	1546	117	268	864	2603
		НР - 72%; СП - 8%			193,44	6,67	1161	40		193	
376	Прайс-лист ТОО Албион Групп	Гибкая полиэтиленовая двустенная диаметр 63-51,5мм	м	6	562,50	–	3375	–	3375	–	3645
		СП - 8%			–	–	–	–		270	
377	2113-0809-1306 РСНБ РК 2015	Лента "Осторожно кабель"	м	593	213,00	–	126309	–	126309	–	136414
		СП - 8%			–	–	–	–		10105	
378	2306-0137-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,593	337334,00	–	200039	–	200039	–	216042
		СП - 8%			–	–	–	–		16003	
379	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	90,9	254,03	241,27	23091	21931	–	4534	29836
		НР - 72%; СП - 8%			12,76	56,52	1160	5138		2210	
380	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	60,6	20,38	20,38	1235	1235	–	337	1698
		НР - 72%; СП - 8%			–	7,72	–	468		126	
381	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.	м3 грунта	30,3	738,09	–	22364	–	–	16102	41544
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	–	22364	–		3077	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								1 166 601
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21 404 054
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1 268 063		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1. Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 6.Площадка резервуаров

		Ограждение из ж/б панелей ,пролет 2,4м									
40	1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка	м оград	200	2508,79	1479,97	501758	295994	4472	366461	937676
		НР - 118%; СП - 8%			1006,46	546,34	201292	109268		69458	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								937 676
		РАЗДЕЛ 7.Площадка водозабора									
		Ограждение из колючей проволоки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка**	м оград	247,5	1904,05	579,45	471252	143414	59853	379131	918414
		НР - 118%; СП - 8%			1082,77	215,40	267986	53312		68031	
59	2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	29,05	19397,00	--	563483	--	563483	--	608561
		СП - 8%			--	--	--	--		45079	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								1 526 975
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2 464 651

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге			**32 380 291**						
		Временные здания и сооружения (2%)			647 606						
		Итого			33 027 897						
		Зимнее удорожание (2,97%)			980 929						
		Итого			34 008 826						
		Непредвиденные работы и затраты (2%)			680 177						
		ИТОГО			**34 689 002**						
		Оборудование			2 018 063						
		в ценах 2020 г (К=1,049901)			38 538 784						
		НДС 2020 г (12%)			4 624 654						
		Итого текущие цены 2020 г			43 163 439						
		Итого с К=0,899999			**38 847 052**						

Заказчик: ГУ "Мугалжарсккий районный отдел жилищно-

коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Руководитель_____Койшекенов Т.К.

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis"

_____Кыдыралин Г.А.

Подрядчик: ТОО "Данекер"

Директор_____Искаков Б.А.