ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
Наименование стройки: Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Троебратское) Узункольского района
ДОГОВОР: №24 от 20.05.2021 г.

Р Е Е С Т Р № 12
актов выполненных работ за ноябрь 2022 года

№	Наименование	Итого в ценах 2020-2021 г.г., тенге	Итого по акту в текущих ценах, тенге	В том числе НДС, тенге
1	Акт № 12	27 595 581,19	27 595 581,19	2 956 669,41
	ИТОГО к оплате за ноябрь	**27 595 581,19**	**27 595 581,19**	**2 956 669,41**

Сдал:
Директор ТОО «Байсын-А» _____ **Ж.Калмагамбетова**

Принял:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
_____ **В.Н.Шерстюков**

Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №24 от 20.05.2021 г.
Наименование стройки: Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Троебратское) Узункольского района

С П Р А В К А № 12
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		24	20.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года до отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не вошедших в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Троебратское)	597 626 500,64	24 638 911,78			-		-	-	2 956 669,41	27 595 581,19
Погашение аванса 30%	179 287 950,19	7 391 673,53							887 000,82	8 278 674,36
Всего к оплате:	418 338 550,45	17 247 238,24							2 069 668,59	19 316 906,83

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района "
БИН 970140000027
Шереноков В.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
БИН 070340005757
Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор:
ТОО "Евразия Строй Экспертиза"
БИН 040140001355
KZ13VLE00054089 от 27.03.2020 г
Мадиев Ж.Н.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №24 от 20.05.2021 г.
Наименование стройки: Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Троебратское) Узункольского района

Акт выполненных работ №12
за ноябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-3. Наружные сети водоснабжения от ПК170 до 56										
		РАЗДЕЛ 1.Снятие почвенно-растительного слоя										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие ПНС/	м3 грунта		12621	26,87	26,87	339164,13	339164,13	–	96059,95	470042,00
		НР - 72%, СП - 8%				–	10,57	--	133416,59		34817,93	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /рекультивация ПНС/	м3 грунта		12621	46,51	46,51	587062,28	587062,28	–	166271,03	813599,98
		НР - 72%, СП - 8%				–	18,30	--	230931,99		60266,67	
3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие ПНС/	м3 грунта		12621	26,87	26,87	339164,13	339164,13	–	96059,95	470042,00
		НР - 72%, СП - 8%				–	10,57	--	133416,59		34817,93	
4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /рекультивация ПНС/	м3 грунта		12621	46,51	46,51	587062,28	587062,28	–	166271,03	813599,98
		НР - 72%, СП - 8%				–	18,30	--	230931,99		60266,67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1852452,83	1852452,83	–	524661,96	2567284,00
								–	728697,16	--	190169,18	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1852452,83				
	Всего заработная плата		Тенге						728697,16			
		Накладные расходы	Тенге					524661,96				
		Сметная прибыль	Тенге					190169,18				
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы										
5	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		8024,32	155,05	146,68	1244201,63	1177007,26	–	262694,39	1627447,70
		НР - 72%, СП - 8%				8,37	37,09	67194,37	297658,94		120551,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	3125,64	170,56	161,35	533106,73	504315,76	–	112557,44	697317,30
		НР - 72%, СП - 8%			9,21	40,80	28790,97	127538,80		51653,13	
7	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1340	196,76	186,20	263660,54	249508,00	–	55621,30	344824,39
		НР - 72%, СП - 8%			10,56	47,09	14152,54	63099,26		25542,55	
8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	308,09	2010,62	–	619453,15	–	–	446006,27	1150696,17
		НР - 72%, СП - 8%			2010,62	–	619453,15	–		85236,75	
9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	207,39	2010,62	–	416983,31	–	–	300227,98	774588,20
		НР - 72%, СП - 8%			2010,62	–	416983,31	–		57376,90	
10	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	84,5	3237,89	–	273601,54	–	–	196993,11	508242,21
		НР - 72%, СП - 8%			3237,89	–	273601,54	–		37647,57	
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1014,36	873,83	–	886376,17	–	–	638190,84	1646532,37
		НР - 72%, СП - 8%			873,83	–	886376,17	–		121965,36	
12	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12024,08	18,57	18,57	223248,69	223248,69	–	63229,73	309396,69
		НР - 72%, СП - 8%			–	7,30	–	87819,07		22918,27	
13	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	12024,08	8,21	8,21	98699,42	98699,42	–	27954,20	136785,91
		НР - 72%, СП - 8%			–	3,23	–	38825,27		10132,29	
15	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	2615,12	1284,14	1284,14	3358180,20	3358180,20	–	1523970,59	5272722,85
		НР - 72%, СП - 8%			–	809,38	–	2116625,83		390572,06	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7917511,38	5610959,33	–	3627445,84	12468553,80
							2306552,05	2731567,17	–	923596,58	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7917511,38				
	Всего заработная плата		Тенге					5038119,22			
		Накладные расходы	Тенге				3627445,84				
		Сметная прибыль	Тенге				923596,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы									
		Трубопроводы полиэтиленовые									
35	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. полн. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	2,12	560184,29	197559,11	1187590,69	418825,31	5408,50	876331,19	2229035,63
		НР - 99%, СП - 8%			360074,00	57465,16	763356,88	121826,14		165113,75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1187590,69	418825,31	5408,50	876331,19	2229035,63
							763356,88	121826,14	–	165113,75	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1187590,69				
	Материалы		Тенге				5408,50				
	Всего заработная плата		Тенге					885183,02			
		Накладные расходы	Тенге				876331,19				
		Сметная прибыль	Тенге				165113,75				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17264873,40
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3069908,93				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7882237,47			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3582090,47			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5408,50		
		- Накладные расходы	Тенге							5028439,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							1278879,51	
		Локальная смета 7-1-5. Ограждение с. Карла Маркса									
1	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	380,9	3012,61	1091,46	1147504,68	415737,00	15104,33	1027991,87	2349536,27
		НР - 118%, СП - 8%			1881,50	405,66	716663,35	154516,20		174039,72	
2	С121-020101-0313 2102-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	20,3286	16474,00	–	334893,36	–	334893,36	–	361684,82
		СП - 8%			–	–	–	–		26791,47	
3	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	5,02656	553070,00	–	2780039,54	–	2780039,54	–	3002442,70
		СП - 8%			–	–	–	–		222403,16	
4	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,104	497841,00	–	51775,46	–	51775,46	–	55917,50
		СП - 8%			–	–	–	–		4142,04	
7	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1592	232893,00	–	37076,57	–	37076,57	–	40042,69
		СП - 8%			–	–	–	–		2966,13	
		Ворота В-1, калитка									
9	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1	30268,65	5053,81	30268,65	5053,81	793,24	31089,00	66266,27
		НР - 118%, СП - 8%			24421,60	1925,01	24421,60	1925,01		4908,61	
10	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1	11922,64	108,40	11922,64	108,40	839,94	12997,89	26914,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%, СП - 8%			10974,30	40,86	10974,30	40,86		1993,64	
12	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0597	497841,00	–	29721,11	–	29721,11	–	32098,80
		СП - 8%			–	–	–	–		2377,69	
14	С121-060304-0801 2106-0304-0801 РСНБ РК 2015	Жесткие затворы	т	0,00342	742186,00	–	2538,28	–	2538,28	–	2741,34
		СП - 8%			–	–	–	–		203,06	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5937644,56
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				752059,25				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					420899,21			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					156482,07			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3252781,82		
		- Накладные расходы	Тенге							1072078,76	
		- Сметная прибыль	Тенге							439825,52	
		Локальная смета 7-2-4. Ограждение с. Сокол									
1	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м огражд	114,5	3012,61	1091,46	344944,31	124972,14	4540,42	309018,30	706279,61
		НР - 118%, СП - 8%			1881,50	405,66	215431,75	46448,16		52317,01	
2	С121-020101-0308 2102-0101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	6,324	16326,00	–	103245,62	–	103245,62	–	111505,27
		СП - 8%			–	–	–	–		8259,65	
3	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,56128	553070,00	–	863497,13	–	863497,13	–	932576,90
		СП - 8%			–	–	–	–		69079,77	
4	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0312	497841,00	–	15532,64	–	15532,64	–	16775,25
		СП - 8%			–	–	–	–		1242,61	
7	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00516	232893,00	–	1201,73	–	1201,73	–	1297,87
		СП - 8%			–	–	–	–		96,14	
		Ворота В-1, калитка									
9	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	30268,65	5053,81	30268,65	5053,81	793,24	31089,00	66266,27
		НР - 118%, СП - 8%			24421,60	1925,01	24421,60	1925,01		4908,61	
10	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	11944,54	108,40	11944,54	108,40	861,84	12997,89	26937,82
		НР - 118%, СП - 8%			10974,30	40,86	10974,30	40,86		1995,39	
12	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0597	497841,00	–	29721,11	–	29721,11	–	32098,80
		СП - 8%			–	–	–	–		2377,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С 121-060304-0801 2106-0304-0801 РСНБ РК 2015	Жесткие затворы	1	0,00342	742186,00	–	2538,28		2538,28		2741,34
										203,06	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1896479,12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				250827,65				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					130134,35			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					48414,03			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1021932,00		
		Накладные расходы	Тенге							353105,18	
		- Сметная прибыль	Тенге							140479,93	

		ИТОГО ПО АКТУ									25 098 997,08
		в т.ч. прочие									0,00
		в т.ч. оборудование									0,00
		Временные здания и сооружения 2,9%									727 870,92
		Итого									25 826 868,00
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в темное время 3,3%									852 286,64
		Итого									26 679 154,64
		Непредвиденные расходы и затраты (2%)									533 583,09
		ИТОГО									27 212 737,73
		В ц.в. в текущих ценах на 2020 год - 88% К 1,0									23 947 209,20
		В ц.в. в текущих ценах на 2021 год - 12% К 1,0501098									3 312 359,44
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9							25 038 911,78
		НДС (в добавленную стоимость-12%									2 986 669,41
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									27 595 581,19

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зыряновского района"
БИН 060140000627
Шростокин В.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
БИН 070340005757
Килмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор:
ТОО "Казгидропроектизыскания"
БИН 040140001355
КЗ13VJE00054089 от 27.03.2020 г.
Мусиев Ж.Н.