Заказчик: «КГУ «Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядяик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шиелі Жолшы"
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги 0-6 км подъезд к селу Жуантобе Шиелийского района
Договор: №42 от 27.06.2022г. Дополнительное соглашение №42/1 от 22.11.2022г

Приложение 3
К приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республоики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за НОЯБРЬ месяц 2022г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимости выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	В отчетном месяце	По монтажу оборудование	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20 года	Дополнительные затраты			
							На приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	384148622,26									
В отчетном месяце	54140579,26									
в.т.ч										
СМР	54140579,26	48339802,91							**5800776,35**	**54140579,26**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Шиелийский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
_____Баядилов.Ж

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нұрәлем- құрылыс"
_____Сариев А.Ө

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Шиелі Жолшы»
_____Абдуллаев А.М

АВТОРСКИЙ НАДЗОР ТОО «Сартобе» _____Абдуллаев А

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог »

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Шиели-Жолшы»

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги 0-6 км поъезд к селу Жуантобе Шиелийского района

Договор: № 42 от 27.06.2022г. Дополнительное соглашение № 42/1 от 22.11.2022г

АКТ (форма №2)

Капитальный ремонт автомобильной дороги 0-6 км поъезд к селу Жуантобе Шиелийского района

Кызылординской области за ноябрь месяц 2022года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Глава 2 Основные объекты строительство	46915,178			46 915,18
	22-1	Итого по главе 2	46 915,178			46 915,178
		Итого по главам 1-7	46 915,178			46 915,178
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (1%) К=0,8	375,321			375,321
		итого по главе 8	375,321			375,321
		Итого по главам 1-8	47 290,499			47 290,499
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Допольнительные затраты при прозводстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44%)	680,983			680,983
4	НДОССС прил 1	Допольнительные оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			938,667	938,667
		итого по главе 9	680,983		938,667	1 619,650
		Итого по главам 1-9	47 971,482		938,667	48 910,149
5		Непривиденные работы и затраты(2%)	978,203			978,203
		Итого по сметному расчету:				
6		-в текущих ценах с 05.10.20	48 949,685		938,667	49 888,352
		в.т.ч с разбивкой по годам				
7		2021г -100% (МРП =2917)	48 949,685		938,667	49 888,352
8		-в текущих прогнозах ценах				
		в.т.ч с разбивкой по годам				
9		2021г -100% (Иинф =1,050)	**51 397,169**		**985,600**	**52 382,770**
		С понижающим коэф К=0,9228187639	**47 430,27230**		**909,53061**	**48 339,80291**
10	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)			**5 800,77635**	**5 800,77635**
11		в.т.ч с разбивкой по годам				

		2021г -НДС (12%))				
12		Всего по сметному расчету:	47 430,27230		6 710,30696	54 140,57926
		в.т.ч с разбивкой				
13		по годам 2021г	47 430,27230		6 710,30696	54 140,57926
		в.т.ч оборудование. Мебель и инвентарь поставки				
		заказчика (без учета НДС) (справочно)				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ Шиелийский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД

_____**Баядилов Ж**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нұрәлем- құрылыс"

_____**Сариев А**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Шиели-Жолшы»

_____**Абдуллаев А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Сартобе»

_____**Абдуллаев А**

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог »
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Шиели-Жолшы»
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги 0-6 км поъезд к селу Жуантобе Шиелийского района
Договор: № 42 от 27.06.2022г. Дополнительное соглашение № 42/1 от 22.11.2022г

АКТ

приемки выполненых работ "Капитальный ремонт автомобильной дороги 0-6 км поъезд к селу Жуантобе Шиелийского района"
за ноябрь месяц 2022года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ПК 39+56- ПК 58+30							
12	**1127-0602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %**	**т**	**3,94**	1785,24	1785,24	7025	7025	–	3900	11799
					–	917,56	–	3611	–	874	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	2,282						
	2113-0104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	–	–					
				4,053341027							
	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	6156	7025,42382					
				1,14123194	3164	3610,85786					

13 1127-0602-0201	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %**	**м2 покрытия**	**13118**	1270,57	52,44	16666840	687887	15336184,4	839537	18906887
				49,07	10,19	643681	133668	–	1400510	
0101-0102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,0451	591,60						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	77,39						
2102-0502-0101	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013 (2102-0599-9901->2102-0502-0101)	т	0,0712	16244	15171469,2					
			933,9737252							
2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00000613	216144	17380,3422					
			0,08041094							
2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	25040	49269,7375					
			1,967641275							
2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 (2113-0104-9901->2113-0104-0202)	т	0,00006	123005	96811,886					
			0,78705651							
2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00000059	53700	1253,25					

			0,02464725							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	4970	2607,78057					
			0,52470434	1891	992,215907					
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	5037	148004,403					
			29,38344304	1582	46484,6069					
3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	120	377,787125					
			3,14822604	–	–					
3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	13496	495698,684					
			36,7293038	1891	69455,1135					
3201-0212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00075	3934	38703,5039					
			9,838206375	1582	15564,0425					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	2722	2499,42912					
			0,918232595	1324	1215,73996					
14 1127-0602-0204	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201 НР = 108 % ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;**	**м2 покрытия**	**13118**	1960,19	0,05	25713005,01	655,880425	25632968,5	209672	27996491
				14,8	–	194140,6058	–	–	2073814	
0101-0102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,0136	568,14						

0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–	
2102-0502-0101	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013 (2102-0599-9901->2102-0502-0101)	т	0,119	16244	25471615,4
			1568,063		
2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 (2113-0104-9901->2113-0104-0202)	т	0,0001	123005	161353,143
			1,31176085		
3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0004	120	2088,75

Итого по смете	**46 915 178**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	837 822
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	695 569
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	137 279
- материалы, изделия и конструкции, тенге	40 969 153
- перевозка грузов, тенге	0
- накладные расходы, тенге	1 053 109
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 475 198

Итого по смете	
Капитальный ремонт	
Временные здания и сооружения (1%) К=0,8	375321
Итого	47 290 499
Дополнительные затраты при прозводстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44%)	680983
Дополнительные оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	938667

Итого	48 910 149
Непривиденные работы и затраты(2%)	978203
Итого	49 888 352
-в текущих прогнозах ценах	
в.т.ч с разбивкой по годам	
2019г -100% (Иинф =1,050)	52382769
С понижающим коэф К=0,9228187639	48339802,91
Налог на добавленную стоимость (12%)	5800776,35
Всего по сметному расчету:	**54140579,26**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ Шиелийский районный
отдел ЖКХ, ПТ и АД

_____Баядилов Ж

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нұрәлем-құрылыс"

_____Сариев А.О

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Шиели-Жолшы»

_____Абдуллаев А.М

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Сартобе»

_____Абдуллаев А