Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Конаев»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Таир»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **ТОО «TN Строй»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО «Exselect»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство трех 60-ти квартирных жилых домов в городе Капшагай Алматинской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство трех 60-ти квартирных жилых домов в городе Капшагай Алматинской области)»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№33 от 23.08.2022 года**

Акт выполненных работ №3

за **ноябрь месяц 2022 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 4-1-4. Электроснабжение											
	РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	**1**	**1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Грунты I группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	**534,5**	**349,81**	**349,81**	**186973**	**186974**	**--**	**33481**	**238090**
						--	**87,00**	**--**	**46502**		**17636**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16,035	2332,15	--	37396	--	--	26925	69467
						2332,15	--	37396	--		5146	
3	3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	320,67	46,83	46,83	15017	15017	--	3251	19729
						--	14,98	--	4515		1461	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	35,63	1205,26	--	42943	--	--	30919	79771
						1205,26	--	42943	--		5909	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	320,67	246,46	117,45	79031	37663	--	42137	130862
						129,01	53,50	41368	17156		9693	
6	6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	356,3	115,51	97,84	41156	34861	1104	10115	55373
						14,57	24,86	5191	8858		4102	
7	7	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб 110 мм. Прокладка в траншеях	м	81	410,94	230,48	33286	18669	257	14440	51544
						177,29	70,32	14360	5696		3818	
8	8	241-207-1005 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	81	979,00	--	79299	--	79299	--	85643
						--	--	--	--		6344	
9	9	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	3943	316,52	196,51	1248051	774839	--	579299	1973538
						120,01	84,04	473212	331370		146188	
10	10	213-101-0102 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	14,994	46054,00	--	690534	--	690534	--	745777
						--	--	--	--		55243	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3449793				

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								541
			Сметная заработная плата	тенге					1028567			
			РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
			Прокладка кабеля									
			10кВ									
11	11	1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	57	1029,69	492,34	58692	28063	3266	27364	92940
						480,05	186,71	27363	10642		6885	
12	12	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	410	837,03	424,75	343182	174147	21419	154469	537463
						360,04	163,23	147616	66924		39812	
13	13	1308-0201-0813 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	20	1256,06	553,30	25121	11066	1654	11875	39956
						620,07	204,61	12401	4092		2960	
14	14	243-101-0306 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10**	км	0,487	3795212,00	--	1848268	--	1848268	--	1996129
						--	--	--	--		147861	
15	15	1308-0201-2507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	42990,11	30914,88	85980	61830	147	38670	134622
						12001,32	14852,60	24003	29705		9972	
16	16	243-903-2702 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/70-120/450-L12**	шт.	2	78365,00	--	156730	--	156730	--	169268
						--	--	--	--		12538	
17	17	1308-0201-2708 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	1	20408,24	227,18	20408	227	2179	13031	36115
						18001,98	97,16	18002	97		2675	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	18	243-903-4602 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-12/70-120	шт.	1	101635,00	--	101635	--	101635	--	109766
						--	--	--	--		8131	
			1кВ									
19	19	1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	9	1029,69	492,34	9267	4431	516	4321	14675
						480,05	186,71	4320	1680		1087	
20	20	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1823	837,03	424,75	1525905	774319	95234	686823	2389746
						360,04	163,23	656352	297568		177018	
21	21	1308-0201-0813 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	20	1256,06	553,30	25121	11066	1654	11875	39956
						620,07	204,61	12401	4092		2960	
22	22	243-113-0913 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (ок)-1	км	1,852	7235918,00	--	13400920	--	13400920	--	14472994
						--	--	--	--		1072074	
23	23	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	9	824,61	387,27	7422	3485	517	3407	11696
						380,04	145,79	3420	1312		866	
24	24	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	971	579,24	286,97	562439	278648	50725	245249	872303
						240,03	110,77	233066	107558		64615	
25	25	1308-0201-0812 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	20	883,73	360,99	17675	7220	1654	8232	27980
						440,05	131,65	8801	2633		2073	
26	26	243-113-0910 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	км	1	3776507,00	--	3776507	--	3776507	--	4078628
						--	--	--	--		302121	
27	27	1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	9	624,77	267,44	5623	2407	516	2583	8862
						300,03	98,55	2700	887		656	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	28	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	655	509,95	217,68	334015	142580	34218	151457	524310
						240,03	81,13	157217	53140		38838	
29	29	1308-0201-0811 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	20	738,03	291,43	14761	5829	1731	6708	23187
						360,04	105,80	7201	2116		1717	
30	30	243-113-0909 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	0,684	2877831,00	--	1968436	--	1968436	--	2125911
						--	--	--	--		157475	
31	31	1308-0201-2503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	38622,51	26547,28	154490	106189	296	71341	243897
						12001,32	12769,86	48005	51079		18066	
32	32	243-903-2107 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	4	17207,00	--	68828	--	68828	--	74334
						--	--	--	--		5506	
33	33	1308-0201-2703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	18294,43	113,59	109767	681	13075	69337	193433
						16001,76	48,58	96011	291		14328	
34	34	243-903-4905 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-01/4X70-120	шт.	6	21871,00	--	131226	--	131226	--	141724
						--	--	--	--		10498	
35	35	1308-0201-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	31402,32	21327,31	251219	170618	592	116698	397350
						10001,10	10258,93	80009	82071		29433	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	36	243-903-2106 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	8	15801,00	--	126408	--	126408	--	136521
						--	--	--	--		10113	
37	37	1308-0201-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	5	15209,21	113,59	76046	568	5470	50580	136757
						14001,54	48,58	70008	243		10130	
38	38	243-903-5003 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-01/4X25-70-T	шт.	5	20316,00	--	101580	--	101580	--	109706
						--	--	--	--		8126	
			Установка стойки ж\б									
39	39	1308-0103-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	5347,74	872,04	5348	872	476	3138	9165
						4000,44	358,47	4000	358		679	
40	40	515-201-0501 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/200 (двухполюсный)	шт.	1	84365,00	--	84365	--		--	84365
						--	--	--	--	84365	--	
41	41	1133-0702-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	11359,66	5031,36	11360	5031	903	6235	19002
						5426,48	2367,15	5426	2367		1408	
42	42	225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	1	72424,00	--	72424	--	72424	--	78218
						--	--	--	--		5794	
43	43	252-207-0528 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	25216,00	--	25216	--	25216	--	27233
						--	--	--	--		2017	
44	44	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1662,00	--	1662	--	1662	--	1795
						--	--	--	--		133	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	45	252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	6	2111,00	--	12666	--	12666	--	13679
						--	--	--	--		1013	
46	46	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	6	52,00	--	312	--	312	--	337
						--	--	--	--		25	
47	47	252-207-2030 РСНБ РК 2022	Крепление ригеля КР-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16623,00	--	99738	--	99738	--	107717
						--	--	--	--		7979	
48	48	257-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	1	444,00	--	444	--	444	--	480
						--	--	--	--		36	
49	49	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	422,00	--	2532	--	2532	--	2735
						--	--	--	--		203	
50	50	1133-0209-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	3	406,51	101,65	1220	305	10	773	2152
						301,51	20,38	905	61		159	
51	51	1133-0204-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,045	104792,34	79768,05	7416	3590	134	3990	12319
						82048,46	28796,37	3692	1296		912	
52	52	243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,045	294500,00	--	13252	--	13252	--	14312
						--	--	--	--		1060	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				29513734				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1233
			Сметная заработная плата	тенге					2343131			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								32963527
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2237389				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2861195			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1134309			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						22916359		

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Оборудование, инвентарь	тенге						84365		
			- Накладные расходы	тенге							2428723	
			- Сметная прибыль	тенге							2435492	
	Локальная смета 6-1-1. Наружные сети водоснабжения и канализации											
	РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой											
			Земляные работы									
1	1	1101-0102-0379 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты I группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1890,108	242,34	242,34	458049	458049	--	82020	583275
						--	60,27	--	113917		43206	
2	2	411-102-0116 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	60483.456	83,00	--	5020127	--		--	5421737
						--		--	--		401610	
3	3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 таол. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	56,70324	2332,15	--	132241	-	-	95213	243651
						2332,15	--	132241	--		18196	
4	6	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1530,98748	46,83	46,83	71696	71696	--	15521	94194
						--	14,08	--	21556		6977	
5	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	170.10972	1205,26	--	205026	--	--	147619	380856
						1205,26	--	205026	--		28212	
6	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1530,98748	246,46	117,45	377321	179815	--	201178	624779
						129,01	53,50	197507	81908		46280	
7	9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	1701,0972	115,51	97,84	196492	166435	5273	48292	264367
						14,57	24,86	24784	42289		19583	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	**10**	**1101-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**	**м2 креплений**	**187,5**	**1829,79**	**38,97**	**343086**	**7307**	**252592**	**62218**	**437728**
						443,66	**17.21**	**83187**	**3227**		**32424**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				8052587				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								624
			Сметная заработная плата	тенге					905642			
	РАЗДЕЛ 2.КНС хозяйственно-питьевых стоков											
9	96	Прайс ТОО "Прикаспийское управление строительства-Шымкент"	**КНС № 1: Q=27,22 м3/ч. H=10 м (1 раб + 1 рез + 1 на склад)**	комп	1	3953722,32	--	3953722	--		--	3953722
						--	--	--	--	3953722	--	
10	111	Прайс ТОО "Прикаспийское управление строительства-Шымкент"	**КНС № 2, 3, 4: Q=93,13 м3/ч, H=15 м (1 раб+1 рез+1 на склад)**	комп	9	3008957,14	--	27080614	--		--	27080614
						--	--	--	--	27080614	--	
11	126	Прайс ТОО "Прикаспийское управление строительства-Шымкент"	**КНС № 5: Q=3 м3/ч, H=7 м (1 раб + 1 на склад)**	комп	1	2512758,04	--	2512758	--		--	2512758
						--	--	--	--	2512758	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				33547094				
	РАЗДЕЛ 3.Канализация хозяйственно-бытовая К1											
			Земляные работы									
12	140	1101-0102-0379 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунты I группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	2185,36461	242,34	242,34	529601	529601	--	94833	674388
						--	60,27	--	131712		49955	
13	141	411-192-0116 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	69931,66752	83,00	--	5804328	--		--	6268674
						--	--	--	--		464346	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	142	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	65,5609383	2332,15	--	152898	--	--	110087	284023
						2332,15	--	152898	--		21039	
15	145	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1748,291688	46,83	46,83	81872	81873	--	17723	107563
						--	14,08	--	24616		7968	
16	146	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	194,254632	1205,26	--	234127	--	--	168571	434914
						1205,26	--	234127	--		32216	
17	147	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1748,291688	246,46	117,45	430877	205337	--	229733	713459
						129,01	53,50	225540	93534		52849	
18	148	1101-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	225	1829,79	38,97	411704	8768	303112	74662	525275
						443,66	17,21	99824	3872		38909	
			Прокладка трубопроводов									
19	157	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,4	2043161,35	1535164,02	818065	614465	--	415117	1331837
						509997,33	538278,66	203999	215311		98655	
20	158	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	404	13224,00	--	5342496	--	5342496	--	5769896
						--	--	--	--		427400	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				16110031				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								874
			Сметная заработная плата	тенге					1385433			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								57709712
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1559133				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2322946			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					731942			

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5903472		
			- Перевозка грузов	тенге				10824455				
			- Оборудование, инвентарь	тенге						33547094		
			- Накладные расходы	тенге							1762787	
			- Сметная прибыль	тенге							1789825	
	Локальная смета 6-1-3. Тепловые сети											
	РАЗДЕЛ 5.Непроходные каналы											
1	54	225-203-0104 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012 (Л 7-8)	м3	38,16	72758,00	--	2776445	--	2776445	--	2998561
						--	--	--	--		222116	
2	55	225-203-0203 РСНБ РК 2022	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 (Л 7д-8)	м3	8,54	126328,00	--	1078841	--	1078841	--	1165148
						--	--	--	--		86307	
3	56	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 (Л 6-8)	м3	23,4	83008,00	--	1942387	--	1942387	--	2097778
						--	--	--	--		155391	
4	57	225-203-0203 РСНБ РК 2022	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 (Л 6д-8)	м3	4,18	126328,00	--	528051	--	528051	--	570295
						--	--	--	--		42244	
5	58	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 (П8-11)	м3	43,6	119995,00	--	5207783	--	5207783	--	5624406
						--	--	--	--		416623	
6	59	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 (П8д-11)	м3	8,91	119995,00	--	1069155	--	1069155	--	1154687
						--	--	--	--		85532	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				13610875				
	РАЗДЕЛ 6.Угол поворота УПК90х60-1 шт											
7	63	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	1,06	83008,00	--	87988	--	87988	--	95027
						--	--	--	--		7039	
8	64	225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**0,75**	**119995,00**	--	**89996**	--	**89996**	--	**97196**
						--	--	--	--		**7200**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				**206722**				

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 7.Угол поворота УПК90х45-4шт									
9	69	225-203-0103 РСНБ РК 2022	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012**	м3	1,8	83008,00	--	149414	--	149414	--	161367
						--	--	--	--		11953	
10	70	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	3	119995,00	--	359985	--	359985	--	388784
						--	--	--	--		28799	
11	71	226-103-1402 РСНБ РК 2022	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-1-22-75	шт.	1	13425,00	--	53700	--	53700	--	57996
						--	--	--	--		4296	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				608147				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								14425744
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						13357170		
			- Сметная прибыль	тенге							1068574	
			Локальная смета 6-1-4. Наружные сети водоснабжения и канализации. Конструкции железобетонные									
			РАЗДЕЛ 4 Монтаж резервуаров									
1	56	ТИРАЙС ТОО "Стандартпарк Казахстан"	**Емкость Rainpark TLT-15 из армированного стеклопластика D=2000мм L=5000мм, в комплекте:- горловина+крышка D=800- 1шт -лестница AL-1шт. Вес - 801 кг.**	шт	1	2917071,43	--	2917071	--	2917071	--	3150437
						--		--			233366	
2	57	ТИРАЙС ТОО "Стандартпарк Казахстан"	**Емкость Rainpark TLT-75 из армированного стеклопластика D=3000мм L=10900мм, в комплекте:- горловина+крышка D=800- 1шт -лестница AL-1шт. Вес - 3281 кг.**	шт	3	16062147,32	--	48186442	--	48186442		52041357
						--	--	--	--		3854915	
3	58	ТИРАЙС ТОО "Стандартпарк Казахстан"	**Емкость Rainpark TLT-3 из армированного стеклопластика D=1200мм L=2800мм, в комплекте:- горловина+крышка D=800- 1шт -лестница AL-1шт. Вес - 245кг.**	шт	1	3869281,25	--	3869281	--	3869281	--	4178824
						--	--	--	--		309543	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				59370617				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								59370617
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						54972794		
			- Сметная прибыль	тенге							4397823	
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге		130 838 141						
			Стоимость оборудования:	Тенге		33 631 459						
			Временные здания и сооружнеия 0,9%	Тенге		1 177 543						

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		**132 015 684**						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		**2 640 314**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге		**168 287 457**						
			НДС на 2022 год 12%			**20 194 495**						
			Итого с НДС:	Тенге		188 481 952						
			С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0.95000000014)			179 057 854						
			Всего:	Тенге		179 057 854						

Заказчик:

Руководитель

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Конаев»

Подрядчик:

Начальник участка

ТОО «Танр»

Баймагамбетов.Д.Б.

Директор по строительству ТОО «TN Stroy»

Бурғамбаев А.К.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Конаев»
Подрядчик: ТОО «Таир»
Технический надзор: ТОО «TN Строй»

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство трех 60-ти квартирных жилых домов в городе Капшагай

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2022 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№33	23.08.2022			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2022г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство трех 60-ти квартирных жилых домов в городе Капшагай Алматинской области	247 519 867,00	159 873 083,93	226 989 273,00	164 469 600,00					19 184 770,07	179 057 854,00
Погашение аванса 30%										53 717 356,20
Всего к оплате		111 911 158,75							13 429 339,05	125 340 497,80

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Конаев»

_____

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО «TN Строй»

_____ **Бургамбаев А.К.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «Таир»

_____ **Абдуллаев Б.Э.**