Заказчик: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурболат"
Договор №33 от 05.10.2018г.
Дополнительное соглашение №01 от 15.02.2019г.

Наименование объекта: "Строительство дома культуры на 300 мест в поселке "Рахат" города Жанаозен"

Акт о стоимости выполненных работ №01 от 15.03.2019г.

За март месяц 2019г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
1	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	442,376	23,36	22,08	10334	9767	2934	0,01	4				
		м3		1,28	5,56	566	2459	97	0,02	9				
2	E0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	663,564	29,64	28,03	19667	18598	5578	0,01	7				
		м3		1,61	7,06	1068	4682	97	0,02	16				
3	E0101-16-11	-Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	921	53,54	51,96	49311	47851	13770	0,01	9				
		м3		1,47	13,94	1354	12842	97	0,05	46				
4	E0101-162-2	-Доработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	20,47	294,75	-	6034	-	6818	1,89	39				
		м3		294,75	-	6034	-	113	-	-				
5	E010333-A10-2	-Вывоз грунта 5 группы автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км.	1519,65	95,5	95,5	145127	145127	29025	-	-				
		т		-	19,1	-	29025	100	0,4	610				
6	E0101-20-4	-Работа на отвале	921	10,2	10,05	9395	9253	3118	-	-				
		м3		-	3,49	-	3214	97	0,01	11				
7	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	921	23,36	22,08	21514	20335	6109	0,01	8				

	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/для засыпки		1,28	5,56	1179	5119	97	0,02	18
		м3							
11	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	442,376	21,55	4,52	9531	1998	7308	0,11	48
			17,03	-	7534	-	97	-	-
		м3							
12	Е0101-134-2-Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	376,974	25,65	5,38	9668	2027	7412	0,13	49
			20,27	-	7641	-	97	-	-
		м3		ФУНДАМЕНТЫ					
14	Е0111-13-3к-Устройство щебеночных =2 покрытий с пропиткой битумом	580,05	1375,72	49,1	797984	28480	69962	0,53	305
			79,66	18,4	46207	10673	123	0,09	52
		м2		ФБС					
18	С143003-511-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 Изм. и доп. вып. 20	460	5229	-	2405340	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
19	С143003-501-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 Изм. и доп. вып. 20	74	2753	-	203722	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
20	С143003-491-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 Изм. и доп. вып. 20	110	2089	-	229790	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
21	С143003-500-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78 Изм. и доп. вып. 20	343	2753	-	944279	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
24	С143003-495-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78 Изм. и доп. вып. 20	21	3023	-	63483	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
				ФПЛм2					
31	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2133	68200	-	14547	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
				Фм-1					
33	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,15296	50900	-	7786	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							

Фм2

37	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0956	50900	-	4866	-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				4952388,00	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				297143,28	-	-		-
		Наклодные расходы -	Тенге				168978,07				
		Итого	Тенге				5418509,35				
		-Временные здания и сооружения - 1,8%	Тенге				97533,17				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				5516042,52				
		Дополнительные затраты:									
		-зимнее время - 0,5775%	Тенге				31855,15				
		-выслуга лет - 1%	Тенге				55160,42				
		-доп. отпуска - 0,4%	Тенге				22064,17				
		итого с допзатратами	**Тенге**				**5625122,26**				
		итого в ценах 2001года.	**Тенге**				**5625122,26**				
		итого в ценах 2016г. К~2,7367742 (53%)	Тенге				8417229,66				
		итого в ценах 2017г. К~2,9277419 (47%)	Тенге				7464335,74				
		итого по сметному расчету с понижающим коэффицентом, К~1,02040818228	Тенге				16205679,28				
		-налоги, сборы, платежи - 2%	Тенге				324113,58				
		итого с налогами	Тенге				16529792,86				
		-НДС - 12%	Тенге				1983575,14				
		Итог с НДС	Тенге				18513368,00				
		Итоги стоимость выполненных работ за март месяц 2019 года	**Тенге**				**18513368,00**				
		Всего к оплате	**Тенге**				**18513368,00**				

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»

Гафаров К.С

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нұрболат"

Нурбосинов Н.О.