Заказчик: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурболат"
Договор №33 от 05.10.2018г.
Дополнительное соглашение №01 от 15.02.2019г.
Дополнительное соглашение №02 от 20.05.2020г.
Наименование объекта: "Строительство дома культуры на 300 мест в поселке "Рахат" города Жанаозен"

Акт о стоимости выполненных работ (форма №2) №01 от 25.06.2020г.
За июнь месяц 2020г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
8	E0101-166-2	-Засыпка вручную таншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	20,47	134,1	-	2745	-	3102	0,97	20
				134,1	-	2745	-	113	-	-
9	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	442,376	6,48	6,48	2866	2866	903	-	-
				-	2,1	-	931	97	0,01	4
10	E0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	376,974	7,57	7,57	2855	2855	899	-	-
				-	2,46	-	927	97	0,01	4
		ФУНДАМЕНТЫ								
13	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	1473,8	3182,08	73,75	4689755	108698	64781	0,14	212
				21,38	11,67	31510	17198	133	0,04	60
		ФБС								
15	E0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	131	341	172,69	44671	22622	25032	0,48	62
				76,28	60,21	9993	7888	140	0,24	31
16	E0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	516	487,19	243,37	251390	125581	138672	0,67	345
				106,88	85,08	55150	43901	140	0,34	174
17	E0107-42-3	-Установка блоков стен	569	730,99	389,08	415935	221387	231667	0,94	533

	подвалов массой до 1,5 т								
			153,9	136,92	87569	77908	140	0,55	315
		шт							
			ФПЛм1						
26	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	103,6	8455,02	196,62	875940	20370	37694	1,79	185
				272,25	74,27	28205	7694	105	0,36	38
		м3							
27	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,44586	65900	-	95282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
28	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,681928	68200	-	46507	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
			ФПЛм2						
29	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	32,4	8455,02	196,62	273943	6370	11789	1,79	58
				272,25	74,27	8821	2406	105	0,36	12
		м3							
30	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,45576	65900	-	30035	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
			Фм-1						
34	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0456	55620	-	2536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2628	65900	-	17319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
			Фм2						
38	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0285	55620	-	1585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
39	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,13185	65900	-	8689	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
			ФЛм						
40	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских	28,06	8148,42	100,65	228645	2824	5429	0,97	27
				146,25	38,03	4104	1067	105	0,19	5
		м3							
			Подпорная стена.						
42	Е0111-13-3 к=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	10,3	1375,72	49,1	14170	506	1242	0,53	5
				79,66	18,4	820	190	123	0,09	1
		м2							
44	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих	0,17512	5239,08	327,33	917	57	370	11,6	2

		слоев и набетонок		1890	123,75	331	22	105	0,6	-
			1т							
45	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,17512	65900	-	11540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т		Стены					
50	Спрайс	-Стоимость ракушечника.	1248,67	3500	-	4370345	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3		МОНОЛИТНАЯ РАМА					
60	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Арматура кл. А-III, d 16-18 мм	0,59124	50900	-	30094	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
61	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматура кл. А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,14455	55620	-	8040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
62	С11041-82	-Сталь полосовая	0,01196	48400	-	579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
63	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Арматура кл. А-III, d 25-28 мм	3,10606	45800	-	142258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
64	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Арматура кл. А-III, d 20-22 мм	1,28508	48300	-	62069	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
65	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматура кл. А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,8086	52102	-	42130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	11672840	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	700370,40	-	-	-
Наклодные расходы -	Тенге	434811,37			
Итого	Тенге	12808021,77			
-Временные здания и сооружения - 1,8%	Тенге	230544,39			
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	13038566,16			
Дополнительные затраты:					
-зимнее время - 0,5775%	Тенге	75297,72			
-выслуга лет - 1%	Тенге	130385,66			
-доп. отпуска - 0,4%	Тенге	52154,26			
итого с допзатратами	**Тенге**	**13296403,81**			
итого в ценах 2001года.	**Тенге**	**13296403,81**			
итого в ценах 2016г. К~2,7367742 (53%)	Тенге	19896258,13			
итого в ценах 2017г. К~2,9277419 (47%)	Тенге	17643851,55			
итого по сметному расчету с понижающим коэффицентом, К~1,02040818228	Тенге	37540109,68			
-налоги, сборы, платежи - 2%	Тенге	750802,19			
итого с налогами	Тенге	38290911,87			
-НДС - 12%	Тенге	4594909,43			

Итог с НДС	Тенге	42885821,30
Итоги стоимость выполненных работ за июнь месяц 2020 года	Тенге	42885821,30
Всего к оплате	Тенге	42885821,30

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нұрболат"

_____ **Гафаров К.С.**

_____ **Нурбосинов Н.О.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

_____