Заказчик: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрболат"
Договор №33 от 05.10.2018г.
Дополнительное соглашение №01 от 15.02.2019г.
Дополнительное соглашение №02 от 20.05.2020г.
Наименование объекта: "Строительство дома культуры на 300 мест в поселке "Рахат" города Жанаозен"

Акт о стоимости выполненных работ (форма №2) №04 от 29.10.2020г.
За октябрь месяц 2020г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Проемы								
66	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	3,24	472,81	19	1532	62	871	1,3	4
				217,73	6,18	705	20	120	0,03	-
67	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2 м2	437,4	387,83	18,74	169637	8199	83165	0,91	399
				152,26	6,18	66599	2705	120	0,03	13
69	Е0110-22-2	-Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	440,64	246,18	5,58	108479	2459	50852	0,59	258
				94,05	2,12	41442	934	120	0,01	5
71	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	9,45	325,27	83,13	3074	786	1905	0,8	8
				138,83	29,17	1312	276	120	0,12	1
72	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	172,41	400,18	102,53	68995	17677	38755	0,9	155
				151,65	35,67	26146	6150	120	0,14	24
80	Е0110-90-2	-Установка металлических	17,22	330,85	32,08	5697	552	5876	1,49	26

	дверных коробок с навеской дверных полотен		---	---	---	---	---	---	---
			272,25	12,13	4688	209	120	0,06	1
	м2								
82	E0109-46-1 -Монтаж каркасов ворот, без механизмов открывания	0,06033	30907,82	16866,24	1865	1018	541	41,4	2
			---	---	---	---	---	---	---
			7650	2309,74	462	139	90	8,15	-
	т								
84	E0109-46-1 -Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,1645	30907,82	16866,24	5084	2774	1475	41,4	7
			---	---	---	---	---	---	---
			7650	2309,74	1258	380	90	8,15	1
	т								
			Витражи В-1,2,3,4,5						
86	E0109-45-3 -Монтаж витражей	219,9168	965,99	28,84	212438	6343	185486	4,98	1095
			---	---	---	---	---	---	---
	м2		927	10,15	203863	2232	90	0,04	9
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.						
	ПОТОЛОК								
88	E0115-64-2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	2315,76	147,65	1,42	341921	4933	262132	0,45	1563
			---	---	---	---	---	---	---
			71,33	0,54	247774	1876	105	-	9
	м2								
89	E0115-180-8-Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	1289,76	413,8	2,81	533703	3624	197057	0,81	1049
			---	---	---	---	---	---	---
			144,45	1,06	186306	1367	105	0,01	7
	м2								
90	E0115-152-1-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	490,4	17,43	0,12	8547	59	7096	0,09	45
			---	---	---	---	---	---	---
			13,73	0,05	6733	25	105	-	-
	м2								
91	E0115-151-3-Окраска водными составами внутри помещений клеевая высококачественная по штукатурке	1631,47	127,34	0,32	207758	522	164007	0,59	967
			---	---	---	---	---	---	---
			95,63	0,11	156017	179	105	-	1
	м2								
92	E0115-151-2-Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	62	23,54	0,16	1459	10	1030	0,1	6
			---	---	---	---	---	---	---
			15,75	0,07	977	4	105	-	-
	м2								
	СТЕНЫ								
93	E0115-60-9 -Штукатурка высококачественная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	2773,43	428,15	2,25	1187444	9374	650242	1,01	4202
			---	---	---	---	---	---	---
			148,5	0,36	617781	1498	105	0,04	178
	м2								
95	E0115-65-1 -Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	120	781,28	6,33	93754	760	39708	1,79	215
			---	---	---	---	---	---	---
			312,75	2,39	37530	287	105	0,01	1
	м2								
96	E0115-180-7-Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	3880,89	372,09	2,33	1444040	9042	458349	0,63	2426
			---	---	---	---	---	---	---
			111,6	0,88	433107	3415	105	-	17
	м2								
97	E0115-152-1-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	853,19	17,43	0,12	14869	102	12345	0,09	78
			---	---	---	---	---	---	---
			13,73	0,05	11714	43	105	-	-
	м2								
98	E0115-180-3-Улучшенная окраска	738,76	306,5	2,1	226430	1551	51056	0,39	288

	оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		65,03	0,79	48042	584	105	-	3
	м2								
99	Е0115-151-2-Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	168,52	23,54	0,16	3966	27	2799	0,1	17
			15,75	0,07	2654	12	105	-	-
	м2								
100	Е0115-151-3-Окраска водными составами внутри помещений клеевая высококачественная по штукатурке	279,25	127,34	0,32	35561	89	28072	0,59	166
			95,63	0,11	26705	31	105	-	-
	м2								
101	Е0115-165-8-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	613,26	173,1	1,88	106155	1153	50883	0,47	287
			78,3	0,72	48018	442	105	-	2
	м2								
102	Е0115-18-3 -Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в общественных зданиях по кирпичу и бетону	331,19	1222,9	2,1	405011	695	132506	2,25	745
			380,25	0,79	125935	262	105	-	1
	м2								
104	Е0115-38-1 -Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-20	1845	2962,71	3,99	5466194	7362	907350	2,7	4982
			467,15	1,22	861892	2251	105	-	8
	м2								
105	Е0115-38-1 -Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-20	359,2	3142,91	3,99	1128932	1433	176650	2,7	970
			467,15	1,22	167800	438	105	-	2
	м2								
106	Е0134-57-1 -Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	1845	199,72	1,17	368483	2159	112333	0,35	637
			54,9	0,45	101291	830	110	-	4
	м2								
107	Е0115-175-1-Окраска безцветным лаком	227,3	18,79	0,02	4272	5	2792	0,08	18
			11,7	-	2659	-	105	-	-
	м2								
				Полы Тип-1.					
113	Е0111-27-2 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранит "Takceram" плиток для многоцветных полов	976,07	1002,99	11,72	978986	11440	211384	1,06	1035
			171,68	4,39	167572	4285	123	0,02	21
	м2								
114	Е0111-39-4 -Устройство плинтусов из плиток	1073,677	138,21	0,32	148388	344	55123	0,24	253
			41,63	0,11	44697	118	123	-	1
	м								
				Тип-2.1-этаж.					
120	Е0111-5-1 -Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	579,96	262	2,07	151950	1201	185143	1,38	800
			258,75	0,79	150065	458	123	-	2
	м2								
122	Е0111-34-9 -Укладка ламинированного напольного покрытия Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.	579,96	1118,93	3,19	648935	1850	83319	0,53	307
			115,81	0,99	67165	574	123	0,01	3
	м2								
123	Е0111-40-1 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	637,956	123,31	0,16	78667	102	12751	0,09	57
			16,18	0,07	10322	49	123	-	-

		м							
				Тип-3					
129	E0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из плиток для многоцветных полов	62,49	1995,45	11,72	124695	732	13533	1,06	66
				171,68	4,39	10728	274	123	0,02	1
		м2								
130	E0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	68,739	138,21	0,32	9500	22	3529	0,24	16
				41,63	0,11	2862	8	123	-	-
		м								
				Тип-4.1-этаж						
133	E0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам	240,97	513,69	6,38	123783	1537	21317	0,45	108
				69,53	2,39	16755	576	123	0,01	3
		м2								
134	E0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 35 мм	240,97	1905,05	11,03	459059	2658	29438	0,6	145
				95,18	4,14	22936	998	123	0,02	5
		м2								
135	E0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	240,97	167,96	1,88	40474	453	19994	0,47	113
				78,3	0,72	18868	173	105	-	1
		м2								
136	E0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	265,067	109,84	0,46	29115	122	3984	0,08	20
				12,04	0,18	3191	48	123	-	-
		м								
				Тип-5.1-этаж						
138	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	7,72	8193,78	-	63256	-	5384	3,66	28
				567	-	4377	-	123	-	-
		м3								
139	E0111-15-3	-Устройство цементно-песчаный раствор толщиной 20 мм	96,5	247,29	9,95	23863	960	5144	0,27	26
				39,6	3,74	3821	361	123	0,02	2
		м2								
140	E0111-32-1	-Устройство покрытий из торцовой шашки на прослойке из мастики	96,5	3621,63	17,44	349487	1683	29885	1,41	136
				245,25	6,53	23667	630	123	0,03	3
		м2								
141	E0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	106,15	109,84	0,46	11660	49	1595	0,08	8
				12,04	0,18	1278	19	123	-	-
		м								
				Тип-6.2-этаж.						
146	E0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранит "Takceram" плиток для многоцветных полов	722,7	1002,99	11,72	724859	8470	156512	1,06	766
				171,68	4,39	124073	3173	123	0,02	15
		м2								
147	E0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	794,97	138,21	0,32	109869	254	40814	0,24	188
				41,63	0,11	33095	87	123	-	-
		м								
				Тип-7.2-этаж						
148	E0111-11-5	-Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной 20 мм	46,91	591,67	13,43	27755	630	4134	0,45	21
				66,6	5,04	3124	236	123	0,02	1
		м2								
149	E0111-11-6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона	46,91	1337,52	8,04	62743	377	609	0,05	2
				7,56	3	355	141	123	0,01	1
		м2								

150	E0111-15-3	-Устройство цементно-песчаный раствор толщиной 20 мм	46,91	247,29	9,95	11600	467	2501	0,27	13
				39,6	3,74	1858	175	123	0,02	1
		м2								
151	E0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из плиток для многоцветных полов	46,91	1995,45	11,72	93606	550	10159	1,06	50
				171,68	4,39	8054	206	123	0,02	1
		м2								
152	E0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	51,601	138,21	0,32	7132	17	2649	0,24	12
				41,63	0,11	2148	6	123	-	-
		м								
					Тип-8.2-этаж.					
159	E0111-34-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.	-Укладка ламинированного напольного покрытия	748,03	1118,93	3,19	836993	2386	107465	0,53	396
				115,81	0,99	86629	741	123	0,01	4
		м2								
160	E0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	822,833	123,31	0,16	101464	132	16446	0,09	74
				16,18	0,07	13313	58	123	-	-
		м								
					ПЕРЕКРЫТИЕ					
165	E0106-19-1	-Устройство монолитных участков	11,8	11417,72	316,01	134729	3729	18429	8,25	97
				1368	119,39	16142	1409	105	0,58	7
		м3								
169	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,08316	93997,62	304,24	7817	25	2898	198	16
				33075	114,75	2751	10	105	0,56	-
		1т								
					Кровля					
172	E0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	2562,9	759,32	8,2	1946055	21016	841850	1,71	4383
				272,95	3,08	699544	7894	119	0,02	38
		м2								
173	E0110-52-1	-Антисептирование обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ТХЭВ(трихлорэтилфосфат 40% четереххлористый углерод 60%)	2562,9	20,48	0,91	52493	2332	15439	0,03	74
				4,68	0,34	11994	871	120	-	4
		м2								
174	E0112-5-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК	-Установка нижних и верхних разжелобков (ендовы) кровель из профилированного оцинкованного листа	291,6	271	8,82	79022	2571	26573	0,45	133
				75,68	0,9	22068	262	119	-	1
		м								
175	E0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	2562,9	103,08	0,99	264184	2537	36507	0,07	178
				11,59	0,38	29704	974	119	-	5
		м2								
					Слуховое окно.10шт					
177	E0110-15-1	-Устройство слуховых окон	10	3282,79	61,61	32828	816	11934	6,08	61
				963	31,5	9630	315	120	0,15	2
		шт								
178	C12065-88	-Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, площадь 0,6-0,69 м2	4,14	2130	-	8818	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
179	C11011-797	-Скобяные изделия окон высотой	10	360	-	3600	-	-	-	-

	до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий								
			-	-	-	-	-	-	-
180	E0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12 -Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	комплект 32	605,2	8,2	19366	262	9114	1,48	47
			236,25	3,08	7560	99	119	0,02	-
181	E0110-51-1 -Огнезащита деревянных конструкций.	м2 2,97	573,75	28,11	1704	83	479	0,78	2
			123,75	10,58	368	31	120	0,05	-
182	E0110-54-3 -Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов.	м3 32	101,55	0,35	3250	11	432	0,07	2
			11,12	0,14	356	4	120	-	-
183	E0113-16-4 -Огрунтовка поверхностей грунтовкой за один раз	м2 27,6	32,52	0,05	897	1	145	0,03	1
			5,81	0,02	160	1	90	-	-
		м2		Водосточная система.					
184	E0112-8-1 -Устройство обделок на фасадах /муфты для желоб,угол водосточный и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	72,71	74,96	0,16	5450	12	1953	0,13	10
			22,5	0,07	1636	5	119	-	-
185	E0112-9-2 -Устройство желобов водосточный Д-100мм.	м2 252	481,76	1,22	121403	307	13360	0,28	70
			44,1	0,45	11113	113	119	-	1
186	E0112-10-1 -Устройство мелких покрытий /желоб водосточная труба Д-125мм./ из листовой оцинкованной стали	м 129,915	575,05	1,24	74708	161	23762	0,97	126
			153,23	0,47	19907	61	119	-	-
		м2		Выход на чердак					
187	E0106-22-1 -Устройство монолитной плиты	2,06	13011	241,1	26803	497	2971	8,06	17
			1282,5	91,08	2642	188	105	0,44	1
188	E0112-14-2 -Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3 1,26	6118,12	245,72	7709	310	712	2,71	3
			382,5	92,25	482	116	119	0,45	1
194	E0109-24-1 -Монтаж м/конструкции	м3 0,2636	13864,97	4022,39	3655	1060	2411	56,5	15
			9090	1071,86	2396	283	90	3,81	1
		т		Площадка ПЛ-1					
197	E0109-30-1 -Монтаж площадка ПЛ-1	0,28991	14359,66	5522,03	4163	1601	1930	35,9	10
			6075	1322,37	1761	383	90	4,73	1
199	E0109-29-1 -Монтаж лестниц ОГ-1 прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т 0,07488	13613,97	5378,37	1019	403	443	28,9	2
			5040	1532,48	377	115	90	5,46	-
201	E0109-29-1 -Монтаж лестниц ОГ-1 прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т 1,531824	13613,97	5378,37	20854	8239	9061	28,9	44
			5040	1532,48	7720	2347	90	5,46	8
		т							

			Фм-1						
203	E0111-13-3 к=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,36	1375,72	49,1	495	18	43	0,53	-
				79,66	18,4	29	7	123	0,09	-
		м2								
204	E0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,15	9081	95,97	1362	14	127	4,9	1
				771,75	36,25	116	5	105	0,18	-
		м3								
205	E0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01826	70437,87	304,24	1286	6	188	58	1
				9675	114,75	177	2	105	0,56	-
		1т								
					Лестницы №1					
206	E0107-21-1	-Установка лестничных площадок с опиранием на стену, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	4	706,57	369,67	2826	1479	2342	1,75	7
				290,25	127,9	1161	512	140	0,52	2
		шт								
208	E0107-21-3	-Установка лестничных маршей, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	4	1127,91	567,53	4512	2270	3806	2,92	12
				483,75	195,94	1935	784	140	0,79	3
		шт								
210	E0106-1-1	-Устройство монол. бетон В15 для тумб. марша.	0,78	8320,63	66,01	6490	51	181	1,35	1
				195,75	24,93	153	19	105	0,12	-
		м3								
211	E0106-22-1	-Устройство монолитных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,1	13388,58	241,1	14727	265	1586	8,06	9
				1282,5	91,08	1411	100	105	0,44	-
		м3								
215	E0109-30-1	-Монтаж площадок с настилом ОЛП-1,	0,0392	14359,66	5522,03	563	216	261	35,9	1
				6075	1322,37	238	52	90	4,73	-
		т								
216	C12021-251	-Стоимость площадка ОЛП-1.	0,0392	151500	-	5939	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
217	E0109-29-1	-Монтаж лестниц ОЛМ-2прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,23032	13613,97	5378,37	3136	1239	1362	28,9	7
				5040	1532,48	1161	353	90	5,46	1
		т								
218	C12021-267	-Ограждение лестниц ОЛМ-2, лестничные марши, пожарные лестницы	0,23032	133700	-	30794	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
					Лестницы №2					
219	E0107-21-1	-Установка лестничных площадок с опиранием на стену, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	706,57	369,67	1413	739	1171	1,75	4
				290,25	127,9	581	256	140	0,52	1
		шт								
221	E0107-21-3	-Установка лестничных маршей, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	1127,91	567,53	2256	1135	1903	2,92	6
				483,75	195,94	968	392	140	0,79	2
		шт								
223	E0106-1-1	-Устройство монол. бетон В15 для тумб марша.	0,39	8320,63	66,01	3245	26	90	1,35	1
				195,75	24,93	76	10	105	0,12	-

224	Е0109-30-1	-Монтаж площадок с настилом ОЛП-1,	м3	0,0196	14359,66	5522,03	281	108	130	35,9	1
					6075	1322,37	119	26	90	4,73	-
225	С12021-251	-Стоимость площадка ОЛП-1.	т	0,0196	151500	-	2969	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
226	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц ОЛМ-2прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,04077	13613,97	5378,37	555	219	241	28,9	1
					5040	1532,48	205	62	90	5,46	-
227	С12021-267	-Ограждение лестниц ОЛМ-2, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04077	133700	-	5451	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
228	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц ОЛМ-3 прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,05123	13613,97	5378,37	697	276	303	28,9	1
					5040	1532,48	258	79	90	5,46	-
						Лестницы №3					
230	Е0107-21-1	-Установка лестничных площадок с опиранием на стену, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	т	2	706,57	369,67	1413	739	1171	1,75	4
					290,25	127,9	581	256	140	0,52	1
232	Е0107-21-3	-Установка лестничных маршей, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	2	1127,91	567,53	2256	1135	1903	2,92	6
					483,75	195,94	968	392	140	0,79	2
234	Е0106-1-1	-Устройство монол. бетон В15 для тумб марша.	шт	0,39	8320,63	66,01	3245	26	90	1,35	1
					195,75	24,93	76	10	105	0,12	-
235	Е0109-30-1	-Монтаж площадок с настилом ОЛП-1,	м3	0,03721	14359,66	5522,03	534	205	248	35,9	1
					6075	1322,37	226	49	90	4,73	-
236	С12021-251	-Стоимость площадка ОЛП-1.	т	0,03721	151500	-	5637	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
237	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц ОЛМ-1прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,11516	13613,97	5378,37	1568	619	681	28,9	3
					5040	1532,48	580	176	90	5,46	1
					Крыльцо	Кр-1=2шт					
239	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	т	1,4	218,93	-	307	-	346	1,54	2
					218,93	-	307	-	113	-	-
240	Е0101-166-2	-Засыпка и подсыпка под крыльцо в вручную, в грунтах 2 группы	м3	1,4	134,1	-	188	-	212	0,97	1
					134,1	-	188	-	113	-	-
241	Е0101-136-1	-Уплотнение грунта оснований под полы	м3	9,36	4,31	4,31	40	40	17	-	-
					-	1,82	-	17	97	0,01	-

242	Е0101-137-1	-Полив водой основания под полы.	9,36	6,11	-	57	-	55	0,06	1
				6,01	-	56	-	97	-	-
243	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	20,8	687,86	24,55	14307	511	1254	0,26	5
				39,83	9,2	828	191	123	0,04	1
244	Е0106-1-1	-Устройство крыльца,бетон М12,5 м2	6,82	7641,31	66,01	52114	450	1580	1,35	9
				195,75	24,93	1335	170	105	0,12	1
245	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранитных плиток для полов м3	20,8	1002,99	11,72	20862	244	4505	1,06	22
				171,68	4,39	3571	91	123	0,02	-
246	Е0109-30-1	-Монтаж площадок с настилом ОЛП-1, м2	0,04096	14359,66	5522,03	588	226	273	35,9	1
				6075	1322,37	249	54	90	4,73	-
247	С12021-251	-Стоимость площадка ОЛП-1. т	0,04096	151500	-	6205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
248	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц ОЛМ-1прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,154	13613,97	5378,37	2097	828	911	28,9	4
				5040	1532,48	776	236	90	5,46	1
249	С12021-267	-Ограждение лестниц ОЛМ-1, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,154	133700	-	20590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
250	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг т	0,0388	70437,87	304,24	2733	12	399	58	2
				9675	114,75	375	4	105	0,56	-
					Портальная балка					
251	Е0106-18-2	-Устройство портальная балка 1т	3,36	16275,02	407,3	54684	1369	8957	14,4	48
				2385	153,86	8014	517	105	0,75	3
256	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг м3	0,00897	70437,87	304,24	632	3	92	58	1
				9675	114,75	87	1	105	0,56	-
					Рампа-1					
263	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранитных плиток для полов 1т	14,04	1002,99	11,72	14082	165	3041	1,06	15
				171,68	4,39	2410	62	123	0,02	-
264	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг м2	0,03696	93997,62	304,24	3474	11	1288	198	7
				33075	114,75	1222	4	105	0,56	-
265	Е0109-30-1	-Монтаж площадок с настилом ОЛП-1, 1т	0,02856	14359,66	5522,03	410	158	190	35,9	1
				6075	1322,37	174	38	90	4,73	-
266	С12021-251	-Стоимость площадка ОЛП-1. т	0,02855	151500	-	4325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
267	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц т	0,02251	13613,97	5378,37	306	121	133	28,9	1

	ОЛМ-1прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением			5040	1532,48	113	34	90	5,46	-
268	С12021-267	-Ограждение лестниц ОЛМ-1, лестничные марши, пожарные лестницы	т 0,02251	133700	-	3010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
269	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	т 0,01848	93997,62	304,24	1737	6	644	198	4
				33075	114,75	611	2	105	0,56	-
			1т		Ограждение ОгПВ					
270	Е0109-35-1	-Монтаж защитных ограждений.	0,37084	17937,36	627,68	6652	233	4772	86,5	32
				14197,5	101,25	5265	38	90	0,49	-
271	С12021-267	-Ограждение для крыльца.	т 0,37084	133700	-	49581	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т		Крыльцо главного входа.					
272	Е0101-166-2	-Подсыпка вручную под крыльцо в грунтах 2 группы	3,39	134,1	-	455	-	514	0,97	3
				134,1	-	455	-	113	-	-
273	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м3 128,61	687,86	24,55	88465	3157	7756	0,26	34
				39,83	9,2	5123	1183	123	0,04	6
274	Е0106-19-1	-Устройство крыльцо главного входа,бетон М15	м2 20,96	11040,14	316,01	231401	6624	32734	8,25	173
				1368	119,39	28673	2502	105	0,58	12
275	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	м3 0,29901	73000	-	21828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
276	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранитных плиток	т 161	1002,99	11,72	161481	1887	34867	1,06	171
				171,68	4,39	27640	707	123	0,02	3
277	Е0106-19-1	-Устройство пандуса	м2 9,42	11040,14	316,01	103998	2977	14712	8,25	78
				1368	119,39	12887	1125	105	0,58	5
278	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	м3 0,0419	73000	-	3059	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
279	Е0109-30-1	-Монтаж ограждение.ОГ-1	т 0,50882	14359,66	5522,03	7306	2810	3388	35,9	18
				6075	1322,37	3091	673	90	4,73	2
280	С12021-267	-Ограждение ОГ-1 лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т 0,50882	133700	-	68029	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т		Лоток железобетонный Л-1					
281	Е0106-13-3	-Устройство лоток Л-1	2,7	10578,9	360,48	28563	973	4468	8,99	24
				1440	136,17	3888	368	105	0,67	2
282	С12041-71 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	м3 0,23835	68200	-	16255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-20	т							
283	Е0110-55-1	-Укладка щитов Щ-1 над подпольными каналами	6	1292,59	29,74	7756	178	317	0,23	1
				32,85	11,23	197	67	120	0,05	-
		м2								
284	Е0110-55-1	-Укладка щитов Щ-2 над подпольными каналами	3	1292,59	29,74	3878	89	159	0,23	1
				32,85	11,23	99	34	120	0,05	-
		м2								
					Крыльцо Кр-2					
285	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1	218,93	-	219	-	247	1,54	2
				218,93	-	219	-	113	-	-
		м3								
286	Е0101-166-2	-Засыпка и подсыпка под крыльцо в вручную, в грунтах 2 группы	1	134,1	-	134	-	152	0,97	1
				134,1	-	134	-	113	-	-
		м3								
287	Е0101-136-1	-Уплотнение грунта оснований под полы	4,8	4,31	4,31	21	21	8	-	-
				-	1,82	-	9	97	0,01	-
		м2								
288	Е0101-137-1	-Полив водой основания под полы.	4,8	6,11	-	29	-	28	0,06	-
				6,01	-	29	-	97	-	-
		м2								
289	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,2	687,86	24,55	3577	128	314	0,26	1
				39,83	9,2	207	48	123	0,04	-
		м2								
290	Е0106-1-1	-Устройство крыльца,бетон М15	1,17	8320,63	66,01	9735	77	271	1,35	2
				195,75	24,93	229	29	105	0,12	-
		м3								
291	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранитных плиток.	5,44	1002,99	11,72	5456	64	1178	1,06	6
				171,68	4,39	934	24	123	0,02	-
		м2								
					Крыльцо Кр-3					
292	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,51	218,93	-	768	-	868	1,54	5
				218,93	-	768	-	113	-	-
		м3								
293	Е0101-166-2	-Засыпка и подсыпка под крыльцо в вручную, в грунтах 2 группы	3,51	134,1	-	471	-	532	0,97	3
				134,1	-	471	-	113	-	-
		м3								
294	Е0101-136-1	-Уплотнение грунта оснований под полы	4,68	4,31	4,31	20	20	8	-	-
				-	1,82	-	9	97	0,01	-
		м2								
295	Е0101-137-1	-Полив водой основания под полы.	4,68	6,11	-	29	-	27	0,06	-
				6,01	-	28	-	97	-	-
		м2								
296	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	11,2	687,86	24,55	7704	275	675	0,26	3
				39,83	9,2	446	103	123	0,04	1
		м2								
297	Е0106-1-1	-Устройство крыльца,бетон М15	3,75	8320,63	66,01	31202	248	869	1,35	5

				195,75	24,93	734	93	105	0,12	-
298	E0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранитных плиток.	м3	18,39	1002,99	11,72	18445	216	3983	1,06	19
					171,68	4,39	3157	81	123	0,02	-
299	E0109-30-1	-Монтаж ограждение.ОГ-1	м2	0,06177	14359,66	5522,03	887	341	411	35,9	2
					6075	1322,37	375	82	90	4,73	-
300	С12021-267	-Ограждение ОГ-1 лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06177	133700	-	8259	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
301	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,00297	93997,62	304,24	279	1	104	198	1
					33075	114,75	98	-	105	0,56	-
302	E0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1т	283	687,86	ОтмосТка 24,55	194664	6948	17067	0,26	74
					39,83	9,2	11272	2604	123	0,04	13
303	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 5см	м2	283	530,6	-	150160	-	9316	0,14	41
					24,75	-	7004	-	133	-	-
304	E0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	283	335,36	-	94907	-	5992	0,09	26
					15,92	-	4505	-	133	-	-

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Водопровод хозяйственно-питьевой В1.

1	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	45	318,09	12,19	14314	549	17111	1,64	74
					292,5	4,57	13163	206	128	0,02	1
2	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	45	249,83	7,9	11242	356	13519	1,29	58
					231,75	2,95	10429	133	128	0,01	1
5	E0116-15-1	-Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	м	49	473,47	39,24	23200	1923	16934	1,47	72
					254,25	15,75	12458	772	128	0,07	3
6	С130904-10	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм	1шт	5	343	-	1715	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов.	шт	17	300,57	225,64	5110	3836	2840	0,41	7
					69,53	58,98	1182	1003	130	0,23	4
13	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых	шт	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4

	переходов								
				69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
15	E0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	шт	31	440,21	332,43	13647	10305	7627	0,61	19
					102,38	86,87	3174	2693	130	0,33	10
18	E0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройник-переходник.	шт	5	440,21	332,43	2201	1662	1230	0,61	3
					102,38	86,87	512	434	130	0,33	2
				Водопровод противопожарный В1							
23	E0116-7-7	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	м	157	965,42	12,21	151571	1917	19594	0,56	87
					92,93	4,57	14590	717	128	0,02	4
24	E0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	55	471,67	4,19	25942	230	4325	0,34	19
					59,85	1,58	3292	87	128	0,01	-
25	E0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	25	239,92	9,63	5998	241	7020	1,22	31
					215,78	3,6	5395	90	128	0,02	-
27	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, переходов	м	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
					69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
30	E0122-33-5	-Установка отвода стального диам. до 100-250 мм	шт	0,0067	247994,13	49389,75	1662	331	709	312,7	2
					62775	18657	421	125	130	91,12	1
31	C130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	т	16	200	-	3200	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	кг	18,84	43,6	0,1	821	2	198	0,06	1
					11,62	0,04	219	1	90	-	-
33	E0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	18,84	100,7	0,07	1897	1	1193	0,37	7
					60,3	0,02	1136	-	105	-	-
34	E0116-20-1	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм	м2	9	13403,47	23,09	120631	208	1918	0,9	8
					157,5	9	1418	81	128	0,04	-
35	E0110-35-1	-Установка шкафа	1кран	9	164,3	23,87	1479	215	1181	0,68	6
					100,35	9,02	903	81	120	0,04	-
38	E0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
					254,25	15,75	763	47	128	0,07	-
			1шт								

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Отопление.

1	Е0116-7-9	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 90 мм	6	160,15	19,6	961	118	982	0,71	4
				120,51	7,34	723	44	128	0,04	-
		м								
2	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	125,8	95,69	10,65	12038	1340	13404	0,45	56
				79,26	3,99	9971	501	128	0,02	2
		м								
3	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	240,6	69,59	4,32	16744	1038	19486	0,35	84
				61,65	1,63	14832	392	128	0,01	2
		м								
4	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	218,2	69,59	4,32	15185	942	17672	0,35	76
				61,65	1,63	13451	355	128	0,01	2
		м								
5	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	366	69,59	4,32	25470	1580	29642	0,35	127
				61,65	1,63	22562	596	128	0,01	3
		м								
16	Е0118-6-2	-Установка стальных радиаторов	366,32	1744,78	19,17	639148	7022	50425	0,61	223
				100,35	7,19	36761	2634	128	0,04	13
		1кВт								
17	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	145	62,81	-	9107	-	4301	0,12	18
				23,18	-	3360	-	128	-	-
		комплект								
18	Е0116-15-1	-Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	145	482,27	40,42	69930	5860	51615	1,51	220
				261,88	16,22	37972	2352	128	0,07	10
		1шт								
20	Е0119-5-1	-Установка регуляторов давления,диаметром до 50 мм	145	1397,1	94,44	202579	13694	148394	4,22	612
				764,78	34,76	110892	5041	128	0,18	25
		регулят								
22	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	103,18	43,95	0,1	4534	11	1115	0,06	6
				11,97	0,04	1235	4	90	-	-
		м2								
23	Е0115-172-4	-Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	103,18	151,64	0,07	15646	7	12054	0,67	69
				111,24	0,02	11478	2	105	-	-
		м2								

Вентиляция.

П1

26	Е0120-31-1	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	-
		шт								
28	Е0120-29-1	-Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	2	1309,04	7,3	2618	15	2492	6,04	12
				970,99	2,36	1942	5	128	0,01	-
		м2								
33	Е0120-46-6	-Установка воздухонагреватель водяной NPW 70-40/2	1	7454,55	638,18	7455	638	6384	26,67	27
				4748,63	238,61	4749	239	128	1,17	1

35	E0120-4-7	-Переход воздуховодов класса П /плотные/ диаметром от 250 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	шт	0,3	1409,73	9,61	423	3	81	1,28	-
					206,72	3,59	62	1	128	0,02	-
36	E0120-41-1	-Установка виброизоляторов номер 38	м2	6	207,1	0,57	1243	3	546	0,39	2
					70,88	0,24	425	1	128	-	-
37	E0120-23-6	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 800 мм	шт	1	13447,45	85,69	13447	86	2189	10,61	11
					1677,38	33,07	1677	33	128	0,16	-
38	E0120-3-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	шт	62,64	1115,92	8,82	69901	552	12711	0,96	60
					155,22	3,31	9723	207	128	0,02	1
39	E0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	16,2	1174,73	9,61	19031	156	4361	1,28	21
					206,72	3,59	3349	58	128	0,02	-
40	E0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	0,55	1174,73	9,61	646	5	148	1,28	1
					206,72	3,59	114	2	128	0,02	-
41	E0120-12-4	-Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм	м2	6	312,25	16,96	1873	102	1488	1,12	7
					186,64	7,09	1120	43	128	0,03	-
42	C131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	шт	64	93	-	5952	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
43	E0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	кг	1	482,27	40,42	482	40	356	1,51	2
					261,88	16,22	262	16	128	0,07	-
44	E0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1	482,27	40,42	482	40	356	1,51	2
					261,88	16,22	262	16	128	0,07	-
45	C130903-12	-Клапаны Dy 25 мм	1шт	1	296	-	296	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
46	C130903-27	-Клапаны Dy 32 мм	шт	1	634	-	634	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
47	E0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40	шт	18	474,16	4,08	8535	73	1274	0,31	6
					53,77	1,53	968	28	128	0,01	-

		мм							
		м							
48	С130810-75	-Отводы 90° диам. 32 мм	8	208	-	1664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,5	43,95	0,1	110	-	27	0,06	-
				11,97	0,04	30	-	90	-	-
		м2								
50	Е0115-172-4	-Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,5	151,64	0,07	379	-	292	0,67	2
				111,24	0,02	278	-	105	-	-
		м2								
51	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10	200	-	2000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
					В1					
52	Е0120-31-1	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	-
		шт								
54	Е0120-29-1	-Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	2	1309,04	7,3	2618	15	2492	6,04	12
				970,99	2,36	1942	5	128	0,01	-
		м2								
58	Е0120-4-7	-Переход воздуховодов класса П /плотные/ диаметром от 250 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,3	1409,73	9,61	423	3	81	1,28	-
				206,72	3,59	62	1	128	0,02	-
		м2								
59	Е0120-41-1	-Установка виброизоляторов номер 38	6	207,1	0,57	1243	3	546	0,39	2
				70,88	0,24	425	1	128	-	-
		шт								
60	Е0120-23-6	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 800 мм	1	13447,45	85,69	13447	86	2189	10,61	11
				1677,38	33,07	1677	33	128	0,16	-
		шт								
61	Е0120-3-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	38,16	1115,92	8,82	42584	337	7743	0,96	37
				155,22	3,31	5923	126	128	0,02	1
		м2								
62	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	14,7	1174,73	9,61	17269	141	3957	1,28	19
				206,72	3,59	3039	53	128	0,02	-
		м2								
63	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	16,2	1174,73	9,61	19031	156	4361	1,28	21
				206,72	3,59	3349	58	128	0,02	-
		м2								
64	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,55	1174,73	9,61	646	5	148	1,28	1
				206,72	3,59	114	2	128	0,02	-
		м2								

65	E0120-12-4	-Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм шт	6	312,25	16,96	1873	102	1488	1,12	7
				186,64	7,09	1120	43	128	0,03	-
66	С131312-78	-Крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали кг	64	93	-	5952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Теплового узла.								
67	E0116-15-3	-Установка вентилей проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	4	908,07	92,83	3632	371	2539	2,68	11
				461,18	34,76	1845	139	128	0,16	1
68	E0116-15-2	-Установка вентилей проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	10	482,27	40,42	4823	404	3560	1,51	15
				261,88	16,22	2619	162	128	0,07	1
72	E0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном комплект	15	859,96	1,62	12899	24	801	0,23	3
				41,72	-	626	-	128	-	-
77	E0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых комплект	14	64,62	-	905	-	997	0,32	4
				55,62	-	779	-	128	-	-
80	E0122-38-1	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров для манометра диам. 50 мм врезка	6	488,56	82,45	2931	495	2296	1,34	8
				261,88	32,45	1571	195	130	0,15	1
81	E0118-16-4	-Установка грязевиков 1шт	4	2779,34	160,26	11117	641	3619	3,69	15
				646,58	60,25	2586	241	128	0,29	1
83	E0116-9-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диам. 89 мм м	7,5	984,29	21,42	7382	161	1367	0,75	6
				134,42	8,02	1008	60	128	0,04	-
84	E0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	3	424,16	4,08	1272	12	212	0,31	1
				53,77	1,53	161	5	128	0,01	-
85	E0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 42,3 мм м	7,5	61,16	4,08	459	31	531	0,31	2
				53,77	1,53	403	12	128	0,01	-
86	E0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 48 мм м	5,3	79,51	8,19	421	43	478	0,38	2
				67,44	3,06	357	16	128	0,01	-
87	E0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 18 мм м	4,1	61,16	4,08	251	17	290	0,31	1
				53,77	1,53	220	6	128	0,01	-

			BE1					
99	E0120-4-9	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	9,72	1343,51	11,11	13059	108	3020	1,48	14
				238,61	4,16	2319	40	128	0,02	-
100	E0120-4-9	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	4,89	1343,51	11,11	6570	54	1520	1,48	7
				238,61	4,16	1167	20	128	0,02	-
101	E0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150x100 мм шт	6	320,85	16,96	1925	102	1488	1,12	7
				186,64	7,09	1120	43	128	0,03	-
102	С131312-78	-Крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали кг	24	93	-	2232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			BE2,BE6							
103	E0120-4-9	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	3,84	1343,51	11,11	5159	43	1193	1,48	6
				238,61	4,16	916	16	128	0,02	-
104	E0120-4-9	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	1,28	1343,51	11,11	1720	14	398	1,48	2
				238,61	4,16	305	5	128	0,02	-
105	E0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 100 размером 100x100 мм шт	7	320,85	16,96	2246	119	1736	1,12	8
				186,64	7,09	1306	50	128	0,03	-
106	С131312-78	-Крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали кг	10	93	-	930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			BE3							
107	E0120-4-9	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	3,8	1343,51	11,11	5105	42	1181	1,48	6
				238,61	4,16	907	16	128	0,02	-
108	E0120-4-9	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	3,43	1343,51	11,11	4608	38	1066	1,48	5
				238,61	4,16	818	14	128	0,02	-
109	E0120-4-9	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	1,92	1343,51	11,11	2580	21	597	1,48	3
				238,61	4,16	458	8	128	0,02	-
110	E0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200x100 мм шт	8	355,85	16,96	2847	136	1984	1,12	9
				186,64	7,09	1493	57	128	0,03	-

111	С131312-78	-Крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали кг	12	93 -	- -	1116 -	- -	- -	- -	- -
				BE4,BE5						
112	Е0120-4-9	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	15,2	1343,51 238,61	11,11 4,16	20421 3627	169 63	4723 128	1,48 0,02	23 -
113	Е0120-4-9	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	5,74	1343,51 238,61	11,11 4,16	7712 1370	64 24	1784 128	1,48 0,02	8 -
114	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальныхщелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х100 мм шт	12	355,85 186,64	16,96 7,09	4270 2240	203 85	2976 128	1,12 0,03	13 -
115	С131312-78	-Крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали кг	40	93 -	- -	3720 -	- -	- -	- -	- -
				BE7,BE8						
116	Е0120-4-9	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	6,64	1343,51 238,61	11,11 4,16	8921 1584	74 28	2063 128	1,48 0,02	10 -
117	Е0120-4-9	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	2,82	1343,51 238,61	11,11 4,16	3789 673	31 12	876 128	1,48 0,02	4 -
118	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х100 мм шт	6	355,85 186,64	16,96 7,09	2135 1120	102 43	1488 128	1,12 0,03	7 -
119	С131312-78	-Крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали кг	18	93 -	- -	1674 -	- -	- -	- -	- -
		НВК внутриплощадочные сети В1,К1.								
1	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных шт	3	17076,87 288	36,99 13,5	51231 864	111 41	1176 130	1,82 0,07	5 -
2	Е0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	8	497,61 342	28,48 11,25	3981 2736	228 90	3674 130	2,03 0,05	16 -
4	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	1	276,46 186,75	17,71 6,75	276 187	18 7	252 130	1,07 0,03	1 -
		Земляные работы.								
14	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	91	134,1 134,1	- -	12203 12203	- -	13790 113	0,97 -	88 -

15	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	318,5	6,48	6,48	2064	2064	650	-	-
					-	2,1	-	670	97	0,01	3
16	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	м3	471,564	7,57	7,57	3571	3571	1125	-	-
					-	2,46	-	1159	97	0,01	4
17	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	318,5	21,55	4,52	6862	1438	5261	0,11	34
					17,03	-	5424	-	97	-	-
18	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	471,564	25,65	5,38	12094	2535	9272	0,13	61
					20,27	-	9559	-	97	-	-
19	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	63,55	2825,2	152,52	179541	9693	17418	1,02	65
					153,68	57,15	9766	3632	130	0,28	18
20	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	м3	1,55	58881,69	25695,31	91267	39828	80375	194	301
					33075	6813,45	51266	10561	130	26,38	41
22	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	0,015	51202,26	20326,01	768	305	705	179	3
					30825	5353,43	462	80	130	20,64	-
24	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	1,55	8287,75	-	12846	-	16185	51,5	80
					8032,5	-	12450	-	130	-	-
25	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,015	8097,13	-	121	-	157	51,5	1
					8032,5	-	120	-	130	-	-
34	Е0119-9-2	-Установка фильтров диам. 100 мм	км	2	1995,72	155,59	3991	311	2137	4,16	8
					776,25	58,5	1553	117	128	0,28	1
36	Е0116-26-4	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 100 мм	фильтр	2	1489,1	68,6	2978	137	939	1,98	4
					342	24,75	684	49	128	0,13	-
38	Е0122-33-1	-Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	1счетчик	0,0463	107786,81	398,18	4991	18	415	42,1	2
					6750	150,75	313	7	130	0,74	-
39	Е0122-8-6	-Укладка футляра из стальных труб диам. 200 мм	т	0,0008	194577,68	66009,8	124	53	99	376	-
					70200	24936,75	56	20	130	121,79	-
40	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0мм	км	0,8032	1623	-	1304	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								

41	E0122-8-5	-Укладка футляра их стальных труб диам. 150 мм	0,0006	115456,32	31953,19	69	19	61	360	-
				66375	12071,25	40	7	130	58,95	-
		км								
42	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,6024	950	-	572	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
43	E0122-8-3	-Укладка футляра из стальных труб диам. 100 мм	0,0002	70074,97	10674,97	14	2	14	270	-
				48825	4032	10	1	130	19,69	-
		км								
44	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,2008	629	-	126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Колодцы ж/бетонные ф1500мм								
45	E0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	13,8474	1375,72	49,1	19050	680	1670	0,26	4
				79,66	18,4	1103	255	123	0,04	1
		м2								
46	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5,36	33917,45	1879,87	181798	10076	13754	8,86	47
				1435,5	538,43	7694	2886	130	2,06	11
		м3								
49	E0111-15-3	-Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	12,56	805,54	9,95	10118	125	670	0,27	3
				39,6	3,74	497	47	123	0,02	-
		м2								
50	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности, бетону стен, фундаментов	48	245,44	3,82	11781	183	2197	0,21	10
				37,35	1,44	1793	69	118	0,01	-
		м2								
51	E0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	21,2	687,86	24,55	14583	520	1279	0,26	6
				39,83	9,2	844	195	123	0,04	1
		м2								
52	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий отмостку однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	21,2	494,9	-	10492	-	698	0,14	3
				24,75	-	525	-	133	-	-
		м2								
53	E0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий отмостку однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	21,2	311,16	-	6597	-	449	0,09	2
				15,92	-	338	-	133	-	-
		м2								
		Колодцы ж/бетонные ф2000мм								
54	E0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	10,58	1375,72	49,1	14555	519	1276	0,26	3
				79,66	18,4	843	195	123	0,04	-
		м2								
55	E0122-41-1 Изм. и доп. вып.	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,2	33917,45	1879,87	142453	7895	10778	8,86	37
				1435,5	538,43	6029	226	130	2,06	9

	1 СН РК 8.02-02-20		м3						
58	Е0111-15-3	-Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	6,28	805,54	9,95	5059	62	335	0,27	2
				39,6	3,74	249	23	123	0,02	-
			м2							
59	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности, бетону стен, фундаментов	24	245,44	3,82	5891	92	1099	0,21	5
				37,35	1,44	896	35	118	0,01	-
			м2							
60	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	10,6	687,86	24,55	7291	260	639	0,26	3
				39,83	9,2	422	98	123	0,04	-
			м2							
61	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий отмостку однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	10,6	494,9	-	5246	-	349	0,14	2
				24,75	-	262	-	133	-	-
			м2							
62	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий отмостку однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	10,6	311,16	-	3298	-	224	0,09	1
				15,92	-	169	-	133	-	-
			м2							
		ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
63	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,084	78245	36133,62	6573	3035	5620	247	21
				41850	9612,9	3515	807	130	37,3	3
			км							
64	С130804-231-2 Изм. и доп.вып.19	-Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	84,84	618	-	52431	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
65	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,008	58881,69	25695,31	471	206	415	194	2
				33075	6813,45	265	55	130	26,38	-
			км							
66	С130804-231-0 Изм. и доп. вып.17	-Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	8,08	218	-	1761	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
67	С130810-371- Изм. и доп. вып.17	-Кольца уплотнительные для безнапорных канализационных труб DN 110 ГОСТ 9833-73	1	35	-	35	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
68	С130810-373- Изм. и доп. вып.17	-Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 160 ГОСТ 9833-73	14	60	-	840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
69	С130804-641-4 Изм. и доп.вып.19	-Отводы 90° DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	2	419	-	838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
		Колодцы ф1000мм-6шт.								

70	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	8,64	687,86	24,55	5943	212	521	0,26	2
				39,83	9,2	344	79	123	0,04	-
		м2								
71	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	3,06	24645,07	2308,84	75414	7065	12533	13,87	42
				2286	864,68	6995	2646	130	4,22	13
		м3								
74	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности, бетону стен, фундаментов	19,56	245,44	3,82	4801	75	895	0,21	4
				37,35	1,44	731	28	118	0,01	-
		м2								
75	Е0106-1-1	-Устройство бетон для заделки труб.	0,17	7251,67	66,01	1233	11	39	1,35	-
				195,75	24,93	33	4	105	0,12	-
		м3								
76	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий отмостку однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31,8	494,9	-	15738	-	1047	0,14	5
				24,75	-	787	-	133	-	-
		м2								
77	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий отмостку однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	31,8	311,16	-	9895	-	673	0,09	3
				15,92	-	506	-	133	-	-
		м2								
78	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0004	154577,68	66009,8	62	26	49	376	-
				70200	24936,75	28	10	130	121,79	-
		км								
79	Е0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0026	115456,32	31953,19	300	83	265	360	1
				66375	12071,25	173	31	130	58,95	-
		км								
80	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	0,4016	1623	-	652	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
81	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	2,6104	950	-	2480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Устройство переходов Д-325 метр, через автодороги для труб Ду-110мм								
82	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,08	203956,79	85947,16	16317	6873	13343	504	40
				95850	32451,75	7668	2596	130	158,5	13
		км								
84	Е0122-26-8	-Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы	0,08	771380,56	104398,81	61710	8352	5377	68,3	5
				12262,5	39438	981	3155	130	192,61	15

	диам. 325 мм								
	км								
85	E0122-47-1 -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	80	244,98	0,28	19598	22	15292	0,84	68
			146,93	0,11	11754	9	130	-	-
	м								
86	E0125-32-1 -Футеровка трубопровода деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	27,632	1189,72	76,33	32874	2109	3486	0,54	15
			81	24,12	2238	666	120	0,11	3
	м2								
87	E0122-48-1 -Заделка битумом и прядью концов.	8	4618,68	559,8	36949	4478	13832	7,99	64
			1320,75	9,29	10566	74	130	0,02	-
	футляр								
	Устройство переходов Д-377 метр, через автодороги для труб Ду-150мм.-8м.								
88	E0122-8-9 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,008	243707,18	102058,18	1950	816	1601	615	5
			115425	38553,75	923	308	130	188,29	2
	км								
90	E0122-26-8 -Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 377 мм	0,008	771380,56	104398,81	6171	835	538	68,3	1
			12262,5	39438	98	316	130	192,61	2
	км								
91	E0122-47-2 -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	8	282,86	0,37	2263	3	1628	0,9	7
			156,38	0,14	1251	1	130	-	-
	м								
92	E0125-32-1 -Футеровка трубопровода диаметром 377 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	3,768	1189,72	76,33	4483	288	475	0,54	2
			81	24,12	305	91	120	0,11	-
	м2								
93	E0122-48-1 -Заделка битумом и прядью концов.	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
			1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	-
	футляр								
	Септик V=30м3								
99	C143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	23,4	143	-	3346	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
100	E0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	53,08	245,44	3,82	13028	203	2430	0,21	11
			37,35	1,44	1983	76	118	0,01	-
	м2								
101	E0115-61-1 -Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	94,44	303,57	3,39	28669	320	11673	0,65	61
			117	0,72	11049	68	105	0,05	5
	м2								
106	E0107-31-1 -Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,54	2814,28	1856,11	1520	1002	1067	4,93	3
			812,93	597,97	439	323	140	2,37	1
	м3								
109	E0116-10-8 -Устройство футляров из	0,9	2445,42	45,33	2201	41	354	1,66	1

		стальных электросварных труб диам. 273х4,0 мм		290,25	16,97	261	15	128	0,08	-
110	E0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов для крепления вентиляционных труб	м 0,03	8995,19	98,32	270	3	23	4,41	-
				695,25	37,15	21	1	105	0,18	-
111	C130802-1	-Трубы асбестоцементные /ГОСТ 539-80/ Dy 100 мм	м3 3	253	-	759	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
112	E0116-14-11 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	м 0,25	229,88	14,31	57	4	66	1,14	-
				199,35	5,36	50	1	128	0,03	-
					Каменный колодец.					
36	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 8,88	23,36	22,08	207	196	59	0,01	-
				1,28	5,56	11	49	97	0,02	-
37	E0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 11,82	29,64	28,03	350	331	99	0,01	-
				1,61	7,06	19	83	97	0,02	-
38	E0101-12-11	-Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 5,912	52,4	49,54	310	293	88	0,02	-
				2,86	12,47	17	74	97	0,04	-
39	E0101-162-2	-Доработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 2,95	294,75	-	870	-	983	1,89	6
				294,75	-	870	-	113	-	-
40	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 2,95	134,1	-	396	-	447	0,97	3
				134,1	-	396	-	113	-	-
41	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 8,41	6,48	6,48	54	54	17	-	-
				-	2,1	-	18	97	0,01	-
42	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3 8,41	21,55	4,52	181	38	139	0,11	1
				17,03	-	143	-	97	-	-
43	E0111-13-3 K=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м3 14,4	1375,72	49,1	19810	707	1737	0,53	8
				79,66	18,4	1147	265	123	0,09	1
44	E0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК	-Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	м2 8,42	11171,61	369,93	94065	3115	15274	8,01	67
				1410,75	139,73	11879	1177	117	0,68	6

	8.02-03-20 02, СН РК		м3							
45	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона		0,31064	121637,97	11119,34	37786	3454	3452	42,5	13
					7560	4200,75	2348	1305	94,5	20,52	6
			1т								
48	Е0109-24-1	-Монтаж перемычка		1	13864,97	4022,39	13865	4022	8231	56,5	57
					9090	1071,86	9090	1072	81	3,81	4
			т								
49	Е0106-18-9	-Устройство перемычека монолитная ПМ-1 (3шт)		0,408	15432,98	367,51	6297	150	903	13,1	5
					2202,75	138,83	899	57	94,5	0,68	-
			м3								
52	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных для колодца		0,00772	13711,47	5475,87	106	42	41	28,9	-
					5040	1552,87	39	12	81	5,46	-
			т								
53	С12021-267	-Лестничные марши.		0,00772	133700	-	1032	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
54	Е0109-53-1	-Монтаж люк металлических		0,02675	14806,01	1133,15	396	30	288	82,1	2
					12892,5	398,25	345	11	81	1,95	-
			т								
55	С12064-6	-Люк		0,02675	12300	-	329	-	-	-	-
			м2								
56	Е0106-1-1	-Устройство мон. участ.		0,31	8320,63	66,01	2579	20	65	1,35	-
					195,75	24,93	61	8	94,5	0,12	-
			м3								
57	Е0109-37-1	-Монтаж каркасов швеллер №16 с дететаллами крепление.		0,10014	20546,19	3366,81	2057	337	980	65,7	7
					11970	110,25	1199	11	81	0,99	-
			т								
58	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40		0,09348	69700	-	6516	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04С-2		т								
59	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм		0,00666	29400	-	196	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04-20		т								
60	Е0107-3-4	-Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементовдо 5 т		2	2113,13	310,26	4226	621	884	1,53	3
					256,5	94,27	513	189	126	0,39	1
			шт								
62	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		23	245,44	3,82	5645	88	947	0,21	5
					37,35	1,44	859	33	106,2	0,01	-
			м2								
63	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,53	21,8	0,05	55	-	12	0,03	-
					5,81	0,02	15	-	81	-	-
			м2								
64	Е0113-20-4	-Окраска огрунтованных		2,53	94,51	0,04	239	-	24	0,06	-

К=2	поверхностей лаком ПФ-170								
			11,62	-	29	-	81	-	-
65	Е0111-13-3 -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	10,6	687,86	24,55	7291	260	639	0,26	3
				39,83	9,2	422	98	123	0,04	-
66	Е0127-55-1 -Устройство асфальтобетонных покрытий отмостку однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	10,6	494,9	-	5246	-	349	0,14	2
				24,75	-	262	-	133	-	-
67	Е0127-55-2 -Устройство асфальтобетонных покрытий отмостку однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеситолщиной 0,5 см	м2	10,6	311,16	-	3298	-	224	0,09	1
Изм. и доп. вып. 14 К=4				15,92	-	169	-	133	-	-
			ГАЗОСНАБЖЕНИЕ							
1	Е0101-12-2 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	203,61	21,3	20,46	4337	4166	1509	0,01	1
				0,84	6,8	171	1385	97	0,03	5
2	Е0101-12-3 -Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	254,5125	26,5	25,45	6746	6478	2348	0,01	2
				1,05	8,46	267	2153	97	0,03	8
3	Е0101-162-1-Доработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	50,9025	194,18	-	9884	-	11169	1,25	64
				194,18	-	9884	-	113	-	-
4	Е0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	203,61	6,48	6,48	1319	1319	415	-	-
				-	2,1	-	428	97	0,01	2
5	Е0101-27-3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	м3	286,955	7,57	7,57	2173	2173	684	-	-
				-	2,46	-	706	97	0,01	3
6	Е0101-166-1-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	5,09	122,18	-	622	-	703	0,89	5
				122,18	-	622	-	113	-	-
7	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	203,61	21,55	4,52	4387	920	3363	0,11	22
				17,03	-	3467	-	97	-	-
8	Е0101-134-2-Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	286,955	25,65	5,38	7359	1543	5642	0,13	37
				20,27	-	5817	-	97	-	-
			Газопроводный колодец .Д-2000мм-1шт							
9	Е0111-13-3 -Устройство щебеночных	м2	6,76	1375,72	49,1	9300	332	815	0,26	2

К=2	покрытий с пропиткой битумом			79,66	18,4	539	124	123	0,04	-
		м2								
10 Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20	-Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах		2,1	24790,93	2308,84	52061	4849	8601	13,87	29
				2286	864,68	4801	1816	130	4,22	9
		м3								
13 Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки		0,18	7397,53	66,01	1332	12	42	1,35	-
				195,75	24,93	35	4	105	0,12	-
		м3								
14 Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм		0,4	244,98	0,28	98	-	76	0,84	-
				146,93	0,11	59	-	130	-	-
		м								
15 С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 100 мм, толщина стенки 4,0 мм		0,4	629	-	252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
16 С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм		0,6	56	-	34	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
17 Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов		7,1	665,48	8,23	4725	58	710	0,47	3
				81,68	3,08	580	22	118	0,02	-
		м2								
	Подземный газапровод среднего давления (от точки врезки до котельной).									
18 Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 57 мм		38	658,7	14,12	25031	537	5138	0,55	21
				100,35	5,29	3813	201	128	0,03	1
		м								
19 Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм		0,618	58881,69	25695,31	36389	15880	32046	194	120
				33075	6813,45	20440	4211	130	26,38	16
		км								
21 Е0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм		1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
				342	11,25	342	11	130	0,05	-
		шт								
23 Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников		1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
				102,38	86,87	102	87	130	0,33	-
		шт								
25 Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, втулка.		4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				69,53	58,98	278	236	180	0,23	1
		шт								
28 Е0109-31-1	-Монтаж газорегуляторный пункт шкафной с регулятором.		0,09	9588,67	2833,17	863	255	347	19,8	2
				3712,5	571,22	334	51	90	2,09	-
		т								
29 С12021-41	-Стоимость газорегуляторный пункт шкафной с регулятором.		0,09	147100	-	13239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

30	Е0119-5-1	-Установка регуляторов давления газа.РДУ 32	т	1	1372,07	91,69	1372	92	994	4,1	4
					742,5	33,75	743	34	128	0,17	-
31	Стпрайс	-Стоимость регуляторов давления газа.РДУ-32	регулят	1	22035,2	-	22035	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			регулят			ГРПШ до котельная.					
35	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 57 мм		1,5	658,7	14,12	988	21	203	0,55	1
					100,35	5,29	151	8	128	0,03	-
36	Е0116-9-6	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 159 мм	м	1	1595,57	27,87	1596	28	244	1,04	1
					180,23	10,44	180	10	128	0,05	-
37	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	м	0,001	58881,69	25695,31	59	26	52	194	-
					33075	6813,45	33	7	130	26,38	-
39	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых переходов ф100мм	км	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
					69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
44	Е0116-15-2	-Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 32 мм	шт	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
					254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
47	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. до 50 мм	1шт	4,9	120,7	14,12	591	69	663	0,55	3
					100,35	5,29	492	26	128	0,03	-
51	Е0109-53-2	-Монтаж тонколистовой стали	м	0,00942	9850,48	1162,95	93	11	63	46,6	-
					7357,5	108	69	1	90	0,53	-
55	Е0109-34-1	-Монтаж стойки из ст.труб ф50мм, массой до 0,1 т	т	0,00527	17355,77	2191,29	91	12	60	73,6	-
					12555	101,25	66	1	90	0,49	-
58	Е0109-34-1	-Монтаж опора подвижная Д-50мм(ОПБ-2), массой до 0,1 т	т	0,00389	17355,77	2191,29	68	9	44	73,6	-
					12555	101,25	49	-	90	0,49	-
59	С12021-262	-Опоры скользящие	т	0,00019	107900	-	21	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
60	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	т	8,2	21,8	0,05	179	-	43	0,03	-
					5,81	0,02	48	-	90	-	-
61	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,2	20,36	0,02	167	-	31	0,02	-
					4,16	-	34	-	90	-	-
62	Е0106-1-1	-Устройство бетон кл. В12,5	м2	0,2	7641,31	66,01	1528	13	46	1,35	-
					195,75	24,93	39	5	105	0,12	-
63	Ц0108-409-1	-Кабельный кабельный,лента	м3	616	108,6	48,9	66898	30122	30313	0,22	136

	сигнальная.		39,6	12,2	24394	7515	95	0,07	44
64	С151607-98 -Сигнальная лента	м 0,616	2422	-	1492	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.		-	-	-	-	-	-	-
65	Е0116-26-2 -Установка счетчиков /газа/ диам. до 50 мм	км 1	786,37	36,99	786	37	288	1,22	1
		1счетчик	211,5	13,5	212	14	128	0,07	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			25365922	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2029273,76	-	-		-
	Наклодные расходы -	Тенге			4141368,54				
	Итого	Тенге			31536564,30				
	-Временные здания и сооружения - 1,8%	Тенге			567658,16				
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			32104222,46				
	Дополнительные затраты:								
	-зимнее время - 0,5775%	Тенге			185401,89				
	-выслуга лет - 1%	Тенге			321042,22				
	-доп. отпуска - 0,4%	Тенге			128416,89				
	итого с допзатратами	**Тенге**			**32739083,46**				
	итого в ценах 2001года.	**Тенге**			**32739083,46**				
	итого в ценах 2016г. К~2,7367742 (53%)	Тенге			48989581,28				
	итого в ценах 2017г. К~2,9277419 (47%)	Тенге			43443590,95				
	итого по сметному расчету с понижающим коэффицентом, К~0,98	Тенге			90584508,78				
	-налоги, сборы, платежи - 2%	Тенге			1811690,18				
	итого с налогами	Тенге			92396198,96				
	-НДС - 12%	Тенге			11087543,87				
	Итог с НДС	Тенге			**103483742,83**				
	Итоги стоимость выполненных работ за октябрь месяц 2020 года	**Тенге**			**103483742,83**				
	удержание за 5% за октябрь месяц	**Тенге**			**5174187,15**				
	Всего к оплате	**Тенге**			**98309555,68**				

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нурболат"

Гафаров К.С.

Нурбосинов Н.О.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: