Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "АЙКОМ Ltd."**

Стройка: **"Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Жанаауыл-1" г.Актобе"**

Договор подряда (контракт) Доп.согл.№ 220037/01 от 24.02.2022г., доп.согл. №220037/02 от 21.06.2022г. к Договору №220037/00 от 11.02.2022 г.

Акт выполненных работ №5
за ноябрь 2022 года

Составлен(а) в ценах на 2020г.

№ п/п	№ поз. по л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			По лок смете №2-1. Сети ВЛИ-0,4кВ										
			ОТДЕЛ 1.Воздушная прокладка										
			РАЗДЕЛ 1.Промежуточная одностоечная опора П23 (2198шт)										
1	1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры одностоечные.Установка**	опора	454		7365,44	3120,62	3343910	1416762	303126	1866158	5626873
							3577,14	1560,96	1624022	708676		416805	
2	2	2104-0405-0113 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ95-3,5 СТ РК 2387-2013 СВ95-3**	шт.	500		26445,00	--	13222500	--	13222500	--	14280300
							--	--	--	--		1057800	
3	3	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	262,7		478,79	21,07	125778	5535	65517	40575	179661
							208,32	6,20	54726	1629		13308	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					16692188	1422297	13591143	1906733	20086834
			Стоимость монтажных работ	Тенге					1678748	710305	--	1487913	
			Материалы	Тенге					125778				
			Всего заработная плата	Тенге					65517				
			Накладные расходы	Тенге						56355			
			Сметная прибыль	Тенге					40575				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					13308				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					179661				
			Сметная заработная плата	Тенге									43
			Стоимость общестроительных работ	Тенге						56355			
			Материалы	Тенге					16566410				
			Всего заработная плата	Тенге					303127				
			Местные материалы	Тенге						2332698			
			Накладные расходы	Тенге					13222500				
			Сметная прибыль	Тенге					1866158				
									1474605				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				19907173				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1784
			Сметная заработная плата	Тенге					2332698			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				20086834				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1827
			Сметная заработная плата	Тенге					2389053			
	РАЗДЕЛ 3.Переходная ответвительная анкерная двухстоечная опора ПОА23 (182шт)											
4	25	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры двухстоечные.Установка**	опора	10	14871,90	7213,60	148719	72136	6677	84802	252202
						6990,62	3609,60	69906	36096		18682	
5	27	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плита П-3и.Установка**	шт. сборных конструкций	20	7283,77	1293,72	145675	25875	82009	53754	215384
						1889,55	388,18	37791	7764		15954	
6	29	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	26,7	478,79	21,07	12784	563	6659	4124	18261
						208,32	6,20	5562	166		1353	
7	30	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	т	0,2254	709915,73	16665,60	160015	3756	140506	12264	186061
						69888,00	5679,36	15753	1280		13782	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				467193	102330	235851	154944	671908
	Стоимость монтажных работ			Тенге				129012	45306	--	49771	
	Материалы			Тенге				172799				
	Всего заработная плата			Тенге				147165				
			Накладные расходы	Тенге					22761			
			Сметная прибыль	Тенге				16388				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				15135				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				204322				
			Сметная заработная плата	Тенге					22761			17
	Стоимость общестроительных работ			Тенге				294394				
	Материалы			Тенге				88687				
	Всего заработная плата			Тенге					151557			
			Накладные расходы	Тенге				138556				
			Сметная прибыль	Тенге				34636				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				467586				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
			Сметная заработная плата	Тенге					151557			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				671908				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
			Сметная заработная плата	Тенге					174318			
	РАЗДЕЛ 4.Переходная ответвительная анкерная двухстоечная опора ПОА24 (37шт)											
8	41	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры двухстоечные.Установка**	опора	4	14871,90	7213,60	59488	28854	2672	33921	100881
						6990,62	3609,60	27962	14438		7473	
9	43	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плита П-3и.Установка**	шт. сборных конструкций	8	7283,77	1293,72	58270	10349	32805	21502	86154
						1889,55	388,18	15116	3105		6382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	45	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	6,2	478,79	21,07	2968	130	1546	958	4240
						208,32	6,20	1292	38		314	
11	46	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,09016	709915,73	16665,60	64006	1503	56202	4905	74424
						69888,00	5679,36	6301	512		5513	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				184732	40836	93225	61286	265699
		Стоимость монтажных работ		Тенге				50671	18093	--	19682	
		Материалы		Тенге				66974				
		Всего заработная плата		Тенге				57748				
			Накладные расходы	Тенге					8143			
			Сметная прибыль	Тенге				5863				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5827				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				78664				
			Сметная заработная плата	Тенге								6
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					8143			
		Материалы		Тенге				117758				
		Всего заработная плата		Тенге				35475				
			Накладные расходы	Тенге					60621			
			Сметная прибыль	Тенге				55423				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13855				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				187036				
			Сметная заработная плата	Тенге								46
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге					60621			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				265700				
			Сметная заработная плата	Тенге								52
									68764			
		РАЗДЕЛ 5.Концевая двухстоечная опора А23 (271шт)										
12	58	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры двухстоечные.Установка	опора	20	14871,90	7213,60	297438	144272	13354	169604	504405
						6990,62	3609,60	139812	72192		37363	
13	60	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плита П-3и.Установка	шт. сборных конструкций	40	7283,77	1293,72	291351	51749	164020	107509	430769
						1889,55	388,18	75582	15527		31909	
14	61	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Стоимость плит П-3и	м3	2	49202,00	--	98404	--	98404	--	106276
						--	--	--	--		7872	
15	62	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	13	478,79	21,07	6224	274	3242	2008	8890
						208,32	6,20	2708	81		659	
16	63	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,446	709915,73	16665,60	316622	7433	278019	24266	368159
						69888,00	5679,36	31170	2533		27271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1010039	203728	557039	303387	1418499
		Стоимость монтажных работ		Тенге				249272	90333	--	105074	
								322846				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Материалы	Тенге				281262				
			Всего заработная плата	Тенге					36492			
			Накладные расходы	Тенге				26274				
			Сметная прибыль	Тенге				27930				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				377050				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
			Сметная заработная плата	Тенге					36492			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				687193				
			Материалы	Тенге				177374				
			Всего заработная плата	Тенге					303113			
			Местные материалы	Тенге				98404				
			Накладные расходы	Тенге				277113				
			Сметная прибыль	Тенге				77144				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1041450				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
			Сметная заработная плата	Тенге					303113			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1418500				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								258
			Сметная заработная плата	Тенге					339605			
			РАЗДЕЛ 7.Переходная промежуточная одностоечная опора ПП23 (28шт)									
17	89	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры одностоечные.Установка**	опора	4	7365,44	3120,62	29462	12483	2670	16442	49576
						3577,14	1560,96	14309	6244		3672	
18	91	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	1,85	478,79	21,07	886	39	462	286	1265
						208,32	6,20	385	11		94	
19	92	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	**Металлическая лента F207**	м	69	402,00	--	27738	--	27738	--	29957
						--	--	--	--		2219	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				58086	12522	30870	16728	80798
			Стоимость монтажных работ	Тенге				14694	6255	--	5985	
			Материалы	Тенге				886				
			Всего заработная плата	Тенге				461				
			Накладные расходы	Тенге					396			
			Сметная прибыль	Тенге				286				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				94				
			Сметная заработная плата	Тенге				1266				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					396			
			Материалы	Тенге				57200				
			Всего заработная плата	Тенге				2671				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					20553			
			Накладные расходы	Тенге				27738				
			Сметная прибыль	Тенге				16442				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5891				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				79533				
			Сметная заработная плата	Тенге								15
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					20553			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				80799				
			Сметная заработная плата	Тенге								15
									20949			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 8.Переходная промежуточная одностоечная опора ПП24 (5шт)									
20	101	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры одностоечные.Установка**	опора	5	7365,44	3120,62	36827	15603	3338	20552	61970
						3577,14	1560,96	17886	7805		4590	
21	103	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	4,3	478,79	21,07	2059	91	1072	664	2941
						208,32	6,20	896	27		218	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				38886	15694	4410	21216	64911
								18782	7832	--	4808	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2059				
		Материалы		Тенге				1072				
		Всего заработная плата		Тенге					923			
			Накладные расходы	Тенге				664				
			Сметная прибыль	Тенге				218				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2941				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					923			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				36827				
		Материалы		Тенге				3338				
		Всего заработная плата		Тенге					25691			
			Накладные расходы	Тенге				20552				
			Сметная прибыль	Тенге				4590				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				61969				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					25691			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				64910				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					26614			
			РАЗДЕЛ 9.Угловая анкерная трехстоечная опора УА23 (248шт)									
22	113	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры трехстоечные.Установка**	опора	8	22801,10	11612,42	182409	92900	5341	104530	309894
						10521,00	5811,84	84168	46495		22955	
23	114	2104-0405-0113 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ95-3,5 СТ РК 2387-2013 СВ95-3**	шт.	104	26445,00	--	2750280	--	2750280	--	2970302
						--	--	--	--		220022	
24	115	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плита П-3и.Установка**	шт. сборных конструкций	24	7283,77	1293,72	174810	31049	98412	64505	258461
						1889,55	388,18	45349	9316		19145	
25	117	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	10	478,79	21,07	4788	211	2494	1545	6839
						208,32	6,20	2083	62		507	
26	118	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	т	0,2952	709915,73	16665,60	209567	4920	184016	16061	243679
						69888,00	5679,36	20631	1677		18050	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3321854	129080	3040543	186641	3789175
								152231	57550	--	280679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость монтажных работ	Тенге				214355				
			Материалы	Тенге				186511				
			Всего заработная плата	Тенге					24453			
			Накладные расходы	Тенге				17606				
			Сметная прибыль	Тенге				18557				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				250518				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					24453			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3107499				
			Материалы	Тенге				103753				
			Всего заработная плата	Тенге					185328			
			Местные материалы	Тенге				2750280				
			Накладные расходы	Тенге				169035				
			Сметная прибыль	Тенге				262122				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3538656				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
			Сметная заработная плата	Тенге					185328			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3789174				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
			Сметная заработная плата	Тенге					209781			
			РАЗДЕЛ 12.Угловая промежуточная двухстоечная опора УП23 (5шт)									
27	157	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры двухстоечные.Установка**	опора	2	14871,90	7213,60	29744	14427	1336	16960	50441
						6990,62	3609,60	13981	7219		3736	
28	159	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	0,6	478,79	21,07	287	13	149	93	410
						208,32	6,20	125	4		30	
29	160	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	т	0,0138	709915,73	16665,60	9797	230	8603	751	11392
						69888,00	5679,36	964	78		844	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				39828	14670	10088	17804	62243
			Стоимость монтажных работ	Тенге				15070	7301	--	4610	
			Материалы	Тенге				10084				
			Всего заработная плата	Тенге				8752				
			Накладные расходы	Тенге					1171			
			Сметная прибыль	Тенге				844				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				874				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11802				
			Сметная заработная плата	Тенге								1
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					1171			
			Материалы	Тенге				29744				
			Всего заработная плата	Тенге				1335				
			Накладные расходы	Тенге					21200			
			Сметная прибыль	Тенге				16960				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3736				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				50440				
			Сметная заработная плата	Тенге								16
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				62242	21200			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					22371			
			РАЗДЕЛ 15.Гидроизоляция									
30	200	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону опор**	м2 поверхности	916	876,17	19,84	802572	18173	527287	241406	1127496
						280,69	2,69	257112	2464		83518	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				802572	18173	527287	241406	1127496
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				257112	2464	--	83518	
			Материалы	Тенге				802572				
			Всего заработная плата	Тенге				527286				
			Накладные расходы	Тенге					259576			
			Сметная прибыль	Тенге				241406				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				83518				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1127496				
			Сметная заработная плата	Тенге								196
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					259576			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1127496				
			Сметная заработная плата	Тенге								196
									259576			
			РАЗДЕЛ 16.Провода									
31	201	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	18	117210,22	58456,74	2109784	1052221	50715	1098492	3464938
						55936,00	20348,16	1006848	366267		256662	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2109784	1052221	50715	1098492	3464938
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1006848	366267	--	256662	
			Материалы	Тенге				2109784				
			Всего заработная плата	Тенге				50715				
			Накладные расходы	Тенге					1373115			
			Сметная прибыль	Тенге				1098492				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				256662				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3464938				
			Сметная заработная плата	Тенге								1060
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					1373115			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3464938				
			Сметная заработная плата	Тенге								1060
									1373115			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				24725162	3011551	18141171	4008637	31032501
			Стоимость монтажных работ	Тенге				3572440	1311706	--	2298702	
			Материалы	Тенге				915781				
			Всего заработная плата	Тенге				748488				
			Накладные расходы	Тенге					150694			
			Сметная прибыль	Тенге				108500				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				81943				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1106224				
			Сметная заработная плата	Тенге								113
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					150694			
			Материалы	Тенге				23809381				
								1293761				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего заработная плата		Тенге					4733452			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27738				
		Местные материалы		Тенге				16071184				
			Накладные расходы	Тенге				3900137				
			Сметная прибыль	Тенге				2216759				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29926277				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3624
			Сметная заработная плата	Тенге					4733452			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге				31032501				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3737
			Сметная заработная плата	Тенге					4884146			
		ОТДЕЛ 2.Кабельная прокладка										
		РАЗДЕЛ 18.Заземление опор										
32	224	**1133-0209-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	**м шин заземления**	**360**	**250,75**	**49,32**	**90270**	**17755**	**911**	**61154**	**163538**
						198,90	**13,44**	**71604**	**4838**		**12114**	
33	225	**1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**900**	**256,50**	**16,63**	**230850**	**14967**	**28395**	**137953**	**398307**
						208,32	**4,57**	**187488**	**4113**		**29504**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		**Тенге**				**321120**	**32722**	**29306**	**199107**	**561845**
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**259092**	**8951**	**--**	**41618**	
		Материалы		Тенге				**230850**				
		Всего заработная плата		Тенге				**28395**				
			Накладные расходы	Тенге					**191601**			
			Сметная прибыль	Тенге				**137953**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**29504**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**398307**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**147**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**191601**			
		Материалы		Тенге				**90270**				
		Всего заработная плата		Тенге				**911**				
			Накладные расходы	Тенге					**76442**			
			Сметная прибыль	Тенге				**61154**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12114**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**163538**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**69**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге					**76442**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**561845**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**216**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		**Тенге**					**268043**			
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**321120**	**32722**	**29306**	**199107**	**561845**
		Материалы		Тенге				**259092**	**8951**	**--**	**41618**	
		Всего заработная плата		Тенге				**230850**				
			Накладные расходы	Тенге				**28395**				
			Сметная прибыль	Тенге					**191601**			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**137953**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**29504**				
			Сметная заработная плата	Тенге				**398307**				
												147
									191601			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				90270				
			Материалы	Тенге				911				
			Всего заработная плата	Тенге					76442			
			Накладные расходы	Тенге				61154				
			Сметная прибыль	Тенге				12114				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				163538				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
			Сметная заработная плата	Тенге					76442			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				561845				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
			Сметная заработная плата	Тенге					268043			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1:	**Тенге**								**31594346**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3831532				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3044273			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1320657			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18170477		
			- Накладные расходы	Тенге							4207744	
			- Сметная прибыль	Тенге							2340320	

По лок смете №2-2. Сети КЛ-10кВ

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

34	1	1308-0201-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	2400	763,58	462,53	1832592	1110072	109656	726624	2763953
						255,36	165,14	612864	396336		204737	
35	3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	2400	485,83	405,19	1165992	972456	--	420785	1713719
						80,64	162,87	193536	390888		126942	
36	4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	48	1725,00	--	82800	--	82800	--	89424
						--	--	--	--		6624	
37	5	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	2400	424,93	344,29	1019832	826296	--	378484	1510181
						80,64	138,39	193536	332136		111865	
38	14	2306-0109-1007 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73**	км	6,1	5430844,00	--	33128148	--	33128148	--	35778400
						--	--	--	--		2650252	
39	15	1308-0201-2507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	6	36167,63	28047,75	217006	168287	335	77928	318528
						8064,00	9974,82	48384	59849		23595	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				37446370	3077111	33320939	1603821	42174205
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1048320	1179209	--	3124015	
			Материалы	Тенге				37363570				
			Всего заработная плата	Тенге				109991				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2227529			
			Накладные расходы	Тенге				33128148				
								1603821				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				3117391				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				42084782				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1541
			Сметная заработная плата	Тенге					2227529			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				82800				
		Местные материалы		Тенге				82800				
			Сметная прибыль	Тенге				6624				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				89424				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				42174206				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1541
			Сметная заработная плата	Тенге					2227529			
			РАЗДЕЛ 2.Строительные работы									
40	30	1101-0101-0503 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	432	95,87 --	95,87 33,40	41416 --	41416 14429	--	10389 4144	55949
41	31	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	432	35,22 --	35,22 12,94	15215 --	15215 5590	--	4025 1539	20779
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				56631	56631	--	14414	76728
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	20019	--	5683	
		Всего заработная плата		Тенге				56631				
			Накладные расходы	Тенге					20019			
			Сметная прибыль	Тенге				14414				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5683				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				76728				
			Сметная заработная плата	Тенге								12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					20019			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				76728				
			Сметная заработная плата	Тенге								12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-2:	Тенге					20019			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									42250934
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1048320				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3133742			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1199228			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33320939		
			- Накладные расходы	Тенге							1618235	
			- Сметная прибыль	Тенге							3129698	
			По лок смете №2-5. Наружное освещение									
			РАЗДЕЛ 1.Монтаж									
42	5	2307-0103-1004 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 *СП - 8%*	шт.	68	95038,00 --	-- --	6462584 --	-- --	6462584	-- 517007	6979591
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6462584	--	6462584	--	6979591
		Стоимость монтажных работ		Тенге				--	--	--	517007	
								6462584				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6462584				
			Сметная прибыль	Тенге				517007				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				6979591				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6979591				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-5:	**Тенге**								**6979591**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6462584		
			- Сметная прибыль	Тенге							517007	

ВСЕГО по акту:		
в т.ч. оборудование		**80 824 871**
Временные здания и сооружения	2,4%	0
Итого с временными		1 939 797
Зимние удорожания	2,74%	82 764 668
Итого с зимними удорожаниями		2 267 752
Непредвиденные работы и затраты	2%	85 032 420
Итого с непредвиденными работами и затратами		1 700 648
Итого в текущих ценах 2021 года - 75%, К=1,050036		**86 733 068**
Итого в текущих ценах 2022 года - 25%, К=1,1025918		68 304 633
Итого:		23 907 792
Итого с К=0,95		92 212 425
НДС	12%	**87 601 803,75**
Итого с НДС		10 512 216,45
		98 114 020,20

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель _____ **Таңкиев Ә.Қ.**

Подрядчик: ТОО "АЙКОМ Ltd."

Директор _____ **Жәдігеров А.Ә.**

Технический надзор: ТОО "AAT Engineering XXI"

Эксперт _____ **Умаров А.А.**

Авторский надзор: ПК "Актюбгражданпроект"

Эксперт _____ **Абдрахманова Э.Р.**