Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района",Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 65** — **130940015928**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №49 от 12.08.2022 г с. Бирлик, Талгарского р-на

Номер документа	Дата составления
192	22.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алм. обл.(2 э). Подключение 12 сельских нас-х пунктов к Талгарскому групповому водоводу" (V пусковой комплекс) с.Бирлик, Талдыбулак, с.Алтын Дан, с.Шымбулак,сан.Березка"»			работа	1	235 434 079,00	235 434 079,00	25 225 079,89
				Итого	1	x	235 434 079,00	25 225 079,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / Нарбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,ПТ,АД и жилищной инспекции Талгарского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Мелиоратор»

Технический надзор : ТОО "Қабылан Эксперт"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (V пусковой комплекс) с.Бирлик, с.Талдыбулак, с.Алтын дан, с.Шымбулак, сан.Березка"

Договор о государственных закупках работ №49 от 12.08.2022г.

Форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального - хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2022 г

Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2018г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2018 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (V пусковой комплекс) с.Бирлик, с.Талдыбулак, с.Алтын дан, с.Шымбулак, сан.Березка	595 517 789,00	595 517 789,00	210 208 999							25 225 080	235 434 079,00
Удержание аванса	178 655 336,70	178 655 336,70	63 062 700							7 567 524	70 630 223,70
Итого к оплате	416 862 452,30	416 862 452,30	147 146 299							17 657 556	164 803 855

ЗАКАЗЧИК

Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,ПТ,АД и жилищной инспекции Талгарского района"

Абдиаскеров Э.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

директор

ТОО "ГрадСтройЭнергия"

Бондаренко А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

директор

ТОО "Қабылан Эксперт"

Нургалин Р.Н.

ПОДРЯДЧИК

директор

ТОО «Мелиоратор»

Нарбаев Д.Е.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,ПТ,АД и жилищной инспекции Талгарского района»

Подрядчик: ТОО Мелиоратор"

Наименование стройки: **"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (V пусковой комплекс) с.Бирлик, с.Талдыбулак, с.Алтын дан, с.Шымбулак, сан.Березка"**

Наименование объекта: **Водораспределительный узел - 1**

Договор: №48 от 12.08.22 г.

Акт №8 приемки выполненных работ
ноябрь месяц 2022 г.

Локальная смета № 2-1-4

на Контрольно-пропускной пункт

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	**Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**8,7**	**56,43**	**56,43**	**491**	**491**	**--**	**115**	**655**
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,41	--	160		48	
2	2	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях**	**м3 грунта**	**36**	**2936,32**	--	**105708**	--	--	**76109**	**196362**
			НР - 72%; СП - 8%			**2936,32**	--	**105708**	--		**14545**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**106198**	**491**	--	**76224**	**197017**
								105708	**160**	--	**14593**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**106198**				
		Всего заработная плата		Тенге					**105868**			
			Накладные расходы	Тенге				**76225**				
			Сметная прибыль	Тенге				**14594**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**197017**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**89**
			Сметная заработная плата	Тенге					**105868**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**197017**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**89**
			Сметная заработная плата	Тенге					**105868**			
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
3	7	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1759**	**224534,00**	--	**39496**	--	**39496**	--	**42655**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		3160	
4	8	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2446	218745,00	--	53505	--	53505	--	57785
			СП - 8%			--	--	--	--		4280	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				93001	--	93001	--	100440
								--	--	--	7440	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				93001				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				93001				
			Сметная прибыль	Тенге				7440				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				100441				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				100441				
			РАЗДЕЛ 3.Каркас									
5	20	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2854	218745,00	--	62430	--	62430	--	67424
			СП - 8%			--	--	--	--		4994	
6	21	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1101	226611,00	--	24950	--	24950	--	26946
			СП - 8%			--	--	--	--		1996	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				87380	--	87380	--	94370
								--	--	--	6990	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				87380				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				87380				
			Сметная прибыль	Тенге				6990				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				94370				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				94370				
			РАЗДЕЛ 4.Стены									
7	26	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2735	224534,00	--	61410	--	61410	--	66323
			СП - 8%			--	--	--	--		4913	
8	27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0626	226611,00	--	14186	--	14186	--	15321
			СП - 8%			--	--	--	--		1135	
9	29	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,28515	218745,00	--	62375	--	62375	--	67365
			СП - 8%			--	--	--	--		4990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	30	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,17393	226611,00	--	39414	--	39414	--	42568
			СП - 8%			--	--	--	--		3153	
11	31	С121-060405-1404 2106-0405-1404 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	т	0,0276	555595,00	--	15334	--	15334	--	16561
			СП - 8%			--	--	--	--		1227	
12	37	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0048126	224534,00	--	1081	--	1081	--	1167
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
13	38	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0392	218745,00	--	8575	--	8575	--	9261
			СП - 8%			--	--	--	--		686	
14	39	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,00028	233773,00	--	65	--	65	--	71
			СП - 8%			--	--	--	--		5	
15	40	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0288	262707,00	--	7566	--	7566	--	8171
			СП - 8%			--	--	--	--		605	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**210007**	--	**210006**	--	**226808**
								--	--	--	16800	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				194672				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				194672				
			Сметная прибыль	Тенге				15574				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				210246				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15334				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15334				
			Сметная прибыль	Тенге				1227				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				16561				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				226807				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**618635**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				105708				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					491			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					160			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						390387		
			- Накладные расходы	Тенге							76224	
			- Сметная прибыль	Тенге							45823	

В том числе строительно монтажные работы	618 635
Стоимость оборудования	-
Временные здания и сооружения 2,08%	12 868
Итого с временными зданиями сооружениями	631 503
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	13 072
Итого с дополнительными затратами на строительство	644 575
Непредвиденные работы и затраты-2%	12 891
Итого с непредвиденными затратами на строительство	657 466
ВСЕГО в текущих ценах	699 224
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	83 907
Итого с НДС	783 131
Сметка пенодрядчика 5,00%	39 157
Итого сметная	**743 974**

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,ПТ,АД и жилищной инспекции Талгарского района»

Аубакиров Э.М.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"

Генеральный директор **Нарбаев Е.Е.**
М.П.

Технический надзор:
Инженер технического надзора ТОО "Қабылан Эксперт"

Оспанов Н.

М.П.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора ТОО "ГрадСтройЭнергия"

Исмагулов Е.

М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,ПТ,АД и жилищной инспекции Талгарского района»
Подрядчик: ТОО Мелиоратор"

Наименование стройки: **"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (V пусковой комплекс) с.Бирлик, с.Талдыбулак, с.Алтын дан, с.Шымбулак, сан.Березка"**

Наименование объекта: **Внутрипоселковая водопроводная сеть с.Бирлик I, II зоны**

Договор: №48 от 12.08.22 г.

Акт №9 приемки выполненных работ
ноябрь месяц 2022 г.

Локальная смета № 2-3-2

на Колодцы внутрипоселковой водопроводной сети с.Бирлик

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Круглые водопроводные колодцы - 254шт (в т.ч.: диам.150см -230шт, диам.200см -24шт.)									
1	1	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	22,37	23469,83	9616,69	525020	215125	57390	341363	935694
			НР - 99%; СП - 8%			11287,64	4126,35	252505	92306		69311	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	14	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Стальные соединительные элементы. Установка**	**т стальных элементов**	0,44	769613,19	6964,11	338630	3064	305919	35767	404348
			НР - 118%; СП - 8%			67380,60	1507,92	29647	663		29952	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	15	**Е11-460101-0102 1146-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство бетонного замка (обойма) В12,5**	**м3**	0,31	163172,80	5924,30	50584	1837	18130	26436	83181
			НР - 84%; СП - 8%			98765,88	2754,56	30617	854		6162	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				914233	220026	381439	403566	1423223
								312769	93824	--	105425	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				914233				
		Материалы		Тенге				381438				
		Всего заработная плата		Тенге					406593			
			Накладные расходы	Тенге				403566				
			Сметная прибыль	Тенге				105424				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1423223				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					406593			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1423223				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								295
			Сметная заработная плата	Тенге					406593			
			РАЗДЕЛ 2.Прочие работы									
4	17	**Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные под отмостку. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	2,72	6387,18	1030,86	17373	2804	5428	9716	29256
			НР - 94%; СП - 8%			3360,76	439,20	9141	1195		2167	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	18	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Отмостка бетонная. Устройство**	**м3**	2,72	16683,86	942,18	45380	2563	39050	4365	53725
			НР - 91%; СП - 8%			1385,10	378,46	3767	1029		3980	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	19	**Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под колодцы песчано-гравийное. Устройство**	**м3 основания**	7,68	5131,24	1804,94	39408	13862	18209	12634	56205
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	7337	6247		4163	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	20	**Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Сальники. Установка**	**т**	0,44	650171,94	18243,29	286076	8027	250672	27920	339116
			НР - 91%; СП - 8%			62220,00	7511,32	27377	3305		25120	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	22	**Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через стены диаметром труб до 100 мм**	**сальник**	75	3176,76	--	238257	--	56547	178076	449639
			НР - 98%; СП - 8%			2422,80	--	181710	--		33307	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				626494	27256	369906	232711	927941
								229333	11776	--	68737	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				388237				
		Материалы		Тенге				313358				
		Всего заработная плата		Тенге					59399			
			Накладные расходы	Тенге				54635				
			Сметная прибыль	Тенге				35430				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				478302				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	Тенге					59399			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				238257				
		Материалы		Тенге				56547				
		Всего заработная плата		Тенге					181710			
			Накладные расходы	Тенге				178076				
			Сметная прибыль	Тенге				33307				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				449639				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
			Сметная заработная плата	Тенге					181710			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				927941				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
			Сметная заработная плата	Тенге					241109			
			РАЗДЕЛ 3.Арматура, фасонные части, металлоизделия									
9	31	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (тройник фланцевый с пожарной подставкой Dy=125x100мм - 2шт, тройник фланцевый с пожарной подставкой Dy=100мм - 18шт, крест фланцевый с пожарной подставкой Dy=100мм - 3шт, фланцевая пожарная подставка Dy=100мм -59шт). Установка**	**т фасонных частей**	**0,26**	**1432642,14**	**526505,06**	**372487**	**136891**	**93317**	**183172**	**600112**
			НР - 99%; СП - 8%			**547225,00**	**164398,66**	**142279**	**42744**		**44453**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	32	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,39**	**1092451,14**	**526505,06**	**426056**	**205337**	**7301**	**274758**	**756879**
			НР - 99%; СП - 8%			**547225,00**	**164398,66**	**213418**	**64115**		**56065**	
11	36	**С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 76 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**15**	**3007,00**	**--**	**45105**	**--**	**45105**	**--**	**48713**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3608**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**843648**	**342228**	**145723**	**457930**	**1405704**
								355696	**106859**	**--**	**104126**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**798543**				
		Материалы		Тенге				**100618**				
		Всего заработная плата		Тенге					**462555**			
			Накладные расходы	Тенге				**457930**				
			Сметная прибыль	Тенге				**100518**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1356991**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**265**
			Сметная заработная плата	Тенге					**462555**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**45105**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**45105**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3608**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**48713**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1405704**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**265**
			Сметная заработная плата	Тенге					**462555**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3756868**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**897799**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**589510**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**212459**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**897068**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Накладные расходы	Тенге							1094207	
			- Сметная прибыль	Тенге							278288	
			В том числе строительно монтажные работы									3 756 868
			Стоимость оборудования									-
			Временные здания и сооружения 2,08%									78 143
			Итого с временными зданиями сооружениями									3 835 011
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%									79 385
			Итого с дополнительными затратами на строительство									3 914 396
			Непредвиденные работы и затраты-2%									78 288
			Итого с непредвиденными затратами на строительство									3 992 683
			ВСЕГО в текущих ценах									4 246 272
			Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%									509 553
			Итого с НДС									4 755 825
			Скидка генподрядчика	5,00%								237 791
			Итого к оплате									**4 518 033**

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,ПТ,АД и жилищной инспекции Талгарского района»

Аубакиров Э.М.

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"

Генеральный директор **Нарбаев Е.Е.**

м.п.

Технический надзор:
Инженер технического надзора ТОО "Қабылан Эксперт"

Оспанов Н.

м.п.

Авторский надзор:
Эксперт авторскрго надзора ТОО "ГрадСтройЭнергия"

Исмагулов Е.

м.п.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,ПТ,АД и жилищной инспекции Талгарского района»
Подрядчик: ТОО Мелиоратор"

Наименование стройки: **"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (V пусковой комплекс) с.Бирлик, с.Талдыбулак, с.Алтын дан, с.Шымбулак, сан.Березка"**

Наименование объекта: **Внутрипоселковая водопроводная сеть с.Талдыбулак I, II зоны**

Договор: №48 от 12.08.22 г.

Акт №10 приемки выполненных работ
ноябрь месяц 2022 г.

Локальная смета № 2-4-1

на Внутрипоселковая водопроводная сеть с.Талдыбулак

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	9907,5	56,43	56,43	559037	559037	--	131323	745588
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,41	--	182393		55229	
2	2	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	9907,5	231,18	222,02	2290451	2199681	663	524507	3040155
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			9,09	64,43	90107	638376		225197	
3	3	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	16347,375	513,00	--	8386203	--		--	9057100
			СП - 8%			--	--	--	--		670896	
4	4	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	9907,5	56,43	56,43	559037	559037	--	131323	745588
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,41	--	182393		55229	
5	5	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	43765,67	238,85	238,85	10453624	10453624	--	1983581	13432181
			НР - 72%; СП - 8%			--	62,95	--	2754974		994976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Е11-010101-0370 1101-0101-0370 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	6010,28	388,72	388,72	2336339	2336339	--	443322	3002034
			НР - 72%; СП - 8%			--	102,45	--	615725		222373	
7	7	Е11-010102-0386 1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	2154,16	368,82	368,82	794496	794496	--	150756	1020872
			НР - 72%; СП - 8%			--	97,20	--	209383		75620	
8	8	Е11-010102-0388 1101-0102-0388 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	867,42	620,55	620,55	538280	538280	--	102139	691653
			НР - 72%; СП - 8%			--	163,54	--	141860		51234	
9	9	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	5461,25	122,00	--	666273	--		--	719574
			СП - 8%			--	--	--	--		53302	
10	10	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	1997,94	2370,37	--	4735853	--	--	3409814	8797321
			НР - 72%; СП - 8%			2370,37	--	4735853	--		651653	
11	11	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	287,77	5673,93	--	1632786	--	--	1175606	3033064
			НР - 72%; СП - 8%			5673,93	--	1632786	--		224671	
12	12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (пересечение с трубопроводом)	м3 грунта	123,33	1823,36	--	224875	--	--	161910	417728
			НР - 72%; СП - 8%			1823,36	--	224875	--		30943	
13	13	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (пересечение с трубопроводом)	м3 грунта	119,22	4364,56	--	520343	--	--	374647	966589
			НР - 72%; СП - 8%			4364,56	--	520343	--		71599	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1311,41	2188,03	--	2869407	--	--	2065973	5330211
			НР - 72%; СП - 8%			2188,03	--	2869407	--		394830	
15	15	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	197,33	5237,47	--	1033510	--	--	744127	1919849
			НР - 72%; СП - 8%			5237,47	--	1033510	--		142211	
16	16	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки)**	м3 грунта	9064,75	282,28	271,04	2558823	2456906	809	586177	3396600
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,15	78,66	101108	713026		251600	
17	17	Е11-010102-0316 1101-0102-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки)**	м3 грунта	752,31	457,22	439,07	343973	330317	101	78769	456561
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			18,02	127,40	13555	95846		33819	
18	18	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	17330,32	513,00	--	8890454	--		--	9601690
			СП - 8%			--	--	--	--		711236	
19	19	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство**	м3 грунта	838,64	866,42	--	726610	--	--	523159	1349751
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	--	726610	--		99982	
20	20	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3054,47	951,59	--	2906597	--	--	2092750	5399295
			НР - 72%; СП - 8%			951,59	--	2906597	--		399948	
21	21	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	52221,99	39,11	39,11	2042569	2042569	--	479819	2724179
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,76	--	666415		201791	
22	22	Е11-010104-0204 1101-0104-0204 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Засыпка траншеи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	6762,59	188,51	188,51	1274835	1274835	--	299471	1700250
			НР - 72%; СП - 8%			--	61,50	--	415932		125944	
23	23	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	52221,99	171,86	79,20	8974884	4135786	--	4929112	15016316
			НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	4839098	2006891		1112320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	6762,59	204,96	94,28	1386082	637585	--	761678	2319581
			НР - 72%; СП - 8%			110,68	45,75	748497	309388		171821	
25	25	Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	м2 креплений	11210,69	609,97	27,30	6838142	306080	3755712	2098754	9651848
			НР - 72%; СП - 8%			247,65	12,36	2776350	138587		714952	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				73543484	28624572	3757285	23248717	104535578
								23218697	9071189	--	7743376	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				73543484				
		Материалы		Тенге				3757285				
		Всего заработная плата		Тенге					32289886			
		Транспортные расходы		Тенге				17942930				
			Накладные расходы	Тенге				23248718				
			Сметная прибыль	Тенге				7743376				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				104535578				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26731
			Сметная заработная плата	Тенге					32289886			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				104535578				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26731
			Сметная заработная плата	Тенге					32289886			
			РАЗДЕЛ 2.Трубопровод									
26	28	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	10	382674,59	109313,15	3826746	1093132	29254	3009123	7382739
			НР - 99%; СП - 8%			270436,00	33515,84	2704360	335158		546870	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	36	С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	4709,84	1359,00	--	6400673	--	6400673	--	6912726
			СП - 8%			--	--	--	--		512054	
28	42	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	200	1501,48	944,23	300295	188846	--	165346	502893
			НР - 99%; СП - 8%			557,24	277,84	111449	55568		37251	
29	45	Коммерч.предложение СТКОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО ТД СТЗ АРЫСТАН 2020г.	**Переход п/э-сталь диам. 110 мм**	шт.	60	12305,57	--	738334	--	738334	--	797401
			СП - 8%			--	--	--	--		59067	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	54	Коммерч.предложение СТКОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО ТД СТЗ АРЫСТАН 2020г.	Отвод полиэтиленовый сварной 11° ПЭ 100 SDR 17, DN 140	шт.	3	4398,75	--	13196	--	13196	--	14252
			СП - 8%			--	--	--	--		1056	
31	55	Коммерч.предложение СТКОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО ТД СТЗ АРЫСТАН 2020г.	Отвод полиэтиленовый сварной 15° ПЭ 100 SDR 17, DN 140	шт.	2	4398,75	--	8798	--	8798	--	9501
			СП - 8%			--	--	--	--		704	
32	56	Коммерч.предложение СТКОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО ТД СТЗ АРЫСТАН 2020г.	Отвод полиэтиленовый сварной 11° ПЭ 100 SDR 17, DN 160	шт.	2	4398,75	--	8798	--	8798	--	9501
			СП - 8%			--	--	--	--		704	
33	57	С123-020303-1009 2302-0303-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	2	2909,00	--	5818	--	5818	--	6283
			СП - 8%			--	--	--	--		465	
34	58	С123-020303-1709 2302-0303-1709 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	1	4986,00	--	4986	--	4986	--	5385
			СП - 8%			--	--	--	--		399	
35	59	Коммерч.предложение СТКОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО ТД СТЗ АРЫСТАН 2020г.	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 200	шт.	1	7410,48	--	7410	--	7410	--	8003
			СП - 8%			--	--	--	--		593	
36	60	С123-020302-1015 2302-0302-1015 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10	шт.	2	8831,00	--	17662	--	17662	--	19075
			СП - 8%			--	--	--	--		1413	
37	61	С123-020303-1011 2302-0303-1011 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10	шт.	2	4193,00	--	8386	--	8386	--	9057
			СП - 8%			--	--	--	--		671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	62	С123-020303-1711 2302-0303-1711 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10**	шт.	4	8737,00	--	34948	--	34948	--	37744
			СП - 8%			--	--	--	--		2796	
39	71	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,25	1547574,73	38871,28	386894	9718	304503	72011	495617
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			290690,00	263,52	72673	66		36712	
40	81	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	250	2726,00	--	681500	--	681500	--	736020
			СП - 8%			--	--	--	--		54520	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12444443	1291696	8264266	3246480	16946197
								2888481	390792	--	1255275	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5290471				
		Материалы		Тенге				333758				
		Всего заработная плата		Тенге					3279273			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				776536				
			Накладные расходы	Тенге				3246480				
			Сметная прибыль	Тенге				682956				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9219907				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2388
			Сметная заработная плата	Тенге					3279273			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				7153973				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7153973				
			Сметная прибыль	Тенге				572318				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7726290				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16946197				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2388
			Сметная заработная плата	Тенге					3279273			
			РАЗДЕЛ 3.Монтаж футляров									
41	83	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Футляры из труб стальных диаметром 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,6	561894,25	115310,45	337137	69186	7779	284603	671478
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			433620,00	45509,02	260172	27305		49739	
42	95	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	114	1398,89	7,73	159473	882	17731	139733	323142
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1235,62	2,49	140860	284		23936	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				496610	70068	25510	424336	994620
								401032	27589	--	73675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				496610				
		Материалы		Тенге				25509				
		Всего заработная плата		Тенге					428621			
			Накладные расходы	Тенге				424335				
			Сметная прибыль	Тенге				73676				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				994620				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275
			Сметная заработная плата	Тенге					428621			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				994620				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275
			Сметная заработная плата	Тенге					428621			
			РАЗДЕЛ 4.Разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий дорог									
43	100	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Основания щебеночные и песчаные. Разборка**	м3 конструкции	300	380,47	260,42	114140	78127	--	58575	186532
			НР - 108%; СП - 8%			120,04	60,74	36013	18223		13817	
44	101	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	800	102,00	--	81600	--		--	88128
			СП - 8%			--	--	--	--		6528	
45	102	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	1000	366,00	--	366000	--		--	395280
			СП - 8%			--	--	--	--		29280	
46	103	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	200	3175,08	1061,64	635017	212329	391440	88366	781253
			НР - 108%; СП - 8%			156,24	252,86	31248	50572		57871	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	104	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня однослойные, толщиной 15 см. Устройство**	м2 основания	2000	891,11	254,96	1782211	509911	1198116	250806	2195659
			НР - 108%; СП - 8%			37,09	79,02	74184	158044		162641	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2978967	800367	1589556	397747	3646852
								141445	226840	--	270137	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2978967				
		Материалы		Тенге				1589556				
		Всего заработная плата		Тенге					368284			
		Транспортные расходы		Тенге				447600				
			Накладные расходы	Тенге				397747				
			Сметная прибыль	Тенге				270137				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3646851				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					368284			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3646851				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
			Сметная заработная плата	Тенге					368284			
			РАЗДЕЛ 5.Восстановление покрытий грунтовых дорог									
48	108	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	329,58	3175,08	1061,64	1046444	349896	645054	145618	1287427
			НР - 108%; СП - 8%			156,24	252,86	51494	83338		95365	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	109	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25**	**Покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см (15 см). Устройство**	**м2 основания или покрытия**	3294,44	631,46	186,22	2080301	613491	1263978	412524	2692252
			НР - 108%; СП - 8%			61,57	54,37	202832	179135		199426	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				3126745	963388	1909032	558142	3979679
								254326	262473	–	294791	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3126745				
		Материалы		Тенге				1909032				
		Всего заработная плата		Тенге					516799			
			Накладные расходы	Тенге				558142				
			Сметная прибыль	Тенге				294791				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3979678				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343
			Сметная заработная плата	Тенге					516799			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3979678				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343
			Сметная заработная плата	Тенге					516799			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								130102926
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				26903981				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31750089			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9978882			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15545649		
			- Перевозка грузов	Тенге				18390530				
			- Накладные расходы	Тенге							27875422	
			- Сметная прибыль	Тенге							9637254	

В том числе строительно монтажные работы	130 102 926
Стоимость оборудования	-
Временные здания и сооружения 2,08%	2 706 141
Итого с временными зданиями сооружениями	132 809 067
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	2 749 148
Итого с дополнительными затратами на строительство	135 558 215
Непредвиденные работы и затраты-2%	2 711 164
Итого с непредвиденными затратами на строительство	138 269 379
ВСЕГО в текущих ценах	147 051 325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%									17 646 159
			Итого с НДС									164 697 484
			Скидка генподрядчика	5,00%								8 234 874
			Итого к оплате									**156 462 610**

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,ПТ,АД и жилищной инспекции Талгарского района»

_____**Аубакиров Э.М.**
м.п.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"

Генеральный директор_____**Нарбаев Е.Е.**
м.п.

Технический надзор:
Инженер технического надзора ТОО "Қабылан Эксперт"

Оспанов Н.
_____
м.п.

Авторский надзор:
Эксперт авторскрго надзора ТОО "ГрадСтройЭнергия"

Исмагулов Е.
_____
м.п.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,ПТ,АД и жилищной инспекции Талгарского района»
Подрядчик: ТОО Мелиоратор"

Наименование стройки: **"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (V пусковой комплекс) с.Бирлик, с.Талдыбулак, с.Алтын дан, с.Шымбулак, сан.Березка"**

Наименование объекта: **Внутрипоселковая водопроводная сеть с.Талдыбулак I, II зоны**

Договор: №48 от 12.08.22 г.

Акт №11 приемки выполненных работ
ноябрь месяц 2022 г.

Локальная смета № 2-4-2

на Колодцы внутрипоселковой водопроводной сети с.Талдыбулак

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Круглые водопроводные колодцы - 342шт (в т.ч.: диам.150см -302шт, диам.200см -40шт.)									
1	1	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	232,15	23469,83	9616,69	5448521	2232515	595580	3542575	9710383
			НР - 99%; СП - 8%			11287,64	4126,35	2620426	957933		719288	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	13	С123-030101-0506 2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	комплект	50	10388,00	--	519400	--	519400	--	560952
			СП - 8%			--	--	--	--		41552	
3	14	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кирпичная кладка горловины. Кладка**	м3 кладки	0,61	20799,94	1861,56	12688	1136	7327	4356	18408
			НР - 93%; СП - 8%			6925,80	753,12	4225	459		1364	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	16	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Стальные соединительные элементы. Установка**	т стальных элементов	10,43	769613,19	6964,11	8027066	72636	7251650	847839	9584896
			НР - 118%; СП - 8%			67380,60	1507,92	702780	15728		709992	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	17	Е11-460101-0102 1146-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонного замка (обойма) В12,5**	м3	5,72	163172,80	5924,30	933348	33887	334520	487785	1534825
			НР - 84%; СП - 8%			98765,88	2754,56	564941	15756		113691	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**14941023**	**2340173**	**8708477**	**4882555**	**21409464**
								3892371	**989876**	**--**	**1585887**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**14421623**				
			Материалы	Тенге				**8189079**				
			Всего заработная плата	Тенге					**4882247**			
			Накладные расходы	Тенге				**4882555**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1544334**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**20848512**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3544**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4882247**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**519400**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**519400**				
			Сметная прибыль	Тенге				**41552**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**560952**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**21409464**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3544**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4882247**			
			РАЗДЕЛ 2.Прочие работы									
6	**28**	**Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные под отмостку. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**30,35**	**6387,18**	**1030,86**	**193851**	**31287**	**60565**	**108409**	**326441**
			НР - 94%; СП - 8%			**3360,76**	**439,20**	**101999**	**13330**		**24181**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	**29**	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Отмостка бетонная. Устройство**	**м3**	**44,51**	**16683,86**	**942,18**	**742598**	**41936**	**639011**	**71432**	**879152**
			НР - 91%; СП - 8%			**1385,10**	**378,46**	**61651**	**16845**		**65122**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	**30**	**Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Сальники. Установка**	**т**	**7,43**	**650171,94**	**18243,29**	**4830777**	**135548**	**4232934**	**471474**	**5726432**
			НР - 91%; СП - 8%			**62220,00**	**7511,32**	**462295**	**55809**		**424180**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	**32**	**Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через стены диаметром труб до 100 мм**	**сальник**	**1203,57**	**3176,76**	**--**	**3823451**	**--**	**907442**	**2857689**	**7215632**
			НР - 98%; СП - 8%			**2422,80**	**--**	**2916009**	**--**		**534491**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**9590678**	**208771**	**5839952**	**3509004**	**14147657**
								3541954	**85984**	**--**	**1047974**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5767227**				
			Материалы	Тенге				**4932512**				
			Всего заработная плата	Тенге					**711929**			
			Накладные расходы	Тенге				**651315**				
			Сметная прибыль	Тенге				**513483**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6932025**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**516**
			Сметная заработная плата	Тенге					**711929**			

			Стоимость сантехнических работ	Тенге				3823451				
			Материалы	Тенге				907442				
			Всего заработная плата	Тенге					2916009			
			Накладные расходы	Тенге				2857689				
			Сметная прибыль	Тенге				534491				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				7215632				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2166
			Сметная заработная плата	Тенге					2916009			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14147657				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2683
			Сметная заработная плата	Тенге					3627938			
			РАЗДЕЛ 3.Арматура, фасонные части, металлоизделия									
10	48	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (мотажная проставка Dy=200мм -3шт, тройник фланцевый с пожарной подставкой Dy=100мм -33шт, крест фланцевый с пожарной подставкой Dy=100мм -26шт, фланцевая пожарная подставка Dy=200мм -1шт, фланцевая пожарная подставка Dy=125мм -2шт, фланцевая пожарная подставка Dy=100мм -54шт). Установка**	т фасонных частей	3,11	1432642,14	526505,06	4455517	1637431	1116216	2191018	7178258
			НР - 99%; СП - 8%			547225,00	164398,66	1701870	511280		531723	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	49	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка**	т фасонных частей	3,3938	1092451,14	526505,06	3707561	1786853	63536	2390957	6586399
			НР - 99%; СП - 8%			547225,00	164398,66	1857172	557936		487881	
12	50	С123-020101-0636 2302-0101-0636 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	2	13306,00	--	26612	--	26612	--	28741
			СП - 8%			--	--	--	--		2129	
13	51	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (тройник 219х6-133х4 мм - 3шт)**	т	0,0411	340191,00	--	13982	--	13982	--	15100
			СП - 8%			--	--	--	--		1119	
14	52	С123-020101-0632 2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	5857,00	--	5857	--	5857	--	6326
			СП - 8%			--	--	--	--		469	
15	53	С123-020101-0747 2302-0101-0747 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	5776,00	--	5776	--	5776	--	6238

			СП - 8%			--	--	--	--		462	
16	56	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	76	2369,00	--	180044	--	180044	--	194448
			СП - 8%			--	--	--	--		14404	
17	57	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	200	3007,00	--	601400	--	601400	--	649512
			СП - 8%			--	--	--	--		48112	
18	77	С123-020103-2410 2302-0103-2410 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	комплект	500	6062,00	--	3031000	--	3031000	--	3273480
			СП - 8%			--	--	--	--		242480	
19	95	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасонные части. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком**	м2 окрашиваемой поверхности	711,37	725,47	--	516080	--	29877	388962	977445
			НР - 80%; СП - 8%			683,47	--	486203	--		72403	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				12543828	3424284	5074300	4970937	18915947
								4045245	1069216	--	1401182	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8679157				
		Материалы		Тенге				1209629				
		Всего заработная плата		Тенге					5114461			
			Накладные расходы	Тенге				4970938				
			Сметная прибыль	Тенге				1092008				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14742103				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3015
			Сметная заработная плата	Тенге					5114461			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3864671				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3864671				
			Сметная прибыль	Тенге				309174				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4173845				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18915947				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3015
			Сметная заработная плата	Тенге					5114461			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								54473068
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11479570				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5973227			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2145076			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19622729		
			- Накладные расходы	Тенге							13362496	
			- Сметная прибыль	Тенге							4035043	

В том числе строительно монтажные работы 54 473 068

Стоимость оборудования		-
Временные здания и сооружения 2,08%		1 133 040
Итого с временными зданиями сооружениями		55 606 108
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%		1 151 046
Итого с дополнительными затратами на строительство		56 757 154
Непредвиденные работы и затраты-2%		1 135 143
Итого с непредвиденными затратами на строительство		57 892 297
ВСЕГО в текущих ценах		61 569 229
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%		7 388 307
Итого с НДС		68 957 536
Скидка генподрядчика	5,00%	3 447 877
Итого к оплате		**65 509 660**

Заказчик:
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства,ПТ,АД и жилищной инспекции Талгарского района»

Аубакиров Э.М.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"

Генеральный директор **Нарбаев Е.Е.**
М.П.

Технический надзор:
Инженер технического надзора ТОО "Қабылан Эксперт"

Оспанов Н.

М.П.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора ТОО "ГрадСтройЭнергия"

Исмагулов Е.

М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,ПТ,АД и жилищной инспекции Талгарского района»
Подрядчик: ТОО Мелиоратор"

Наименование стройки: **"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (V пусковой комплекс) с.Бирлик, с.Талдыбулак, с.Алтын дан, с.Шымбулак, сан.Березка"**

Наименование объекта: **Внутрипоселковая водопроводная сеть с.Бирлик I, II зоны**

Договор: №48 от 12.08.22 г.

Акт №12 приемки выполненных работ
ноябрь месяц 2022 г.

Локальная смета № 2-3-1

на Внутрипоселковая водопроводная сеть с.Бирлик

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1345,78	56,43	56,43	75936	75936	--	17838	101277
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,41	--	24775		7502	
2	2	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1345,78	231,18	222,02	311122	298792	90	71246	412958
			НР - 72%; СП - 8%			9,09	64,43	12240	86713		30589	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	3	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	2220,537	513,00	--	1139135	--		--	1230266
			СП - 8%			--	--	--	--		91131	
4	4	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1345,78	56,43	56,43	75936	75936	--	17838	101277
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,41	--	24775		7502	
5	5	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	3330,58	238,85	238,85	795524	795524	--	150951	1022193
			НР - 72%; СП - 8%			--	62,95	--	209654		75718	
6	6	Е11-010101-0370 1101-0101-0370 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	57,84	388,72	388,72	22484	22484	--	4266	28890
			НР - 72%; СП - 8%			--	102,45	--	5925		2140	
7	7	Е11-010102-0386 1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	м3 грунта	55,64	368,82	368,82	20521	20521	--	3894	26368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			--	97,20	--	5408		1953	
8	8	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	97,37	122,00	--	11879	--		--	12829
			СП - 8%			--	--	--	--		950	
9	9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3**	м3 грунта	62,8	2370,37	--	148859	--	--	107179	276521
			НР - 72%; СП - 8%			2370,37	--	148859	--		20483	
10	10	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3**	м3 грунта	7,71	5673,93	--	43746	--	--	31497	81263
			НР - 72%; СП - 8%			5673,93	--	43746	--		6019	
11	11	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	165,81	2188,03	--	362798	--	--	261214	673933
			НР - 72%; СП - 8%			2188,03	--	362798	--		49921	
12	12	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	2,2	5237,47	--	11522	--	--	8296	21404
			НР - 72%; СП - 8%			5237,47	--	11522	--		1585	
13	13	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 К=1,01 на потери при транспорт-е	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки)**	м3 грунта	37,28	282,28	271,04	10524	10104	4	2411	13969
			НР - 72%; СП - 8%			11,15	78,66	416	2932		1035	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	14	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	65,24	513,00	--	33468	--		--	36146
			СП - 8%			--	--	--	--		2677	
15	15	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство**	м3 грунта	86,49	866,42	--	74936	--	--	53954	139202
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	--	74936	--		10311	
16	16	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	318,4	951,59	--	302986	--	--	218150	562826
			НР - 72%; СП - 8%			951,59	--	302986	--		41691	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3150,44	39,11 --	39,11 12,76	123224 --	123224 40203	--	28946 12174	164344
18	18	Е11-010104-0204 1101-0104-0204 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Засыпка траншеи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	57,84	188,51 --	188,51 61,50	10904 --	10904 3557	--	2561 1077	14542
19	19	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	3150,44	171,86 92,66	79,20 38,43	541435 291932	249503 121071	--	297363 67104	905902
20	20	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	57,84	204,96 110,68	94,28 45,75	11855 6402	5453 2646	--	6515 1470	19839
21	21	Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 креплений	127,58	609,97 247,65	27,30 12,36	77819 31595	3483 1577	42741	23884 8136	109840
22	22	Е11-010102-0316 1101-0102-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	9,92	457,22 18,02	439,07 127,40	4536 179	4356 1264	1	1039 446	6020
23	23	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** *СП - 8%*	т	19,34	513,00 --	-- --	9921 --	-- --		-- 794	10715
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4221071	1696221	42836	1309042	5972524
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1287611	530504	--	442408	
			Материалы	Тенге				4221071				
			Всего заработная плата	Тенге				42836				
			Транспортные расходы	Тенге					1818115			
			Накладные расходы	Тенге				1194404				
			Сметная прибыль	Тенге				1309042				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				442409				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5972523				
			Сметная заработная плата	Тенге								1530
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1818115			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5972523				
			Сметная заработная плата	Тенге								1530
									1818115			
			РАЗДЕЛ 2.Трубопровод									
24	25	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,8	382674,59 270436,00	109313,15 33515,84	306140 216349	87451 26813	2340	240730 43750	590619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**306140**	**87451**	**2340**	**240730**	**590619**
								216349	**26813**	**--**	**43750**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**306140**				
		Материалы		Тенге				**2340**				
		Всего заработная плата		Тенге					**243161**			
			Накладные расходы	Тенге				**240730**				
			Сметная прибыль	Тенге				**43750**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**590619**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**177**
			Сметная заработная плата	Тенге					**243161**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**590619**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**177**
			Сметная заработная плата	Тенге					**243161**			
			РАЗДЕЛ 3.Разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий дорог									
25	**80**	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**9,81**	**3096,01**	**1291,81**	**30372**	**12673**	**--**	**25233**	**60053**
			НР - 108%; СП - 8%			**1804,20**	**577,45**	**17699**	**5665**		**4448**	
26	**81**	**Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Основания щебеночные и песчаные. Разборка**	**м3 конструкции**	**24,51**	**380,47**	**260,42**	**9325**	**6383**	**--**	**4786**	**15240**
			НР - 108%; СП - 8%			**120,04**	**60,74**	**2942**	**1489**		**1129**	
27	**82**	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**67,17**	**102,00**	**--**	**6851**	**--**		**--**	**7399**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**548**	
28	**83**	**С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**67,17**	**366,00**	**--**	**24584**	**--**		**--**	**26551**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1967**	
29	**84**	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**9,81**	**3175,08**	**1061,64**	**31148**	**10415**	**19200**	**4334**	**38320**
			НР - 108%; СП - 8%			**156,24**	**252,86**	**1533**	**2481**		**2839**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	**85**	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня однослойные, толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания**	**98,06**	**891,11**	**254,96**	**87382**	**25001**	**58744**	**12297**	**107653**
			НР - 108%; СП - 8%			**37,09**	**79,02**	**3637**	**7749**		**7974**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**189662**	**54471**	**77944**	**46650**	**255216**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**25811**	**17383**	**--**	**18905**	
		Материалы		Тенге				**189662**				
		Всего заработная плата		Тенге				**77944**				
		Транспортные расходы		Тенге					**43195**			
				Тенге				**31436**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Накладные расходы	Тенге				46650				
			Сметная прибыль	Тенге				18905				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				255217				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					43195			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				255217				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					43195			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6818359**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1529771				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1838143			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					574699			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						123120		
			- Перевозка грузов	Тенге				1225838				
			- Накладные расходы	Тенге							1596422	
			- Сметная прибыль	Тенге							505063	

В том числе строительно монтажные работы	6 818 359
Стоимость оборудования	-
Временные здания и сооружения 2,08%	141 822
Итого с временными зданиями сооружениями	6 960 181
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	144 076
Итого с дополнительными затратами на строительство	7 104 257
Непредвиденные работы и затраты-2%	142 085
Итого с непредвиденными затратами на строительство	7 246 342
ВСЕГО в текущих ценах	7 706 581
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	924 790
Итого с НДС	8 631 371
С учетом резервного чека 5,00%	431 569
В том числе НДС	**8 199 802**

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,ПТ,АД и жилищной инспекции Талгарского района»

Аубакиров Э.М.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"

Генеральный директор **Нарбаев Е.Е.**

м.п.

Технический надзор:
Инженер технического надзора ТОО "Қабылан Эксперт"

Оспанов Н.

м.п.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора ТОО "ГрадСтройЭнергия"

Исмагулов Е.

м.п.