к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес :

СМР "СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		120	12.08.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР "СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО"	765 265 682,82	94 444 478,17							11 333 337,38	105 777 815,55
К оплате	765 265 682,82	94 444 478,17							11 333 337,38	

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
Руководитель Сабралин С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Директор Джакипбеков А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АДС Сапа"
Эксперт Ахметов С.Д.(аттестат KZ40VJE00052051 от 31.12.2019 года; KZ42VJE00063752 от 19.03.2021 года; KZ72VJE00063018 от 26.02.2021 года)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 120** от **12.08.2021**

Акт выполненных работ № 10

за Сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на	м3 грунта	604,652	179,67	170,15	108634,87	102881,67		22487,91	141612,59	
						9,52	42,14	5753,2	25480,04		10489,81		
2	2	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на	м3 грунта	523,86	226,83	214,83	118827,71	112540,87		24596,2	154897,88	
						12	53,21	6286,83	27874,7		11473,97		
3	3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и	м3 грунта	1015,3	304,46	292,99	309120,26	297472,61	121,96	66801,65	405995,73	
						11,35	80,03	11525,69	81254,36		30073,82		
4	4	1101-0102-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и	м3 грунта	245,72	493,16	474,64	121178,55	116628,74	44,26	26178,06	159145,25	
						18,34	129,63	4505,81	31852,77		11788,64		
5	5	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	33101,775	35		1158562,11				1251247,01	
											92684,9		
6	6	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка вручную)	м3 грунта	73,8447	6055,56	0	447171,08	0		321963,15	830664,88	
						6055,56	0	447171,08	0		61530,65		
7	7	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам	м3 грунта	10,8065	1615,13	0	17453,78	0		12566,67	32422,07	
						1615,13	0	17453,78	0		2401,62		
8	8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам	м3 грунта	28,5601	2107,88	0	60201,09	0		43344,71	111829,52	
						2107,88	0	60201,09	0		8283,72		
9	9	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам	м3 грунта	10,8065	5046,3	0	54532,94	0		39263,62	101300,39	
						5046,3	0	54532,94	0		7503,83		
10	10	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1160,1	30,4	30,4	35267,09	35267,08		9346,64	48182,72	
						0	11,19	0	12981,47		3568,99		
11	12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	37,5656	800,92	0	30086,96	0		21662,74	55889,63	
						800,92	0	30086,96	0		4139,93		
12	14	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	4207,8	605,93	26,46	2549632,2	111338,4	1197666	927880,2	3755713,2	
						294,84	11,43	1240627,8	48095,4		278200,8		
13	15	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (засыпка труб бесканальной прокладки и в каналах и СК песком)(ТС-31 сеч.1-1, АСТ39-41,43,46-47)	м3 основания	614,23	3117,01	159,81	1914561,11	98160,21	1164825,66	673876,77	2795512,81	
						1060,8	47,39	651575,24	29108,48		207074,93		
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					6925229,75	874289,59	2362657,88	2189968,32	9844413,68	
								2529720,42	256647,22	0	729215,61		
			Раздел 2: СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ										
14	16	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщиной 150мм)	м2 покрытия	966,75	2873,3	152,34	2777762,77	147274,7	2361489,89	299903,98	3323880,15	
						278,25	51,77	268998,19	50048,65		246213,4		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	22	1106-1301-0301 РСНБ РК 2015	Лотки и сооружения. Устройство (кл.В25 F75, W4 с/ст)	м3	383,9	80274,92	7483,62	28409294,26	2648453,16	12713114,39	12748551,28	44450473,24	
						36868,4	2717,35	13047726,7	961670,29		3292627,7		
16	23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,95682	249040		2479646,38		2479646,38	198371,64	2678018,02	Казахстан
17	24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,7142	239352		1607057,2		1607057,2	128564,63	1735621,83	Казахстан
18	25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	35,5604	225303		8011864,84		8011864,84	640949,22	8652814,06	Казахстан
19	26	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (монтажная петля)	т	1,596	230900		368516,52		368516,52	29481,2	397997,72	
20	27	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одночейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	1м конструкций	134,38	11414,17	2789,79	1533836,14	374892,01	991980,2	809550,28	2530857,29	
						4219,11	886,26	566963,93	119095,57		187470,87		
21	28	2104-0304-0104 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б4, размерами 300 мм х 300 мм х 2160 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-02 (Б2 сер.3.006.1-8.1-2-7 кл.бетона В20)	шт.	35	20278		709730		709730	56778,36	766508,36	
22	30	СТСЦРК8.04-08-2020	Скидка к сметной стоимости бетона за изменение класса бетона ниже В22,5 до В20 (балки Б2,Б4)	м3	6,225675	-648		-4034,32		-4034,32	-322,85	-4357,17	
23	31	2104-0302-9004 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плотно	м3	128,154322	49869		6390927,79		6390927,79	511274,29	6902202,08	
24	32	СТСЦРК8.04-08-2020	Скидка к сметной стоимости бетона за изменение класса бетона ниже В22,5 до В15 (ПГ75.240.14-3, ПТ300.240.14-3, ПТ75.300.16-3)	м3	128,154322	-1411		-180825,74		-180825,74	-14465,93	-195291,67	
25	33	СТСЦРК8.04-08-2020	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	134,38	270		36282,6		36282,6	2902,48	39185,08	
26	35	СТСЦРК8.04-08-2020	Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В20 (25294х0,01=252,94)	м3	6,225678	252,94		1574,64		1574,64	126,06	1700,7	
27	36	СТСЦРК8.04-08-2020	Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15(24140х0,02=482,8)(серия 3.006.1-8.3-1)	м3	128,154322	482,8		61873,03		61873,03	4949,9	66822,93	
28	37	1113-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство (защитный слой по перекрытию бетон кл.В3,5 сульфатостойкий)	1слой	95,1	29553,99	7,2	2810584,2	684,6	2447911,2	340269,6	3402922,2	
						3806,4	0	361988,4	0		252068,4		
			Итого по разделу 2: СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ					55014090,31	3171304,46	37597108,62	14198275,14	74749354,82	
								14245677,22	1130814,51	0	5536989,37		
			Раздел 3: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
29	155	1124-0108-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа.	км труб	0,7734	2422913,76	904765,99	1873551,44	699748,44	48952,15	1316596,81	3445716,53	
						1454849,88	264694,75	1125180,85	204714,91		255238,28		
30	171	1124-0108-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном	шт.	4	18574,35	5682,54	74297,6	22730,4	808,4	569,90	141725,6	
						12689,68	1686,56	50758,8	6746,4		10498		
31	177	1124-0108-0306 РСНБ РК 2015	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном	шт.	2	30650,27	11285,31	61300,5	22570,5	814,5	43834,5	113540	
						18957,7	3181,04	37915,5	6362		8411		
32	182	1124-0108-0219 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа.	шт.	38	49903,02	18549,77	1896314,66	704891,16	56738,56	1328809,41	3483133,91	
						29860,12	5461,77	1134684,64	207547,16		258009,84		
			Итого по разделу 3: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					3905794,2	1449940,5	107313,91	2746170,72	7184122,04	
								2348539,79	425376,47	0	532157,12		
			Раздел 5: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
33	236	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	17	2926,49	1258,69	49750,31	21398,09		40426	97390,35	
						1667,8	534,07	28352,98	9079,51		7214,04		
34	237	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	30	368,41	257,36	11052	7721,25		5417,25	17767	
						111,03	56,18	3330,75	1685,25		1317,75		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	238	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слой оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	1 м в плотном теле	19	3089,27 144,43	1046,89 233,88	58696,32 2744,36	19890,72 4443,72	36061,24	7762,64 5316,96	71775,92	
36	239	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	190	947,36 34,32	249,92 73,09	179998,4 6520,8	47484,94 13886,72	125992,8	22040,76 16162,92	218202,08	
37	240	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1	м2 основания	190	48,36 0	9,93 2,98	9150,4 0	1886,32 566,2	7264,08	611,8 781,28	19543,48	
38	241	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	190	1808,82 45,49	126,52 31,12	343675,8 8642,72	24038,8 5912,8	319993,52	15720,6 28751,56	388147,96	
39	242	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	380	203,51 0,12	0,02 0	77333,8 45,6	7,6 0	77280,6	49,4 6190,96	83574,16	
40	243	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	190	1726,71 45,49	126,76 31,22	328075,28 8642,72	24084,4 5931,8	295347,4	15741,12 27505,16	371321,56	
			Итого по разделу 5: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					1057732,31 58279,93	146511,22 41506	852939,64 0	107769,57 93240,63	1258742,51	
			ИТОГО по акту					66902846,57 19182217,36	5642045,77 1854338,2	40920020,05 0	19242183,75 6891602,73	93036633,65	
			Временные здания и сооружения			1,3		1 209 476,23					
			Итого с временными									94 246 109,28	
			Зимние удорожания			3,96%		3 732 145,93					
			Итого с зимними удорожаниями									97 978 255,21	
			Непредвиденные работы и затраты			2%				1 959 565,10			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									99 937 820,31	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			1,050036						104 938 309,09	
			НДС			12%		12 592 597,09					
			Итого с НДС									117 530 906,18	
			с Понижающим коэффициентом			0,90						105 777 815,55	
			Итого по АКТУ:									105 777 815,55	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ" БИН 051040005224
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Джакипбеков А.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Сапралиев С.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС Сапа", БИН 120940002382,

Эксперт Ахметов С.Д (аттестат KZ40VJE00052051 от 31.12.2019 года, KZ42VJE00063752 от 19.03.2021 года, KZ72VJE00063018 от 26.02.2021)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Севгражданпроект", БИН 980340001576

ГИП Макашев А.М. (приказ от 25.08.2021 года № 22)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)