Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер: **ТОО "Аймереке"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Gas Energy Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС -Жанакорган и внутрипоселковые газораспредилительные сети населенного пункта Бирлик Жанакорганского района**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 27 от 2022-03-15**

Дополнительное соглашение **№27/1 от 2022-06-21**

Акт выполненных работ №2

за 25 июля 2022 (месяц, год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 6-1 Строительства подводящего газопровода высокого давления от АГРС-Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Бирлик Жанакорганского района									
			Смета: 2-1-1 строительство подводящего газопровода высокого давления Г-3									
1	13	С1241-102-0218	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	15,3184584	4074		62407		62407		67400
											4993	
2	80	Е11-010101-0408 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	19913,03999	283,58	277,38	5646940	5523479	0	729200	6886231
						6,2	44,66	123461	889316		510091	
3	81	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	354,6499998	1861,86	0	660309	0	0	475422	1226589
						1861,86	0	660309	0		90858	
4	82	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1423,33	972	0	1383477	0	0	996103	2569946
						972	0	1383477	0		190366	
5	83	Е11-010104-0408	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	20726,56	17,95	17,95	372042	372042	0	106253	516558
						0	7,12	0	147573		38264	
6	84	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	20726,56	36,35	36,35	753410	753410	0	215042	1045929
						0	14,41	0	298670		77476	
7	85	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	20726,56	174,7	79,98	3620930	1657710	0	1999549	6070118
						94,72	39,27	1963220	813932		449638	
8	86	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	14,155	600735,53	199519,19	8503411	2824194	11555	6506338	16210529
						400400	63892,36	5667662	904396		1200780	
	86.1		Нет наименования ресурса		14296,55							
9	87	С1241-202-0218	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	14296,55	6247		89310548		89310548		96455392
											7144844	
10	88	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	3,4601	385183,25	108822,53	1332773	376537	362	1063565	2588045
						276256	34228,72	955873	118435		191707	
	88.1		Нет наименования ресурса		3494,701							
11	89	С1241-202-0212	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	3494,70102	1608		5619479		5619479		6069038
											449558	
12	90	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	14	1514,24	944,99	21199	13230	0	11822	35663
						569,25	283,73	7970	3972		2642	
	90.1		Нет наименования ресурса		14							
13	91	С1241-208-0313	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16**	шт.	3	10023		30069		30069		32475
											2406	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	92	С1241-208-0113	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16	шт.	4	8482		33928		33928		36642
											2714	
15	93	С1241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	3	1613		4839		4839		5226
											387	
16	94	С1241-208-0108	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	4	1510		6040		6040		6523
											483	
17	95	Ц13-100904-0101 #к-0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км	19,355	31463,94	21491,04	608985	415959	0	175636	847390
						9972,9	4903,27	193025	94903		62770	
18	96	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	19355	16		309680		309680		334454
											24774	
19	97	Ц13-080206-0801 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	19355	23,82	0,88	461036	17032	163550	206944	721418
						14,49	0,36	280454	6968		53438	
20	98	С1243-141-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	19,355	17212		333138		333138		359789
											26651	
21	101	Ц13-390201-0510	Трубопровод, диаметр 159 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1516,75	42,4	1517	42	92	843	2549
						1382,4	0	1382	0		189	
22	102	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	941,91	25,44	942	25	52	527	1586
						864	0	864	0		118	
23	103	Ц13-390201-0510	Трубопровод, диаметр 159 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1200	1516,75	42,4	1820100	50880	110340	1011917	3058578
						1382,4	0	1658880	0		226561	
24	104	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	40	941,91	25,44	37676	1018	2099	21082	63459
						864	0	34560	0		4701	
			ИТОГО:					120934875	12005560	95998178	13520243	145211527
								12931137	3278165		10756409	
								16209302				
			Смета: 2-1-2 строительство подводящего газопровода среднего давления Г-2 с.Бирлик									
1	140	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1908,9	4963		9473871		9473871		10231780
											757910	
2	142	С1241-202-0216	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	721,14	3823		2756918		2756918		2977472
											220553	
3	144	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	303	2352		712656		712656		769668
											57012	
4	146	С1241-202-0211	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	464,6	1119		519887		519887		561478
											41591	
5	147	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1098,88	797		875807		875807		945872
											70065	
			ИТОГО:					14339139	0	110337317	13520243	160 697 797
								0	0		11903540	
			Смета: 2-1-3 строительство подводящего газопровода среднего давления Г-2 с.Кылмакташи									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	83	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	808	1608		1299264		1299264	103941	1403205
2	85	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	733,26	797		584408		584408	46753	631161
			ИТОГО:			1883672	0	112220989			13520243	162 732 163
								0	0		12054234	
			Смета: 2-1-4 строительство подводящего газопровода низкого давления Г-1 с.Бирлик									
			Раздел: 1. ГРПШ 1									
1	98	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм	м	79,79	3280		261711		261711	20937	282648
2	100	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	м	727,2	1590		1156248		1156248	92500	1248748
3	101	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90x5,4 мм	м	616,1	1072		660459		660459	52837	713296
4	103	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x3,8 мм	м	3644,08	538		1960515		1960515	156841	2117356
5	105	С1241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40x2,4 мм	м	66,66	231		15398		15398	1232	16630
			Итого по разделу: 1. ГРПШ 1									4378678
			Раздел: 2. ГРПШ 2									
6	270	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм	м	88,88	3280		291526		291526	23322	314849
7	272	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	м	379,76	1590		603818		603818	48305	652124
8	273	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90x5,4 мм	м	877,69	1072		940884		940884	75271	1016154
9	275	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x3,8 мм	м	3935,97	538		2117552		2117552	169404	2286956
10	277	С1241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40x2,4 мм	м	68,68	231		15865		15865	1269	17134
			Итого по разделу: 2. ГРПШ 2									4287217
			Раздел: 3. ГРПШ 3									
11	461	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90x5,4 мм	м	148,47	1072		159160		159160	12733	171893
12	463	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x3,8 мм	м	597,92	538		321681		321681	25734	347415
			Итого по разделу: 3. ГРПШ 3									519308
			Раздел: 4. ГРПШ 4									
13	558	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм	м	10,1	3280		33128		33128	2650	35778
14	560	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	м	286,84	1590		456076		456076	36486	492562
15	561	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90x5,4 мм		928,19	1072		995020		995020		1074621

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							79602	
16	563	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	3565,3	538		1918131		1918131	153451	2071582
17	565	С1241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	51,51	231		11899		11899	952	12851
			Итого по разделу: 4. ГРПШ 4									3687394
			Раздел: 5. ГРПШ 5									
18	780	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	33,33	3280		109322		109322	8746	118068
19	782	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	10,1	1590		16059		16059	1285	17344
20	783	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	502,98	1072		539195		539195	43136	582330
21	785	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	1613,98	538		868321		868321	69466	937787
22	787	С1241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	31,31	231		7233		7233	579	7811
			Итого по разделу: 5. ГРПШ 5									1663340
			Раздел: 6. ГРПШ 6									
23	1031	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	64,64	3280		212019		212019	16962	228981
24	1033	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	20,2	1072		21654		21654	1732	23387
25	1035	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	59,59	538		32059		32059	2565	34624
26	1037	С1241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	1,01	231		233		233	19	252
			Итого по разделу: 6. ГРПШ 6									287244
			ИТОГО:					13725166	0	125946155	13520243	177 555 344
								0	0		13152250	
			Смета: 2-1-5 строительство подводящего газопровода низкого давления Г-1 с.Кызылмакташи									
			Раздел: 7. ГРПШ 1									
1	33	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	293,91	1590		467317		467317	37385	504702
2	34	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	362,59	1072		388696		388696	31096	419792
3	36	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	2696,7	538		1450825		1450825	116066	1566891
4	38	С1241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	45,45	231		10499		10499	840	11339
			Итого по разделу: 7. ГРПШ 1									2502724
			Раздел: 8. ГРПШ 2									
5	132	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм		75,75	1072		81204		81204		87700

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							6496	
			Итого по разделу: 8. ГРПШ 2									87700
			Раздел: 9. ГРПШ 3									
6	213	С1241-201-0610	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**		2378,549989	538		1279660		1279660		1382033
				м							102373	
			Итого по разделу: 9. ГРПШ 3									1382033
			ИТОГО:					3678201	0	129624356	13520243	181527801
								0	0		13446506	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,30%		4 175 139,42				
			Итого с временными									185 702 940
			Зимние удорожания			2,07 %		3 844 050,87				
			Итого с зимними удорожаниями									189 546 991
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3 790 939,83				193 337 931
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					6 980 211,06				200 318 142
			Итого с непредвиденными работами и затратами									200 318 142
			Итого с понижающим коэффициентом			0,95						190 302 246
			НДС			12 %		22 836 269,48				
			Итого с НДС									213 138 515,19

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Gas Energy Costruction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Кульжанов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Сапарбаев К. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Аймерекс"

Эксперт: Сандыбаев Н.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор : ТОО "Газсервис и К"

Директор: Султанов А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"
Инженер: ТОО "Аймереке"
Подрядчик: ТОО "Gas Energy Construction"
Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС -Жанакорган и внутрипоселковые газораспредилительные сети населенного пункта Бирлик Жанакорганского района

Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.

Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

2 .СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за 25 июля месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		№27	15.03.2022					
		Дополнительное соглашение						
		№27/1	21.06.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов			Стоимость выполненных работ и затрат в тенге				Оплата работ в тенге				
	Сметная стоимость СМР по договору	Сметная стоимость СМР по договору с разбивкой по годам	С начала строительства по отчетный месяц исключительно с НДС	С начала строительства по отчетный меся включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС -Жанакорган и внутрипоселковые газораспредилительные сети населенного пункта Бирлик Жанакорганского района	720 387 024,34	2022	5 122 002,61	5 122 002,61	5 122 002,61	5 122 002,61	1 536 600,78	1 536 600,78	5 122 002,61	3 585 401,83	-
		2022	648 351 978,95	213 138 515,19	213 138 515,19	213 138 515,19	194 505 000,00	63 941 554,56	213 138 515,19	149 196 960,63	304 650 018,32
		2023	66 913 042,78								
Итого	720 387 024,34										

Сдал (Подрядчик)

ТОО ТОО "Gas Energy Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Директор **Кульжанов А.К.**

(должность, подпись, расшифрока подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Аймереке"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Эксперт **Сандыбаев Н.Б.**

(должность, подпись, расшифрока подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Руководитель **Сапарбаев К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подпись)

Место печати (при наличии)