Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурболат"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАН-ОТ"

Наименование объекта: "Строительство дома культуры на 300 мест в поселке "Рахат" города Жанаозен"

Акт о стоимости выполненных работ (форма №2) №01 от 20.07.2020г.

За июль месяц 2020г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | в т.ч. экспл. машин | в т.ч. ЗП | Общая стоимость, Тенге: Всего | в т.ч. экспл. машин | в т.ч. ЗП | Накладные расходы % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | машинистов | | рабочих строителей | машинистов | | | рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 32 | E0106-1-5 | -Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны,бетон В2 с применением сульфатостойкости,водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 цемента. м3 | 5,0666667 | Фм-1<br>10976,04<br>1021,5 | 112,36<br>42,44 | 55612<br>5176 | 569<br>215 | 5660<br>105 | 6,34<br>0,21 | 32<br>1 | | |
| 36 | E0106-1-5 | -Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны,бетон В2 с применением сульфатостойкости,водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 цемента. м3 | 2,8 | Фм2<br>10976,04<br>1021,5 | 112,36<br>42,44 | 30733<br>2860 | 315<br>119 | 3128<br>105 | 6,34<br>0,21 | 18<br>1 | | |
| 41 | E0106-1-13 | -Устройство бетонных фундаментов м3 | 16,99 | МУ<br>9639,25<br>771,75 | 95,97<br>36,25 | 163771<br>13112 | 1631<br>616 | 14414<br>105 | 4,9<br>0,18 | 83<br>3 | | |
| 43 | E0106-13-1 | -Устройство подпорная стена м3 | 5,16 | Подпорная стена.<br>9804,83<br>490,5 | 86,6<br>32,72 | 50593<br>2531 | 447<br>169 | 2835<br>105 | 3,06<br>0,16 | 16<br>1 | | |
| 46 | E0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов. м2 | 1686,27 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 413878<br>62982 | 6442<br>2428 | 77184<br>118 | 0,21<br>0,01 | 357<br>12 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | E0108-4-1 | -Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов | 150,75 | 196,96 | 4,19 | 29692 | 632 | 10607 | 0,38 | 58 |
| | | | | 58,05 | 1,58 | 8751 | 238 | 118 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | | | | Стены | | | | | |
| 48 | E0108-23-4 | -Кладка рядовая из ракушечника стен неармированных при высоте этажа свыше 4 м | 583,421 | 1790,01 | 259,61 | 1044329 | 307228 | 469342 | 3,98 | 4710 |
| | | | | 585 | 96,75 | 692301 | 114496 | 118 | 0,47 | 556 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 52 | C143004-18 | -Стоимость легкого бетона | 95 | 5163,6 | - | 490542 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп. вып.17 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | | | | Полы | | | | | |
| | | | | | Тип-1. | | | | | |
| 108 | E0111-13-3 | -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 976,07 | 687,86 | 24,55 | 671398 | 23963 | 58864 | 0,26 | 257 |
| | | | | 39,83 | 9,2 | 38877 | 8980 | 123 | 0,04 | 44 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | | | | Тип-2.1-этаж. | | | | | |
| 115 | E0111-13-3 | -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 579,96 | 687,86 | 24,55 | 398930 | 14238 | 34976 | 0,26 | 153 |
| | | | | 39,83 | 9,2 | 23100 | 5336 | 123 | 0,04 | 26 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | | | | Тип-4.1-этаж | | | | | |
| 131 | E0111-13-3 | -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 240,97 | 687,86 | 24,55 | 165753 | 5916 | 14532 | 0,26 | 63 |
| | | | | 39,83 | 9,2 | 9598 | 2217 | 123 | 0,04 | 11 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 132 | E0111-2-4 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | 19,2776 | 3227,8 | - | 62224 | - | 12591 | 3,24 | 62 |
| | | | | 531 | - | 10236 | - | 123 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | | | | Тип-5.1-этаж | | | | | |
| 137 | E0111-13-3 | -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 96,5 | 687,86 | 24,55 | 66378 | 2369 | 5820 | 0,26 | 25 |
| | | | | 39,83 | 9,2 | 3844 | 888 | 123 | 0,04 | 4 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Рампа-1 | | | | | | | | |
| 257 | E0101-164-2 | -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 8,51 | 218,93 | - | 1863 | - | 2105 | 1,54 | 13 |
| | | | | 218,93 | - | 1863 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 258 | E0101-166-2 | -Засыпка и подсыпка под крыльцо в вручную, в грунтах 2 группы | 8,51 | 134,1 | - | 1141 | - | 1290 | 0,97 | 8 |
| | | | | 134,1 | - | 1141 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 259 | E0101-136-1 | -Уплотнение грунта оснований под полы | 6,08 | 4,31 | 4,31 | 26 | 26 | 11 | - | - |
| | | | | - | 1,82 | - | 11 | 97 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 260 | E0101-137-1 | -Полив водой основания под полы. | 6,08 | 6,11 | - | 37 | - | 35 | 0,06 | - |
| | | | | 6,01 | - | 37 | - | 97 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 261 | E0111-13-3 | -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 8,9 | 687,86 | 24,55 | 6122 | 218 | 537 | 0,26 | 2 |
| | | | | 39,83 | 9,2 | 354 | 82 | 123 | 0,04 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 262 | E0106-1-1 | -Устройство рампа,бетон М15 | 4,52 | 8320,63 | 66,01 | 37609 | 298 | 1047 | 1,35 | 6 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 885 | 113 | 105 | 0,12 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 3690631 | - | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 295250,48 | - | - | - |
| Наклодные расходы - | Тенге | 714978,00 | | | |
| **Итого** | Тенге | 4700859,48 | | | |
| -Временные здания и сооружения - 1,8% | Тенге | 84615,47 | | | |
| **Итого с временными зданиями и сооружениями** | Тенге | 4785474,95 | | | |
| Дополнительные затраты: | | | | | |
| -зимнее время - 0,5775% | Тенге | 27636,12 | | | |
| -выслуга лет - 1% | Тенге | 47854,75 | | | |
| -доп. отпуска - 0,4% | Тенге | 19141,90 | | | |
| **итого с допзатратами** | **Тенге** | **4880107,72** | | | |
| **итого в ценах 2001года.** | **Тенге** | **4880107,72** | | | |
| итого в ценах 2016г. К~2,7367742 (53%) | Тенге | **7078549,04** | | | |
| итого в ценах 2017г. К~2,9277419 (47%) | Тенге | 6715217,05 | | | |
| итого по сметному расчету с понижающим коэффицентом, К~0,98 | Тенге | 13517890,77 | | | |
| -налоги, сборы, платежи - 2% | Тенге | 270357,82 | | | |
| **итого с налогами** | Тенге | 13788248,59 | | | |
| **Итоги стоимость выполненных работ** | **Тенге** | 13788248,59 | | | |
| **Всего к оплате** | **Тенге** | **13788248,59** | | | |

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нұрболат"**

**Нурбосинов Н.О.**

**СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖАН-ОТ"**

**Нугманова Т.**