Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"
Инженер: ТОО "Аймереке"
Подрядчик: ТОО "Gas Energy Construction"
Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС -Жанакорган и внутрипоселковые газораспредилительные сети населенного пункта Бирлик Жанакорганского района

Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

4.СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за 15 ноября месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		№27	15.03.2022					
		Дополнительное соглашение						
		27/1	21.06.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Оплата работ в тенге				
	Сметная стоимость СМР по договору	Сметная стоимость СМР по договору с разбивкой по годам		С начала строительства по отчетный меся включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	С начало года погашение аванса	Объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС -Жанакорган и внутрипоселковые газораспредилительные сети населенного пункта Бирлик Жанакорганского района	720 387 024,34	2022	5122002,61	5 122 002,61	5 122 002,61		1 536 600,78	1 536 600,78	5 122 002,61	3 585 401,83	
		2022	648 351 978,96	464 745 523,29	464 745 523,29	88 886 745,41	194 505 000,00	139 423 656,99	464 745 523,29	13 404 642,99	250 519 498,44
		2023	66913042,78								
Итого	720 387 024,34										

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Gas Energy Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)
Директор **Кульжанов А.К.**
(должность, подпись, расшифрока подпись)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)
Руководитель **Сапарбаев К.А.**
(должность, подпись, расшифровка подпись)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Аймереке"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)
Эксперт **Сандыбаев Н.Б.**
(должность, подпись, расшифрока подпись)
Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер: **ТОО "Аймереке"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Gas Energy Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС -Жанакорган и внутрипоселковые газораспредилительные сети населенного пункта Бирлик Жанакорганского района**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 27 от 2022-03-15**

Дополнительное соглашение **№27/1 от 2022-06-21**

Акт выполненных работ №4

за **15 ноября 2022** (месяц, год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 6-1 Строительства подводящего газопровода высокого давления от АГРС-Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Бирлик Жанакорганского района									
			Смета: 2-1-1 строительство подводящего газопровода высокого давления Г-3									
1	138	С1241-202-0223	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	-36,9999996	19305		-714285		-714285	-57143	-771428
			ИТОГО:					-714285	0	-714285		
								0	0		-57143	
			Смета: 2-1-2 строительство подводящего газопровода среднего давления Г-2 с.Бирлик									
1	5	С1242-103-0304	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	-2	136885		-273770		-273770	-21902	-295672
2	7	С1242-103-0303	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	-2	69194		-138388		-138388	-11071	-149459
3	8	С1242-103-0302	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	-1	50849		-50849		-50849	-4068	-54917
4	10	С1242-103-0301	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	-5	32348		-161740		-161740	-12939	-174679
5	12	С1241-102-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	-12,0480001	4074		-49084		-49084	-3927	-53010
6	14	С1241-102-0182	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	-6,024	2479		-14933		-14933	-1195	-16128
7	18	С1241-102-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	-3,012	1638		-4934		-4934	-395	-5328
8	20	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	-10,0400001	1213		-12179		-12179	-974	-13153
9	22	С1241-112-0212	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	-4	3974		-15896		-15896	-1272	-17168
10	23	С1241-112-0154	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	-3	1192		-3576		-3576	-286	-3862

11	24	С1241-112-0146	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	-2	1758	-3516		-3516		-3797
										-281	
12	26	С1241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	-1	816	-816		-816		-881
										-65	
13	27	С1241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	-5	581	-2905		-2905		-3137
										-232	
14	28	С1241-114-0136	Тройники переходные концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	-2	1502	-3004		-3004		-3244
										-240	
15	29	С1241-114-0127	Тройники переходные концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 114 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	-1	1019	-1019		-1019		-1101
										-82	
16	30	С1241-114-0123	Тройники переходные концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 114 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	-1	1387	-1387		-1387		-1498
										-111	
17	33	С1241-210-0628	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160х159, PN 16	шт.	-4	16710	-66840		-66840		-72187
										-5347	
18	34	С1241-210-0626	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 140х114, PN 16	шт.	-3	12661	-37983		-37983		-41022
										-3039	
19	36	С1241-210-0614	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 75х76, PN 16	шт.	-1	5996	-5996		-5996		-6476
										-480	
20	37	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57, PN 16	шт.	-5	4497	-22485		-22485		-24284
										-1799	
21	57	С1212-101-2008	Бетон под стойки тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	-2,2	21688	-47714		-47714		-51531
										-3817	
22	58	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	-56,25	1638	-92138		-92138		-99509
										-7371	
23	59	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 8 мм	т	-0,038	297907	-11320		-11320		-12226
										-906	
24	60	С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	-0,8073	600359	-484670		-484670		-523443
										-38774	
25	61	С1214-401-0105	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм (рабица)	м2	-82,75	412	-34093		-34093		-36820
										-2727	
26	62	С1223-502-0307	Замок навесной ГОСТ 5089-2011 ЗН1	шт.	-5	1970	-9850		-9850		-10638
										-788	
27	75	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	501483,84	155579,12	501	156	0	391	964
						345800	48989,68	346	49		71	
28	76	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	-4	4963		-19852		-19852		-21440
										-1588	
29	77	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальные, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	1379320,18	576969,23	1379	577	79	918	2481
						723681	203664,45	724	204		184	
30	78	С1241-102-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	-4	15871		-63484		-63484		-68563
										-5079	

31	79	Е11-220601-0107 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2185184,5	148038,74	2185	148	1782	281	2663
						255024	28439,22	255	28		197	
32	80	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	0,06	27302,66	1385,07	1638	83	1339	215	2002
						3601,14	340,75	216	20		148	
33	82	С1241-202-0216	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	-3	3823		-11469		-11469		-12387
											-918	
34	84	С1241-102-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	-3	13420		-40260		-40260		-43481
											-3221	
35	87	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	386119,25	109758,53	2317	659	1	1844	4494
						276256	34228,72	1658	205		333	
36	89	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	1235132,32	547127,9	7411	3283	426	4792	13179
						617016	189729,27	3702	1138		976	
37	91	Е11-220601-0106 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	1761907,74	125826,29	10571	755	8512	1435	12967
						217350	24218,64	1304	145		961	
38	92	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	0,36	27302,66	1385,07	9829	499	8034	1291	12010
						3601,14	340,75	1296	123		890	
39	93	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	341503,36	86555	342	87	0	279	670
						254896	26703,4	255	27		50	
40	94	С1241-202-0211	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	-1	1119		-1119		-1119		-1209
											-90	
41	95	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальной, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	894773,85	250926,13	895	251	53	675	1696
						590760	91349,82	591	91		126	
42	96	С1241-102-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	-1	4989		-4989		-4989		-5388
											-399	
43	97	Е11-220601-0105 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1337790,9	109664,4	1338	110	1031	216	1679
						197064	21579,44	197	22		124	
44	98	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	0,06	27302,66	1385,07	1638	83	1339	215	2002
						3601,14	340,75	216	20		148	
45	99	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	341503,36	86555	1708	433	0	1394	3350
						254896	26703,4	1274	134		248	
46	100	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	-5	538		-2690		-2690		-2905
											-215	
47	101	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальной, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	575309,07	117642,97	2877	588	73	2423	5724
						443070	46499,14	2215	232		424	
48	102	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	-5	2362		-11810		-11810		-12755
											-945	
49	103	Е11-220601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	902676,82	21131,99	4513	106	3546	854	5797
						172341	149,6	862	1		429	
50	104	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	0,3	27302,66	1385,07	8191	416	6695	1076	10008
						3601,14	340,75	1080	102		741	
51	139	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,89	499923,84	154019,12	944856	291096	198	738691	1818231
						345800	48989,68	653562	92591		134684	
52	141	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,714	499923,84	154019,12	356946	109970	75	279061	686887
						345800	48989,68	246901	34979		50881	

86	204	Е11-010101-0408 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	4350,26	283,58	277,38	1233647	1206675	0	159303	1504386
						6,2	44,66	26972	194283		111436	
87	205	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	77,48	1861,86	0	144257	0	0	103865	267972
						1861,86	0	144257	0		19850	
88	206	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	265,66	972	0	258222	0	0	185919	479672
						972	0	258222	0		35531	
89	207	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	4144,89	17,95	17,95	74401	74401	0	21248	103301
						0	7,12	0	29512		7652	
90	208	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4144,89	36,35	36,35	150667	150667	0	43004	209164
						0	14,41	0	59728		15494	
91	209	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4144,89	174,7	79,98	724112	331508	0	399869	1213900
						94,72	39,27	392604	162770		89919	
92	210	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,097	385183,25	108822,53	422546	119378	115	337196	820521
						276256	34228,72	303053	37549		60779	
93	212	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	3,143	340879,36	85931	1071384	270081	165	876216	2103408
						254896	26703,4	801138	83929		155808	
94	214	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,039	322323,96	75933,88	12571	2961	1	10425	24836
						246352	23662,52	9608	923		1840	
95	216	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	156	1514,24	944,99	236221	147418	0	131734	397392
						569,25	283,73	88803	44262		29436	
96	226	Ц13-100904-0101 #к-0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км	4,24	31463,94	21491,04	133407	91122	0	38476	185633
						9972,9	4903,27	42285	20790		13751	
97	230	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	941,91	25,44	942	25	52	527	1586
						864	0	864	0		118	
98	231	Ц13-390201-0501	Трубопровод, диаметр 32 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	561,82	15,9	1124	32	55	632	1897
						518,4	0	1037	0		140	
99	232	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	941,91	25,44	3768	102	210	2108	6346
						864	0	3456	0		470	
100	233	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	19	752,83	21,2	14304	403	768	8011	24100
						691,2	0	13133	0		1785	
101	234	Ц13-390201-0501	Трубопровод, диаметр 40 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	561,82	15,9	2247	64	110	1265	3793
						518,4	0	2074	0		281	
102	253	Е11-221401-0203 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	24	10285,62	7024,3	246855	168583	680	176905	457661
						3233	4212,51	77592	101100		33901	
103	255	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка открытым способом	км трубопровода	0,016	603465,53	202249,19	9655	3236	13	7354	18371
						400400	63892,36	6406	1022		1361	
104	257	Е11-221401-0201 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	86	9278	6476,8	797908	557005	899	573107	1480696
						2790,75	3940,6	240005	338892		109681	
105	259	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка открытым способом	км трубопровода	0,012	386119,25	109758,53	4633	1317	1	3689	8988
						276256	34228,72	3315	411		666	

			Смета: 2-1-3 строительство подводящего газопровода среднего давления Г-2 с.Кылмакташи					3015174				
1	1	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	3	29433,4	1049,39	88300	3148	37306	47945	147145
						15948,8	359,03	47846	1077		10900	
2	3	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3035,38	157,7	3035	158	36	2888	6397
						2842	74,8	2842	75		474	
3	4	С1242-103-0302	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	-1	50849		-50849		-50849		-54917
											-4068	
4	5	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1610,46	94,62	4831	284	54	4582	10167
						1498	44,88	4494	135		753	
5	6	С1242-103-0301	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	-3	32348		-97044		-97044		-104808
											-7764	
6	7	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1514,24	944,99	6057	3780	0	3378	10190
						569,25	283,73	2277	1135		755	
7	8	С1241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16	шт.	-3	7635		-22905		-22905		-24737
											-1832	
8	9	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16	шт.	-3	4497		-13491		-13491		-14570
											-1079	
9	10	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	861660,26	269432,16	2585	808	44	2079	5038
						577632	122510,9	1733	368		373	
10	11	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	-9,036	1939		-17521		-17521		-18922
											-1402	
11	12	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,012	788333,09	226585,27	9460	2719	124	7796	18636
						551376	104837,68	6617	1258		1380	
12	13	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	-6,0239999	1213		-7307		-7307		-7892
											-585	
13	14	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,002	1106076,74	528249,86	2212	1056	37	1440	3944
						559107,6	167968,92	1118	336		292	
14	15	С1241-112-0139	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	-3	938		-2814		-2814		-3039
											-225	
15	16	С1241-112-0125	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	-3	581		-1743		-1743		-1882
											-139	
16	17	С1241-114-0117	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм x 3,5 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	-1	686		-686		-686		-741
											-55	
17	18	С1241-113-0217	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм x 3,5 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	-2	1892		-3784		-3784		-4087
											-303	
18	21	Е11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м. Установка	м оград	42	3540,1	1148,28	148684	48228	12607	126016	296676
						2091,66	451,04	87850	18944		21976	
19	22	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,108	5726,86	1816,86	619	196	317	182	864
						976,65	831,2	105	90		64	
20	29	С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,21885	600359		131389		131389		141900
											10511	
21	32	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,75	5726,86	1816,86	4295	1363	2200	1261	6001
						976,65	831,2	732	623		444	

22	33	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Фундамент по ГРПШ В15,F100, W4. Устройство	м3	3	24850,59	1225,17	74552	3676	67233	4147	84995
						1214,44	304,58	3643	914		6296	
23	38	С1212-101-2008	Бетон под стойки тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	-0,88	21688		-19085		-19085		-20612
											-1527	
24	39	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	-22,5	1638		-36855		-36855		-39803
											-2948	
25	40	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 8 мм	т	-0,015	297907		-4469		-4469		-4826
											-357	
26	41	С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	-0,32292	600359		-193868		-193868		-209377
											-15509	
27	42	С1214-401-0105	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм (рабица)	м2	-33,1	412		-13637		-13637		-14728
											-1091	
28	43	С1223-502-0307	Замок навесной ГОСТ 5089-2011 ЗН1	шт.	-2	1970		-3940		-3940		-4255
											-315	
29	46	Е11-010203-0504	Ямы, глубина до 2,5 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	2	815,25	677,96	1631	1356	0	638	2450
						137,29	305,59	275	611		181	
30	47	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В12,5. Устройство	м3	0,660033	30222,11	1192,25	19948	787	15111	3865	25717
						6134,8	299,46	4049	198		1905	
31	48	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0820041	114843,93	6189,88	9418	508	611	5753	16384
						101200	474,43	8299	39		1214	
32	52	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж	м	36,402	666,41	60,57	24259	2205	15197	5461	32097
						188,37	19,98	6857	727		2378	
33	53	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	7,2804	4870,99	196,54	35463	1431	24537	7198	46073
						1304,1	69,03	9494	503		3413	
34	57	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	-3	1608		-4824		-4824		-5210
											-386	
35	59	С1241-102-0228	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	-3	7357		-22071		-22071		-23837
											-1766	
36	62	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	341503,36	86555	1025	260	0	836	2010
						254896	26703,4	765	80		149	
37	63	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	-3	797		-2391		-2391		-2582
											-191	
38	64	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальной, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	575309,07	117642,97	1726	353	44	1454	3434
						443070	46499,14	1329	139		254	
39	65	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	-3	2362		-7086		-7086		-7653
											-567	
40	66	Е11-220601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	902676,82	21131,99	2708	63	2128	512	3478
						172341	149,6	517	0		258	
41	67	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	0,18	27302,66	1385,07	4914	249	4017	646	6005
						3601,14	340,75	648	61		445	
42	68	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	2934,4	0	1761	0	0	1268	3271
						2934,4	0	1761	0		242	
43	69	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,03	5726,86	1816,86	172	55	88	50	240
						976,65	831,2	29	25		18	
44	70	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство	м3	0,63	31182,95	1192,25	19645	751	15029	3689	25201
						6134,8	299,46	3865	189		1867	
45	71	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,1307	114843,93	6189,88	15010	809	974	9169	26114

				т конструкций		101200	474,43	13227	62		1934	
46	76	Е11-010101-0408 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3		1000,1	283,58	277,38	283608	277408	0	36623	345850
				м3 грунта		6,2	44,66	6201	44664		25619	
47	77	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		17,8	1861,86	0	33141	0	0	23862	61563
				м3 грунта		1861,86	0	33141	0		4560	
48	78	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		61,1	972	0	59389	0	0	42760	110321
				м3 грунта		972	0	59389	0		8172	
49	79	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		949,37	17,95	17,95	17041	17041	0	4867	23661
				м3 грунта		0	7,12	0	6760		1753	
50	80	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		949,37	36,35	36,35	34510	34510	0	9850	47908
				м3 грунта		0	14,41	0	13680		3549	
51	81	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		949,37	174,7	79,98	165855	75931	0	91588	278039
				м3 уплотненного грунта		94,72	39,27	89924	37282		20595	
52	82	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,8	385183,25	108822,53	308147	87058	84	245904	598375
				км трубопровода		276256	34228,72	221005	27383		44324	
53	84	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,726	340879,36	85931	247478	62386	38	202397	485865
				км трубопровода		254896	26703,4	185055	19387		35990	
54	86	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		9	1514,24	944,99	13628	8505	0	7600	22926
				шт.		569,25	283,73	5123	2554		1698	
55	87	С1241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16		-3	1613		-4839		-4839		-5226
				шт.							-387	
56	89	С1241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16		-3	883		-2649		-2649		-2861
				шт.							-212	
57	90	Ц13-100904-0101 #к-0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее		1,526	31463,94	21491,04	48014	32795	0	13848	66811
				км		9972,9	4903,27	15219	7482		4949	
58	92	Ц13-080201-0601 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений		1526	240,65	104,07	367232	158811	71447	137714	545341
				м кабеля		89,76	35,58	136974	54295		40396	
59	93	Ц13-080206-0801 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках		1526	23,82	0,88	36349	1343	12895	16316	56879
				м		14,49	0,36	22112	549		4213	
60	97	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		20	941,91	25,44	18838	509	1049	10541	31729
				стык		864	0	17280	0		2350	
61	98	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 57 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		1	752,83	21,2	753	21	40	422	1268
				стык		691,2	0	691	0		94	
62	99	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		13	752,83	21,2	9787	276	526	5481	16489
				стык		691,2	0	8986	0		1221	
63	132	Е11-221401-0210 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м		24	11592,51	8036,79	278220	192883	791	195274	511374
				м продавливания		3522,75	4695,85	84546	112700		37880	
64	134	Е11-221401-0203 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м		16	10285,62	7024,3	164570	112389	453	117937	305107
				м продавливания		3233	4212,51	51728	67400		22601	
65	136	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка открытым способом		0,012	603465,53	202249,19	7242	2427	10	5516	13778
				км трубопровода		400400	63892,36	4805	767		1021	
66	138	Е11-221401-0201 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м		8	9278	6476,8	74224	51814	84	53312	137739

			м продавливания			2790,75	3940,6	22326	31525		10203	
			ИТОГО:					2247866	1190350	-2465788	4309951	8771658
								1174876	454017		649752	
			Смета: 2-1-4 строительство подводящего газопровода низкого давления Г-1 с.Бирлик					1628893				
			Раздел: 32. ГРПШ 1									
1	12	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	-20,0800008	1213		-24357		-24357		-26306
											-1949	
2	22	С1241-117-0407	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	-1	368		-368		-368		-397
											-29	
3	77	С1241-102-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	-23,1999998	1638		-38002		-38002		-41042
											-3040	
4	78	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	-0,0078	297907		-2324		-2324		-2510
											-186	
5	79	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	-3,964	239		-947		-947		-1023
											-76	
6	80	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	-0,608	796		-484		-484		-523
											-39	
7	91	Е11-010101-0408 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	3480,450022	283,58	277,38	986986	965407	0	127451	1203592
						6,2	44,66	21579	155437		89155	
8	92	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	61,9900001	1861,86	0	115417	0	0	83100	214398
						1861,86	0	115417	0		15881	
9	93	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	212,5450001	972	0	206594	0	0	148747	383769
						972	0	206594	0		28427	
10	94	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3312,834984	17,95	17,95	59465	59465	0	16983	82564
						0	7,12	0	23587		6116	
11	95	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3312,780004	36,35	36,35	120420	120420	0	34371	167174
						0	14,41	0	47737		12383	
12	96	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3312,780004	174,7	79,98	578743	264956	0	319593	970203
						94,72	39,27	313787	130093		71867	
13	97	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,079	501483,84	155579,12	39617	12291	8	30877	76133
						345800	48989,68	27318	3870		5640	
14	99	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,33	386119,25	109758,53	513539	145979	139	408815	996142
						276256	34228,72	367420	45524		73788	
15	102	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	3,608	341503,36	86555	1232144	312290	189	1005851	2417034
						254896	26703,4	919665	96346		179040	
16	104	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,066	322947,96	76557,88	21315	5053	3	17643	42074
						246352	23662,52	16259	1562		3117	
17	106	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	197	1514,24	944,99	298305	186163	0	166357	501835
						569,25	283,73	112142	55895		37173	
18	126	Ц13-100904-0101 #к-0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км	5,017	31463,94	21491,04	157855	107821	0	45527	219652
						9972,9	4903,27	50034	24600		16270	
19	134	Ц13-390201-0510	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1516,75	42,4	3034	85	184	1687	5098
						1382,4	0	2765	0		378	
20	135	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	9	1305,52	36,04	11750	324	539	6641	19862
						1209,6	0	10886	0		1471	

21	136	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	941,91	25,44	2826	76	157	1581	4759
						864	0	2592	0		353	
22	137	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	28	752,83	21,2	21079	594	1132	11806	35516
						691,2	0	19354	0		2631	
23	138	Ц13-390201-0501	Трубопровод, диаметр 40 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	7	561,82	15,9	3933	111	193	2214	6638
						518,4	0	3629	0		492	
24	142	С1245-405-0401	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 57 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	-2	21597		-43194		-43194		-46650
											-3456	
25	143	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,0348	322947,96	76557,88	11239	2664	1	9303	22184
						246352	23662,52	8573	823		1643	
26	149	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,174	5726,86	1816,86	996	316	510	293	1392
						976,65	831,2	170	145		103	
27	150	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,29	31281,89	1192,25	9072	346	6947	1698	11631
						6134,8	299,46	1779	87		862	
28	152	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Ковер стальной с крышкой. Монтаж	т конструкций	0,4611	108636,63	5107,86	50092	2355	341	33384	90154
						102789,2	2139,21	47396	986		6678	
29	162	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка открытым способом	км трубопровода	0,024	684262,7	255046,36	16422	6121	20	12121	30826
						428400	81729,44	10282	1962		2283	
30	164	Е11-221401-0212 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	16	13138,2	8984,15	210211	143746	1073	147279	386090
						4087	5210,93	65392	83375		28599	
31	166	Е11-221401-0203 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	16	10285,62	7024,3	164570	112389	453	117937	305107
						3233	4212,51	51728	67400		22601	
32	168	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка открытым способом	км трубопровода	0,004	603465,53	202249,19	2414	809	3	1839	4593
						400400	63892,36	1602	256		340	
33	170	Е11-221401-0210 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	36	11592,51	8036,79	417330	289324	1187	292911	767061
						3522,75	4695,85	126819	169051		56819	
34	172	Е11-221401-0203 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	24	10285,62	7024,3	246855	168583	680	176905	457661
						3233	4212,51	77592	101100		33901	
35	174	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка открытым способом	км трубопровода	0,004	603465,53	202249,19	2414	809	3	1839	4593
						400400	63892,36	1602	256		340	
36	176	Е11-221401-0201 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	158	9278	6476,8	1465924	1023334	1651	1052918	2720349
						2790,75	3940,6	440939	622615		201507	
37	178	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	386119,25	109758,53	7722	2195	2	6148	14980
						276256	34228,72	5525	685		1110	
			Итого по разделу: 32. ГРПШ 1									12044613
			Раздел: 33. ГРПШ 2									
38	263	Е11-010101-0408 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	5391,88	283,58	277,38	1529029	1495600	0	197446	1864594
						6,2	44,66	33430	240801		138118	
39	264	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	96,03	1861,86	0	178794	0	0	128732	332129
						1861,86	0	178794	0		24602	
40	265	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	329,27	972	0	320050	0	0	230436	594526
						972	0	320050	0		44039	

41	266	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		5135,13	17,95	17,95	92176	92176	0	26325	127980
				м3 грунта		0	7,12	0	36562		9480	
42	267	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		5135,13	36,35	36,35	186662	186662	0	53278	259135
				м3 грунта		0	14,41	0	73997		19195	
43	268	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		5135,13	174,7	79,98	897107	410708	0	495400	1503908
				м3 уплотненного грунта		94,72	39,27	486400	201657		111401	
44	269	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,088	499923,84	154019,12	43993	13554	9	34394	84658
				км трубопровода		345800	48989,68	30430	4311		6271	
45	271	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		1,245	385183,25	108822,53	479553	135484	130	382688	931220
				км трубопровода		276256	34228,72	343939	42615		68979	
46	274	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		3,897	340879,36	85931	1328407	334873	204	1086419	2608012
				км трубопровода		254896	26703,4	993330	104063		193186	
47	276	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,068	322323,96	75933,88	21918	5164	3	18177	43303
				км трубопровода		246352	23662,52	16752	1609		3208	
48	278	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		175	1514,24	944,99	264992	165373	0	147779	445792
				шт.		569,25	283,73	99619	49653		33022	
49	299	Ц13-100904-0101 #к-0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее		5,23	31463,94	21491,04	164556	112398	0	47459	228977
				км		9972,9	4903,27	52158	25644		16961	
50	306	Ц13-390201-0510	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		2	1516,75	42,4	3034	85	184	1687	5098
				стык		1382,4	0	2765	0		378	
51	307	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		5	1305,52	36,04	6528	180	299	3689	11034
				стык		1209,6	0	6048	0		817	
52	308	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		4	941,91	25,44	3768	102	210	2108	6346
				стык		864	0	3456	0		470	
53	309	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		19	752,83	21,2	14304	403	768	8011	24100
				стык		691,2	0	13133	0		1785	
54	332	Е11-221401-0205 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м		8	11796,59	7940,05	94373	63520	474	67473	174794
				м продавливания		3797,25	4722,1	30378	37777		12948	
55	334	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка открытым способом		0,004	684262,7	255046,36	2737	1020	3	2020	5138
				км трубопровода		428400	81729,44	1714	327		381	
56	336	Е11-221401-0210 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м		32	11592,51	8036,79	370960	257177	1055	260365	681832
				м продавливания		3522,75	4695,85	112728	150267		50506	
57	338	Е11-221401-0210 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м		32	11592,51	8036,79	370960	257177	1055	260365	681832
				м продавливания		3522,75	4695,85	112728	150267		50506	
58	340	Е11-221401-0203 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м		24	10285,62	7024,3	246855	168583	680	176905	457661
				м продавливания		3233	4212,51	77592	101100		33901	
59	342	Е11-221401-0208 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м		16	10032,29	7078,1	160517	113250	175	112854	295240
				м продавливания		2943,25	4181,37	47092	66902		21870	
60	344	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка открытым способом		0,016	386119,25	109758,53	6178	1756	2	4918	11984
				км трубопровода		276256	34228,72	4420	548		888	
61	346	Е11-221401-0201 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м		26	9278	6476,8	241228	168397	272	173265	447652

				м продавливания		2790,75	3940,6	72560	102456		33159	
			Итого по разделу: 33. ГРПШ 2									11826945
			Раздел: 34. ГРПШ 3									
62	454	Е11-010101-0408 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3		761,91	283,58	277,38	216062	211339	0	27901	263480
				м3 грунта		6,2	44,66	4724	34027		19517	
63	455	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		13,57	1861,86	0	25265	0	0	18191	46933
				м3 грунта		1861,86	0	25265	0		3477	
64	456	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		46,52	972	0	45217	0	0	32557	83996
				м3 грунта		972	0	45217	0		6222	
65	457	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		726,12	17,95	17,95	13034	13034	0	3722	18097
				м3 грунта		0	7,12	0	5170		1341	
66	458	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		726,12	36,35	36,35	26394	26394	0	7534	36642
				м3 грунта		0	14,41	0	10463		2714	
67	459	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		726,12	174,7	79,98	126853	58075	0	70051	212656
				м3 уплотненного грунта		94,72	39,27	68778	28515		15752	
68	460	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,147	385183,25	108822,53	56622	15997	15	45185	109951
				км трубопровода		276256	34228,72	40610	5032		8145	
69	462	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,592	340879,36	85931	201801	50871	31	165040	396188
				км трубопровода		254896	26703,4	150898	15808		29347	
70	464	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,009	322323,96	75933,88	2901	683	0	2406	5731
				км трубопровода		246352	23662,52	2217	213		425	
71	466	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		38	1514,24	944,99	57541	35910	0	32089	96801
				шт.		569,25	283,73	21632	10782		7170	
72	474	Ц13-100904-0101 #к-0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее		0,748	31463,94	21491,04	23535	16075	0	6788	32749
				км		9972,9	4903,27	7460	3668		2426	
73	481	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		2	941,91	25,44	1884	51	105	1054	3173
				стык		864	0	1728	0		235	
74	482	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		5	752,83	21,2	3764	106	202	2108	6342
				стык		691,2	0	3456	0		470	
75	517	Е11-221401-0203 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м		20	10285,62	7024,3	205712	140486	566	147421	381384
				м продавливания		3233	4212,51	64660	84250		28251	
76	519	Е11-221401-0201 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м		44	9278	6476,8	408232	284979	460	293218	757566
				м продавливания		2790,75	3940,6	122793	173386		56116	
			Итого по разделу: 34. ГРПШ 3									2451689
			Раздел: 35. ГРПШ 4									
77	551	Е11-010101-0408 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3		4874,6	283,58	277,38	1382339	1352117	0	178504	1685710
				м3 грунта		6,2	44,66	30223	217700		124867	
78	552	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		86,82	1861,86	0	161647	0	0	116386	300275
				м3 грунта		1861,86	0	161647	0		22243	
79	553	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		296,68	972	0	288373	0	0	207629	535682
				м3 грунта		972	0	288373	0		39680	
80	554	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		4644,11	17,95	17,95	83362	83362	0	23808	115743
				м3 грунта		0	7,12	0	33066		8574	

81	555	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4644,11	36,35	36,35	168813	168813	0	48184	234357
						0	14,41	0	66922		17360	
82	556	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4644,11	174,7	79,98	811326	371436	0	448030	1360105
						94,72	39,27	439890	182374		100749	
83	557	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	499923,84	154019,12	4999	1540	1	3908	9620
						345800	48989,68	3458	490		713	
84	559	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,203	385183,25	108822,53	463375	130914	126	369778	899806
						276256	34228,72	332336	41177		66652	
85	562	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	3,53	340879,36	85931	1203304	303336	185	984105	2362402
						254896	26703,4	899783	94263		174993	
86	564	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,051	322323,96	75933,88	16439	3873	2	13633	32477
						246352	23662,52	12564	1207		2406	
87	566	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	139	1514,24	944,99	210479	131354	0	117379	354087
						569,25	283,73	79126	39438		26229	
88	584	Ц13-100904-0101 #к-0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км	4,743	31463,94	21491,04	149233	101932	0	43040	207656
						9972,9	4903,27	47301	23256		15382	
89	590	Ц13-390201-0510	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1516,75	42,4	1517	42	92	843	2549
						1382,4	0	1382	0		189	
90	591	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	1305,52	36,04	5222	144	240	2951	8827
						1209,6	0	4838	0		654	
91	592	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	941,91	25,44	3768	102	210	2108	6346
						864	0	3456	0		470	
92	593	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	19	752,83	21,2	14304	403	768	8011	24100
						691,2	0	13133	0		1785	
93	594	Ц13-390201-0501	Трубопровод, диаметр 40 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5	561,82	15,9	2809	80	138	1581	4741
						518,4	0	2592	0		351	
94	614	Е11-221401-0203 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	8	10285,62	7024,3	82285	56194	227	58968	152554
						3233	4212,51	25864	33700		11300	
95	616	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка открытым способом	км трубопровода	0,004	603465,53	202249,19	2414	809	3	1839	4593
						400400	63892,36	1602	256		340	
96	618	Е11-221401-0203 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	12	10285,62	7024,3	123427	84292	340	88453	228831
						3233	4212,51	38796	50550		16950	
97	620	Е11-221401-0201 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	56	9278	6476,8	519568	362701	585	373186	964174
						2790,75	3940,6	156282	220674		71420	
			Итого по разделу: 35. ГРПШ 4									9494635
			Раздел: 36. ГРПШ 5									
98	634	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16	шт.	-1	4497		-4497		-4497		-4857
											-360	
99	642	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	-207,828003	1213		-252095		-252095		-272263
											-20168	

100	656	С1241-113-0108	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	-1	1102		-1102		-1102	-1190
										-88	
101	674	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	-1	538		-538		-538	-581
										-43	
102	676	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	-1	2362		-2362		-2362	-2551
										-189	
103	749	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	-105,0000008	1213		-127365		-127365	-137554
										-10189	
104	750	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	-0,06825	297907		-20332		-20332	-21959
										-1627	
105	751	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	-34,6850003	239		-8290		-8290	-8953
										-663	
106	752	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	-5,32	796		-4235		-4235	-4573
										-339	
107	759	С1241-102-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	-46,4000006	1638		-76003		-76003	-82083
										-6080	
108	760	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	-0,0156	297907		-4647		-4647	-5019
										-372	
109	761	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	-7,9254234	239		-1894		-1894	-2046
										-152	
110	762	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	-1,216	796		-968		-968	-1045
										-77	
111	773	Е11-010101-0408 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	2201,08	283,58	277,38	624182	610536	0	80602	761167
						6,2	44,66	13647	98300		56383	
112	774	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	39,2	1861,86	0	72985	0	0	52549	135577
						1861,86	0	72985	0		10043	
113	775	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	134,41	972	0	130647	0	0	94065	242689
						972	0	130647	0		17977	
114	776	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2096,9	17,95	17,95	37639	37639	0	10750	52260
						0	7,12	0	14930		3871	
115	777	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2096,9	36,35	36,35	76222	76222	0	21756	105816
						0	14,41	0	30216		7838	
116	778	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2096,9	174,7	79,98	366328	167710	0	202294	614112
						94,72	39,27	198618	82345		45490	
117	779	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,033	499923,84	154019,12	16497	5083	3	12898	31747
						345800	48989,68	11411	1617		2352	
118	781	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,508	385183,25	108822,53	195673	55282	53	156149	379968
						276256	34228,72	140338	17388		28146	
119	784	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,598	340879,36	85931	544725	137318	84	445496	1069439
						254896	26703,4	407324	42672		79218	
120	786	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,031	322323,96	75933,88	9992	2354	1	8287	19741
						246352	23662,52	7637	734		1462	
121	788	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	95	1514,24	944,99	143853	89774	0	80223	242002
						569,25	283,73	54079	26954		17926	

122	803	Ц13-100904-0101 #к-0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км	2,141	31463,94	21491,04	67364	46012	0	19428	93736
						9972,9	4903,27	21352	10498		6943	
123	812	Ц13-390201-0510	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1516,75	42,4	1517	42	92	843	2549
						1382,4	0	1382	0		189	
124	813	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1305,52	36,04	1306	36	60	738	2207
						1209,6	0	1210	0		163	
125	814	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	941,91	25,44	2826	76	157	1581	4759
						864	0	2592	0		353	
126	815	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	15	752,83	21,2	11292	318	606	6324	19026
						691,2	0	10368	0		1409	
127	816	Ц13-390201-0501	Трубопровод, диаметр 40 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	561,82	15,9	1685	48	83	949	2845
						518,4	0	1555	0		211	
128	824	С1245-405-0401	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 57 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	-4,0000001	21597		-86388		-86388		-93299
											-6911	
129	854	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка открытым способом	км трубопровода	0,008	684262,7	255046,36	5474	2040	7	4040	10275
						428400	81729,44	3427	654		761	
130	856	Е11-221401-0203 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	26	10285,62	7024,3	267426	182632	736	191647	495799
						3233	4212,51	84058	109525		36726	
131	859	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка открытым способом	км трубопровода	0,004	603465,53	202249,19	2414	809	3	1839	4593
						400400	63892,36	1602	256		340	
132	861	Е11-221401-0201 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	58	9278	6476,8	538124	375654	606	386514	998609
						2790,75	3940,6	161864	228555		73971	
133	863	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка открытым способом	км трубопровода	0,02	386119,25	109758,53	7722	2195	2	6148	14980
						276256	34228,72	5525	685		1110	
			Итого по разделу: 36. ГРПШ 5									4665923
			Раздел: 37. ГРПШ 6									
134	885	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	-58,2319988	2362		-137544		-137544		-148547
											-11004	
135	886	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	-191,9999991	1939		-372288		-372288		-402071
											-29783	
136	888	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	-649,5880125	1213		-787950		-787950		-850986
											-63036	
137	895	С1241-112-0125	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	-3	581		-1743		-1743		-1882
											-139	
138	898	С1241-114-0117	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	-1	686		-686		-686		-741
											-55	

139	899	С1241-113-0221	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	-1	3208		-3208		-3208	-257	-3465
140	900	С1241-113-0218	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	-2	1830		-3660		-3660	-293	-3953
141	902	С1241-113-0108	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	-4	1102		-4408		-4408	-353	-4761
142	903	С1241-117-0408	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	-7	457		-3199		-3199	-256	-3455
143	925	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	-1	538		-538		-538	-43	-581
144	927	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	-1	2362		-2362		-2362	-189	-2551
145	960	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	-24,0000006	2362		-56688		-56688	-4535	-61223
146	961	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	-0,01704	297907		-5076		-5076	-406	-5482
147	962	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	-6,6160002	239		-1581		-1581	-126	-1708
148	963	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	-1,216	796		-968		-968	-77	-1045
149	970	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	-11,6000002	2362		-27399		-27399	-2192	-29591
150	971	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	-0,00426	297907		-1269		-1269	-102	-1371
151	972	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	-1,654	239		-395		-395	-32	-427
152	973	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	-0,304	796		-242		-242	-19	-261
153	980	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	-68,9999985	1939		-133791		-133791	-10703	-144494
154	981	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	-0,04784	297907		-14252		-14252	-1140	-15392
155	982	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	-22,7929995	239		-5448		-5448	-436	-5883
156	983	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	-3,4959999	796		-2783		-2783	-223	-3005
157	990	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	-58,0000005	1939		-112462		-112462	-8997	-121459
158	991	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	-0,0208	297907		-6196		-6196	-496	-6692
159	992	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70		-9,9100001	239		-2368		-2368		-2558

				кг							-189	
160	993	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	-1,52	796		-1210		-1210		-1307
											-97	
161	1000	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	-486,0000059	1213		-589518		-589518		-636679
											-47161	
162	1001	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	-0,3159	297907		-94109		-94109		-101638
											-7529	
163	1002	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	-160,5420019	239		-38370		-38370		-41439
											-3070	
164	1003	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	-24,6240003	796		-19601		-19601		-21169
											-1568	
165	1010	С1241-102-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	-104,3999995	1638		-171007		-171007		-184688
											-13681	
166	1011	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	-0,0351	297907		-10457		-10457		-11293
											-837	
167	1012	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	-17,8379999	239		-4263		-4263		-4604
											-341	
168	1013	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	-2,736	796		-2178		-2178		-2352
											-174	
169	1024	Е11-010101-0408 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	152,9	283,58	277,38	43359	42411	0	5599	52875
						6,2	44,66	948	6829		3917	
170	1025	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,73	1861,86	0	5083	0	0	3660	9442
						1861,86	0	5083	0		699	
171	1026	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,33	972	0	9069	0	0	6530	16846
						972	0	9069	0		1248	
172	1027	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	144,68	17,95	17,95	2597	2597	0	742	3606
						0	7,12	0	1030		267	
173	1028	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	144,68	36,35	36,35	5259	5259	0	1501	7301
						0	14,41	0	2085		541	
174	1029	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	144,68	174,7	79,98	25276	11572	0	13958	42372
						94,72	39,27	13704	5682		3139	
175	1030	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,064	499923,84	154019,12	31995	9857	7	25014	61570
						345800	48989,68	22131	3135		4561	
176	1032	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	385183,25	108822,53	7704	2176	2	6148	14959
						276256	34228,72	5525	685		1108	
177	1034	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,059	340879,36	85931	20112	5070	3	16448	39485
						254896	26703,4	15039	1576		2925	
178	1036	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	322323,96	75933,88	322	76	0	267	637
						246352	23662,52	246	24		47	
179	1038	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	35	1514,24	944,99	52998	33075	0	29556	89158
						569,25	283,73	19924	9931		6604	
180	1046	Ц13-100904-0101 #к-0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км	0,135	31463,94	21491,04	4248	2901	0	1225	5910
						9972,9	4903,27	1346	662		438	
181	1055	Ц13-390201-0510	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1516,75	42,4	1517	42	92	843	2549
						1382,4	0	1382	0		189	

182	1056	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1305,52	36,04	1306	36	60	738	2207
						1209,6	0	1210	0		163	
183	1057	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	752,83	21,2	753	21	40	422	1268
						691,2	0	691	0		94	
184	1058	Ц13-390201-0501	Трубопровод, диаметр 40 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	561,82	15,9	562	16	28	316	948
						518,4	0	518	0		70	
185	1062	С1245-405-0404	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 108 мм х 4 мм, длина 6,3 м	шт.	-1	47893		-47893		-47893		-51724
											-3831	
186	1064	С1245-405-0403	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 89 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	-5	34793		-173965		-173965		-187882
											-13917	
187	1066	С1245-405-0401	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 57 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	-9	21597		-194373		-194373		-209923
											-15550	
188	1070	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	-29,5999993	1939		-57394		-57394		-61986
											-4592	
189	1072	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм	т	-0,1346	273545		-36819		-36819		-39765
											-2946	
190	1075	С1214-401-0105	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм (рабица)	м2	-13,9999997	412		-5768		-5768		-6229
											-461	
191	1096	Е11-221401-0205 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	8	11796,59	7940,05	94373	63520	474	67473	174794
						3797,25	4722,1	30378	37777		12948	
192	1098	Е11-221401-0203 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	8	10285,62	7024,3	82285	56194	227	58968	152554
						3233	4212,51	25864	33700		11300	
193	1100	Е11-221401-0203 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	8	10285,62	7024,3	82285	56194	227	58968	152554
						3233	4212,51	25864	33700		11300	
194	1102	Е11-221401-0201 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	10	9278	6476,8	92780	64768	105	66640	172174
						2790,75	3940,6	27908	39406		12754	
			Итого по разделу: 37. ГРПШ 6									-2383054
			ИТОГО:					20974737	14072685	-6272617	18613688	46872410
								10708890	5241886		3472031	
			Смета: 2-1-5 строительство подводящего газопровода низкого давления Г-1 с.Кызылмакташи					15950776				
			Раздел: 38. ГРПШ 1									
1	1	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3035,38	157,7	3035	158	36	2888	6397
						2842	74,8	2842	75		474	
2	3	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	46	1514,24	944,99	69655	43470	0	38845	117180
						569,25	283,73	26186	13052		8680	
3	6	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	861660,26	269432,16	2585	808	44	2079	5038
						577632	122510,9	1733	368		373	
4	8	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,077	788333,09	226585,27	60702	17447	799	50023	119583
						551376	104837,68	42456	8073		8858	
5	10	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0022	1106076,74	528249,86	2433	1162	41	1584	4338
						559107,6	167968,92	1230	370		321	

6	14	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	386119,25	109758,53	386	110	0	307	749
						276256	34228,72	276	34		55	
7	16	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальной, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	1235132,32	547127,9	1235	547	71	799	2197
						617016	189729,27	617	190		163	
8	18	Е11-220601-0106 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1761907,74	125826,29	1762	126	1419	239	2161
						217350	24218,64	217	24		160	
9	19	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	0,06	27302,66	1385,07	1638	83	1339	215	2002
						3601,14	340,75	216	20		148	
10	20	С1242-209-0704	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	45	11662		524790		524790		566773
											41983	
11	22	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальной, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,045	520085,21	90787,25	23404	4085	562	20156	47045
						416814	35632,2	18757	1603		3485	
12	24	Е11-220601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,045	695126,81	20350,49	31281	916	22676	7617	42009
						170868	104,72	7689	5		3112	
13	25	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	1,35	27302,66	1385,07	36859	1870	30127	4843	45037
						3601,14	340,75	4862	460		3336	
14	26	Е11-010101-0408 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	3006,850762	283,58	277,38	852683	834040	0	110108	1039815
						6,2	44,66	18642	134286		77023	
15	27	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	53,547342	1861,86	0	99698	0	0	71782	185198
						1861,86	0	99698	0		13718	
16	28	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	183,607278	972	0	178466	0	0	128496	331519
						972	0	178466	0		24557	
17	29	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2864,266476	17,95	17,95	51414	51414	0	14683	71385
						0	7,12	0	20394		5288	
18	30	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2864,266476	36,35	36,35	104116	104116	0	29717	144540
						0	14,41	0	41274		10707	
19	31	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2864,266476	174,7	79,98	500387	229084	0	276324	838848
						94,72	39,27	271303	112480		62137	
20	32	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,269	385183,25	108822,53	103614	29273	28	82685	201203
						276256	34228,72	74313	9208		14904	
21	33	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	-64,6399996	1590		-102778		-102778		-111000
											-8222	
22	34	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	-320,1700013	1072		-343222		-343222		-370680
											-27458	
23	35	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	2,67	340879,36	85931	910148	229436	140	744352	1786860
						254896	26703,4	680572	71298		132360	
24	37	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,045	322323,96	75933,88	14505	3417	2	12029	28656
						246352	23662,52	11086	1065		2123	
25	39	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	134	1514,24	944,99	202908	126629	0	113156	341350
						569,25	283,73	76280	38020		25285	
26	51	С1241-209-1606	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х40х63, PN 16	шт.	44	3937		173228		173228		187086
											13858	
27	52	С1241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16	шт.	45	627		28215		28215		30472
											2257	

28	53	Ц13-100904-0101 #к-0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км	3,32	31463,94	21491,04	104460	71350	0	30127	145355
						9972,9	4903,27	33110	16279		10767	
29	54	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	1888,475826	16		30216		30216		32633
											2417	
30	57	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 108 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1305,52	36,04	1306	36	60	738	2207
						1209,6	0	1210	0		163	
31	58	Ц13-390201-0501	Трубопровод, диаметр 32 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	561,82	15,9	1685	48	83	949	2845
						518,4	0	1555	0		211	
32	59	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5	1305,52	36,04	6528	180	299	3689	11034
						1209,6	0	6048	0		817	
33	60	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	941,91	25,44	2826	76	157	1581	4759
						864	0	2592	0		353	
34	61	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	25	752,83	21,2	18821	530	1011	10541	31710
						691,2	0	17280	0		2349	
35	62	Ц13-390201-0501	Трубопровод, диаметр 40 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5	561,82	15,9	2809	80	138	1581	4741
						518,4	0	2592	0		351	
36	81	Е11-221401-0203 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	12	10285,62	7024,3	123427	84292	340	88453	228831
						3233	4212,51	38796	50550		16950	
37	83	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка открытым способом	км трубопровода	0,004	603465,53	202249,19	2414	809	3	1839	4593
						400400	63892,36	1602	256		340	
38	85	Е11-221401-0203 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	8	10285,62	7024,3	82285	56194	227	58968	152554
						3233	4212,51	25864	33700		11300	
39	87	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка открытым способом	км трубопровода	0,004	603465,53	202249,19	2414	809	3	1839	4593
						400400	63892,36	1602	256		340	
40	89	Е11-221401-0201 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	16	9278	6476,8	148448	103629	167	106625	275478
						2790,75	3940,6	44652	63050		20406	
41	91	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка открытым способом	км трубопровода	0,032	386119,25	109758,53	12356	3512	3	9836	23967
						276256	34228,72	8840	1095		1775	
42	92	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	-19,9999998	2352		-47040		-47040		-50803
											-3763	
43	94	С1241-229-0401	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 63 мм	шт.	-19,9999999	4145		-82900		-82900		-89532
											-6632	
44	99	С1241-704-0201	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110х63 мм	комплект	-4,0000001	18999		-75996		-75996		-82076
											-6080	
			Итого по разделу: 38. ГРПШ 1									6368650
			Раздел: 39. ГРПШ 2									
45	100	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3035,38	157,7	3035	158	36	2888	6397
						2842	74,8	2842	75		474	

46	102	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	24	1514,24	944,99	36342	22680	0	20267	61137
						569,25	283,73	13662	6810		4529	
47	105	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	861660,26	269432,16	2585	808	44	2079	5038
						577632	122510,9	1733	368		373	
48	107	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,04	788333,09	226585,27	31533	9063	415	25986	62121
						551376	104837,68	22055	4194		4602	
49	109	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0022	1106076,74	528249,86	2433	1162	41	1584	4338
						559107,6	167968,92	1230	370		321	
50	113	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	386119,25	109758,53	386	110	0	307	749
						276256	34228,72	276	34		55	
51	115	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальной, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	1235132,32	547127,9	1235	547	71	799	2197
						617016	189729,27	617	190		163	
52	117	Е11-220601-0106 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1761907,74	125826,29	1762	126	1419	239	2161
						217350	24218,64	217	24		160	
53	118	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	0,06	27302,66	1385,07	1638	83	1339	215	2002
						3601,14	340,75	216	20		148	
54	121	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальной, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,023	520085,21	90787,25	11962	2088	287	10302	24045
						416814	35632,2	9587	820		1781	
55	123	Е11-220601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,023	695126,81	20350,49	15988	468	11590	3893	21471
						170868	104,72	3930	2		1590	
56	124	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	0,69	27302,66	1385,07	18839	956	15398	2475	23019
						3601,14	340,75	2485	235		1705	
57	125	Е11-010101-0408 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	2200,96	283,58	277,38	624148	610502	0	80597	761125
						6,2	44,66	13646	98295		56380	
58	126	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	39,2	1861,86	0	72985	0	0	52549	135577
						1861,86	0	72985	0		10043	
59	127	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	134,4	972	0	130637	0	0	94059	242671
						972	0	130637	0		17976	
60	128	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2098,45	17,95	17,95	37667	37667	0	10757	52299
						0	7,12	0	14941		3874	
61	129	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2098,45	36,35	36,35	76279	76279	0	21772	105895
						0	14,41	0	30239		7844	
62	130	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2098,45	174,7	79,98	366599	167834	0	202443	614566
						94,72	39,27	198765	82406		45523	
63	131	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,075	385183,25	108822,53	28889	8162	8	23053	56098
						276256	34228,72	20719	2567		4155	
64	133	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	2,085	340879,36	85931	710733	179166	109	581263	1395357
						254896	26703,4	531458	55677		103360	
65	135	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,023	322323,96	75933,88	7413	1746	1	6148	14647
						246352	23662,52	5666	544		1085	
66	137	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	73	1514,24	944,99	110540	68984	0	61645	185959
						569,25	283,73	41555	20712		13775	
67	146	Ц13-100904-0101 #к-0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км	2,16	31463,94	21491,04	67962	46421	0	19601	94568
						9972,9	4903,27	21541	10591		7005	

68	150	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	941,91	25,44	942	25	52	527	1586
						864	0	864	0		118	
69	151	Ц13-390201-0501	Трубопровод, диаметр 32 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	561,82	15,9	1124	32	55	632	1897
						518,4	0	1037	0		140	
70	152	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	941,91	25,44	1884	51	105	1054	3173
						864	0	1728	0		235	
71	153	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	14	752,83	21,2	10540	297	566	5903	17758
						691,2	0	9677	0		1315	
72	154	Ц13-390201-0501	Трубопровод, диаметр 40 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	561,82	15,9	1685	48	83	949	2845
						518,4	0	1555	0		211	
73	173	Е11-221401-0201 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	16	9278	6476,8	148448	103629	167	106625	275478
						2790,75	3940,6	44652	63050		20406	
74	175	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка открытым способом	км трубопровода	0,02	386119,25	109758,53	7722	2195	2	6148	14980
						276256	34228,72	5525	685		1110	
			Итого по разделу: 39. ГРПШ 2									4191154
			Раздел: 40. ГРПШ 3									
75	180	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3035,38	157,7	3035	158	36	2888	6397
						2842	74,8	2842	75		474	
76	182	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	40	1514,24	944,99	60570	37800	0	33778	101895
						569,25	283,73	22770	11349		7548	
77	185	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	861660,26	269432,16	2585	808	44	2079	5038
						577632	122510,9	1733	368		373	
78	187	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,067	788333,09	226585,27	52818	15181	695	43527	104053
						551376	104837,68	36942	7024		7708	
79	192	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	386119,25	109758,53	386	110	0	307	749
						276256	34228,72	276	34		55	
80	194	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальной, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	1235132,32	547127,9	1235	547	71	799	2197
						617016	189729,27	617	190		163	
81	196	Е11-220601-0106 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1761907,74	125826,29	1762	126	1419	239	2161
						217350	24218,64	217	24		160	
82	197	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	0,06	27302,66	1385,07	1638	83	1339	215	2002
						3601,14	340,75	216	20		148	
83	200	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальной, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,039	520085,21	90787,25	20283	3541	487	17469	40772
						416814	35632,2	16256	1390		3020	
84	202	Е11-220601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,039	695126,81	20350,49	27110	794	19652	6601	36408
						170868	104,72	6664	4		2697	
85	203	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	1,17	27302,66	1385,07	31944	1621	26110	4197	39032
						3601,14	340,75	4213	399		2891	

53	143	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,3	385183,25	108822,53	115555	32647	31	92214	224390
						276256	34228,72	82877	10269		16622	
54	145	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,548	340879,36	85931	527681	133021	81	431557	1035977
						254896	26703,4	394579	41337		76739	
55	148	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	38	1514,24	944,99	57541	35910	0	32089	96801
						569,25	283,73	21632	10782		7170	
56	149	С1241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.	-4,0000001	5382		-21528		-21528		-23250
											-1722	
57	150	С1241-208-0311	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16	шт.	-3	4603		-13809		-13809		-14914
											-1105	
58	153	С1241-208-0307	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16	шт.	-1	1298		-1298		-1298		-1402
											-104	
59	154	С1241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	-5	1956		-9780		-9780		-10562
											-782	
60	158	Ц13-100904-0101 #к-0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км	4,435	31463,94	21491,04	139543	95313	0	40245	194171
						9972,9	4903,27	44230	21746		14383	
61	160	Ц13-080206-0801 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	4435	23,82	0,88	105642	3903	37476	47419	165306
						14,49	0,36	64263	1597		12245	
62	164	Ц13-390201-0510	Трубопровод, диаметр 159 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1516,75	42,4	1517	42	92	843	2549
						1382,4	0	1382	0		189	
63	165	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1305,52	36,04	1306	36	60	738	2207
						1209,6	0	1210	0		163	
64	166	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 108 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	1305,52	36,04	3917	108	180	2214	6621
						1209,6	0	3629	0		490	
65	167	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 76 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	941,91	25,44	942	25	52	527	1586
						864	0	864	0		118	
66	168	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 57 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	752,83	21,2	753	21	40	422	1268
						691,2	0	691	0		94	
67	169	Ц13-390201-0510	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	93	1516,75	42,4	141058	3943	8551	78424	237040
						1382,4	0	128563	0		17559	
68	170	Ц13-390201-0510	Трубопровод, диаметр 140 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	39	1516,75	42,4	59153	1654	3586	32887	99404
						1382,4	0	53914	0		7363	
69	171	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	20	1305,52	36,04	26110	721	1198	14757	44137
						1209,6	0	24192	0		3269	
70	172	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 75 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		6	752,83	21,2	4517	127	243	2530	7611

				стык		691,2	0	4147	0		564	
71	173	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		13	752,83	21,2	9787	276	526	5481	16489
				стык		691,2	0	8986	0		1221	
72	184	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка		0,0192	322947,96	76557,88	6201	1470	1	5132	12240
				км трубопровода		246352	23662,52	4730	454		907	
73	191	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,096	5726,86	1816,86	550	174	282	161	768
				м3 основания		976,65	831,2	94	80		57	
74	192	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,16	31281,89	1192,25	5005	191	3833	937	6417
				м3		6134,8	299,46	982	48		475	
75	194	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Ковер стальной с крышкой. Монтаж		0,2544	108636,63	5107,86	27637	1299	188	18419	49740
				т конструкций		102789,2	2139,21	26150	544		3684	
76	199	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		1,08	2934,4	0	3169	0	0	2282	5887
				м3 грунта		2934,4	0	3169	0		436	
77	200	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,288	4473,18	1063,61	1288	306	724	363	1783
				м3 основания		896,22	457,2	258	132		132	
78	201	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные и отмостка, В12,5. Устройство		0,9	30222,11	1192,25	27200	1073	20606	5270	35067
				м3		6134,8	299,46	5521	270		2598	
79	202	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка		0,0066	894773,85	250926,13	5906	1656	350	4457	11191
				км трубопровода		590760	91349,82	3899	603		829	
80	204	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка		0,006	322947,96	76557,88	1938	459	0	1604	3825
				км трубопровода		246352	23662,52	1478	142		283	
81	206	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,126	5726,86	1816,86	722	229	370	212	1008
				м3 основания		976,65	831,2	123	105		75	
82	207	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,9	5837,26	1816,86	5254	1635	2739	1513	7308
				м3 основания		976,65	831,2	879	748		541	
83	211	Е11-221401-0212 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м		12	13138,2	8984,15	157658	107810	805	110459	289567
				м продавливания		4087	5210,93	49044	62531		21449	
84	213	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка открытым способом		0,036	603465,53	202249,19	21725	7281	29	16547	41334
				км трубопровода		400400	63892,36	14414	2300		3062	
85	215	Е11-221401-0205 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м		16	11796,59	7940,05	188745	127041	949	134947	349587
				м продавливания		3797,25	4722,1	60756	75554		25895	
86	217	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка открытым способом		0,004	684262,7	255046,36	2737	1020	3	2020	5138
				км трубопровода		428400	81729,44	1714	327		381	
87	219	Е11-221401-0212 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м		24	13138,2	8984,15	315317	215620	1609	220919	579134
				м продавливания		4087	5210,93	98088	125062		42899	
88	221	Е11-221401-0205 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м		8	11796,59	7940,05	94373	63520	474	67473	174794
				м продавливания		3797,25	4722,1	30378	37777		12948	
89	223	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка открытым способом		0,02	603465,53	202249,19	12069	4045	16	9193	22963
				км трубопровода		400400	63892,36	8008	1278		1701	
90	225	Е11-221401-0202 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м		16	10088,75	6945,53	161420	111128	272	115888	299493
				м продавливания		3126,25	4189,92	50020	67039		22185	
91	227	Е11-221401-0208 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м		36	10032,29	7078,1	361162	254812	394	253921	664291
				м продавливания		2943,25	4181,37	105957	150529		49207	
92	229	Е11-221401-0201 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м		8	9278	6476,8	74224	51814	84	53312	137739
				м продавливания		2790,75	3940,6	22326	31525		10203	
93	231	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка открытым способом		0,008	386119,25	109758,53	3089	878	1	2459	5992
				км трубопровода		276256	34228,72	2210	274		444	
			ИТОГО:					2278373	1670509	-2348430	2845886	4762773
								2242011	773163		352796	

			Итого по разделу: 40. ГРПШ 3									9654327
			ИТОГО:				12147378	6526782	-6023619	25183092		67086541
			Итого по стройке:				5371613	2106382		4969372		
			В том числе :				28072838					36934066
			Стоимость оборудования, всего						0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
			Временные здания и сооружения		2,3 %		1 542 990,44					
			Итого с временными									68 629 531,44
			Зимние удорожания		2,07 %		1 420 631,30					
			Итого с зимними удорожаниями									70 050 162,74
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		1 401 003,25					71 451 166,00
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска				12 089 005,08					83 540 171,08
			Итого с непредвиденными работами и затратами									83 540 171,08
			Итого с понижающим коэффициентом	0,95								79 363 165,54
			НДС		12 %		9 523 579,87					
			Итого с НДС									88 886 745,41

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Gas Energy Costruction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Кульжанов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Аймереке"

Эксперт: Сандыбаев Н.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Сапарбаев К. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор :ТОО "Газсервис и К"

Директор: Султанов А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)