Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Beibarys Building"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне "Жулдыз-1" дом №11 а в Турксибском районе г.Алматы. (ДВС-78)**

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 9	21.04.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудо вания		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне "Жулдыз-1" дом №11 а в Турксибском районе г.Алматы. (ДВС-78)	2 096 718,00	1 872 069,64							224 648,36	2 096 718,00
Итого к оплате	**2 096 718,00**	**1 872 069,64**							**224 648,36**	**2 096 718,00**

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Beibarys Building"

(должность ф.и.о. подпись)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Beibarys Building"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне "Жулдыз-1" дом №11 а в Турксибском районе г.Алматы. (ДВС-78)**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне "Жулдыз-1" дом №11 а в Турксибском районе г.Алматы. (ДВС-78)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9 от 21.04.2022 г.**

Акт выполненных работ № 1

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Водопроводная сеть в мкр "Жулдыз-1" дом №11а** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ==Земляные работы==										
1	1	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	60,390295	322,52	322,52	19477	19477	0	3007	24283	
						0	69,16	0	4177		1799		
2	3	Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачисткадна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,65825	4574,59	0	12160	0	0	8755	22589	
						4574,59	0	12160	0		1673		
3	5	Е11-010205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/Уширение под колодцы /	м3 грунта	3,81073	3812,16	0	14527	0	0	10460	26986	
						3812,16	0	14527	0		1999		
4	7	Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях ширинойдо 2 м, глубиной до 3 м/Пересечение с коммуникациями /	м3 грунта	21,754432	4383,98	0	95371	0	0	68667	177161	
						4383,98	0	95371	0		13123		
5	9	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	м3 грунта	28,223412	322,52	322,52	9103	9103	0	1405	11349	
						0	69,16	0	1952		841		
6	13	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	25,086677	322,52	322,52	8091	8091	0	1249	10087	
						0	69,16	0	1735		747		
7	17	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,086677	1160,57	0	29115	0	0	20963	54084	
						1160,57	0	29115	0		4006		
8	19	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	25,086677	200,6	87,52	5032	2196	0	2890	8556	
						113,08	46,91	2837	1177		634		
9	21	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком	м3	25	1160,57	0	29014	0	0	40330	74892	
						1160,57	0	29014	0		5548		
10	25	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. ПГС	м3 грунта	60	45,71	45,71	2743	2743	0	869	3900	
						0	20,11	0	1207		289		
			Итого по разделу: 1. ==Земляные работы==									413886	
			Раздел: 2. ==Монтажные работы==										
11	31	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	10,3	4292,7	189,46	44215	1951	27849	14908	63853	
						1399,44	62,54	14414	644		4730		
12	41	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,0765	448997,88	116307,16	34348	8898	206	28088	67431	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		329994	40873,37	25245	3127		4995		
13	43	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка		0,0265	448997,88	116307,16	11898	3082	71	9730	23358	
				км трубопровода		329994	40873,37	8745	1083		1730		
			Итого по разделу: 2. ==Монтажные работы==									811230	
			Раздел: 3. ==Колодцы==2 шт										
14	49	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих		3,15	27191,49	10747,18	85653	33854	8429	58637	155833	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		13768,44	5034,57	43371	15859		11543		
15	62	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Обмазка битумной мастикой за 2 раза по огрунтовке		23,65	967,18	20,82	22874	492	13562	8280	33646	
				м2 поверхности		372,91	3,57	8819	84		2492		
16	63	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки из бетона В7,5		1,1	19457,54	1186,72	21403	1305	18240	2015	25291	
				м3		1688,85	323,98	1858	356		1873		
17	94	Е11-270701-0103 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см. Устройство		175,35	1766,83	41,31	309814	7244	274493	33359	370627	
				м2покрытия		160,12	16,03	28077	2811		27454		
18	96	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонныеоднослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		467,6	1374,13	3,44	642543	1609	526401	124404	828303	
				м2 покрытия		244,94	1,4	114534	655		61356		
			Итого по разделу: 3. ==Колодцы==2 шт									2761904	
			ИТОГО:					1397381	100044	869251	438016	1982228	
								428087	34866	0	146831	0	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		20615					
			Итого с временными									2002844	
			Зимние удорожания			2,07 %		41459					
			Итого с зимними удорожаниями									2044302	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		40886					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2085188	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									2189555	
			НДС			12 %		262747					
			Итого с НДС									2452302	

Итого с тендерной скидкой , к=0,95	2 329 686,67
С Субподрядной скидкой, к=0,9	2 096 718,00
в том числе НДС	224 648,36

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Beibarys Building"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)