208

Приложение 3
к приказу и. о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о готовности объекта
«Строительство дренажных насосных станций для снижения уровня грунтовых вод на участке 14 га массива Арай в г. Тараз»

«02» июнь 2017 г.

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственность «Бирлик сервис компани» в лице директора Букебаев А.А. по объекту: «Строительство дренажных насосных станций для снижения уровня грунтовых вод на участке 14 га массива Арай в г. Тараз» заказчиком, которого является КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза» в лице руководителя Нуржанов М.М. удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) ТОО «Таразстрой-2004», в лице директора Джунусова М.А.;

2) ТОО «Интеллект Азия», в лице директора Лигай А.Г.

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Компания «Арыстан -Сервис», Утвержден Филиала РГП «Госэкспертиза» по Жамбылской области Жумаділ Ж.Ш. №08-0338/15 от 03.112015г.

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико - экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

«Строительство дренажных насосных станций для снижения уровня грунтовых вод на участке 14 га массива Арай в г. Тараз» Здание насосной станции с насосом ЭЦВ над водозаборной скважиной 1.

Показатели	Единица измерения	На участке	%
Площадь участка	метр в квадрате (далее – м2)	143	100
Площадь застройки	метр в квадрате (далее – м2)	20	13,9
Площадь проездов	метр в квадрате (далее – м2)	28	18,3
Площадь озеленения	метр в квадрате (далее – м2)	97	67,9

Строительство дренажных насосных станций для снижения уровня грунтовых вод на участке 14 га массива «Арай» в г.Тараз» Здание насосной станции с насосом ЭЦВ над водозаборной скважиной 2.

Показатели	Единица измерения	На участке	%
Площадь участка (в условных границах)	метр в квадрате (далее - $м^2$)	225	100
Площадь застройки	метр в квадрате (далее - $м^2$)	20	8,9
Площадь проездов	метр в квадрате (далее - $м^2$)	14	6,2
Площадь озеленение	метр в квадрате (далее - $м^2$)	191	84,9
Площадь подъездных путей	метр в квадрате (далее - м2)	59	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: в основу проекта для водопонижения микрорайона «Арай» положена существующая открытая коллекторно –дренажная сеть (коллектор Южный).

Состав основных работ подлежащих проектированию являются следующим:

-новое строительство 2-х(двух) скважин вертикального дренажа на площади застройки микрорайона «Арай».

-новое строительство закрытого перехватывающего дренажа, опоясывающего площадь застройки по юго – восточной и юго-западной границам микрорайона «Арай»

Проект разработан для строительство в г.Тараз, относящемуся к III климатическому подрайону со следующими климатическими характеристиками:

- сейсмичность площадки 8 баллов
- нормативная снеговая нагрузка – 50кгс/м2
- нормативное ветровое давление – 73кгс/м2
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки минус 27 С.
- характеристика здания:

Степень огнестойкости – III

Степень долговечности – II

Уровень ответственности -II

6. На объекте установлено, предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 04 августа 2016г.;

окончание работ 28 апреля 2017;

при продолжительности строительства, 6 месяцев

по норме или по проекту организации строительства, 6 месяцев ;

фактически, 8 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Бирлик сервис компани» в лице директора Букебаев А.А.

ТОО «ЖЭС» «ТГЭС»

Подрядчик считает объект « Строительство дренажных насосных станции для снижения уровня грунтовых вод на участке 14 га массива «Арай» г.Тараз» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик ТОО «Бирлик сервис компани»

Директор _____ Букебаев А.А