Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА,АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА,КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРАЛЬСКИЙ РАЙОН, АРАЛЬСКАЯ Г.А., Г.АРАЛЬСК, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, 35** — **060140013789**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "AKBARS STROY Ltd",г. Алматы, ул. Чайкиной, д. 1/1, офис 32** — **060240011697**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №25 от 11.08.2022 г.

Номер документа	Дата составления
33	**31.10.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области			услуга	1	101 297 898,40	101 297 898,40	10 853 346,26
				Итого	1	x	101 297 898,40	10 853 346,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Хамистов Л.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2022

М.П.

Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AKBARS STROY Ltd"

Наименование строительства : "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."
и его адрес: - п.Саксаульск, Аральского района, Кызылординской области

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		25	11.08.2022г.		004-055-431	ТОО "AKBARS STROY Ltd"	

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**213 319 529,40**								22 855 663,86	
Акт №3 №№02-05-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-3		28 290 837,92							3394900,55	31 685 738,47
Акт №4 №№02-07-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-5		62 153 714,22							7458445,71	69 612 159,93
За отчетный период	**101 297 898,40**	**90 444 552,14**							**10 853 346,26**	**101 297 898,40**
К оплате	**101 297 898,40**								**10 853 346,26**	**101 297 898,40**

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789

Руководитель _____ **Абекенов К.Д.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115
Эксперт технического надзора _____ **Айменов К.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697
Директор _____ **Хамитов А.С.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик :

КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик :

ТОО "AKBARS STROY Ltd"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка :

"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."

(наименование, адрес)

Объект :

"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25 от 11 августа 2022г.**

Акт выполненных работ №3

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **№02-05-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-3**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы											
1	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	7679,9		225,52	225,52	1731971	1731971	--	211504	2098953	
			НР - 72%; СП - 8%				--	38,25	--	293756		155478		
2	3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	6283,6		36,35	36,35	228409	228409	--	65194	317091	
			НР - 72%; СП - 8%				--	14,41	--	90547		23488		
3	4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	6283,6		174,70	79,98	1097745	502562	--	606196	1840257	
			НР - 72%; СП - 8%				94,72	39,27	595183	246757		136315		
4	5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов1**	м3 грунта	1108,5		885,00	--	981022	--	--	706336	1822347	
			НР - 72%; СП - 8%				885,00	--	981022	--		134989		

			Трубопроводы									
5	49	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**км трубопровода**	**0,727**	**388531,25** **276256,00**	**109758,53** **34228,72**	**282462** **200838**	**79794** **24884**	**1830**	**223465** **40474**	**546401**
6	50	**С1261-301-1569 261-301-1569 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	**м**	**734,27**	**1634,00** **--**	**--** **--**	**1199797** **--**	**--** **--**	**1199797**	**--** **95984**	**1295781**
7	51	**Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/защитный кожух/** *НР - 99%; СП - 8%*	**км трубопровода**	**0,088**	**501483,84** **345800,00**	**155579,12** **48989,68**	**44131** **30430**	**13691** **4311**	**10**	**34394** **6282**	**84807**
8	52	**С1241-202-0216 241-202-0216 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм** *СП - 8%*	**м**	**88,88**	**3823,00** **--**	**--** **--**	**339788** **--**	**--** **--**	**339788**	**--** **27183**	**366971**
9	53	**Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/ложемент/** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м трубы, уложенной в футляре**	**26,4**	**1430,99** **1262,62**	**8,49** **2,54**	**37778** **33333**	**224** **67**	**4221**	**33066** **5668**	**76512**
10	54	**С1261-301-1547 261-301-1547 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110х6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	**м**	**26,4**	**1599,00** **--**	**--** **--**	**42214** **--**	**--** **--**	**42214**	**--** **3377**	**45591**
11	55	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**км трубопровода**	**0,933**	**388531,25** **276256,00**	**109758,53** **34228,72**	**362500** **257747**	**102404** **31935**	**2349**	**286785** **51943**	**701228**
12	56	**С1261-301-1568 261-301-1568 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	**м**	**942,33**	**1101,00** **--**	**--** **--**	**1037505** **--**	**--** **--**	**1037505**	**--** **83000**	**1120505**
13	57	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/защитный кожух/** *НР - 99%; СП - 8%*	**км трубопровода**	**0,15**	**386119,25** **276256,00**	**109758,53** **34228,72**	**57918** **41438**	**16463** **5134**	**17**	**46107** **8322**	**112347**
14	58	**С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм** *СП - 8%*	**м**	**151,5**	**2305,00** **--**	**--** **--**	**349208** **--**	**--** **--**	**349208**	**--** **27937**	**377145**

15	59	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/ложемент/** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубы, уложенной в футляре	45	1430,99 1262,62	8,49 2,54	64395 56818	382 114	7195	56363 9661	130418	
16	60	С1261-301-1546 261-301-1546 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	м	45	1080,00 --	-- --	48600 --	-- --	48600	-- 3888	52488	
17	61	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	6,75	342575,36 254896,00	86555,00 26703,40	2312384 1720548	584246 180248	7590	1881788 335534	4529706	
18	62	С1261-301-1566 261-301-1566 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	м	6817,5	552,00 --	-- --	3763260 --	-- --	3763260	-- 301061	4064321	
			Детали трубопроводов										
19	71	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	59	1514,24 569,25	944,99 283,73	89340 33586	55754 16740	--	49823 11133	150296	
20	76	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм** *СП - 8%*	шт.	9	1772,00 --	-- --	15948 --	-- --	15948	-- 1276	17224	
21	77	С1241-208-0406 241-208-0406 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм** *СП - 8%*	шт.	7	1221,00 --	-- --	8547 --	-- --	8547	-- 684	9231	
22	78	С1241-208-0404 241-208-0404 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм** *СП - 8%*	шт.	43	773,00 --	-- --	33239 --	-- --	33239	-- 2659	35898	
23	81	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	118	2231,76 840,12	1391,64 417,94	263348 99134	164214 49317	--	146967 32825	443140	
24	92	С1241-209-0202 241-209-0202 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм** *СП - 8%*	шт.	4	2533,00 --	-- --	10132 --	-- --	10132	-- 811	10943	
25	93	С1241-209-0404 241-209-0404 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90х110 мм** *СП - 8%*	шт.	1	2785,00 --	-- --	2785 --	-- --	2785	-- 223	3008	
26	94	С1241-209-0402 241-209-0402 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63х110 мм** *СП - 8%*	шт.	10	2909,00 --	-- --	29090 --	-- --	29090	-- 2327	31417	

27	95	С1241-209-0201 241-209-0201 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм** *СП - 8%*	шт.	1	2061,00 --	-- --	2061 --	-- --	2061	-- 165	2226	
28	96	С1241-209-0310 241-209-0310 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм** *СП - 8%*	шт.	41	3037,00 --	-- --	124517 --	-- --	124517	-- 9961	134478	
29	97	С1241-209-0106 241-209-0106 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм** *СП - 8%*	шт.	61	1103,00 --	-- --	67283 --	-- --	67283	-- 5383	72666	
30	98	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	34	1514,24 569,25	944,99 283,73	51484 19354	32130 9647	--	28711 6416	86611	
31	105	С1241-210-0208 241-210-0208 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90 мм** *СП - 8%*	шт.	4	1493,00 --	-- --	5972 --	-- --	5972	-- 478	6450	
32	106	С1241-210-0206 241-210-0206 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм** *СП - 8%*	шт.	5	1292,00 --	-- --	6460 --	-- --	6460	-- 517	6977	
33	107	С1241-210-0203 241-210-0203 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х63 мм** *СП - 8%*	шт.	25	1213,00 --	-- --	30325 --	-- --	30325	-- 2426	32751	
34	109	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	522	1514,24 569,25	944,99 283,73	790433 297148	493285 148107	--	440803 98499	1329735	
35	114	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм** *СП - 8%*	шт.	35	2498,00 --	-- --	87430 --	-- --	87430	-- 6994	94424	
36	115	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм** *СП - 8%*	шт.	93	1789,00 --	-- --	166377 --	-- --	166377	-- 13310	179687	
37	116	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм** *СП - 8%*	шт.	394	880,00 --	-- --	346720 --	-- --	346720	-- 27738	374458	
38	117	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3** *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	8,41	31463,94 9972,90	21491,04 4903,27	264612 83872	180740 41237	--	76316 27274	368202	

39	118	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2 *СП - 8%*	м	8410		32,00 --	-- --	269120 --	-- --	269120 --	-- 21530	290650
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										23263341
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4450451				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4186269			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1142801			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							8009586		
			- Накладные расходы	Тенге								4893818	
			- Сметная прибыль	Тенге								1723213	
			ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**									23 263 341
			Оборудование										
			Итого прямых затрат по форме 2										23 263 341
			Временные здания и сооружения	1,30%									302 423
			Итого										23 565 764
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%									487 811
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска										2 407 689
			Итого										26 461 265
			Непредвиденные работы и затраты	2%									481 072
			ИТОГО сметная стоимость										26 942 336,27
			в ценах 2022 г.	1,0500514									28 290 837,92
			НДС	12%									3 394 900,55
			ВСЕГО с НДС										31 685 738,47

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789

Руководитель _____ **Абекенов К.Д.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005118

Эксперт технического надзора _____ **Айменов К.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25 от 11 августа 2022г.**

Акт выполненных работ №4

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **№02-07-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-5**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы											
1	1	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**11473**		**225,52**	**225,52**	**2587391**	**2587391**	**--**	**315966**	**3135626**	
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**38,25**	**--**	**438842**		**232269**		
2	3	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**9165**		**36,35**	**36,35**	**333148**	**333148**	**--**	**95089**	**462496**	
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**14,41**	**--**	**132068**		**34259**		
3	4	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**9165**		**174,70**	**79,98**	**1601126**	**733017**	**--**	**884173**	**2684123**	
			НР - 72%; СП - 8%				**94,72**	**39,27**	**868109**	**359910**		**198824**		
4	5	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1500**		**885,00**	**--**	**1327500**	**--**	**--**	**955800**	**2465964**	
			НР - 72%; СП - 8%				**885,00**	**--**	**1327500**	**--**		**182664**		
			Трубопроводы											
5	22	**С1241-202-0224 241-202-0224 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355х32,2 мм**	**м**	**18,18**		**24302,00**	**--**	**441810**	**--**	**441810**	**--**	**477155**	

			СП - 8%			--	--	--	--		35345		
6	24	С1261-301-1555 261-301-1555 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 280x15,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	5,4	10231,00	--	55247	--	55247	--	59667	
			СП - 8%			--	--	--	--		4420		
7	26	С1261-301-1576 261-301-1576 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 250x14,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	213,11	8334,00	--	1776059	--	1776059	--	1918144	
			СП - 8%			--	--	--	--		142085		
8	28	С1241-202-0223 241-202-0223 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315x28,6 мм**	м	62,62	19305,00	--	1208879	--	1208879	--	1305589	
			СП - 8%			--	--	--	--		96710		
9	30	С1261-301-1554 261-301-1554 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 250x14,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	18,6	8180,00	--	152148	--	152148	--	164320	
			СП - 8%			--	--	--	--		12172		
10	32	С1261-301-1575 261-301-1575 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	909	6784,00	--	6166656	--	6166656	--	6659988	
			СП - 8%			--	--	--	--		493332		
11	34	С1241-202-0221 241-202-0221 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250x22,7 мм**	м	52,52	12267,00	--	644263	--	644263	--	695804	
			СП - 8%			--	--	--	--		51541		
12	36	С1261-301-1551 261-301-1551 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 180x10,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	15,6	4157,00	--	64849	--	64849	--	70037	
			СП - 8%			--	--	--	--		5188		
13	37	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,776	507915,84	155579,12	394143	120729	5073	303293	753231	
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			345800,00	48989,68	268341	38016		55795		
14	38	С1261-301-1572 261-301-1572 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	783,76	3425,00	--	2684378	--	2684378	--	2899128	
			СП - 8%			--	--	--	--		214750		
15	39	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/защитный кожух/**	км трубопровода	0,038	603465,53	202249,19	22932	7686	31	17467	43631	
			НР - 99%; СП - 8%			400400,00	63892,36	15215	2428		3232		

16	40	С1241-202-0218 241-202-0218 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм** *СП - 8%*	м	38,38	6247,00 --	-- --	239760 --	-- --	239760	-- 19181	258941	
17	41	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр/ложемент/** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубы, уложенной в футляре	11,4	1568,86 1341,91	9,12 2,84	17885 15298	104 32	2483	15177 2645	35707	
18	42	С1261-301-1550 261-301-1550 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 160х9,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	м	11,4	3359,00 --	-- --	38293 --	-- --	38293	-- 3063	41356	
19	43	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	1,224	388531,25 276256,00	109758,53 34228,72	475562 338137	134344 41896	3081	376233 68144	919939	
20	44	С1261-301-1569 261-301-1569 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	м	1236,24	1634,00 --	-- --	2020016 --	-- --	2020016	-- 161601	2181617	
21	45	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/защитный кожух/** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,096	501483,84 345800,00	155579,12 48989,68	48142 33197	14936 4703	9	37521 6853	92516	
22	46	С1241-202-0216 241-202-0216 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм** *СП - 8%*	м	96,96	3823,00 --	-- --	370678 --	-- --	370678	-- 29654	400332	
23	47	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр/ложемент/** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубы, уложенной в футляре	28,8	1430,99 1262,62	8,49 2,54	41213 36363	244 73	4606	36072 6183	83468	
24	48	С1261-301-1547 261-301-1547 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110х6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	м	28,8	1599,00 --	-- --	46051 --	-- --	46051	-- 3684	49735	
25	49	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	4,285	388531,25 276256,00	109758,53 34228,72	1664856 1183757	470315 146670	10784	1317123 238558	3220537	

26	50	С1261-301-1568 261-301-1568 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4327,85	1101,00	--	4764963	--	4764963	--	5146160	
			СП - 8%			--	--	--	--		381197		
27	51	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/защитный кожух/	км трубопровода	0,236	386119,25	109758,53	91124	25903	25	72542	176759	
			НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	65196	8078		13093		
28	52	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	238,36	2305,00	--	549420	--	549420	--	593374	
			СП - 8%			--	--	--	--		43954		
29	53	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/ложемент/	м трубы, уложенной в футляре	70,8	1430,99	8,49	101314	601	11320	88678	205191	
			НР - 99%; СП - 8%			1262,62	2,54	89393	180		15199		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30	54	С1261-301-1546 261-301-1546 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	70,8	1080,00	--	76464	--	76464	--	82581	
			СП - 8%			--	--	--	--		6117		
31	55	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	6	342575,36	86555,00	2055452	519330	6746	1672700	4026405	
			НР - 99%; СП - 8%			254896,00	26703,40	1529376	160220		298252		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	56	С1261-301-1566 261-301-1566 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8228,47	552,00	--	4542115	--	4542115	--	4905484	
			СП - 8%			--	--	--	--		363369		
33	57	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	8	10338,20	994,90	82706	7959	47781	26882	118355	
			НР - 99%; СП - 8%			3370,78	23,38	26966	187		8767		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Детали трубопроводов										
34	65	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	40	1514,24	944,99	60570	37799	--	33778	101896	
			НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	22770	11349		7548		
35	66	С1241-208-0414 241-208-0414 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	1	17645,00	--	17645	--	17645	--	19057	
			СП - 8%			--	--	--	--		1412		

36	67	С1241-208-0413 241-208-0413 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм** *СП - 8%*	шт.	5	12927,00 --	-- --	64635 --	-- --	64635	-- 5171	69806	
37	68	С1241-208-0410 241-208-0410 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм** *СП - 8%*	шт.	5	5004,00 --	-- --	25020 --	-- --	25020	-- 2002	27022	
38	69	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм** *СП - 8%*	шт.	2	1772,00 --	-- --	3544 --	-- --	3544	-- 284	3828	
39	70	С1241-208-0406 241-208-0406 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм** *СП - 8%*	шт.	29	1221,00 --	-- --	35409 --	-- --	35409	-- 2833	38242	
40	71	С1241-208-0404 241-208-0404 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм** *СП - 8%*	шт.	74	773,00 --	-- --	57202 --	-- --	57202	-- 4576	61778	
41	72	С1241-208-1209 241-208-1209 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм** *СП - 8%*	шт.	2	2911,00 --	-- --	5822 --	-- --	5822	-- 466	6288	
42	73	С1241-208-1203 241-208-1203 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм** *СП - 8%*	шт.	1	562,00 --	-- --	562 --	-- --	562	-- 45	607	
43	74	С1241-208-1206 241-208-1206 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм** *СП - 8%*	шт.	2	923,00 --	-- --	1846 --	-- --	1846	-- 148	1994	
44	75	С1241-208-1203 241-208-1203 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм** *СП - 8%*	шт.	1	562,00 --	-- --	562 --	-- --	562	-- 45	607	
45	76	С1241-208-0207 241-208-0207 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм** *СП - 8%*	шт.	1	661,00 --	-- --	661 --	-- --	661	-- 53	714	
46	77	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	20	2231,76 840,12	1391,64 417,94	44635 16802	27833 8359	--	24910 5564	75108	
47	78	С1241-209-0209 241-209-0209 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм** *СП - 8%*	шт.	2	17679,00 --	-- --	35358 --	-- --	35358	-- 2829	38187	
48	79	С1241-209-0454 241-209-0454 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250x225x250 мм** *СП - 8%*	шт.	1	20332,00 --	-- --	20332 --	-- --	20332	-- 1627	21959	
49	80	С1241-209-0208 241-209-0208 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм** *СП - 8%*	шт.	5	13525,00 --	-- --	67625 --	-- --	67625	-- 5410	73035	

50	81	С1241-209-0442 241-209-0442 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225x160x225 мм *СП - 8%*	шт.	3	14687,00 --	-- --	44061 --	-- --	44061	-- 3525	47586	
51	82	С1241-209-0205 241-209-0205 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм *СП - 8%*	шт.	2	6854,00 --	-- --	13708 --	-- --	13708	-- 1097	14805	
52	83	С1241-209-0418 241-209-0418 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x110x160 мм *СП - 8%*	шт.	1	7111,00 --	-- --	7111 --	-- --	7111	-- 569	7680	
53	84	С1241-209-0417 241-209-0417 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x90x160 мм *СП - 8%*	шт.	1	7929,00 --	-- --	7929 --	-- --	7929	-- 634	8563	
54	85	С1241-209-0415 241-209-0415 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x63x160 мм *СП - 8%*	шт.	3	6733,00 --	-- --	20199 --	-- --	20199	-- 1616	21815	
55	86	С1241-209-0202 241-209-0202 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	3	2533,00 --	-- --	7599 --	-- --	7599	-- 608	8207	
56	87	С1241-209-0404 241-209-0404 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x90x110 мм *СП - 8%*	шт.	3	2785,00 --	-- --	8355 --	-- --	8355	-- 668	9023	
57	88	С1241-209-0402 241-209-0402 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x63x110 мм *СП - 8%*	шт.	1	2909,00 --	-- --	2909 --	-- --	2909	-- 233	3142	
58	89	С1241-209-0201 241-209-0201 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм *СП - 8%*	шт.	1	2061,00 --	-- --	2061 --	-- --	2061	-- 165	2226	
59	90	С1241-209-0310 241-209-0310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63x90 мм *СП - 8%*	шт.	142	3037,00 --	-- --	431254 --	-- --	431254	-- 34500	465754	
60	91	С1241-209-0106 241-209-0106 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	10	1103,00 --	-- --	11030 --	-- --	11030	-- 882	11912	
61	92	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	35	1514,24 569,25	944,99 283,73	52998 19924	33075 9931	--	29556 6604	89158	
62	93	С1241-210-0240 241-210-0240 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой SDR 17, PN 10 размерами 250x225 мм *СП - 8%*	шт.	1	11037,00 --	-- --	11037 --	-- --	11037	-- 883	11920	

63	94	С1241-210-0237 241-210-0237 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой SDR 17, PN 10 размерами 250x160 мм** *СП - 8%*	шт.	2	9536,00 --	-- --	19072 --	-- --	19072	-- 1526	20598	
64	95	С1241-210-0234 241-210-0234 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой SDR 17, PN 10 размерами 225x160 мм** *СП - 8%*	шт.	6	7981,00 --	-- --	47886 --	-- --	47886	-- 3831	51717	
65	96	С1241-210-0220 241-210-0220 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой SDR 17, PN 10 размерами 160x110 мм** *СП - 8%*	шт.	3	3276,00 --	-- --	9828 --	-- --	9828	-- 786	10614	
66	97	С1241-210-0219 241-210-0219 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой SDR 17, PN 10 размерами 160x90 мм** *СП - 8%*	шт.	3	2845,00 --	-- --	8535 --	-- --	8535	-- 683	9218	
67	98	С1241-210-0217 241-210-0217 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой SDR 17, PN 10 размерами 160x63 мм** *СП - 8%*	шт.	7	2310,00 --	-- --	16170 --	-- --	16170	-- 1294	17464	
68	99	С1241-210-0208 241-210-0208 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой SDR 17, PN 10 размерами 110x90 мм** *СП - 8%*	шт.	5	1493,00 --	-- --	7465 --	-- --	7465	-- 597	8062	
69	100	С1241-210-0206 241-210-0206 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой SDR 17, PN 10 размерами 110x63 мм** *СП - 8%*	шт.	2	1292,00 --	-- --	2584 --	-- --	2584	-- 207	2791	
70	101	С1241-210-0203 241-210-0203 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90x63 мм** *СП - 8%*	шт.	15	1213,00 --	-- --	18195 --	-- --	18195	-- 1456	19651	
71	102	С1241-213-0206 241-213-0206 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм** *СП - 8%*	шт.	47	536,00 --	-- --	25192 --	-- --	25192	-- 2015	27207	
72	103	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	602	1514,24 569,25	944,99 283,73	911572 342688	568884 170805	--	508359 113595	1533526	
73	104	С1241-211-0616 241-211-0616 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм** *СП - 8%*	шт.	32	20068,00 --	-- --	642176 --	-- --	642176	-- 51374	693550	
74	105	С1241-211-0615 241-211-0615 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм** *СП - 8%*	шт.	44	10079,00 --	-- --	443476 --	-- --	443476	-- 35478	478954	
75	106	С1241-211-0612 241-211-0612 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм** *СП - 8%*	шт.	128	4374,00 --	-- --	559872 --	-- --	559872	-- 44790	604662	
76	107	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм** *СП - 8%*	шт.	41	2498,00 --	-- --	102418 --	-- --	102418	-- 8193	110611	

77	108	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм** *СП - 8%*	шт.	362	1789,00	--	647618	--	647618	--	699427	
						--	--	--	--		51809		
78	109	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм** *СП - 8%*	шт.	71	880,00	--	62480	--	62480	--	67478	
						--	--	--	--		4998		
79	110	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3** *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	12,285	31463,94	21491,04	386535	264018	--	111480	537856	
						9972,90	4903,27	122517	60237		39841		
80	111	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2** *СП - 8%*	м	12285	32,00	--	393120	--	393120	--	424570	
						--	--	--	--		31450		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								52893235	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6321549					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5887316				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1593984				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29843548			
			- Накладные расходы	Тенге							6922799		
			- Сметная прибыль	Тенге							3918020		
			ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								**52 893 235**	
			Оборудование										
			Итого прямых затрат по форме 2									**52 893 235**	
			Временные здания и сооружения	1,30%								**687 612**	
			Итого									**53 580 847**	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%								**1 109 124**	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**3 407 346**	
			Итого									**58 097 317**	
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**1 093 799**	
			ИТОГО сметная стоимость									**59 191 116,00**	
			в ценах 2022 г.	**1,0500514**								**62 153 714,22**	
			НДС	12%								**7 458 445,71**	
			ВСЕГО с НДС									**69 612 159,93**	

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789

Руководитель _____ **Абекенов К.Д.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115
Эксперт технического надзора _____ **Айменов К.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697
Директор _____ **Хамитов А.С.**