ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства:"Реконструкция напорной канализации от КНС №12 "Червякова" по ул. Кыдырова, ул. Сахи Романова до КП на пересечении ул.Шымбай - Сахи Романова две нитки в г. Кызылорда»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименова	Источник финансирования код	Организационно правовая форма наименование	Организационно правовая форма код
		дог № 57	13.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов			Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС (по графе 1)	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
	с начала года отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудовани	стоимость проч затрат, не входящих СМР	дополнительные затраты на приобрете ние материал	другие дополнител		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	531 095 390,39									
Всего за отчетный период		73659601,97							8 839 152,24	82 498 754,21

ЗАКАЗЧИК: Жанбекеев Р

ТЕХНАДЗОР: Нурадин К

ГЕНПОДРЯДЧИК: Те Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Ахметов З.

ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"
Наименование строительства:"Реконструкция напорной канализации от КНС №12 "Червякова" по ул. Кыдырова, ул. Сахи Романова до КП на пересечении ул.Шымбай - Сахи Романова две нитки в г. Кызылорда»

АКТ № 5
выполненных работ за ноябрь месяц 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	6504,624	149,62	141,95	973221,84	923331,37	--	195201,16	1261896,84
		НР - 72%; СП - 8%			7,67	34,01	49890,47	221222,26		93473,84	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	201,17402	1842,46	--	370655,08	--	--	266871,66	688528,89
		НР - 72%; СП - 8%			1842,46	--	370655,08	--		51002,14	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5897,4608	199,14	190,55	1174420,34	1123761,15	0,03	249547,51	1537885,28
		НР - 72%; СП - 8%			8,50	50,27	50128,42	296465,35		113917,43	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	208,04922	1842,46	--	383322,37	--	--	275992,10	712059,63
		НР - 72%; СП - 8%			1842,46	--	383322,37	--		52745,16	
5	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка (ВЫВОЗ) строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	8734,8271	123,00	--	1074383,73	--		--	1160334,43
		СП - 8%			--	--	--	--		85950,70	
6	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7677,2067	199,14	190,55	1528838,94	1462891,73	257,84	324856,39	2001990,96
		НР - 72%; СП - 8%			8,50	50,27	65256,26	385933,18		148295,63	

	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км *СП - 8%*	т	12667,391	383,00	--	4851610,77	--		--	5239739,63
					--	--	--	--		388128,86	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	11359,838	33,81	33,81	384076,14	384076,14	--	97167,51	519743,15
					--	11,88	--	134954,88		38499,49	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4868,5022	800,93	--	3899329,47	--	--	2807517,22	7243394,43
					800,93	--	3899329,47	--		536547,74	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3	11359,838	150,14	72,06	1705566,15	818589,96	--	903543,38	2817838,29
					78,08	32,39	886976,19	367945,17		208728,76	
11	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м	771,32	805,25	506,91	621105,43	390989,82	14528,91	225516,69	914351,89
					262,31	143,77	202324,95	110892,68		67729,77	
12	2302-1104-1601 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий, d 168 мм *СП - 8%*	м	77	4985,00	--	383845,00	--	383845,00	--	414552,60
					--	--	--	--		30707,60	
13	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м	771,32	466,03	299,02	359458,26	230640,11	--	143430,35	543119,70
					167,01	91,26	128818,15	70390,66		40231,09	
14	1101-0208-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы без устройства обсыпки *НР - 72%; СП - 8%*	иглофильтр	309,32	3391,45	302,66	1049043,31	93618,79	76138,89	597732,44	1778517,82
					2617,90	66,00	809768,83	20415,12		131742,06	
15	1101-0208-0201 РСНБ РК 2015	Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение *НР - 72%; СП - 8%*	иглофильтр	309,32	1291,89	620,44	399607,41	191914,50	--	209973,59	658347,49
					671,45	271,36	207692,91	83937,08		48766,48	
16	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые *НР - 72%; СП - 8%*	м2 креплений	145	293,68	25,10	42584,17	3640,07	--	29127,18	77448,26
					268,58	10,42	38944,10	1510,32		5736,91	
17	1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,056	1572878,88	710876,88	1660960,10	750685,99	118032,50	1071704,61	2951277,88
					758646,00	266477,02	801130,18	281399,73		218613,18	
19	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,006	333717,00	102729,12	2002,30	616,37	19,39	1520,62	3804,75
					227756,00	28240,42	1366,54	169,44		281,83	
20	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	6,06	2376,00	--	14398,56	--	14398,56	--	15550,44
					--	--	--	--		1151,88	

1	1122-0901-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка	10	37717,80	17033,76	377178,00	170337,60	7741,62	224182,73	649469,59
					18103,50	4541,22	181035,00	45412,20		48108,86	
24	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка	2	1935,78	78,27	3871,56	156,54	654,62	3103,10	7532,62
					1530,20	37,02	3060,40	74,04		557,97	
29	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,024	3109112,23	1591643,35	74618,69	38199,44	4044,67	43277,32	127327,69
					1348941,00	472494,92	32374,58	11339,88		9431,68	
31	1122-0601-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,024	933330,36	115271,56	22399,93	2766,52	14499,16	5944,26	30611,72
					213927,00	36252,32	5134,25	870,06		2267,54	
32	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	36	1359,62	890,15	48946,46	32045,33	--	25075,45	79943,67
					469,48	234,10	16901,14	8427,60		5921,75	
35	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3	13,206	42120,48	8976,92	556243,09	118549,21	222190,45	259005,92	880468,93
					16318,60	3492,25	215503,43	46118,71		65219,92	
43	2106-0304-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-4, С-6 *СП - 8%*	т	0,10696	653991,00	--	69950,88	--	69950,88	--	75546,95
					--	--	--	--		5596,07	
44	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,10184	386,99	1,89	1200,39	5,86	1145,99	34,29	1333,45
					15,65	0,37	48,54	1,15		98,77	
45	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	70,008	2272,33	39,73	159081,20	2781,54	116491,71	37463,28	212268,03
					568,62	6,79	39807,95	475,14		15723,56	
46	2301-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76 *СП - 8%*	м	4,8	48297,00	--	231825,60	--	231825,60	--	250371,65
					--	--	--	--		18546,05	
47	1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	16	8975,62	26,09	143609,94	417,44	78599,86	63494,28	223672,55
					4037,04	12,34	64592,64	197,44		16568,34	
48	1122-1301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3	59,183	69283,80	3455,83	4100423,42	204526,27	3208269,41	771718,36	5261913,13
					11618,67	1552,57	687627,75	91885,75		389771,34	

	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	4	5573,00	--	22292,00	--	22292,00	--	24075,36
					--	--	--	--		1783,36	
50	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	4	3301,00	--	13204,00	--	13204,00	--	14260,32
					--	--	--	--		1056,32	
51	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	2	19224,00	--	38448,00	--	38448,00	--	41523,84
					--	--	--	--		3075,84	
52	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	2	18077,00	--	36154,00	--	36154,00	--	39046,32
					--	--	--	--		2892,32	
53	2106-0304-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-4, С-5 *СП - 8%*	т	0,10084	653991,00	--	65948,45	--	65948,45	--	71224,33
					--	--	--	--		5275,88	
54	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,92436	386,99	1,89	1131,71	5,52	1080,42	32,32	1257,16
					15,65	0,37	45,76	1,08		93,12	
55	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	104	2272,33	39,73	236322,20	4132,10	173053,62	55653,36	315333,61
					568,62	6,79	59136,48	705,85		23358,04	
56	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3	4,528	42120,48	8976,92	190721,54	40647,49	76183,43	88806,51	301890,30
					16318,60	3492,25	73890,62	15812,93		22362,24	
57	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	17257,00	--	34514,00	--	34514,00	--	37275,12
					--	--	--	--		2761,12	
58	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	6	17413,00	--	104478,00	--	104478,00	--	112836,24
					--	--	--	--		8358,24	
59	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	13277,00	--	26554,00	--	26554,00	--	28678,32
					--	--	--	--		2124,32	
60	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	16166,00	--	16166,00	--	16166,00	--	17459,28
					--	--	--	--		1293,28	

	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	17046,00	--	17046,00	--	17046,00	--	18409,68
					--	--	--	--		1363,68	
62	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	5573,00	--	11146,00	--	11146,00	--	12037,68
					--	--	--	--		891,68	
63	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	3301,00	--	6602,00	--	6602,00	--	7130,16
					--	--	--	--		528,16	
64	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	18077,00	--	18077,00	--	18077,00	--	19523,16
					--	--	--	--		1446,16	
65	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	19224,00	--	19224,00	--	19224,00	--	20761,92
					--	--	--	--		1537,92	
66	2106-0304-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-7 *СП - 8%*	т	0,06572	653991,00	--	42980,29	--	42980,29	--	46418,71
					--	--	--	--		3438,42	
67	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,90588	386,99	1,89	737,56	3,60	704,14	21,07	819,32
					15,65	0,37	29,83	0,71		60,69	
68	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	32,97	2272,33	39,73	74918,68	1309,95	54861,33	17643,19	99966,82
					568,62	6,79	18747,40	223,77		7404,95	
69	1122-1101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 600 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	4	88534,71	49409,87	354138,85	197639,48	102170,41	106602,65	497600,82
					13582,24	13337,62	54328,96	53350,48		36859,32	
70	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упор бетонный (для углов поворота). Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,2	24653,13	1258,82	78890,01	4028,22	64354,98	10406,54	96440,28
					3283,38	290,29	10506,82	928,94		7143,72	
71	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	2073,38	108,53	4146,76	217,06	595,74	3315,65	8059,40
					1666,98	24,68	3333,96	49,36		596,99	
72	2304-0902-1406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2	13428,00	--	26856,00	--	26856,00	--	29004,48
					--	--	--	--		2148,48	

	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3	6,4	8046,66	1645,50	51498,62	10531,20	21330,43	22541,83	79963,69
					3068,28	678,70	19636,99	4343,68		5923,24	
74	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3	1,6	24803,53	7,20	39685,64	11,52	34128,49	5212,89	48490,42
					3466,02	--	5545,63	--		3591,88	
75	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м3	190,8375	2704,04	1183,49	516032,23	225854,27	--	413705,32	1004116,56
					1520,55	486,71	290177,96	92882,52		74379,00	
76	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные.Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м3	477,225	349,86	248,77	166961,94	118719,26	--	78480,41	265077,74
					101,09	51,18	48242,68	24424,38		19635,39	
77	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	т	1717,875	92,00	--	158044,50	--		--	170688,06
					--	--	--	--		12643,56	
78	4102-0102-1011 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км *СП - 8%*	т	2290,5	242,00	--	554301,00	--		--	598645,08
					--	--	--	--		44344,08	
79	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3	727	1180,24	1048,63	858034,48	762354,01	--	277671,83	1226562,82
					131,62	222,03	95687,74	161415,81		90856,51	
80	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	886,94	1387,00	--	1230185,78	--	1230185,78	--	1328600,64
					--	--	--	--		98414,86	
81	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	3,27	114901,82	1711,00	375728,95	5594,97	370133,98	3019,24	409048,04
					--	854,92	--	2795,59		30299,85	
82	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	3635	1826,33	96,47	6638717,54	350673,36	6137328,36	274375,97	7466141,00
					41,46	28,43	150715,82	103336,00		553047,48	
83	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1	843,93	0,08	843,93	0,08	843,40	0,48	911,96
					0,44	--	0,44	--		67,55	
84	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	1,09	114901,82	1711,00	125242,98	1864,99	123377,99	1006,41	136349,35
					--	854,92	--	931,86		10099,95	
85	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3635	1991,17	96,47	7237907,30	350673,36	6736518,12	274375,97	8113265,93

		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,43	150715,82	103336,00		600982,66	
86	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. ДЕМОНТАЖ НР - 99%; СП - 8%	м3	10,4	14702,93	7097,50	152910,43	73814,02	--	106938,31	280636,64
					7605,42	2780,97	79096,41	28922,08		20787,90	
87	1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из стеклопластиковых труб, диаметр 600 мм. Демонтаж НР - 99%; СП - 8%	км	1,204	881713,73	426526,13	1061583,33	513537,46	--	733143,38	1938304,85
					455187,60	159886,21	548045,87	192503,00		143578,14	
	Итого прямые затраты:		Тенге				47373154,23				63268677,72
	в том числе:										
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				10749574,78				
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				9606153,68				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2964491,55				
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				20189175,45				
	Накладные расходы		Тенге				11370954,76				
	ИТОГО:		Тенге				58744108,99				
	Сметная прибыль		Тенге				4750847,56				
	ИТОГО по смете:		Тенге				63494956,55				
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге				660347,55				
	ИТОГО		Тенге				64155304,10				
	Дополнительная оплата труда в зонах бедствия и радиационного риска		Тенге				5895424,25				
	ИТОГО		Тенге				70050728,35				
	в том числе текущих ценах на 2020 год -65% к= 1,049901		Тенге				47805114,34				
	в том числе текущих ценах на 2021 год -35% к= 1,1025743		Тенге				27032646,47				
	ИТОГО		Тенге				74837760,81				
	понижающий коэфф		Тенге				73659601,97				
	НДС 12%		Тенге				8839152,24				
	ИТОГО К ОПЛАТЕ		Тенге				82498754,21				

ЗАКАЗЧИК: Жанбекеев Р

ГЕНПОДРЯДЧИК: Те Ю.

ТЕХНАДЗОР: Нурадин К

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Ахметов З.