Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147; тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Объект: "Строительство 50 квартирного жилого дома №7 в жилом квартале №2 в р.СПМК-70 в г.Кызылорда"

Справка №7
о стоимости выполненных работ за Ноябрь м-ц 2022г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		362	15.04.2021г.				
		Доп.соглашение					
		4	01.08.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	621 229 287,02		-	-	-	-	-	66 560 280,75	
За отчетный период:	**44 389 287,02**	**39 633 291,98**	-	-	-	-	-	**4 755 995,04**	**44 389 287,02**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)
_____ _____
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"
БИН: 0112 4000 7474
(бизнес-идентификационный номер)
Директор _____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Технадзор _____ **Ыскаков М.Ә. (KZ94VJE00066308; KZ67VJE00066309; KZ40VJE00066310)**
(должность, фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор _____ **Кадыркулов К.Р. (KZ70VJE00023381)**
М.П.(при наличии)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Объект: «Строительство 50 квартирного жилого дома №7 в жилом квартале №2 в р.СПМК-70 в г.Кызылорда»
Дополнительное соглашение №4 от 01.08.2022года к договору №362 от 15.04.2021 года

АКТ №7
приемки выполненных работ
за Ноябрь 2022 года
(по ресурсному методу)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №02-01-02. Общестроительные работы. Выше 0,000												
РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ												
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ										
128	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**181,65**		**2733,65**	**542,29**	**496567**	**98507**	**195890**	**204918**	**757603**
		НР - 90%; СП - 8%				**1112,96**	**140,47**	**202170**	**25517**		**56119**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	**2110-0401-1001**	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	**м2**	**0,89**	**161,6685**	**226,00**				**36537**		
128.2	**2110-0502-1901**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,432**	**78,4728**	**1630,00**				**127911**		
129	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**445,2**		**3990,80**	**106,16**	**1776706**	**47262**	**1117628**	**571324**	**2535873**
		НР - 90%; СП - 8%				**1374,25**	**51,64**	**611816**	**22988**		**187842**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	**2107-0503-0201**	**Наличники ГОСТ 8242-88**	**м**	**5,4**	**2404,08**	**337,00**				**810175**		
129.2	**2113-0804-1101**	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	**кг**	**1,08**	**480,816**	**575,00**				**276469**		

139	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка и крепление наличников для дверей Д1, Д2**	м		297,05	460,37	1,09	136754	323	112807	21403	170810
		НР - 90%; СП - 8%				79,53	0,53	23624	157		12653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	2107-0503-0201	**Наличники ГОСТ 8242-88**	м	1,12	332,696	337,00				112119		
140	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка и крепление доборов для дверей Д1, Д2**	м		155	82,93	1,09	12855	169	359	11168	25945
		НР - 90%; СП - 8%				79,53	0,53	12327	82		1922	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					2422882	146260	1426684	808813	3490231
								849937	48744	--	258536	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2422882				
	Материалы		Тенге					1426685				
	Всего заработная плата		Тенге						898681			
		Накладные расходы	Тенге					808813				
		Сметная прибыль	Тенге					258536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3490230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									747
		Сметная заработная плата	Тенге						898681			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3490230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									747
		Сметная заработная плата	Тенге						898681			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88										
		1 ЭТАЖ.										
		ТИП 132-44,72 М2										
168	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия		44,72	2858,12	21,21	127815	948	108896	17334	156762
		НР - 94%; СП - 8%				401,86	10,50	17971	469		11612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	2110-0501-1302	**Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80**	кг	0,5	22,36	575,00				12857		
168.2	2206-0101-9901	**Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77**	м2	1,02	45,6144	2105,00				96018		
		УЗЕЛ Л1-287,82 М2										
173	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия		287,82	2737,62	21,21	787943	6104	666175	111565	971468
		НР - 94%; СП - 8%				401,86	10,50	115664	3022		71961	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	293,5764	2105,00				617978		
		ТИП 3-270,52 М2										
192	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия		270,52	2858,12	21,21	773179	5737	658730	104859	948281
		НР - 94%; СП - 8%				401,86	10,50	108712	2840		70243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	135,26	575,00				77775		
192.2	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	275,9304	2105,00				580833		
		2,3,4,5 ЭТАЖ.										
		УЗЕЛ Л1 - 2412,24 М2										
200	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия		2412,24	2737,62	21,21	6603802	51160	5583250	935033	8141942
		НР - 94%; СП - 8%				401,86	10,50	969392	25324		603107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	2460,4848	2105,00				5179321		
		ПЛИНТУСЫ - 3622 М (НА ВЕСЬ ДОМ)										
210	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	м		3622	329,46	0,82	1193319	2958	751103	414255	1736181
		НР - 94%; СП - 8%				121,28	0,40	439258	1439		128606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
210.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	3658,22	176,00				643847		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**9486059**	**66908**	**7768154**	**1583046**	**11954634**
								1650999	**33093**	**--**	**885529**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9486059**				
	Материалы		Тенге					**7768152**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1684092**			
		Накладные расходы	Тенге					**1583047**				
		Сметная прибыль	Тенге					**885528**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**11954634**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1504**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1684092**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**11954634**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1504**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1684092**			

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА

		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ										
215	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки ТАМБУРА, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**23,61**	**461,25**	**2,94**	**10890**	**69**	**3485**	**5896**	**18129**
		НР - 80%; СП - 8%				**310,70**	**1,43**	**7336**	**34**		**1343**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
215.1	**2204-0802-0101**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00069**	**0,016291**	**211453,00**				**3445**		
		1 ЭТАЖ										
225	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**		**690,56**	**737,95**	**4,79**	**509598**	**3307**	**101934**	**324779**	**901127**
		НР - 80%; СП - 8%				**585,55**	**2,34**	**404357**	**1616**		**66750**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
225.1	**2204-0802-0101**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00069**	**0,476486**	**211453,00**				**100754**		
228	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**1008,048**	**1445,32**	**19,17**	**1456947**	**19326**	**497971**	**756699**	**2390738**
		НР - 80%; СП - 8%				**932,15**	**6,17**	**939650**	**6224**		**177092**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
228.1	**2205-0104-0101**	**Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006**	**кг**	**11,385**	**11476,62648**	**41,00**				**470542**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**1977435**	**22702**	**603390**	**1087374**	**3309994**
								1351343	**7873**	**--**	**245185**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1977435**				
		Материалы	Тенге					**603390**				
		Всего заработная плата	Тенге						**1359216**			
		Накладные расходы	Тенге					**1087373**				
		Сметная прибыль	Тенге					**245185**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3309993**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1096**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1359216**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**3309993**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1096**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1359216**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**18754859**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**3852279**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**235870**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**89711**			

- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9798228		
- Накладные расходы	Тенге							3479233	
- Сметная прибыль	Тенге							1389250	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №02-01-03. Отопление												
РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1												
35	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	22		85,62	1,10	1884	24	14	1809	3988
		НР - 98%; СП - 8%				83,92	--	1846	--		295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0044	517,00				2		
35.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,22	21,00				5		
35.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,011	458,00				5		
36	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7		86,21	1,10	603	8	8	576	1273
		НР - 98%; СП - 8%				83,92	--	587	--		94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0014	517,00				1		
36.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,038	0,266	21,00				6		
36.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0035	458,00				2		
		Антикоррозийная защита										
37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12		89,50	2,41	1074	29	513	369	1559
		НР - 69%; СП - 8%				44,34	0,26	532	3		115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00108	427070,00				461		

38	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	12		249,90	6,20	2999	74	2458	329	3594
		НР - 69%; СП - 8%				38,94	0,79	467	10		266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	2,16	1096,00				2367		
		Теплоизоляционные работы										
39	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,9		73838,50	1128,92	66455	1016	44492	16282	89356
		НР - 76%; СП - 8%				23274,40	529,60	20947	477		6619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2111-0205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	0,9288	34368,00				31921		
39.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,039	0,0351	301627,00				10587		
40	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	32		1022,81	25,62	32730	820	14842	13123	49521
		НР - 76%; СП - 8%				533,36	6,22	17068	199		3668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,8	57,6	223,00				12845		
41	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,0368		373181,00	--	13733	--	13733	--	14832
		СП - 8%				--	--	--	--		1099	
42	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Установка опоры под водопогреватель	кг	50,4		730,87	2,88	36836	145	33402	3251	43294
		НР - 98%; СП - 8%				65,25	0,56	3289	28		3207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0001	0,00504	16555,00				83		
42.2	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1	50,4	655,00				33012		
43	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Установка теплосчетчика до 50мм	1счетчик	1		4715,92	113,24	4716	113	3039	1559	6777
		НР - 98%; СП - 8%				1564,04	26,48	1564	26		502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2	1369,00				2738		

44	2307-0502-0241 РСНБ РК 2015	**Тепловычислители модели ТСР-М, Q 29 м3/ч, на два расходомера, DN 32, типа Взлет**	**комплект**		**1**	**406560,00**	**--**	**406560**	**--**	**406560**	**--**	**439085**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**32525**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**567589**	**2229**	**519061**	**37298**	**653279**
								46300	**743**	**--**	**48390**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**406560**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**406560**				
		Сметная прибыль	Тенге					**32525**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**439085**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**116990**				
		Материалы	Тенге					**62304**				
		Всего заработная плата	Тенге						**39702**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**13733**				
		Накладные расходы	Тенге					**30103**				
		Сметная прибыль	Тенге					**11767**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**158861**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**33**
		Сметная заработная плата	Тенге						**39702**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**44039**				
		Материалы	Тенге					**36462**				
		Всего заработная плата	Тенге						**7341**			
		Сдача и испытание	Тенге					**164**				
		Накладные расходы	Тенге					**7194**				
		Сметная прибыль	Тенге					**4099**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**55332**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**5**
		Сметная заработная плата	Тенге						**7341**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**653277**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**39**
		Сметная заработная плата	Тенге						**47043**			
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2										
82	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**		**24**	**85,62**	**1,10**	**2055**	**26**	**15**	**1974**	**4351**
		НР - 98%; СП - 8%				**83,92**	**--**	**2014**	**--**		**322**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	**2204-0603-0108**	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,0002**	**0,0048**	**517,00**				**2**		
82.2	**2113-0703-1405**	**Вода техническая**	**м3**	**0,01**	**0,24**	**21,00**				**5**		
82.3	**2204-0201-0616**	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,0005**	**0,012**	**458,00**				**5**		

83	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6		86,21	1,10	517	7	6	493	1092
		НР - 98%; СП - 8%				83,92	--	504	--		81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0012	517,00				1		
83.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,038	0,228	21,00				5		
83.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,003	458,00				1		
		Антикоррозийная защита										
84	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10		89,50	2,41	895	24	428	308	1299
		НР - 69%; СП - 8%				44,34	0,26	443	3		96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,0009	427070,00				384		
85	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	10		249,90	6,20	2499	62	2048	274	2995
		НР - 69%; СП - 8%				38,94	0,79	389	8		222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	1,8	1096,00				1973		
		Теплоизоляционные работы										
86	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,8		73838,50	1128,92	59071	903	39548	14473	79427
		НР - 76%; СП - 8%				23274,40	529,60	18620	424		5883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	2111-0205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	0,8256	34368,00				28374		
86.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,039	0,0312	301627,00				9411		
87	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	29		1022,81	25,62	29661	743	13451	11892	44878
		НР - 76%; СП - 8%				533,36	6,22	15467	180		3324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,8	52,2	223,00				11641		

88	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,03335		373181,00	--	12446	--	12446	--	13441
		СП - 8%				--	--	--	--		996	
89	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Установка опоры под водопогреватель	кг	50,4		729,22	2,88	36753	145	33319	3251	43203
		НР - 98%; СП - 8%				65,25	0,56	3289	28		3200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1	50,4	655,00				33012		
90	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Установка теплосчетчика до 50мм	1счетчик	1		4715,92	113,24	4716	113	3039	1559	6777
		НР - 98%; СП - 8%				1564,04	26,48	1564	26		502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2	1369,00				2738		
91	2307-0502-0241 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-М, Q 29 м3/ч, на два расходомера, DN 32, типа Взлет	комплект	1		406560,00	--	406560	--	406560	--	439085
		СП - 8%				--	--	--	--		32525	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					555172	2023	510860	34224	636548
								42290	669	--	47151	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					406560				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					406560				
		Сметная прибыль	Тенге					32525				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					439085				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					104572				
		Материалы	Тенге					55474				
		Всего заработная плата	Тенге						35535			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					12446				
		Накладные расходы	Тенге					26947				
		Сметная прибыль	Тенге					10522				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					142041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	Тенге						35535			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					44041				
		Материалы	Тенге					36379				
		Всего заработная плата	Тенге						7425			
		Сдача и испытание	Тенге					164				
		Накладные расходы	Тенге					7276				
		Сметная прибыль	Тенге					4105				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					55422				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						7425			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					636548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35
		Сметная заработная плата	Тенге						42959			

		РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000										
100	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	210		85,62	1,10	17980	230	127	17270	38070
		НР - 98%; СП - 8%				83,92	--	17623	--		2820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,042	517,00				22		
100.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,01	2,1	21,00				44		
100.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,105	458,00				48		
101	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	16		86,21	1,10	1379	18	18	1316	2911
		НР - 98%; СП - 8%				83,92	--	1343	--		216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0032	517,00				2		
101.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,038	0,608	21,00				13		
101.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,008	458,00				4		
		Антикоррозийная защита										
103	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29		89,50	2,41	2595	70	1239	893	3767
		НР - 69%; СП - 8%				44,34	0,26	1286	8		279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00261	427070,00				1115		
104	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	29		249,90	6,20	7247	180	5938	795	8686
		НР - 69%; СП - 8%				38,94	0,79	1129	23		643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	5,22	1096,00				5721		
		Теплоизоляционные работы										
105	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	2,2		73838,50	1128,92	162445	2484	108757	39800	218425
		НР - 76%; СП - 8%				23274,40	529,60	51204	1165		16180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

105.1	2111-0205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	2,2704	34368,00				78029		
105.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,039	0,0858	301627,00				25880		
106	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2	91		1022,81	25,62	93075	2331	42208	37318	140824
		НР - 76%; СП - 8%				533,36	6,22	48536	566		10431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,8	163,8	223,00				36527		
107	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,10465		373181,00	--	39053	--	39053	--	42178
		СП - 8%				--	--	--	--		3124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					323775	5312	197340	97392	454861
								121120	1762	--	33693	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					304416				
		Материалы	Тенге					158143				
		Всего заработная плата	Тенге						103917			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					39053				
		Накладные расходы	Тенге					78806				
		Сметная прибыль	Тенге					30658				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					413879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									87
		Сметная заработная плата	Тенге						103917			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					19359				
		Материалы	Тенге					146				
		Всего заработная плата	Тенге						18965			
		Накладные расходы	Тенге					18586				
		Сметная прибыль	Тенге					3036				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					40981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						18965			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					454860				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									99
		Сметная заработная плата	Тенге						122882			
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000										
118	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	368		890,60	1,03	327742	380	48507	223234	595053
		НР - 80%; СП - 8%				757,76	0,51	278855	187		44078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	90,528	458,00				41462		

119	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	207		85,62	1,10	17723	227	125	17024	37526
		НР - 98%; СП - 8%				83,92	--	17371	--		2780	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0414	517,00				21		
119.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,01	2,07	21,00				43		
119.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,1035	458,00				47		
120	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка теплосчетчика д=40 мм	1счетчик	50		570,37	27,22	28519	1361	877	26404	59316
		НР - 98%; СП - 8%				525,62	13,24	26281	662		4394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,5	517,00				259		
120.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1	458,00				458		
		Антикоррозийная защита										
131	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27		89,50	2,41	2416	65	1154	831	3507
		НР - 69%; СП - 8%				44,34	0,26	1197	7		260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00243	427070,00				1038		
132	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	27		249,90	6,20	6747	167	5529	740	8087
		НР - 69%; СП - 8%				38,94	0,79	1051	21		599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	4,86	1096,00				5327		
		Теплоизоляционные работы										
133	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	2,2		73838,50	1128,92	162445	2484	108757	39800	218425
		НР - 76%; СП - 8%				23274,40	529,60	51204	1165		16180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	2111-0205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	2,2704	34368,00				78029		
133.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,039	0,0858	301627,00				25880		

134	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2	91		1022,81	25,62	93075	2331	42208	37318	140824
		НР - 76%; СП - 8%				533,36	6,22	48536	566		10431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,8	163,8	223,00				36527		
135	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,10465		373181,00	--	39053	--	39053	--	42178
		СП - 8%				--	--	--	--		3124	
		НАСОС										
145	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования	шкаф	2		25740,18	6447,20	51480	12894	4162	28489	86367
		НР - 72%; СП - 8%				17212,00	2572,00	34424	5144		6398	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					729201	19910	250372	373840	1191283
								458919	7753	--	88244	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					51480				
		Материалы	Тенге					4162				
		Всего заработная плата	Тенге						39568			
		Накладные расходы	Тенге					28489				
		Сметная прибыль	Тенге					6398				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					86367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
		Сметная заработная плата	Тенге						39568			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					631479				
		Материалы	Тенге					206155				
		Всего заработная плата	Тенге						382790			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					39053				
		Накладные расходы	Тенге					301923				
		Сметная прибыль	Тенге					74672				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1008074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									325
		Сметная заработная плата	Тенге						382790			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					46242				
		Материалы	Тенге					1002				
		Всего заработная плата	Тенге						44314			
		Накладные расходы	Тенге					43428				
		Сметная прибыль	Тенге					7174				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					96843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге						44314			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1191284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									386
		Сметная заработная плата	Тенге						466672			

		РАЗДЕЛ 6. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ										
166	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Установка теплосчетчика до 50мм**	1счетчик	1		4715,92	113,24	4716	113	3039	1559	6777
		НР - 98%; СП - 8%				1564,04	26,48	1564	26		502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2	1369,00				2738		
		Антикоррозийная защита										
168	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	34		89,50	2,41	3043	82	1453	1046	4416
		НР - 69%; СП - 8%				44,34	0,26	1508	9		327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00306	427070,00				1307		
169	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м2	34		249,90	6,20	8497	211	6962	932	10183
		НР - 69%; СП - 8%				38,94	0,79	1324	27		754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	6,12	1096,00				6708		
		Теплоизоляционные работы										
170	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	2,1		73838,50	1128,92	155061	2371	103814	37991	208496
		НР - 76%; СП - 8%				23274,40	529,60	48876	1112		15444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1	2111-0205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	2,1672	34368,00				74482		
170.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,039	0,0819	301627,00				24703		
171	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м2	84		1022,81	25,62	85916	2152	38962	34447	129992
		НР - 76%; СП - 8%				533,36	6,22	44802	523		9629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,8	151,2	223,00				33718		
172	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	1000м2	0,0966		373181,00	--	36049	--	36049	--	38933
		СП - 8%				--	--	--	--		2884	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					293281	4929	190279	75975	398797
								98074	1697	--	29540	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					288566				
	Материалы		Тенге					151191				

	Всего заработная плата		Тенге					98181			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36049				
		Накладные расходы	Тенге				74417				
		Сметная прибыль	Тенге				29039				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				392021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					98181			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4716				
	Материалы		Тенге				3039				
	Всего заработная плата		Тенге					1591			
		Накладные расходы	Тенге				1559				
		Сметная прибыль	Тенге				502				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1591			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				398798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					99771			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3334768**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				766704				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					34404			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12625			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1667912		
		- Накладные расходы	Тенге							618729	
		- Сметная прибыль	Тенге							247018	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01-04. Водопровод и канализация										
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)										
11	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**97,7**		**85,62**	**1,10**	**8365**	**107**	**59**	**8035**	**17712**
		НР - 98%; СП - 8%				**83,92**	**--**	**8199**	**--**		**1312**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	**2204-0603-0108**	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,0002**	**0,01954**	**517,00**				**10**		
11.2	**2113-0703-1405**	**Вода техническая**	**м3**	**0,01**	**0,977**	**21,00**				**21**		
11.3	**2204-0201-0616**	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,0005**	**0,04885**	**458,00**				**22**		
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ										
14	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**10,3**		**89,50**	**2,41**	**922**	**25**	**440**	**317**	**1338**
		НР - 69%; СП - 8%				**44,34**	**0,26**	**457**	**3**		**99**	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000927	427070,00				396		
15	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	10,3		249,90	6,20	2574	64	2109	282	3085
		НР - 69%; СП - 8%				38,94	0,79	401	8		229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	1,854	1096,00				2032		
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ										
16	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	119,3		624,20	68,05	74467	8118	31737	29306	112075
		НР - 76%; СП - 8%				290,13	33,10	34612	3949		8302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	1,70599	3969,00				6771		
16.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,15	17,895	1363,00				24391		
16.3	2111-0403-9902	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м	1,1	131,23	--				--		
17	2111-0403-0224 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм СТ РК 3364-2019	м	1,1		1273,00	--	1400	--	1400	--	1512
		СП - 8%				--	--	--	--		112	
18	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	м	50,93		460,00	--	23428	--	23428	--	25302
		СП - 8%				--	--	--	--		1874	
19	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	9,68		319,00	--	3088	--	3088	--	3335
		СП - 8%				--	--	--	--		247	
20	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	13,42		286,00	--	3838	--	3838	--	4145
		СП - 8%				--	--	--	--		307	

21	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	м	56,1		234,00	--	13127	--	13127	--	14178
		СП - 8%				--	--	--	--		1050	
22	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	10,3		540,50	27,30	5567	281	1564	2878	9120
		НР - 76%; СП - 8%				361,37	6,22	3722	64		676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,004872	131982,00				643		
22.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	3,09	223,00				689		
22.3	2110-0401-9902	Материал рулонный	м2	1,15	11,845	--				--		
23	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,011845		373181,00	--	4420	--	4420	--	4774
		СП - 8%				--	--	--	--		354	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)										
25	2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики воды универсальные СВУ-32 с импульсным выходом	шт.	1		28142,00	--	28142	--	28142	--	30393
		СП - 8%				--	--	--	--		2251	
26	2304-1013-0706 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1		3065,00	--	3065	--	3065	--	3310
		СП - 8%				--	--	--	--		245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					172404	8595	116417	40818	230279
								47391	4024	--	17058	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					132832				
	Материалы		Тенге					35850				
	Всего заработная плата		Тенге						43216			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					49302				
		Накладные расходы	Тенге					32783				
		Сметная прибыль	Тенге					13249				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					178864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге						43216			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					39572				
	Материалы		Тенге					59				
	Всего заработная плата		Тенге						8199			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					31207				
		Накладные расходы	Тенге					8035				

		Сметная прибыль	Тенге				3809				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				51415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					8199			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				230279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					51414			
РАЗДЕЛ 2. НАСОС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ											
38	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**2**		**20984,27**	**430,05**	**41969**	**860**	**7366**	**33339**	**81332**
		НР - 98%; СП - 8%				**16871,40**	**138,30**	**33743**	**277**		**6025**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	**2113-0205-0101**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**0,0022**	**0,0044**	**233963,00**				**1029**		
38.2	**2302-0103-0206**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**1**	**2**	**1089,00**				**2178**		
38.3	**2302-0103-0207**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**1**	**2**	**1369,00**				**2738**		
38.4	**5102-0299-9901**	**Насосы с электродвигателем**	**комплект**	**1**	**2**	**--**				**--**		
40	**1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	**шт.**	**2**		**2710,90**	**17,87**	**5422**	**36**	**2636**	**1980**	**7994**
		НР - 72%; СП - 8%				**1375,00**	**--**	**2750**	**--**		**592**	
41	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4**		**3368,27**	**36,11**	**13473**	**144**	**11036**	**2305**	**17040**
		НР - 98%; СП - 8%				**573,29**	**14,70**	**2293**	**59**		**1262**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	**2301-1306-0206**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм**	**м**	**1**	**4**	**2743,00**				**10972**		
42	**1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4**		**2949,24**	**20,64**	**11797**	**83**	**9929**	**1781**	**14664**
		НР - 98%; СП - 8%				**446,19**	**8,21**	**1785**	**33**		**1086**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

42.1	2301-1306-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	4	2471,00				9884		
43	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	7		2200,10	113,24	15401	793	2085	12454	30083
		НР - 98%; СП - 8%				1788,99	26,48	12523	185		2228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0077	186907,00				1439		
43.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,014	31711,00				444		
43.3	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	14	--				--		
43.4	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	7	--				--		
52	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования	шкаф	2		25740,18	6447,20	51480	12894	4162	28489	86367
		НР - 72%; СП - 8%				17212,00	2572,00	34424	5144		6398	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					139541	14810	37214	80348	237480
								87518	5698	--	17591	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					56902				
		Материалы	Тенге					6798				
		Всего заработная плата	Тенге						42318			
		Накладные расходы	Тенге					30469				
		Сметная прибыль	Тенге					6990				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					94361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге						42318			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					82639				
		Материалы	Тенге					30416				
		Всего заработная плата	Тенге						50897			
		Сдача и испытание	Тенге					1008				
		Накладные расходы	Тенге					49879				
		Сметная прибыль	Тенге					10601				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					143120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
		Сметная заработная плата	Тенге						50897			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					237481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									72
		Сметная заработная плата	Тенге						93215			

РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)

59	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	67,8		85,62	1,10	5805	74	41	5576	12291
		НР - 98%; СП - 8%				83,92	--	5690	--		910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,01356	517,00				7		
59.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,678	21,00				14		
59.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0339	458,00				16		
		ФИТИНГИ										
63	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	50		1156,12	151,35	57806	7568	721	50961	117469
		НР - 98%; СП - 8%				990,35	49,68	49517	2484		8701	
66	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	50		570,37	27,22	28519	1361	877	26404	59316
		НР - 98%; СП - 8%				525,62	13,24	26281	662		4394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,5	517,00				259		
66.2	2303-0301-9900	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	50	--				--		
66.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1	458,00				458		
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ										
74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,22		89,50	2,41	467	13	223	161	678
		НР - 69%; СП - 8%				44,34	0,26	231	1		50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00047	427070,00				201		
75	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	5,22		249,90	6,20	1304	32	1069	143	1563
		НР - 69%; СП - 8%				38,94	0,79	203	4		116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	0,9396	1096,00				1030		
76	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	97,8		624,20	68,05	61047	6655	26018	24025	91877
		НР - 76%; СП - 8%				290,13	33,10	28374	3237		6806	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	1,39854	3969,00				5551		
76.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,15	14,67	1363,00				19995		
76.3	2111-0403-9902	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м	1,1	107,58	--				--		
77	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	67,65		234,00	--	15830	--	15830	--	17097
		СП - 8%				--	--	--	--		1266	
78	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	6,93		181,00	--	1254	--	1254	--	1355
		СП - 8%				--	--	--	--		100	
79	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	33		165,00	--	5445	--	5445	--	5881
		СП - 8%				--	--	--	--		436	
80	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	5,22		540,50	27,30	2821	143	792	1458	4622
		НР - 76%; СП - 8%				361,37	6,22	1886	32		342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,002469	131982,00				326		
80.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	1,566	223,00				349		
80.3	2110-0401-9902	Материал рулонный	м2	1,15	6,003	--				--		

81	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,006003	373181,00	--	2240	--	2240	--	2419
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				182539	15846	54510	108728	314568
							112183	6421	--	23300	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				90409				
Материалы			Тенге				28102				
Всего заработная плата			Тенге					33971			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				24770				
		Накладные расходы	Тенге				25787				
		Сметная прибыль	Тенге				9296				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				125492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					33971			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				92130				
Материалы			Тенге				1639				
Всего заработная плата			Тенге					84634			
Сдача и испытание			Тенге				1663				
		Накладные расходы	Тенге				82941				
		Сметная прибыль	Тенге				14006				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				189076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					84634			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				314568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					118604			
РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(НИЖЕ 0,000)											
92	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	162,2	85,62	1,10	13887	178	98	13339	29405
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	13611	--		2178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002 0,03244	517,00				17		
92.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,01 1,622	21,00				34		
92.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005 0,0811	458,00				37		
АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ											
93	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,34	89,50	2,41	1104	30	527	380	1603
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	547	3		119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,001111	427070,00				474		

94	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		12,34	249,90	6,20	3084	77	2526	338	3696
		НР - 69%; СП - 8%				38,94	0,79	481	10		274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	2,2212	1096,00				2434		
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ										
95	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м		159,2	624,20	68,05	99373	10834	42351	39108	149559
		НР - 76%; СП - 8%				290,13	33,10	46188	5270		11078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	2,27656	3969,00				9036		
95.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,15	23,88	1363,00				32548		
95.3	2111-0403-9902	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м	1,1	175,12	--				--		
96	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м		31,68	286,00	--	9060	--	9060	--	9785
		СП - 8%				--	--	--	--		725	
97	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	м		88,11	234,00	--	20618	--	20618	--	22267
		СП - 8%				--	--	--	--		1649	
98	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м		55,33	181,00	--	10015	--	10015	--	10816
		СП - 8%				--	--	--	--		801	
99	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		14,4	540,50	27,30	7783	393	2186	4023	12751
		НР - 76%; СП - 8%				361,37	6,22	5204	90		944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

99.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,006811	131982,00				899		
99.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	4,32	223,00				963		
99.3	2110-0401-9902	Материал рулонный	м2	1,15	16,56	--				--		
100	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01656		373181,00	--	6180	--	6180	--	6674
		СП - 8%				--	--	--	--		494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					171104	11511	93561	57188	246556
								66031	5372	--	18262	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					157217				
		Материалы	Тенге					47592				
		Всего заработная плата	Тенге						57792			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					45873				
		Накладные расходы	Тенге					43849				
		Сметная прибыль	Тенге					16085				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					217151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
		Сметная заработная плата	Тенге						57792			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					13887				
		Материалы	Тенге					98				
		Всего заработная плата	Тенге						13611			
		Накладные расходы	Тенге					13339				
		Сметная прибыль	Тенге					2178				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					29405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						13611			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					246556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
		Сметная заработная плата	Тенге						71403			
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)										
110	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	147,5		85,62	1,10	12629	162	89	12130	26740
		НР - 98%; СП - 8%				83,92	--	12378	--		1981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0295	517,00				15		
110.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,01	1,475	21,00				31		
110.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,07375	458,00				34		
		ФИТИНГИ										

115	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	50		1156,12	151,35	57806	7568	721	50961	117469
		НР - 98%; СП - 8%				990,35	49,68	49517	2484		8701	
118	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	50		570,37	27,22	28519	1361	877	26404	59316
		НР - 98%; СП - 8%				525,62	13,24	26281	662		4394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,5	517,00				259		
118.2	2303-0301-9900	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	50	--				--		
118.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1	458,00				458		
		Теплоизоляционные работы										
126	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	м2	125		1905,51	117,05	238188	14631	120432	83784	347730
		НР - 76%; СП - 8%				825,00	56,93	103125	7117		25758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	18,75	3969,00				74419		
126.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,26	32,5	1363,00				44298		
126.3	2111-0403-9901	Рулонная теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м2	1,1	137,5	--				--		
127	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	68,75		234,00	--	16088	--	16088	--	17375
		СП - 8%				--	--	--	--		1287	
128	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	68,75		181,00	--	12444	--	12444	--	13439
		СП - 8%				--	--	--	--		996	

129	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	14		540,50	27,30	7567	382	2126	3911	12397
		НР - 76%; СП - 8%				361,37	6,22	5059	87		918	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,006622	131982,00				874		
129.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	4,2	223,00				937		
129.3	2110-0401-9902	Материал рулонный	м2	1,15	16,1	--				--		
130	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0161		373181,00	--	6008	--	6008	--	6489
		СП - 8%				--	--	--	--		481	
131	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	5		2405,72	298,64	12029	1493	328	10662	24506
		НР - 98%; СП - 8%				2041,54	134,42	10208	672		1815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,2	517,00				103		
131.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,35	458,00				160		
131.3	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	1	5	--				--		0,00
131.4	2305-1206-0700	Воздухоотводчик	шт.	1	5	--				--		
132	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	**Воздухоотводчик**	шт.	5		2197,00	--	10985	--	10985	--	11864
		СП - 8%				--	--	--	--		879	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					402262	25596	170098	187852	637325
								206568	11022	--	47210	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					280295				
	Материалы		Тенге					122558				
	Всего заработная плата		Тенге						115388			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					34539				
		Накладные расходы	Тенге					87695				
		Сметная прибыль	Тенге					29439				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					397429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									85
		Сметная заработная плата	Тенге						115388			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					121967				
	Материалы		Тенге					2015				

	Всего заработная плата		Тенге						102202			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10985				
	Сдача и испытание		Тенге					2003				
		Накладные расходы	Тенге					100158				
		Сметная прибыль	Тенге					17770				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					239895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									77
		Сметная заработная плата	Тенге						102202			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					637324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									162
		Сметная заработная плата	Тенге						217590			
РАЗДЕЛ 6. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ												
133	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**		**50**	**2172,88**	**86,02**	**108644**	**4301**	**14893**	**88309**	**212710**
		НР - 98%; СП - 8%				**1788,99**	**13,24**	**89450**	**662**		**15756**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	**2113-0201-0506**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0011**	**0,055**	**186907,00**				**10280**		
133.2	**2302-1101-1303**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,002**	**0,1**	**31711,00**				**3171**		
133.3	**2302-1199-9912**	**Фланцы стальные**	**шт.**	**2**	**100**	**--**				**--**		
133.4	**5101-0802-0101**	**Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009**	**шт.**	**1**	**50**	**--**				**--**		
135	**1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**260**	**1843,11**	**24,72**	**479208**	**6426**	**4099**	**459407**	**1013704**
		НР - 98%; СП - 8%				**1802,63**	**0,39**	**468683**	**100**		**75089**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	**2302-0401-3505**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40**	**шт.**	**0,513**	**133,38**	**26,00**				**3468**		
135.2	**2301-1399-9924**	**Трубы полимерные**	**м**	**0,99**	**257,4**	**--**				**--**		
137	**1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Установка полотенцесушителей**	**шт**		**50**	**3365,96**	**27,70**	**168298**	**1385**	**2737**	**161541**	**356227**
		НР - 98%; СП - 8%				**3283,52**	**13,24**	**164176**	**662**		**26387**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**					**756150**	**12112**	**21729**	**709257**	**1582641**
								722308	**1424**	**--**	**117232**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**756150**				
	Материалы		Тенге					**21730**				
	Всего заработная плата		Тенге						**723733**			
		Накладные расходы	Тенге					**709258**				

		Сметная прибыль	Тенге				117233				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				1582640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								553
		Сметная заработная плата	Тенге					723733			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				1582640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								553
		Сметная заработная плата	Тенге					723733			

РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"

148	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	м	208		778,68	3,34	161966	695	1111	157169	344666
		НР - 98%; СП - 8%				770,00	1,04	160160	216		25531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,005533	188472,00				1043		
148.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0157	3,2656	21,00				69		
148.3	2301-1399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	207,584	--				--		
150	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	м	160		806,71	1,37	129074	219	375	125982	275460
		НР - 98%; СП - 8%				803,00	0,45	128480	73		20404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,00192	188472,00				362		
150.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0039	0,624	21,00				13		
150.3	2301-1399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	159,68	--				--		
153	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	50		2886,74	88,35	144337	4417	10830	128641	294817
		НР - 98%; СП - 8%				2581,80	43,53	129090	2177		21838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,018	216144,00				3891		
153.2	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	10	357,00				3570		
153.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	1,8	809,00				1456		

154	2303-0102-3202 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.		50	5319,00	--	265950	--	265950	--	287226
		СП - 8%				--	--	--	--		21276	
155	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		50	1100,00	--	55000	--	55000	--	59400
		СП - 8%				--	--	--	--		4400	
156	2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.		50	2774,00	--	138700	--	138700	--	149796
		СП - 8%				--	--	--	--		11096	
157	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка моек на одно отделение	комплект		50	2460,65	66,57	123032	3329	16431	102821	243921
		НР - 98%; СП - 8%				2065,44	32,94	103272	1647		18068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	10	357,00				3570		
157.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00014	0,007	1358550				9510		
157.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	1,8	809,00				1456		
158	2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт.		50	6583,00	--	329150	--	329150	--	355482
		СП - 8%				--	--	--	--		26332	
159	2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.		50	8702,00	--	435100	--	435100	--	469908
		СП - 8%				--	--	--	--		34808	
160	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект		50	3602,78	175,87	180139	8794	26601	146117	352356
		НР - 98%; СП - 8%				2894,88	87,09	144744	4355		26100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	20	357,00				7140		

160.2	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,004	1176843				4707		
160.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0001	0,005	1358550				6793		
160.4	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	4	1252,00				5008		
161	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	50		20730,00	--	1036500	--	1036500	--	1119420
		СП - 8%				--	--	--	--		82920	
162	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	50		3154,22	348,38	157711	17419	11202	134630	315728
		НР - 98%; СП - 8%				2581,80	165,75	129090	8287		23387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,01	182303,0				1823		
162.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00007	0,0035	1358550				4755		
162.3	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	6,5	458				2977		
163	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	50		25893,00	--	1294650	--	1294650	--	1398222
		СП - 8%				--	--	--	--		103572	
164	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка смесителей	шт	50		958,61	0,12	47930	6	1584	45413	100811
		НР - 98%; СП - 8%				926,80	--	46340	--		7467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,65	517,00				336		
164.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	1,3	458,00				595		
164.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,011	0,55	809,00				445		
165	2303-0102-3334 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	50		8703,00	--	435150	--	435150	--	469962
		СП - 8%				--	--	--	--		34812	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					4934390	34879	4058334	840773	6237175
								841176	16754	--	462011	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					4934390				
		Материалы	Тенге					68136				
		Всего заработная плата	Тенге						857930			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3990200				
		Накладные расходы	Тенге					840772				
		Сметная прибыль	Тенге					462013				

	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					6237175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									642
		Сметная заработная плата	Тенге						857930			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					6237175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									642
		Сметная заработная плата	Тенге						857930			
РАЗДЕЛ 11. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3"-самотечная												
176	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**88,5**		**806,71**	**1,37**	**71394**	**121**	**207**	**69684**	**152364**
		НР - 98%; СП - 8%				**803,00**	**0,45**	**71066**	**40**		**11286**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	**2113-0201-0508**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000012**	**0,001062**	**188472,00**				**200**		
176.2	**2113-0703-1405**	**Вода техническая**	**м3**	**0,0039**	**0,34515**	**21,00**				**7**		
176.3	**2301-1399-9906**	**Трубы полиэтиленовые канализационные**	**м**	**0,998**	**88,323**	**--**				**--**		
178	**1117-0101-0111 РСНБ РК 2015**	**Установка трапов диам. 50 мм**	**комплект**	**20**		**8682,33**	**33,73**	**173647**	**675**	**160791**	**12262**	**200781**
		НР - 98%; СП - 8%				**609,04**	**16,56**	**12181**	**331**		**14873**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
178.1	**2303-0102-2202**	**Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98**	**комплект**	**1**	**20**	**7908,00**				**158160**		
179	**2302-0802-1002 РСНБ РК 2015**	**Ревизии, диаметр 50 мм**	**шт**	**15**		**3353,00**	**--**	**50295**	**--**	**50295**	**--**	**54319**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4024**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**					**295336**	**796**	**211293**	**81946**	**407464**
								83246	**371**	**--**	**30183**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					295336				
	Материалы		Тенге					160999				
	Всего заработная плата		Тенге						83618			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					50295				
		Накладные расходы	Тенге					81945				
		Сметная прибыль	Тенге					30182				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					407464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									61
		Сметная заработная плата	Тенге						83618			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					407464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									61
		Сметная заработная плата	Тенге						83618			

РАЗДЕЛ 12. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ(НИЖЕ 0,000)

187	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	1счетчик	2		570,37	27,22	1141	54	36	1056	2373
		НР - 98%; СП - 8%				525,62	13,24	1051	26		176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	517,00				10		
187.2	2303-0301-9900	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	2	--				--		
187.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	458,00				18		
188	2303-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Счетчики горячей воды модели M-T 90 QN 2,5 AN, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Flodis**	шт.	2		42103,00	--	84206	--	84206	--	90942
		СП - 8%				--	--	--	--		6736	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					85347	54	84242	1056	93315
								1051	26	--	6912	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					85347				
		Материалы	Тенге					35				
		Всего заработная плата	Тенге						1078			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					84206				
		Накладные расходы	Тенге					1056				
		Сметная прибыль	Тенге					6912				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					93315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1078			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					93315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1078			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									9986804
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2167471				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						124199			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						51113			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4847398		
		- Накладные расходы	Тенге								2107966	
		- Сметная прибыль	Тенге								739759	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01-06. Электроосвещение									
		Силовое электрооборудование и электроосвещение									
1	**1310-0408-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Щит распределительный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**47922,51**	**--**	**47923**	**--**	**1459**	**28343**	**82367**
		НР - 61%; СП - 8%			**46464,00**	**--**	**46464**	**--**		**6101**	
2	**5108-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-25-65, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А. Количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А**	**шт.**	**1**	**266268,00**	**--**	**266268**	**--**		**--**	**266268**
					--	**--**	**--**	**--**	**266268**	**--**	
3	**1308-0305-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка0 до 15 кг**	**шт**	**25**	**7817,36**	**251,85**	**195434**	**6296**	**51638**	**100736**	**319864**
		НР - 72%; СП - 8%			**5500,00**	**96,45**	**137500**	**2411**		**23694**	
4	**2307-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**25**	**28389,00**	**--**	**709725**	**--**	**709725**	**--**	**766503**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**56778**	
5	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**125**	**1387,68**	**--**	**173460**	**--**	**1585**	**123750**	**320986**
		НР - 72%; СП - 8%			**1375,00**	**--**	**171875**	**--**		**23777**	

10	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	50	573,71	80,59	28686	4030	1281	17987	50407
		НР - 72%; СП - 8%			467,50	32,15	23375	1608		3734	
11	2307-0501-0802 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	50	3874,00	--	193700	--	193700	--	209196
		СП - 8%			--	--	--	--		15496	
12	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1557,30	164,30	1557	164	18	1036	2801
		НР - 72%; СП - 8%			1375,00	64,30	1375	64		207	
13	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	12837,00	--	12837	--	12837	--	13864
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
14	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	5	6074,13	102,19	30371	511	17260	9188	42723
		НР - 72%; СП - 8%			2520,00	32,15	12600	161		3165	
16	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	5	6092,30	42,48	30461	212	11019	13846	47852
		НР - 72%; СП - 8%			3846,00	--	19230	--		3545	
17	2307-0202-0109 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм	шт.	5	6567,00	--	32835	--	32835	--	35462
		СП - 8%			--	--	--	--		2627	
18	1308-0205-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	5	5008,44	1645,19	25042	8226	8323	8226	35929
		НР - 72%; СП - 8%			1698,55	586,36	8493	2932		2661	
19	2307-0103-0306 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82	шт.	5	8770,00	--	43850	--	43850	--	47358
		СП - 8%			--	--	--	--		3508	

20	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	25	2428,91	864,70	60723	21618	5074	34510	102851
		НР - 72%; СП - 8%			1361,25	555,95	34031	13899		7619	
21	2307-0102-0123 РСНБ РК 2015	Светильники СА-7008	шт.	25	6829,00	--	170725	--	170725	--	184383
		СП - 8%			--	--	--	--		13658	
22	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	98	2147,06	655,17	210412	64206	90958	73108	306201
		НР - 72%; СП - 8%			563,75	472,36	55248	46292		22682	
23	2307-0101-0307 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001-МУЗ	шт.	10	2319,00	--	23190	--	23190	--	25045
		СП - 8%			--	--	--	--		1855	
24	2307-0101-0207 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НБО 05-100	шт.	50	5223,00	--	261150	--	261150	--	282042
		СП - 8%			--	--	--	--		20892	
25	2307-0101-0261 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП03-60-003 ГОСТ 17677-82	шт.	20	728,00	--	14560	--	14560	--	15725
		СП - 8%			--	--	--	--		1165	
26	2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники ПСХ 60-002	шт.	18	587,00	--	10566	--	10566	--	11411
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
27	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	2	2147,06	655,17	4294	1310	1856	1492	6249
		НР - 72%; СП - 8%			563,75	472,36	1128	945		463	
28	2307-0101-0261 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип РВО-42У2 ГОСТ 17677-82	шт.	2	728,00	--	1456	--	1456	--	1572
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
29	2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления, тип ДРЛ125/10/	шт.	5	712,00	--	3560	--	3560	--	3845
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
30	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы энергосберегающие мощностью 26 Вт, Spiral 26w E27	шт.	50	478,00	--	23900	--	23900	--	25812
		СП - 8%			--	--	--	--		1912	

31	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы энергосберегающие мощностью 18 Вт, Spiral 18w E27	шт.	46	531,00	--	24426	--	24426	--	26380
		СП - 8%			--	--	--	--		1954	
32	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания Бк215-225-25	10 шт.	0,2	226,00	--	45	--	45	--	49
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
33	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	50	919,60	10,36	45980	518	1462	31796	83998
		НР - 72%; СП - 8%			880,00	3,22	44000	161		6222	
34	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	50	971,00	--	48550	--	48550	--	52434
		СП - 8%			--	--	--	--		3884	
35	1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,003045	90243,96	14772,84	275	45	7	171	482
		НР - 72%; СП - 8%			73074,00	5015,40	223	15		36	
36	2306-1710-0706 РСНБ РК 2015	Лотки окрашенные прямые НЛ 5-П 1,87 У3	шт.	25	2774,00	--	69350	--	69350	--	74898
		СП - 8%			--	--	--	--		5548	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
44	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	164	1015,80	623,24	166592	102211	20954	56186	240600
		НР - 72%; СП - 8%			264,80	211,03	43427	34609		17822	
49	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1840	83,48	0,81	153609	1483	34182	85346	258071
		НР - 72%; СП - 8%			64,10	0,32	117944	592		19116	
52	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	77,8	237,54	11,47	18480	892	1630	11742	32640
		НР - 72%; СП - 8%			205,12	4,50	15958	350		2418	

56	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	39,6	208,97	9,01	8275	357	811	5218	14573
		НР - 72%; СП - 8%			179,48	3,54	7107	140		1079	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
59	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	623	495,93	3,22	308967	2008	15706	210279	560785
		НР - 72%; СП - 8%			467,50	1,29	291253	801		41540	
60	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	50	454,00	--	22700	--	22700	--	24516
		СП - 8%			--	--	--	--		1816	
61	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	573	393,00	--	225189	--	225189	--	243204
		СП - 8%			--	--	--	--		18015	
62	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	50	508,79	3,99	25440	200	490	17866	46770
		НР - 72%; СП - 8%			495,00	1,29	24750	64		3464	
63	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	50	311,00	--	15550	--	15550	--	16794
		СП - 8%			--	--	--	--		1244	
64	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	180	414,94	3,22	74689	580	2334	51845	136656

		НР - 72%; СП - 8%			**398,75**	**1,29**	**71775**	**231**		**10123**	
65	**2307-0218-1502 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**180**	**330,00**	**--**	**59400**	**--**	**59400**	**--**	**64152**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4752**	
66	**1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**130**	**414,94**	**3,22**	**53942**	**419**	**1685**	**37443**	**98696**
		НР - 72%; СП - 8%			**398,75**	**1,29**	**51838**	**167**		**7311**	
67	**2307-0218-1504 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**130**	**346,00**	**--**	**44980**	**--**	**44980**	**--**	**48578**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3598**	
68	**1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**65**	**466,74**	**3,19**	**30338**	**207**	**637**	**21281**	**55748**
		НР - 72%; СП - 8%			**453,75**	**0,96**	**29494**	**63**		**4129**	
69	**2307-0218-1702 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**65**	**396,00**	**--**	**25740**	**--**	**25740**	**--**	**27799**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2059**	
75	**1308-0305-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**100**	**1650,86**	**11,31**	**165086**	**1131**	**96580**	**48811**	**231008**
		НР - 72%; СП - 8%			**673,75**	**4,18**	**67375**	**418**		**17112**	
76	**2307-0219-0102 РСНБ РК 2015**	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**100**	**150,00**	**--**	**15000**	**--**	**15000**	**--**	**16200**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1200**	
77	**1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**175**	**695,46**	**10,82**	**121706**	**1893**	**1907**	**85379**	**223652**
		НР - 72%; СП - 8%			**673,75**	**3,86**	**117906**	**675**		**16567**	

78	**2307-0219-0101 РСНБ РК 2015**	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**175**	**183,00**	**--**	**32025**	**--**	**32025**	**--**	**34587**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2562**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5819987**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1394367**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**218518**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**106597**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2453865**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**266268**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1075585**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**411387**	

1500964

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	37630150	266268		37 896 418
Всего по главе	**37630150**	**266268**		**37896418**
Временные здания и сооружения 0,9%	338671			338671
Всего по главе	**338671**			**338671**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**37968821**	**266268**		**38235089**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	410063			410063
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			3633485	3633485
Всего по главе	**410063**		**3633485**	**4043548**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**38378885**	**266268**	**3633485**	**42278638**
Непредвиденные работы и затраты-2%	767578			767578
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**39146462**	**266268**	**3633485**	**43046215**
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54 %, К=1	21139090	143785	1962082	23244956
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46 %, К=1,050036	18908390	128612	1755033	20792035

кущих ценах на 2021 год - 46 %, К=1,050036	18908390	128612	1755033	20792035
ту выполненных работ	40047479,21	272396,57	3717115,31	44036991,09
понижающим коэффициентом К=0,9	36042731,29	245156,92	3345403,77	39 633 291,98
С- 12 %			4755995,04	4 755 995,04
Всего по акту выполненных работ	**36042731,29**	245156,92	**8101398,81**	44 389 287,02

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор _____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор _____ **Ысқақов М.Ә. (KZ94VJE00066308; KZ67VJE00066309; KZ40VJE00066310)**
(должность, фамилия,имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор _____ **Кадыркулов К.Р. (KZ70VJE00023381)**
(должность, фамилия,имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)