Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147; тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Объект: "Строительство 50 квартирного жилого дома №9 в жилом квартале №2 в р.СПМК-70 в г.Кызылорда"

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №4
о стоимости выполненных работ за Июль м-ц 2022г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		374	28.04.2021г.				
		Доп.соглашение					
		2	01.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	290 654 406,98		-	-	-	-	-	31 141 543,61	
За отчетный период:	**81 014 862,1**	**72 334 698,3**	-	-	-	-	-	**8 680 163,8**	**81 014 862,1**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)
_____
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"
БИН: 0112 4000 7474
(бизнес-идентификационный номер)
Директор_____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор_____ **Ыскаков М.Ә. (KZ94VJE00066308; KZ67VJE00066309; KZ40VJE00066310)**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор_____**Кадыркулов К.Р. (KZ70VJE00023381)**
М.П.(при наличий)

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес:Кызылординсская область, г. Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АБУ-СЕР"
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Наименование объекта:"СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №9 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №2 МКР. СПМК-70 Г КЫЗЫЛОРДА "
Дополнительное соглашение №2 от 26.05.2022 года к договору №374 от 28.04.2021 года

А К Т №4
приемки выполненных работ
за июль месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
			НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ										
1	1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м³ кладки	227		19420,64	3101,87	4408485	704124	959815	2693834	7670505
			НР - 93%; СП - 8%				12090,51	669,82	2744546	152049		568186	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	213-101-0502 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	25,08862		62223,00	--	1561089	--	1561089	--	1685976
			СП - 8%				--	--	--	--		124887	
3	3	261-107-0301 РСНБ РК 2022	**Гибкие связи периодического профиля из полимерного композита для кладки стен**	шт.	1000		28,00	--	28000	--	28000	--	30240
			СП - 8%				--	--	--	--		2240	
			СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ										
4	4	1108-0201-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м³ кладки	117		18489,48	3579,53	2163269	418805	567588	1184036	3615090
			НР - 93%; СП - 8%				10058,77	822,92	1176876	96282		267785	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ										
5	6	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м² перегородок (за вычетом проемов)	36		3267,42	394,71	117627	14209	13167	87028	221028
			НР - 93%; СП - 8%				2506,98	92,43	90251	3327		16372	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	7	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м² стен (без вычета проемов)	178		419,12	--	74603	--	--	69381	155502
			НР - 93%; СП - 8%				419,12	--	74603	--		11518	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	8	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пояс парапетный из цементного рствора. Устройство**	м³	1,776	13689,88	5821,18	24313	10339	1238	13502	40840
			НР - 91%; СП - 8%			7171,20	1182,87	12736	2101		3025	
8	9	212-402-0102 РСНБ РК 2022	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98**	м³	1,80264	25927,00	--	46737	--	46737	--	50476
			СП - 8%			--	--	--	--		3739	
9	10	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2772	481766,00	--	133546	--	133546	--	144230
			СП - 8%			--	--	--	--		10684	
10	11	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия цементные. Железнение**	м² покрытия	17,76	203,71	5,08	3618	91	304	3058	7210
			НР - 94%; СП - 8%			181,48	1,72	3223	31		534	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
11	12	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м³ кладки	224	16963,16	4287,79	3799748	960465	877507	2038142	6304921
			НР - 93%; СП - 8%			8757,93	1025,78	1961776	229775		467031	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	13	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м² перегородок (за вычетом проемов)	538	3640,84	394,71	1958772	212354	201965	1482588	3716671
			НР - 93%; СП - 8%			2870,73	92,43	1544453	49727		275311	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
13	14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Армирование кладки стен и других конструкций**	т	0,4	580810,21	3351,46	232324	1340	192707	35982	289771
			НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	38277	413		21464	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ГИЛЬЗЫ									
14	15	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	0,2	1325188,34	1908,98	265038	381	194988	63547	354871
			НР - 91%; СП - 8%			348345,36	812,07	69669	162		26287	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	16	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка элементов каркаса из брусьев**	м³	0,49	194539,88	1587,02	95325	778	77484	15660	119864
			НР - 90%; СП - 8%			34821,90	688,95	17063	338		8879	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14912494	2322886	4856135	7686758	24407195
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7733473	534205	--	1807942	
			Материалы	Тенге				14912494				
			Всего заработная плата	Тенге				3086762				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8267678			
			Накладные расходы	Тенге				1769372				
			Сметная прибыль	Тенге				7686758				
								1807942				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				24407194				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8267678			5245
			Сметная заработная плата	Тенге				24407194				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8267678			5245
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ

16	17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	220	790,21	353,61	173846	77794	41901	83721	278172
			НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	54151	16799		20605	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	18	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	18	3305,30	1914,30	59495	34458	666	37538	104795
			НР - 118%; СП - 8%			1353,94	413,37	24371	7441		7763	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	19	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,5	107772,00	8746,28	53886	4374	5494	53104	115549
			НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	44018	986		8559	
19	20	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,5	463375,00	--	231688	--	231688	--	250223
			СП - 8%			--	--	--	--		18535	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				518915	116626	279749	174363	748739
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				122540	25226	--	55462	
			Материалы	Тенге				518915				
			Всего заработная плата	Тенге				48063				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					147766			
			Накладные расходы	Тенге				231688				
			Сметная прибыль	Тенге				174363				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				55462				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				748740				
			Сметная заработная плата	Тенге					147766			88
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				748740				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					147766			88

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820

20	21	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м²**	шт	19	3086,35	1111,63	58641	21121	18345	27857	93418
			НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	19175	4433		6920	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	22	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м²**	шт	101	3929,11	1308,50	396840	132158	141122	177983	620810
			НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	123560	27273		45986	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	23	1107-0505-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м²	шт	4	12784,35	2301,39	51137	9206	14577	34667	92669
			НР - 118%; СП - 8%			6838,60	506,19	27354	2025		6864	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
23	24	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	6	3305,30	1914,30	19832	11486	222	12513	34932
			НР - 118%; СП - 8%			1353,94	413,37	8124	2480		2588	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
24	25	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	20	790,21	353,61	15804	7072	3809	7611	25288
			НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	4923	1527		1873	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
25	26	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м³	4,856	148793,00	--	722539	--	722539	--	780342
			СП - 8%			--	--	--	--		57803	
26	27	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	18	2448,51	85,08	44073	1532	9923	38879	89588
			НР - 118%; СП - 8%			1812,10	18,37	32618	331		6636	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
27	28	1107-0512-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка плит балконов площадью до 5 м² (ПБК)	шт	6	10878,59	4902,72	65272	29417	5656	43099	117041
			НР - 118%; СП - 8%			5033,19	1054,29	30199	6326		8670	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
28	29	222-302-0102 РСНБ РК 2022	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.	6	34644,00	--	207864	--	207864	--	224493
			СП - 8%			--	--	--	--		16629	
29	30	1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка плит парапета массой до 0,5 т	шт	2,4	2192,60	1282,19	5262	3077	513	3157	9093
			НР - 118%; СП - 8%			696,56	418,35	1672	1004		674	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ									
30	31	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	2	77176,88	2683,73	154354	5367	98005	47493	217995
			НР - 91%; СП - 8%			25491,02	604,23	50982	1208		16148	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
31	32	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7719	372799,00	--	660563	--	660563	--	713408
			СП - 8%			--	--	--	--		52845	
32	33	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)	т	0,0266	399352,00	--	10623	--	10623	--	11473
			СП - 8%			--	--	--	--		850	
			ГИЛЬЗЫ									
33	34	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,1776	1325188,34	1908,98	235353	339	173148	56429	315125
			НР - 91%; СП - 8%			348345,36	812,07	61866	144		23343	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2648157**	**220775**	**2066909**	**449688**	**3345675**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**360473**	**46751**	--	**247829**	
			Материалы	Тенге				**2648157**				
			Всего заработная плата	Тенге				**465319**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**407224**			
			Накладные расходы	Тенге				**1601589**				
			Сметная прибыль	Тенге				**449688**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**247829**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3345674**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**248**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**407224**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3345674**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**248**
									407224			
			РАЗДЕЛ 5. ОКНА									
34	**88**	**1110-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м²**	**м²**	**50**	**5029,88**	**243,18**	**251494**	**12160**	**117471**	**115065**	**395883**
			НР - 90%; СП - 8%			**2437,26**	**119,73**	**121863**	**5987**		**29325**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
35	**89**	**1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м²**	**м²**	**8**	**5037,15**	**239,94**	**40297**	**1920**	**21017**	**16464**	**61302**
			НР - 90%; СП - 8%			**2169,97**	**116,69**	**17360**	**934**		**4541**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
36	**90**	**223-102-0303 РСНБ РК 2022**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м²**	**202**	**28566,00**	--	**5770332**	--	**5770332**	--	**6231959**
			СП - 8%			--	--	--	--		**461627**	
37	**91**	**223-102-0102 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м²**	**32,5**	**39837,00**	--	**1294703**	--	**1294703**	--	**1398279**
			СП - 8%			--	--	--	--		**103576**	
38	**92**	**1110-0106-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	**м²**	**73**	**1378,46**	**11,44**	**100628**	**835**	**33494**	**60008**	**173487**
			НР - 90%; СП - 8%			**908,20**	**5,17**	**66299**	**377**		**12851**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
39	**93**	**223-501-0118 РСНБ РК 2022**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**213**	**2988,00**	--	**636444**	--	**636444**	--	**687360**
			СП - 8%			--	--	--	--		**50916**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	94	223-501-0115 РСНБ РК 2022	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м	7,25	1966,00	--	14254	--	14254	--	15394
			СП - 8%			--	--	--	--		1140	
			ВИТРАЖИ ВН-1-5ШТ									
41	97	223-301-0105 РСНБ РК 2022	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м²	92,25	98820,00	--	9116145	--	9116145	--	9845437
			СП - 8%			--	--	--	--		729292	
42	98	222-512-1201 РСНБ РК 2022	**Детали крепления**	т	0,0487125	1174315,00	--	57204	--	57204	--	61780
			СП - 8%			--	--	--	--		4576	
43	99	223-501-0116 РСНБ РК 2022	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	7,75	2280,00	--	17670	--	17670	--	19084
			СП - 8%			--	--	--	--		1414	
			ВИТРАЖИ ВН-1-50ШТ									
44	103	223-102-0302 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м²	222,75	32457,00	--	7229797	--	7229797	--	7808181
			СП - 8%			--	--	--	--		578384	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				24528968	14915	24308531	191537	26698146
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				205522	7298	--	1977642	
			Материалы	Тенге				24528968				
			Всего заработная плата	Тенге				171984				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					212820			
			Накладные расходы	Тенге				24136549				
			Сметная прибыль	Тенге				191537				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1977642				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				26698147				
			Сметная заработная плата	Тенге								139
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					212820			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				26698147				
			Сметная заработная плата	Тенге								139
									212820			
			РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ									
45	124	1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	шт	9	8607,74	4145,27	77470	37307	1301	55373	143471
			НР - 118%; СП - 8%			4318,05	896,02	38862	8064		10627	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	125	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	шт	8	8090,17	4117,76	64721	32942	815	44983	118481
			НР - 118%; СП - 8%			3870,50	894,68	30964	7157		8776	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	126	222-301-0201 РСНБ РК 2022	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015**	м²	29,12	10298,00	--	299878	--	299878	--	323868
			СП - 8%			--	--	--	--		23990	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	127	222-301-0301 РСНБ РК 2022	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015**									
			СП - 8%	м²	28,8	8125,00	--	234000	--	234000	--	252720
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		--	--	--	--		18720	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				676069	70249	535994	100356	838540
		Материалы		Тенге				69826	15221	--	62113	
		Всего заработная плата		Тенге				676069				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2115	85047			
			Накладные расходы	Тенге				533878				
			Сметная прибыль	Тенге				100356				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				62113				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				838538				
			Сметная заработная плата	Тенге								51
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					85047			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				838538				
			Сметная заработная плата	Тенге								51
									85047			

РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88

			1 ЭТАЖ.									
			УЗЕЛ К1-87,5 М2									
49	157	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**									
			НР - 94%; СП - 8%	м² покрытия	44,9	4561,56	25,97	204814	1166	105073	93113	321761
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2195,44	10,71	98575	481		23834	
			2,3,4,5 ЭТАЖ.									
			УЗЕЛ Л1 - 2412,24 М2									
50	172	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция из руберойда. Устройство**									
			НР - 94%; СП - 8%	м² изолируемой поверхности	603	473,77	44,46	285683	26810	--	255153	584102
51	173	235-101-0201 РСНБ РК 2022	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б ГОСТ 10923-93**			429,31	20,84	258874	12567		43265	
			СП - 8%	м²	621,09	150,00	--	93164	--	93164	--	100617
52	174	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**			--	--	--	--		7453	
			НР - 94%; СП - 8%	м² стяжки	603	918,89	33,55	554091	20231	246084	281613	902559
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			477,24	19,59	287776	11813		66855	
53	175	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	**Стяжки цементные. Устройство.** добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101									
			НР - 94%; СП - 8%	м² стяжки	603	680,74	34,31	410486	20689	368463	31067	476876
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			35,38	19,43	21334	11716		35324	
			УЗЕЛ К1 - 350 М2									
54	177	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция из руберойда. Устройство**									
			НР - 94%; СП - 8%	м² изолируемой поверхности	87,5	473,77	44,46	41455	3891	--	37025	84758
						429,31	20,84	37565	1824		6278	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	178	235-101-0201 РСНБ РК 2022	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б ГОСТ 10923-93**	м²	90,125	150,00	--	13519	--	13519	--	14601
			СП - 8%			--	--	--	--		1082	
56	179	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	87,5	918,89	33,55	80403	2936	35708	40864	130968
			НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	41759	1714		9701	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	180	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м² стяжки	87,5	680,74	34,31	59565	3002	53467	4508	69199
			НР - 94%; СП - 8%			35,38	19,43	3096	1700		5126	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	181	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	87,5	918,89	33,55	80403	2936	35708	40864	130968
			НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	41759	1714		9701	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	182	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м² стяжки	87,5	226,91	11,44	19855	1001	17822	1502	23066
			НР - 94%; СП - 8%			11,79	6,48	1032	567		1709	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	183	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	м²	87,5	2301,29	112,93	201363	9882	109712	78252	301985
			НР - 94%; СП - 8%			934,50	16,89	81769	1478		22369	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	184	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	м²	87,5	1384,49	55,85	121143	4887	66919	47169	181776
			НР - 94%; СП - 8%			563,85	9,63	49337	843		13465	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	185	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м² покрытия	44,9	4561,56	25,97	204814	1166	105073	93113	321761
			НР - 94%; СП - 8%			2195,44	10,71	98575	481		23834	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2370758	98597	1250712	1004243	3644997
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1021451	46898	--	269996	
			Материалы	Тенге				2370758				
			Всего заработная плата	Тенге				1144032				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1068349			
			Накладные расходы	Тенге				106683				
			Сметная прибыль	Тенге				1004243				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				269996				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				3644997				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								710
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					1068349			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				3644997				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								710
				Тенге					1068349			

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
63	196	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	150	1882,72	102,23	282408	15335	68978	168729	487229
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1320,63	85,44	198095	12816		36092	
64	197	1115-0203-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	50	1972,26	109,15	98613	5458	24624	58489	169670
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1370,61	91,61	68531	4581		12568	
			1 ЭТАЖ									
65	205	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону** *НР - 80%; СП - 8%*	м² поверхности облицовки	246,7	5752,65	23,59	1419179	5819	562581	683270	2270644
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3448,64	13,41	850779	3308		168195	
			2-5 ЭТАЖ									
66	208	1115-0203-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	30	1972,26	109,15	59168	3274	14776	35093	101802
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1370,61	91,61	41118	2748		7541	
67	209	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	252	1882,72	102,23	474445	25762	115884	283465	818543
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1320,63	85,44	332799	21531		60634	
68	211	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону** *НР - 80%; СП - 8%*	м² поверхности облицовки	246,7	5752,65	23,59	1419179	5819	562581	683270	2270644
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3448,64	13,41	850779	3308		168195	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				3752992	61467	1349424	1912316	6118532
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2342101	48292	--	453225	
		Материалы		Тенге				3752992				
		Всего заработная плата		Тенге				1349424				
			Накладные расходы	Тенге					2390393			
			Сметная прибыль	Тенге				1912316				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				453225				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6118533				
			Сметная заработная плата	Тенге								1432
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6118533	2390393			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1432
			Сметная заработная плата	Тенге					2390393			

РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	80	242-207-2802 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, FIRAT PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**									
			СП - 8%	шт.	300	6274,00	--	1882200	--	1882200	--	2032776
						--	--	--	--		150576	
70	81	242-207-2801 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, FIRAT PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**									
			СП - 8%	шт.	150	3530,00	--	529500	--	529500	--	571860
						--	--	--	--		42360	
71	82	242-303-0203 РСНБ РК 2022	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**									
			СП - 8%	шт.	50	3966,00	--	198300	--	198300	--	214164
						--	--	--	--		15864	
			ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ									
72	90	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**									
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	1124	2111,64	19,17	2373483	21547	13117	2292286	5039027
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2080,80	0,22	2338819	247		373258	
73	91	241-205-2302 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x4,2 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			СП - 8%	м	2088,392	296,00	--	618164	--	618164	--	667617
						--	--	--	--		49453	
74	92	241-211-0303 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			СП - 8%	шт.	360	165,00	--	59400	--	59400	--	64152
						--	--	--	--		4752	
75	93	241-208-0604 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			СП - 8%	шт.	580	265,00	--	153700	--	153700	--	165996
						--	--	--	--		12296	
76	94	241-209-0705 РСНБ РК 2022	**Тройник прямой, d=25 мм**									
			СП - 8%	шт.	350	430,00	--	150500	--	150500	--	162540
						--	--	--	--		12040	
77	95	241-219-0102 РСНБ РК 2022	**Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			СП - 8%	шт	200	87,00	--	17400	--	17400	--	18792
						--	--	--	--		1392	
78	96	241-211-0304 РСНБ РК 2022	**Муфта d=25 мм**									
			СП - 8%	шт.	1100	187,00	--	205700	--	205700	--	222156
						--	--	--	--		16456	
79	97	241-221-0103 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			СП - 8%	шт	750	12,00	--	9000	--	9000	--	9720
						--	--	--	--		720	
80	98	241-221-0202 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			СП - 8%	шт	1800	50,00	--	90000	--	90000	--	97200
						--	--	--	--		7200	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6287347	21547	3926981	2292286	9266000
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2338819	247	--	686367	
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3913864				
								3913864				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				313109				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4226973				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2373483				
		Материалы		Тенге				13117				
		Всего заработная плата		Тенге					2339066			
			Накладные расходы	Тенге				2292286				
			Сметная прибыль	Тенге				373258				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5039027				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1320
			Сметная заработная плата	Тенге					2339066			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9266000				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1320
			Сметная заработная плата	Тенге					2339066			
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)												
81	1	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	**м**	**18**	4248,01	53,63	76464	965	61136	14437	98173
			НР - 98%; СП - 8%			797,97	20,46	14363	368		7272	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	2	**1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	**м**	**15**	3758,50	30,50	56378	457	46605	9297	70930
			НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	9316	171		5254	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	3	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**12,2**	3091,65	30,50	37718	372	29769	7562	48902
			НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	7577	139		3622	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	4	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**51**	2747,06	30,50	140100	1556	106870	31611	185448
			НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	31674	583		13737	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	5	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**1,5**	2274,48	30,50	3412	46	2434	930	4689
			НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	932	17		347	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				314072	3396	246814	63837	408142
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				63862	1278	--	30232	
		Материалы		Тенге				314072				
		Всего заработная плата		Тенге				246813				
			Накладные расходы	Тенге					65140			
			Сметная прибыль	Тенге				63837				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				30232				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				408141				
			Сметная заработная плата	Тенге								36
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					65140			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				408141				
												36

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					65140			
			РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)									
86	55	241-205-1202 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	5,8527	410,00	--	2400	--	2400	--	2592
			СП - 8%			--	--	--	--		192	
87	56	241-205-1201 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	255,475	241,00	--	61569	--	61569	--	66495
			СП - 8%			--	--	--	--		4926	
			ФИТИНГИ									
88	58	242-207-2002 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые VALTEC латунные, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	25	1972,00	--	49300	--	49300	--	53244
			СП - 8%			--	--	--	--		3944	
89	59	241-209-2001 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15 x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	25	138,00	--	3450	--	3450	--	3726
			СП - 8%			--	--	--	--		276	
90	60	242-207-2301 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	100	2087,00	--	208700	--	208700	--	225396
			СП - 8%			--	--	--	--		16696	
91	63	241-224-0101 РСНБ РК 2022	**Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт	100	744,00	--	74400	--	74400	--	80352
			СП - 8%			--	--	--	--		5952	
92	66	241-609-0101 РСНБ РК 2022	**Уголок сантехнический с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti**	шт.	300	936,00	--	280800	--	280800	--	303264
			СП - 8%			--	--	--	--		22464	
93	67	241-209-1901 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	200	37,00	--	7400	--	7400	--	7992
			СП - 8%			--	--	--	--		592	
94	68	242-301-1201 РСНБ РК 2022	**Вентили полипропиленовый, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	150	1051,00	--	157650	--	157650	--	170262
			СП - 8%			--	--	--	--		12612	
95	69	241-219-0201 РСНБ РК 2022	**Обвод с муфтами DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	200	65,00	--	13000	--	13000	--	14040
			СП - 8%			--	--	--	--		1040	
96	70	261-301-0285 РСНБ РК 2022	**Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009**	шт.	150	1460,00	--	219000	--	219000	--	236520
			СП - 8%			--	--	--	--		17520	
97	71	261-301-0285 РСНБ РК 2022	**Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009**	шт.	100	1460,00	--	146000	--	146000	--	157680
			СП - 8%			--	--	--	--		11680	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1223669**	--	**1223669**	--	**1321563**
								--	--	--	97894	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1223669**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1223669**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				97894				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1321563				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1321563				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								76797527
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14258067				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2930458			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					725416			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						40044921		
			- Накладные расходы	Тенге							13875384	
			- Сметная прибыль	Тенге							5688702	

50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ	76797527,0	0,0	--	76797527,0
Всего по главе	**76797527,0**	**0,0**	**--**	**76797527,0**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**76797527,0**	**0,0**	**--**	**76797527,0**
Временные здания и сооружения 0,9%	691177,7	--	--	691177,7
Всего по главе	**691177,7**	**--**	**--**	**691177,7**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**77488704,7**	**0,0**	**--**	**77488704,7**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	0,0	--	--	0,0
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	6456297,6	6456297,6
Всего по главе	**0,0**	**--**	**6456297,6**	**6456297,6**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**77488704,7**	**0,0**	**6456297,6**	**83945002,3**
Непредвиденные работы и затраты-2%	1549774,1	--	--	1549774,1
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**79038478,8**	**0,0**	**6456297,6**	**85494776,4**
Итого с дониж.	**66872208,6**	**0,0**	**5462489,7**	**72334698,3**
НДС на добавленную стоимость - 12 %	--	--	8680163,8	8680163,8
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**66872208,6**	**0,0**	**14142653,5**	**81014862,1**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Авторский надзор:
ТОО "Кызылорда Жобалар Курылыс"

_____ **Кадыркулов К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор _____ **Ыскаков М.Ә.**
(KZ94VJE00066308, KZ67VJE00066309, KZ40VJE00066310)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.(при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор _____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)