Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147; тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Объект: "Строительство 50 квартирного жилого дома №9 в жилом квартале №2 в р.СПМК-70 в г.Кызылорда"

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №5
о стоимости выполненных работ за август м-ц 2022г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		374	28.04.2021г.				
		Доп.соглашение					
		2	01.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	400 708 812,81		-	-	-	-	-	42 933 087,09	
За отчетный период:	**29 039 543,7**	**25 928 164,0**	-	-	-	-	-	**3 111 379,7**	**29 039 543,7**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)
_____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"
БИН: 0112 4000 7474
(бизнес-идентификационный номер)
Директор_____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор_____ **Ыскақов М.Ә. (KZ94VJE00066308; KZ67VJE00066309; KZ40VJE00066310)**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.(при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор_____ **Қалыркулов К.Р. (KZ70VJE00023381)**
М.П.(при наличии)

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес:Кызылординсская область, г. Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АБУ-СЕР"
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Наименование объекта:"СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №9 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №2 МКР. СПМК-70 Г КЫЗЫЛОРДА "
Дополнительное соглашение №2 от 26.05.2022 года к договору №374 от 28.04.2021 года

А К Т №5
приемки выполненных работ
за август месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ										
1	36	**234-102-0103 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**										
			СП - 8%	м³	237,2502		25969,00	--	6161150	--	6161150	--	6654042
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				--	--	--	--		492892	
				Тенге					6161150	--	6161150	--	6654042
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					--	--	--	492892	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					6161150				
			Сметная прибыль	Тенге					6161150				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					492892				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					6654042				
									6654042				
			РАЗДЕЛ 5. ОКНА										
2	88	**1110-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м²**										
			НР - 90%; СП - 8%	м²	50		5029,88	243,18	251494	12160	117471	115065	395883
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				2437,26	119,73	121863	5987		29325	
3	89	**1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м²**										
			НР - 90%; СП - 8%	м²	8		5037,15	239,94	40297	1920	21017	16464	61302
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				2169,97	116,69	17360	934		4541	
4	92	**1110-0106-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**										
			НР - 90%; СП - 8%	м²	73		1378,46	11,44	100628	835	33494	60008	173487
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				908,20	5,17	66299	377		12851	
			ВИТРАЖИ ВН-1-50ШТ										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	102	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м²**	м²	44,5	3593,40	240,40	159906	10698	73365	73053	251596
			НР - 90%; СП - 8%			1704,33	119,73	75843	5328		18637	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				552325	25613	245347	264590	882268
								281365	12626	--	65354	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				552325				
		Материалы		Тенге				245350				
		Всего заработная плата		Тенге					293991			
			Накладные расходы	Тенге				264590				
			Сметная прибыль	Тенге				65354				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				882269				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
			Сметная заработная плата	Тенге					293991			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				882269				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
			Сметная заработная плата	Тенге					293991			
			РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ									
			ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
6	119	223-207-0102 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м²	13,65	72945,00	--	995699	--	995699	--	1075355
			СП - 8%			--	--	--	--		79656	
7	121	223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м²	138,18	55181,00	--	7624911	--	7624911	--	8234904
			СП - 8%			--	--	--	--		609993	
			БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ									
8	122	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м²**	м²	95	5145,74	247,83	488845	23544	261591	193782	737237
			НР - 90%; СП - 8%			2144,32	122,14	203710	11603		54610	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	123	223-204-0105 РСНБ РК 2022	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	м²	158,4	44437,00	--	7038821	--	7038821	--	7601927
			СП - 8%			--	--	--	--		563106	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				16148276	23544	15921022	193782	17649423
								203710	11603	--	1307365	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				16148276				
		Материалы		Тенге				261591				
		Всего заработная плата		Тенге					215313			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15659431				
			Накладные расходы	Тенге				193782				
			Сметная прибыль	Тенге				1307365				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17649423				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
			Сметная заработная плата	Тенге					215313			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				17649423				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
			Сметная заработная плата	Тенге					215313			
			РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
			1 ЭТАЖ									
10	202	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**690,56**	1415,75	9,11	977660	6291	301491	537739	1636634
			НР - 80%; СП - 8%			970,05	3,32	669878	2293		121235	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				977660	6291	301491	537739	1636634
								669878	2293	--	121235	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				977660				
		Материалы		Тенге				301492				
		Всего заработная плата		Тенге					672171			
			Накладные расходы	Тенге				537739				
			Сметная прибыль	Тенге				121235				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1636634				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								398
			Сметная заработная плата	Тенге					672171			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1636634				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								398
			Сметная заработная плата	Тенге					672171			
			РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
11	216	**1115-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**173**	6422,27	45,74	1111053	7913	127600	785555	2048336
			НР - 80%; СП - 8%			5638,96	37,02	975540	6404		151728	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				1111053	7913	127600	785555	2048336
								975540	6404	--	151728	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1111053				
		Материалы		Тенге				127600				
		Всего заработная плата		Тенге					981944			
			Накладные расходы	Тенге				785555				
			Сметная прибыль	Тенге				151728				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2048336				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465
			Сметная заработная плата	Тенге					981944			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2048336				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465
			Сметная заработная плата	Тенге					981944			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								28870704
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2130493				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					63361			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32926			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22756614		
			- Накладные расходы	Тенге							1781666	
			- Сметная прибыль	Тенге							2138574	

50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ	28870704,0	0,0	--	28870704,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по главе		**28870704,0**	**0,0**	**--**		**28870704,0**				
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		**28870704,0**	**0,0**	**--**		**28870704,0**				
	Временные здания и сооружения 0,9%		259836,3	--	--		259836,3				
	Всего по главе		**259836,3**	**--**	**--**		**259836,3**				
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**29130540,3**	**0,0**	**--**		**29130540,3**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		0,0	--	--		0,0				
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		--	--	932204,9		932204,9				
	Всего по главе		**0,0**	**--**	**932204,9**		**932204,9**				
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**29130540,3**	**0,0**	**932204,9**		**30062745,3**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		582610,8	--	--		582610,8				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**29713151,1**	**0,0**	**932204,9**		**30645356,1**				
	Итого с понижающим коэффициентом		**25139452,0**	**0,0**	**788712,1**		**25928164,0**				
	Налог на добавленную стоимость 12 %		--	--	3111379,7		3111379,7				
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**25139452,0**	**0,0**	**3900091,8**		**29039543,7**				

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Авторский надзор:
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"

_____ **Кадыркулов К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор _____ **Ыскаков М.Э.**
(KZ94VJE00066308, KZ67VJE00066309, KZ40VJE00066310)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.(при наличий)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)