Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147; тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Объект: "Строительство 50 квартирного жилого дома №9 в жилом квартале №2 в р.СПМК-70 в г.Кызылорда"

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №7
о стоимости выполненных работ за сентябрь м-ц 2022г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		374	28.04.2021г.				
		Доп.соглашение					
		2	01.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	548 008 348,70		-	-	-	-	-	58 715 180,22	
За отчетный период:	**83 008 720,20**	**74 114 928,75**	-	-	-	-	-	**8 893 791,45**	**83 008 720,20**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)
_____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"
БИН: 0112 4000 7474
(бизнес-идентификационный номер)
Директор_____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор_____ **Ыскаков М.Ә. (KZ94VJE00066308; KZ67VJE00066309; KZ40VJE00066310)**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор_____ **Кадыркулов К.Р. (KZ70VJE00023381)**
М.П.(при наличии)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 118%; СП - 8%			570,30	1,91	185347	621		32666	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				443343	2818	15389	411990	923757
								425136	1514	--	68425	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				443343				
		Материалы		Тенге				15389				
		Всего заработная плата		Тенге					426650			
			Накладные расходы	Тенге				411990				
			Сметная прибыль	Тенге				68425				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				923758				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252
			Сметная заработная плата	Тенге					426650			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				923758				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252
			Сметная заработная плата	Тенге					426650			
			РАЗДЕЛ 4. КРЫЛЬЦО-5 ШТ									
6	18	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	**м³**	12	28840,83	2470,87	346090	29651	282036	37409	414179
			НР - 91%; СП - 8%			2866,94	558,82	34403	6706		30680	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	19	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	0,149	481766,00	--	71783	--	71783	--	77526
			СП - 8%			--	--	--	--		5743	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				417873	29651	353819	37409	491705
								34403	6706	--	36423	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				417873				
		Материалы		Тенге				282036				
		Всего заработная плата		Тенге					41109			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				71783				
			Накладные расходы	Тенге				37409				
			Сметная прибыль	Тенге				36423				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				491705				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
			Сметная заработная плата	Тенге					41109			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				491705				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
			Сметная заработная плата	Тенге					41109			
			РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
			АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
8	14	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	0,1	580810,21	3351,46	58081	335	48177	8996	72443
			НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	9569	103		5366	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				58081	335	48177	8996	72443
								9569	103	--	5366	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				58081				
		Материалы		Тенге				48177				
		Всего заработная плата		Тенге					9672			
			Накладные расходы	Тенге				8996				
			Сметная прибыль	Тенге				5366				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				72443				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					9672			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				72443				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					9672			
			РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
9	35	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м²**	**1047**	**1372,99**	**74,87**	**1437521**	**78389**	**563935**	**748469**	**2360870**
			НР - 92%; СП - 8%			**759,50**	**17,53**	**795197**	**18354**		**174880**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	37	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство прокладной пароизоляции в два слоя**	**м²**	**293,59**	**537,75**	**17,98**	**157878**	**5279**	**118669**	**32412**	**205513**
			НР - 92%; СП - 8%			**115,57**	**4,43**	**33930**	**1301**		**15223**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	38	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**м²**	**1047**	**956,08**	**154,10**	**1001016**	**161343**	**498686**	**349478**	**1458534**
			НР - 92%; СП - 8%			**325,68**	**37,13**	**340987**	**38875**		**108040**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	39	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=15**	**Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	**м²**	**1047**	**537,86**	**2,30**	**563139**	**2408**	**275779**	**262703**	**891907**
			НР - 92%; СП - 8%			**272,16**	**0,57**	**284952**	**597**		**66066**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	40	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка стропил**	**м³**	**21,481**	**201240,86**	**1107,70**	**4322855**	**23794**	**3562285**	**671206**	**5393586**
			НР - 90%; СП - 8%			**34298,95**	**419,36**	**736776**	**9008**		**399525**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	41	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м³**	**24,651**	**11757,53**	**84,81**	**289835**	**2090**	**256326**	**29090**	**344439**
			НР - 90%; СП - 8%			**1274,55**	**36,64**	**31419**	**903**		**25514**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	42	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м²**	**1217,28**	**3310,54**	**31,23**	**4029854**	**38015**	**2035171**	**1807028**	**6303830**
			НР - 92%; СП - 8%			**1607,41**	**6,15**	**1956668**	**7486**		**466949**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	44	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**м²**	**1217,28**	**409,89**	**3,94**	**498951**	**4796**	**435360**	**54778**	**598025**
			НР - 90%; СП - 8%			**48,30**	**1,70**	**58795**	**2069**		**44297**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	45	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Карнизы. Обшивка металлосайдингом на металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах**									
		Изм. и доп. вып. 25		**м² потолка**	**72,5**	**3890,03**	**19,64**	**282027**	**1424**	**153650**	**114773**	**428544**
			НР - 90%; СП - 8%			**1751,07**	**7,90**	**126953**	**573**		**31744**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	47	**1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**452,3**	**2091,86**	**131,64**	**946148**	**59540**	**29278**	**803651**	**1889781**
			НР - 92%; СП - 8%			**1895,49**	**35,82**	**857330**	**16201**		**139982**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4							
19	49	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Желоба подвесные. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м желобов	151	1173,61 445,25	16,96 5,19	177215 67233	2561 784	107421	62574 19183	258972
20	51	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли. Ограждение перилами *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м ограждения	137,8	142,57 100,11	33,26 9,13	19646 13795	4583 1258	1268	13849 2680	36175
21	52	1115-0403-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска суриком перил *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м²	20,67	130,52 96,40	0,66 0,34	2698 1993	14 7	691	1600 344	4641
22	53	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Укладка ходовых досок *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	90,7083333	305,37 54,01	7,13 2,95	27700 4899	647 268	22154	4650 2588	34938
			СЛУХОВЫЕ ОКНА-5ШТ									
23	55	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Окна слуховые. Устройство *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	слуховое окно	5	35195,60 9737,97	1215,79 511,32	175978 48690	6079 2557	121209	46122 17768	239868
24	56	223-101-0101 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99 *СП - 8%*	м²	5,4	31739,00 --	-- --	171391 --	-- --	171391	-- 13711	185102
25	57	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Скобяные изделия ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	5	4001,00 --	-- --	20005 --	-- --	20005	-- 1600	21605
26	58	1115-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² площади проемов по наружному обводу коробок	5,4	3757,82 697,13	46,93 14,56	20292 3765	254 79	16273	3074 1869	25236
			КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-5ШТ									
27	59	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка стропил *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м³	1,44	201240,86 34298,95	1107,70 419,36	289787 49390	1595 604	238802	44995 26783	361564
28	60	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м³	1,44	11757,53 1274,55	84,81 36,64	16931 1835	122 53	14974	1699 1490	20121
29	61	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² кровли	17,9	3310,54 1607,41	31,23 6,15	59259 28773	559 110	29927	26572 6866	92698
30	63	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам *НР - 90%; СП - 8%*	м²	17,9	409,89 48,30	3,94 1,70	7337 865	70 30	6402	806 651	8794

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					5							
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	65	1112-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м примыканий	12	869,73 708,12	15,47 3,77	10437 8497	185 45	1755	7859 1464	19760
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ВЫХОД НА ЧЕРДАК-3 шт									
32	67	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	КИРПИЧНЫЙ ПОЯС.Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м³ кладки	0,75	13519,84 9231,13	4287,79 1025,78	10140 6923	3216 769	1	7154 1384	18678
33	68	213-101-0602 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125 *СП - 8%*	1000шт	0,21945	58511,00 --	-- --	12840 --	-- --	12840	-- 1027	13867
34	69	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50 *СП - 8%*	м³	0,15525	18132,00 --	-- --	2815 --	-- --	2815	-- 225	3040
35	70	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м³ древесины в конструкции	0,27	194539,88 34821,90	1587,02 688,95	52526 9402	428 186	42696	8629 4892	66048
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	71	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,096	103916,32 53559,79	34447,81 12047,22	9976 5142	3307 1157	1527	4346 1146	15468
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	72	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *СП - 8%*	т	0,096	1004968,00 --	-- --	96477 --	-- --	96477	-- 7718	104195
38	73	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м² *НР - 90%; СП - 8%*	м²	3	4310,24 1913,24	1025,56 256,21	12931 5740	3077 769	4114	5858 1503	20292
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	74	261-104-0305 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м²	3	43654,00 --	-- --	130962 --	-- --	130962	-- 10477	141439
40	75	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	3	4001,00 --	-- --	12003 --	-- --	12003	-- 960	12963
41	76	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Накладки арматурные стыковые /арматура диаметром 12мм/. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,28416	772569,72 350492,40	15007,16 2047,72	219533 99596	4265 582	115672	118210 27019	364762
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	77	1110-0402-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка металлических дверных блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м²	5,04	3321,93 2962,54	193,77 82,57	16743 14931	976 416	836	13813 2444	33000
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	78	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м²	5,04	55181,00	--	278112	--	278112	--	300361
			СП - 8%			--	--	--	--		22249	
44	79	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изготовление сетки из арматуры	т	0,21462	233725,02	52247,85	50162	11214	1571	28599	85062
			НР - 69%; СП - 8%			174152,16	18971,80	37377	4072		6301	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	80	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21462	481766,00	--	103397	--	103397	--	111669
			СП - 8%			--	--	--	--		8272	
			ВЕНТКАНАЛ									
46	81	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м³ кладки	11,2	13519,84	4287,79	151422	48024	9	106836	278919
			НР - 93%; СП - 8%			9231,13	1025,78	103389	11489		20661	
47	82	213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,277	59457,00	--	194841	--	194841	--	210428
			СП - 8%			--	--	--	--		15587	
48	83	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	м³	2,318	18132,00	--	42030	--	42030	--	45392
			СП - 8%			--	--	--	--		3362	
49	84	1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка плит парапета массой до 0,5 т	шт	65	2192,60	1282,19	142519	83343	13900	85513	246275
			НР - 118%; СП - 8%			696,56	418,35	45276	27193		18243	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	85	222-302-0201 РСНБ РК 2022	Стоимость плит ПТ12.5-8.6	м³	2,47	139220,00	--	343873	--	343873	--	371383
			СП - 8%			--	--	--	--		27510	
51	86	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	120	2448,51	85,08	293821	10209	66160	259194	597257
			НР - 118%; СП - 8%			1812,10	18,37	217452	2204		44242	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	87	222-203-0103 РСНБ РК 2022	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	120	12510,00	--	1501200	--	1501200	--	1621296
			СП - 8%			--	--	--	--		120096	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				18206223	561806	11646447	5725540	25846297
								5997970	149999	--	1914535	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18146085				
		Материалы		Тенге				8733401				
		Всего заработная плата		Тенге					6100221			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2909946				
			Накладные расходы	Тенге				5692594				
			Сметная прибыль	Тенге				1907088				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25745767				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4046
			Сметная заработная плата	Тенге					6100221			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				60138				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				3099				
		Всего заработная плата		Тенге					47748			
			Накладные расходы	Тенге				32945				
			Сметная прибыль	Тенге				7447				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				100530				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
			Сметная заработная плата	Тенге					47748			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				25846297				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4073
			Сметная заработная плата	Тенге					6147969			
			РАЗДЕЛ 5. ОКНА									
53	88	**1110-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м²**	м²	52	5029,88	243,18	261554	12645	122171	119667	411719
			НР - 90%; СП - 8%			2437,26	119,73	126738	6226		30497	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	89	**1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м²**	м²	8,8	5037,15	239,94	44327	2112	23119	18110	67432
			НР - 90%; СП - 8%			2169,97	116,69	19096	1027		4995	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	92	**1110-0106-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	м²	74	1378,46	11,44	102006	847	33952	60830	175863
			НР - 90%; СП - 8%			908,20	5,17	67207	383		13027	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ВИТРАЖИ ВН-1-5ШТ									
56	96	**1109-0303-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м²	92,25	10136,08	2231,37	935053	205844	2533	544064	1597446
			НР - 69%; СП - 8%			7877,25	670,15	726676	61821		118329	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	99	**1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	7,75	2158,76	13,67	16730	106	14190	2236	20483
			НР - 90%; СП - 8%			314,09	6,48	2434	50		1517	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ВИТРАЖИ ВН-1-50ШТ									
58	102	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м²**	м²	178,25	3593,40	240,40	640524	42851	293876	292624	1007799
			НР - 90%; СП - 8%			1704,33	119,73	303797	21342		74651	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2000194**	**264405**	**489841**	**1037531**	**3280742**
								1245948	**90849**	**--**	**243016**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1065141**				
		Материалы		Тенге				**487309**				
		Всего заработная плата		Тенге					**548300**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				493467				
			Сметная прибыль	Тенге				124687				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1683295				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								355
			Сметная заработная плата	Тенге					548300			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				935053				
		Материалы		Тенге				2533				
		Всего заработная плата		Тенге					788497			
			Накладные расходы	Тенге				544064				
			Сметная прибыль	Тенге				118329				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1597446				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								417
			Сметная заработная плата	Тенге					788497			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3280741				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								772
			Сметная заработная плата	Тенге					1336797			
			РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ									
			ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
59	118	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в кирпичных стенах**	м²	13,65	3708,76	69,15	50625	944	7135	29645	86692
			НР - 69%; СП - 8%			3116,89	30,66	42546	419		6422	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	120	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах**	м²	138,18	4064,17	65,37	561587	9033	89598	322183	954471
			НР - 69%; СП - 8%			3350,38	28,78	462956	3977		70701	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ									
61	122	**1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м²**	м²	31,6	-5145,74	-247,83	-162605	-7832	-87012	-64458	-245228
			НР - 90%; СП - 8%			-2144,32	-122,14	-67761	-3860		-18165	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				449607	2145	9721	287370	795935
								437741	536	--	58958	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-162605				
		Материалы		Тенге				-87013				
		Всего заработная плата		Тенге					-71621			
			Накладные расходы	Тенге				-64458				
			Сметная прибыль	Тенге				-18165				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-245228				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-46
			Сметная заработная плата	Тенге					-71621			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				612212				
		Материалы		Тенге				96734				
		Всего заработная плата		Тенге					509898			
			Накладные расходы	Тенге				351828				
			Сметная прибыль	Тенге				77123				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1041163				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
			Сметная заработная плата	Тенге					509898			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				795935				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
			Сметная заработная плата	Тенге					438277			
			РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88									
			2,3,4,5 ЭТАЖ.									
			УЗЕЛ Л1 - 2412,24 М2									
62	172	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция из руберойда. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**603,24**	473,77	44,46	285797	26821	--	255255	584334
			НР - 94%; СП - 8%			429,31	20,84	258977	12572		43282	
63	173	**235-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б ГОСТ 10923-93**	**м²**	**621,3372**	150,00	--	93201	--	93201	--	100657
			СП - 8%			--	--	--	--		7456	
64	174	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**	**603,24**	918,89	33,55	554311	20238	246183	281725	902917
			НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	287890	11817		66881	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	175	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м² стяжки**	**603,24**	680,74	34,31	410650	20697	368610	31079	477067
			НР - 94%; СП - 8%			35,38	19,43	21343	11721		35338	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			УЗЕЛ К1 - 350 М2									
66	177	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция из руберойда. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**90,5**	473,77	44,46	42876	4024	--	38294	87664
			НР - 94%; СП - 8%			429,31	20,84	38853	1886		6493	
67	178	**235-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б ГОСТ 10923-93**	**м²**	**90,125**	150,00	--	13519	--	13519	--	14601
			СП - 8%			--	--	--	--		1082	
68	179	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**	**87,5**	918,89	33,55	80403	2936	35708	40864	130968
			НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	41759	1714		9701	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	180	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м² стяжки**	**87,5**	680,74	34,31	59565	3002	53467	4508	69199
			НР - 94%; СП - 8%			35,38	19,43	3096	1700		5126	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	181	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**	**87,5**	918,89	33,55	80403	2936	35708	40864	130968
			НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	41759	1714		9701	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	182	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**									
		Кзтр и Кэм=1,04 К=2		**м² стяжки**	**87,5**	226,91	11,44	19855	1001	17822	1502	23066
			НР - 94%; СП - 8%			11,79	6,48	1032	567		1709	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	183	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м²**	**175**	2301,29	112,93	402726	19763	219425	156504	603969

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			934,50	16,89	163538	2956		44739	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	184	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	м²	175	1384,49	55,85	242286	9774	133838	94337	363552
			НР - 94%; СП - 8%			563,85	9,63	98674	1685		26929	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	185	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м² покрытия	305,1	4561,56	25,97	1391732	7924	713979	632710	2186399
			НР - 94%; СП - 8%			2195,44	10,71	669829	3268		161956	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**3677324**	**119116**	**1931460**	**1577642**	**5675361**
								1626750	**51600**	--	**420393**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3677324**				
		Материалы		Тенге				**1824742**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1678350**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**106720**				
			Накладные расходы	Тенге				**1577642**				
			Сметная прибыль	Тенге				**420393**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5675359**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1081**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1678350**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**5675359**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1081**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1678350**			
			РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
			ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
75	194	1115-0203-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	270,73	1911,33	102,23	517454	27677	127410	308399	891922
			НР - 80%; СП - 8%			1338,48	85,44	362367	23131		66069	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	196	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	90,23	1882,72	102,23	169878	9224	41494	101496	293084
			НР - 80%; СП - 8%			1320,63	85,44	119160	7709		21710	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	197	1115-0203-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	210,55	1972,26	109,15	415259	22981	103696	246297	714480
			НР - 80%; СП - 8%			1370,61	91,61	288582	19288		52924	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			2-5 ЭТАЖ									
78	206	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности	2072,24	1415,75	9,11	2933774	18878	904720	1613653	4911230
			НР - 80%; СП - 8%			970,05	3,32	2010176	6880		363802	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	208	1115-0203-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	65,5	1972,26	109,15	129183	7149	32259	76621	222268
			НР - 80%; СП - 8%			1370,61	91,61	89775	6000		16464	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	209	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	420,78	1882,72	102,23	792211	43016	193500	473319	1366773
			НР - 80%; СП - 8%			1320,63	85,44	555695	35951		101244	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	210	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН**	м²	4690	139,41	1,07	653833	5019	38082	490527	1235909
			НР - 80%; СП - 8%			130,22	0,52	610732	2439		91549	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	211	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м² поверхности облицовки	642,1	5752,65	23,59	3693777	15148	1464257	1778386	5909934
			НР - 80%; СП - 8%			3448,64	13,41	2214372	8611		437771	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ОТКОСЫ									
83	213	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	м²	393,72	4232,23	51,35	1666314	20217	409611	999194	2878747
			НР - 80%; СП - 8%			3140,52	31,77	1236486	12508		213239	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	214	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Откосы. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м² оштукатуриваемой поверхности	655,72	1735,58	22,78	1138055	14937	512420	492833	1761356
			НР - 80%; СП - 8%			931,34	8,15	610698	5344		130469	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**12109738**	184246	3827449	6580725	**20185703**
								8098043	127861	--	1495241	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12109738**				
		Материалы		Тенге				**3827449**				
		Всего заработная плата		Тенге					**8225904**			
			Накладные расходы	Тенге				**6580725**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1495241**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20185704**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5000**
			Сметная заработная плата	Тенге					**8225904**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**20185704**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5000**
			Сметная заработная плата	Тенге					**8225904**			
			РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
			УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА									
85	217	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен и потолков**	м²	40,5	25543,32	41,92	1034504	1698	952496	64981	1187444
			НР - 80%; СП - 8%			1982,97	22,63	80310	917		87959	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-30ШТ, МОБ2-60ШТ									
86	224	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	т	1,46964	83861,80	3314,79	123247	4872	8686	76387	215604
			НР - 69%; СП - 8%			74636,42	691,76	109689	1017		15971	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	225	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	1,46964	985799,00	--	1448770	--	1448770	--	1564672
			СП - 8%			--	--	--	--		115902	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2606521	6570	2409952	141368	2967720
								189999	1934	--	219832	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2483274				
		Материалы		Тенге				952496				
		Всего заработная плата		Тенге					81227			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1448770				
			Накладные расходы	Тенге				64981				
			Сметная прибыль	Тенге				203861				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2752116				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
			Сметная заработная плата	Тенге					81227			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				123247				
		Материалы		Тенге				8686				
		Всего заработная плата		Тенге					110706			
			Накладные расходы	Тенге				76387				
			Сметная прибыль	Тенге				15971				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				215605				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
			Сметная заработная плата	Тенге					110706			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2967721				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
			Сметная заработная плата	Тенге					191933			
			РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ										
88	113	242-207-2003 РСНБ РК 2022	Краны шаровые VALTEC латунные, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	50	3499,00	--	174950	--	174950	--	188946
			СП - 8%			--	--	--	--		13996	
89	115	241-205-2304 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные алюминиевым СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	243,62	721,00	--	175650	--	175650	--	189702
			СП - 8%			--	--	--	--		14052	
90	117	245-401-0102 РСНБ РК 2022	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=32 мм	шт.	50	8311,00	--	415550	--	415550	--	448794
			СП - 8%			--	--	--	--		33244	
91	118	241-609-0603 РСНБ РК 2022	Угольник, 90°, DN 25 СТ РК 1893-2009	шт.	150	3462,00	--	519300	--	519300	--	560844
			СП - 8%			--	--	--	--		41544	
92	119	241-211-1205 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	49,00	--	4900	--	4900	--	5292
			СП - 8%			--	--	--	--		392	
93	120	241-224-0103 РСНБ РК 2022	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	1927,00	--	192700	--	192700	--	208116
			СП - 8%			--	--	--	--		15416	
94	121	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	55,00	--	2750	--	2750	--	2970
			СП - 8%			--	--	--	--		220	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	122	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	200	12,00	--	2400	--	2400	--	2592
			СП - 8%			--	--	--	--		192	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1488200	--	1488200	--	1607256
								--	--	--	119056	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1488200				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1488200				
			Сметная прибыль	Тенге				119056				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1607256				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1607256				
			РАЗДЕЛ 1.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									
			УСТАНОВКА КРАНОВ									
96	5	242-207-4101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	100	1100,00	--	110000	--	110000	--	118800
			СП - 8%			--	--	--	--		8800	
97	6	242-207-4103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	5	3338,00	--	16690	--	16690	--	18025
			СП - 8%			--	--	--	--		1335	
			УКЛАДКА ТРУБ									
98	7	1116-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	144,5	568,83	32,79	82196	4739	2628	74951	169718
			НР - 98%; СП - 8%			517,85	11,43	74829	1652		12572	
99	8	241-101-0403 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 26,8, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	179,5	1494,00	--	268173	--	268173	--	289627
			СП - 8%			--	--	--	--		21454	
100	9	1116-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	147	568,50	32,79	83570	4820	2626	76247	172603
			НР - 98%; СП - 8%			517,85	11,43	76124	1680		12786	
101	10	241-101-0502 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные усиленные, DN 21,3, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	147	1106,00	--	162582	--	162582	--	175589
			СП - 8%			--	--	--	--		13007	
102	11	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	35	1841,80	11,43	64463	400	7530	56080	130187
			НР - 99%; СП - 8%			1615,22	3,25	56533	114		9644	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	12	1116-0301-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. ПрокладкаФУТЛЯР	м трубопровода	35	755,55	58,70	26444	2054	1428	23192	53607
			НР - 98%; СП - 8%			656,06	20,09	22962	703		3971	
104	13	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 ммФУТЛЯР	м	35	1801,00	--	63035	--	63035	--	68078
			СП - 8%			--	--	--	--		5043	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	14	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,088	1419873,53	679862,91	124949	59828	2176	81036	222464
			НР - 99%; СП - 8%			715282,49	214887,23	62945	18910		16479	
106	15	241-113-0204 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	10	1024,00	--	10240	--	10240	--	11059
			СП - 8%			--	--	--	--		819	
107	16	241-113-0203 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	36	711,00	--	25596	--	25596	--	27644
			СП - 8%			--	--	--	--		2048	
108	17	241-112-0106 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	150	203,00	--	30450	--	30450	--	32886
			СП - 8%			--	--	--	--		2436	
109	118	241-112-0109 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	25	268,00	--	6700	--	6700	--	7236
			СП - 8%			--	--	--	--		536	
110	19	241-114-0101 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	20	387,00	--	7740	--	7740	--	8359
			СП - 8%			--	--	--	--		619	
111	20	241-510-0101 РСНБ РК 2022	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 15 мм	10 шт.	5	1846,00	--	9230	--	9230	--	9968
			СП - 8%			--	--	--	--		738	
112	21	241-115-0101 РСНБ РК 2022	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	100	118,00	--	11800	--	11800	--	12744
			СП - 8%			--	--	--	--		944	
113	22	241-119-0401 РСНБ РК 2022	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	100	85,00	--	8500	--	8500	--	9180
			СП - 8%			--	--	--	--		680	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗ-ВО К СТЕНЕ									
114	23	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,009	1137402,00	8746,28	10237	79	9366	956	12088
			НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	792	18		895	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ОКРАСКА ТРУБ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	28,18	225,13	6,18	6344	174	2691	2415	9460
			НР - 69%; СП - 8%			123,45	0,74	3479	21		701	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м²	28,18	188,54	4,50	5313	127	3152	1418	7269
			НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	2034	21		539	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ПРОБИВКА ОТВЕРСТИИ ЧЕРЕЗ СТЕНУ									
117	27	1146-0302-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2**	отверст.	50	907,14	399,05	45357	19953	--	28566	79837
			НР - 84%; СП - 8%			508,09	172,05	25405	8603		5914	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1179609	92174	762333	344861	1646428
								325103	31722	--	121960	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				987399				
		Материалы		Тенге				24915				
		Всего заработная плата		Тенге					178875			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				730736				
			Накладные расходы	Тенге				170471				
			Сметная прибыль	Тенге				92631				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1250501				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
			Сметная заработная плата	Тенге					178875			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				192210				
		Материалы		Тенге				6681				
		Всего заработная плата		Тенге					177950			
			Накладные расходы	Тенге				174390				
			Сметная прибыль	Тенге				29329				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				395929				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
			Сметная заработная плата	Тенге					177950			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1646430				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
			Сметная заработная плата	Тенге					356825			
			РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение									
118	2	515-301-0307 РСНБ РК 2022	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-25-65, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А. Количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А**	шт.	1	1595544,00	--	1595544	--		--	1595544
						--	--	--	--	1595544	--	
119	4	247-201-1201 РСНБ РК 2022	**Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ 3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	25	62160,00	--	1554000	--	1554000	--	1678320
			СП - 8%			--	--	--	--		124320	
120	6	247-204-0662 РСНБ РК 2022	**Автомат FMB4-C-50A 3P ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	25	2954,00	--	73850	--	73850	--	79758
			СП - 8%			--	--	--	--		5908	
121	7	247-204-2403 РСНБ РК 2022	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А/0,03А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	50	8166,00	--	408300	--	408300	--	440964
			СП - 8%			--	--	--	--		32664	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	8	247-204-2402 РСНБ РК 2022	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А/0,03А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	25	5220,00	--	130500	--	130500	--	140940
			СП - 8%			--	--	--	--		10440	
123	9	247-204-0813 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	25	973,00	--	24325	--	24325	--	26271
			СП - 8%			--	--	--	--		1946	
124	11	247-301-0118 РСНБ РК 2022	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	50	5259,00	--	262950	--	262950	--	283986
			СП - 8%			--	--	--	--		21036	
125	13	247-203-0105 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	17668,00	--	17668	--	17668	--	19081
			СП - 8%			--	--	--	--		1413	
126	15	247-208-0701 РСНБ РК 2022	Миниконтакторы электромагнитные модели МКИ-10610, 6 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК (Пускатель магнитный)	шт.	5	3139,00	--	15695	--	15695	--	16951
			СП - 8%			--	--	--	--		1256	
127	16	247-202-0109 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм	шт.	5	14565,00	--	72825	--	72825	--	78651
			СП - 8%			--	--	--	--		5826	
128	18	247-105-0201 РСНБ РК 2022	Светильник подвесной уличный типа SICHEM/ANNA с 1 фонарем, с филаментной светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44	шт.	5	19772,00	--	98860	--	98860	--	106769
			СП - 8%			--	--	--	--		7909	
129	20	247-102-0308 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	25	4427,00	--	110675	--	110675	--	119529
			СП - 8%			--	--	--	--		8854	
130	21	247-102-0119 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	10	4251,00	--	42510	--	42510	--	45911
			СП - 8%			--	--	--	--		3401	
131	22	247-102-0120 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	50	8405,00	--	420250	--	420250	--	453870
			СП - 8%			--	--	--	--		33620	
132	23	247-102-0121 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	20	4160,00	--	83200	--	83200	--	89856
			СП - 8%			--	--	--	--		6656	
133	24	247-102-0101 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	18	4766,00	--	85788	--	85788	--	92651
			СП - 8%			--	--	--	--		6863	
134	25	247-102-0105 РСНБ РК 2022	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	5222,00	--	10444	--	10444	--	11280
			СП - 8%			--	--	--	--		836	
135	26	247-211-0401 РСНБ РК 2022	Лампы	шт.	103	479,00	--	49337	--	49337	--	53284

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		3947	
136	28	247-207-0101 РСНБ РК 2022	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	шт.	50	1421,00	--	71050	--	71050	--	76734
			СП - 8%			--	--	--	--		5684	
			КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
137	32	243-141-0111 РСНБ РК 2022	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,45835	303357,00	--	139044	--	139044	--	150167
			СП - 8%			--	--	--	--		11123	
138	33	243-141-0110 РСНБ РК 2022	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,6077	227775,00	--	138419	--	138419	--	149493
			СП - 8%			--	--	--	--		11074	
139	34	243-142-0105 РСНБ РК 2022	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	1,545	110515,00	--	170746	--	170746	--	184406
			СП - 8%			--	--	--	--		13660	
140	35	243-142-0109 РСНБ РК 2022	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,4635	283466,00	--	131386	--	131386	--	141897
			СП - 8%			--	--	--	--		10511	
141	37	243-105-0702 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,051	772502,00	--	39398	--	39398	--	42550
			СП - 8%			--	--	--	--		3152	
142	38	243-105-0903 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,4029	1485281,00	--	598420	--	598420	--	646294
			СП - 8%			--	--	--	--		47874	
143	39	243-105-0503 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,6018	558269,00	--	335966	--	335966	--	362843
			СП - 8%			--	--	--	--		26877	
144	40	243-105-0501 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1377	371741,00	--	51189	--	51189	--	55284
			СП - 8%			--	--	--	--		4095	
145	41	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	1400	129,81	1,36	181734	1904	17640	116844	322462
			НР - 72%; СП - 8%			115,85	0,07	162190	98		23884	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6914073	1904	5154435	116844	7465746
								162190	98	1595544	434829	
		Стоимость оборудования		Тенге				1595544				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1595544				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5318529				
		Материалы		Тенге				17640				
		Всего заработная плата		Тенге					162288			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5136795				
			Накладные расходы	Тенге				116844				
			Сметная прибыль	Тенге				434829				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5870202				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
			Сметная заработная плата	Тенге					162288			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7465746				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
			Сметная заработная плата	Тенге					162288			
			РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
146	2	243-501-0202 РСНБ РК 2022	Кабель связи оптический телефонные ОК-4-G.652.D-CF-7,0-3006	км	0,15	301049,00	--	45157	--	45157	--	48770
			СП - 8%			--	--	--	--		3613	
147	4	261-302-0436 РСНБ РК 2022	Муфта оптическая на 96 волокон МТОК 96-01-IV	комплект	1	48865,00	--	48865	--	48865	--	52774
			СП - 8%			--	--	--	--		3909	
148	6	261-302-0445 РСНБ РК 2022	Оптический разъем FC M8x0,75	шт	5	5270,00	--	26350	--	26350	--	28458
			СП - 8%			--	--	--	--		2108	
149	8	248-306-0201 РСНБ РК 2022	Оптическая распределительная коробка со сплиттером ОРК-16С	шт	5	19092,00	--	95460	--	95460	--	103097
			СП - 8%			--	--	--	--		7637	
150	9	247-202-0110 РСНБ РК 2022	Оптическая коробка КПЭ-07 32/2	шт	25	20096,00	--	502400	--	502400	--	542592
			СП - 8%			--	--	--	--		40192	
151	11	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	151,5	172,00	--	26058	--	26058	--	28143
			СП - 8%			--	--	--	--		2085	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				744290	--	744290	--	803834
								--	--	--	59544	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				744290				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				744290				
			Сметная прибыль	Тенге				59544				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				803834				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				803834				
			РАЗДЕЛ 2. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ									
152	15	1310-0202-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Комплект монтажный, для блоков вызова. Монтаж оборудования	комплект	5	52966,94	--	264835	--	1870	160409	459263
			НР - 61%; СП - 8%			52592,96	--	262965	--		34019	
153	16	248-401-0101 РСНБ РК 2022	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	5	9634,00	--	48170	--	48170	--	52024
			СП - 8%			--	--	--	--		3854	
154	18	248-401-0501 РСНБ РК 2022	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова. АУДИОТРУБКИ УКП-9М	шт.	50	3228,00	--	161400	--	161400	--	174312
			СП - 8%			--	--	--	--		12912	
155	19	247-202-0801 РСНБ РК 2022	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	50	41,00	--	2050	--	2050	--	2214
			СП - 8%			--	--	--	--		164	
156	20	248-401-0401 РСНБ РК 2022	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	100	249,00	--	24900	--	24900	--	26892
			СП - 8%			--	--	--	--		1992	
157	21	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство блок управления	шт	5	25208,51	3048,39	126043	15242	9772	64148	205406
			НР - 61%; СП - 8%			20205,72	826,46	101029	4132		15215	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	22	248-401-0201 РСНБ РК 2022	**Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)**	шт.	5	20897,00	--	104485	--	104485	--	112844
			СП - 8%			--	--	--	--		8359	
159	24	248-401-0301 РСНБ РК 2022	**Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40**	шт.	5	12485,00	--	62425	--	62425	--	67419
			СП - 8%			--	--	--	--		4994	
160	26	248-401-0701 РСНБ РК 2022	**Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х**	шт.	5	6441,00	--	32205	--	32205	--	34781
			СП - 8%			--	--	--	--		2576	
161	27	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	110	129,81	1,36	14279	150	1385	9181	25336
			НР - 72%; СП - 8%			115,85	0,07	12744	8		1877	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	28	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	390	301,57	2,21	117612	862	19184	70270	202913
			НР - 72%; СП - 8%			250,17	0,08	97566	31		15031	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163	29	243-303-0102 РСНБ РК 2022	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5**	км	0,515	30998,00	--	15964	--	15964	--	17241
			СП - 8%			--	--	--	--		1277	
164	30	1121-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	110	303,24	3,27	33356	360	625	23327	61217
			НР - 72%; СП - 8%			294,28	0,25	32371	28		4534	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165	21	241-207-0204 РСНБ РК 2022	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	м	111,1	172,00	--	19109	--	19109	--	20638
			СП - 8%			--	--	--	--		1529	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1026833**	**16614**	**503544**	**327335**	**1462500**
								506675	**4199**	**--**	**108333**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**390878**				
		Материалы		Тенге				**11642**				
		Всего заработная плата		Тенге					**368126**			
			Накладные расходы	Тенге				**224557**				
			Сметная прибыль	Тенге				**49234**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**664669**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**198**
			Сметная заработная плата	Тенге					**368126**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**635955**				
		Материалы		Тенге				**21196**				
		Всего заработная плата		Тенге					**142748**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**470708**				
			Накладные расходы	Тенге				**102778**				
			Сметная прибыль	Тенге				**59099**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**797832**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**88**
			Сметная заработная плата	Тенге					**142748**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1462501**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								286
			Сметная заработная плата	Тенге					510874			
			РАЗДЕЛ 3. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ОТАУ ТВ									
166	33	ПРАЙС.ЛИСТ	**Антенна офсетная 1,2 м**	шт	1	188349,46	--	188349	--		--	188349
						--	--	--	--	188349	--	
167	34	ПРАЙС.ЛИСТ	**Конвертер KU-band univercal.1выход**	шт	1	14800,50	--	14801	--		--	14801
						--	--	--	--	14801	--	
168	35	ПРАЙС.ЛИСТ	**Устройство ввода питания FB7**	шт	1	3776,93	--	3777	--		--	3777
						--	--	--	--	3777	--	
169	37	ПРАЙС.ЛИСТ	**Блок питания DY55**	шт	1	45630,36	--	45630	--		--	45630
						--	--	--	--	45630	--	
170	39	ПРАЙС.ЛИСТ	**Усилители VS93 SAT**	шт	5	75339,79	--	376699	--		--	376699
						--	--	--	--	376699	--	
171	40	ПРАЙС.ЛИСТ"	**Ответвитель на 4 отвода SAT**	шт	25	4364,25	--	109106	--		--	109106
						--	--	--	--	109106	--	
172	42	243-302-0103 РСНБ РК 2022	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	км	0,52632	268465,00	--	141298	--	141298	--	152602
			СП - 8%			--	--	--	--		11304	
173	43	ПРАЙС.ЛИСТ	**Разъем обжимный для кабеля RG 11**	шт	166	171,68	--	28499	--		--	28499
						--	--	--	--	28499	--	
174	45	243-105-0501 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0255	371741,00	--	9479	--	9479	--	10237
			СП - 8%			--	--	--	--		758	
175	47	241-207-0306 РСНБ РК 2022	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм**	м	25,25	143,00	--	3611	--	3611	--	3900
			СП - 8%			--	--	--	--		289	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**921249**	--	**154388**	--	**933600**
								--	--	766861	12351	
			Стоимость оборудования	Тенге				**766861**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**766861**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**154388**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**154388**				
			Сметная прибыль	Тенге				**12351**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**166739**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**933600**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								74635259
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**19080857**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1283180**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**467716**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**29937943**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2362405**		
			- Накладные расходы	Тенге							**16617342**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**5353538**	

50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ	74 635 259,00	2 362 405,00	--	76 997 664,00
Всего по главе	**74 635 259,00**	**2 362 405,00**	--	**76 997 664,00**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**74 635 259,00**	**2 362 405,00**	--	**76 997 664,00**
Временные здания и сооружения 0,9%	671 717,33	--	--	671 717,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по главе		**671 717,33**	--	--		**671 717,33**				
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**75 306 976,33**	**2 362 405,00**	--		**77 669 381,33**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		0,00	--	--		0,00				
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		--	--	8 423 368,85		8 423 368,85				
	Всего по главе		**0,00**	--	**8 423 368,85**		**8 423 368,85**				
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**75 306 976,33**	**2 362 405,00**	**8 423 368,85**		**86 092 750,18**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		1 506 139,53	--	--		1 506 139,53				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**76 813 115,86**	**2 362 405,00**	**8 423 368,85**		**87 598 889,71**				
	Итого с пониж.		**64 989 392,31**	**1 998 763,67**	**7 126 772,78**		**74 114 928,75**				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		--	--	8 893 791,45		8 893 791,45				
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**64 989 392,31**	**1 998 763,67**	**16 020 564,23**		**83 008 720,20**				

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Авторскийнадзор:
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"

_____ **Кадыркулов К.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор _____ **Ыскаков М.Ә.**
(KZ94VJE00066208; KZ67VJE00066309; KZ40VJE00066310)
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
(М.П. (при наличий)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор _____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)