Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147; тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Объект: "Строительство 50 квартирного жилого дома №9 в жилом квартале №2 в р.СПМК-70 в г.Кызылорда"

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №9
о стоимости выполненных работ за ноябрь м-ц 2022г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			374	28.04.2021г.				
			Доп.соглашение					
			3	04.08.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	653 920 328,88		-	-	-	-	-	70 062 892,38	
За отчетный период:	**37 490 129,17**	**33 473 329,62**	-	-	-	-	-	**4 016 799,55**	**37 490 129,17**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"
БИН: 0112 4000 7474
(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор_____ **Ысқақов М.Ә. (KZ94VJE00066308; KZ67VJE00066309; KZ40VJE00066310)**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор_____ **Кадыркулов К.Р. (KZ70VJE00023381)**
М.П.(при наличий)

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес:Кызылординская область, г. Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АБУ-СЕР"
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Наименование объекта:"СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №9 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №2 МКР. СПМК-70 Г КЫЗЫЛОРДА "
Дополнительное соглашение №3 от 04.08.2022 года к договору №374 от 28.04.2021 года

А К Т №9
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4. КРЫЛЬЦО-5 ШТ										
1	20	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	м² покрытия	49,3		3275.83	136,67	161498	6738	25965	122901	307151
			НР - 94%, СП - 8%				2612.48	39,56	128795	1950		22752	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	21	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**ГИЛЬЗА из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м	5,375		2537.04	26,63	13637	144	10551	2935	17897
			НР - 98%, СП - 8%				547.33	9,77	2942	53		1326	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					175135	6882	36516	125836	325048
									131737	2003	--	24078	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					161498				
			Материалы	Тенге					25965				
			Всего заработная плата	Тенге						130745			
			Накладные расходы	Тенге					122901				
			Сметная прибыль	Тенге					22752				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					307151				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									81
			Сметная заработная плата	Тенге						130745			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					13637				
			Материалы	Тенге					10552				
			Всего заработная плата	Тенге						2995			
			Накладные расходы	Тенге					2935				
			Сметная прибыль	Тенге					1326				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					17898				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
			Сметная заработная плата	Тенге						2995			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					325049				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									83
			Сметная заработная плата	Тенге						133740			
			РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88										
			1 ЭТАЖ. **ТИП 132-44,72 М2**										
3	145	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м² покрытия	44,72		3991.25	29,12	178489	1302	152154	24145	218845

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			559,77	14,61	25033	653		16211	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			УЗЕЛ Л1-287,82 М2									
4	150	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м² покрытия**	287,82	3632,48	58,50	1045500	16838	925289	103644	1241077
			НР - 94%; СП - 8%			359,16	23,92	103373	6885		91933	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ТИП 3-270,52 М2									
5	169	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м² покрытия**	270,52	3991,25	29,12	1079713	7877	920407	146059	1323833
			НР - 94%; СП - 8%			559,77	14,61	151429	3952		98061	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
			ТИП 180 - 31,19 М2									
6	171	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м² покрытия**	31,19	4561,56	25,97	142275	810	72989	64681	223513
			НР - 94%; СП - 8%			2195,44	10,71	68476	334		16557	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			2,3,4,5 ЭТАЖ.									
			УЗЕЛ Л1 - 2412,24 М2									
7	176	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м² покрытия**	2412,24	3632,48	58,50	8762414	141116	7754918	868648	10401555
			НР - 94%; СП - 8%			359,16	23,92	866380	57701		770494	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ПЛИНТУСЫ - 3622 М (НА ВЕСЬ ДОМ)									
8	188	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	3622	297,34	2,92	1076965	10576	635878	408779	1604618
			НР - 94%; СП - 8%			118,86	1,20	430511	4346		118874	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				12285356	178519	10461635	1615956	15013441
								1645202	73871	--	1112130	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12285356				
		Материалы		Тенге				10461633				
		Всего заработная плата		Тенге					1719073			
			Накладные расходы	Тенге				1615956				
			Сметная прибыль	Тенге				1112130				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15013442				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1132
			Сметная заработная плата	Тенге					1719073			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				15013442				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1132
			Сметная заработная плата	Тенге					1719073			
			РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
			ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
9	200	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м² поверхности облицовки**	24,5	5752,65	23,59	140940	578	55870	67856	225500
			НР - 80%; СП - 8%			3448,64	13,41	84492	329		16704	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	201	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	**52,1**	**1910,94**	**4,74**	**99560**	**247**	**58005**	**33137**	**143313**
			НР - 80%; СП - 8%			**792,86**	**2,18**	**41308**	**114**		**10616**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**240500**	**825**	**113875**	**100993**	**368813**
								125800	**443**	**--**	**27320**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**240500**				
		Материалы		Тенге				**113875**				
		Всего заработная плата		Тенге					**126243**			
			Накладные расходы	Тенге				**100993**				
			Сметная прибыль	Тенге				**27320**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**368813**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**76**
			Сметная заработная плата	Тенге					**126243**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**368813**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**76**
			Сметная заработная плата	Тенге					**126243**			
			РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
			ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-15ШТ									
11	223	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м²**	**24**	**1200,51**	**1,47**	**28812**	**35**	**3446**	**20279**	**53018**
			НР - 80%; СП - 8%			**1055,46**	**0,71**	**25331**	**17**		**3927**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-30ШТ, МОБ2-60ШТ									
12	226	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м²**	**69**	**1200,51**	**1,47**	**82835**	**101**	**9907**	**58301**	**152427**
			НР - 80%; СП - 8%			**1055,46**	**0,71**	**72827**	**49**		**11291**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ									
13	227	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**0,1195**	**83861,80**	**3314,79**	**10021**	**396**	**706**	**6211**	**17531**
			НР - 69%; СП - 8%			**74636,42**	**691,76**	**8919**	**83**		**1299**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	228	222-509-0801 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	**т**	**0,3585**	**985799,00**	**--**	**353409**	**--**	**353409**	**--**	**381682**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28273**	
			АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК-50 ШТ									
15	229	247-201-0136 РСНБ РК 2022	**Ящик абонентский**	**шт.**	**50**	**2233,00**	**--**	**111650**	**--**	**111650**	**--**	**120582**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8932**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**586727**	**532**	**479118**	**84791**	**725240**
								107077	**149**	**--**	**53722**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**576706**				
		Материалы		Тенге				**13353**				
		Всего заработная плата		Тенге					**98224**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**465059**				
			Накладные расходы	Тенге				**78580**				
			Сметная прибыль	Тенге				**52423**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**707709**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**62**
			Сметная заработная плата	Тенге					**98224**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**10021**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				706				
		Всего заработная плата		Тенге					9002			
			Накладные расходы	Тенге				6211				
			Сметная прибыль	Тенге				1299				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17531				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					9002			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				725240				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
			Сметная заработная плата	Тенге					107226			
			РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1									
16	11	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1насос**	**1**	**30508,85**	**569,49**	**30509**	**570**	**6447**	**23211**	**58018**
			НР - 98%; СП - 8%			**23492,49**	**192,56**	**23492**	**193**		**4298**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	12	**511-403-0102 РСНБ РК 2022**	**Насосы циркуляционные UPS 25/60 типа Grundfos**	**шт.**	**1**	**23015,00**	**--**	**23015**	**--**		**--**	**23015**
						--	**--**	**--**	**--**	**23015**	**--**	
			Антикоррозийная защита									
18	20	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м²**	**12**	**112,56**	**3,09**	**1351**	**37**	**573**	**514**	**2014**
			НР - 69%; СП - 8%			**61,72**	**0,37**	**741**	**4**		**149**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	21	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м²**	**12**	**315,65**	**8,01**	**3788**	**96**	**3042**	**458**	**4586**
			НР - 69%; СП - 8%			**54,20**	**1,11**	**650**	**13**		**340**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Теплоизоляционные работы									
20	22	**1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м³ изоляции**	**0,9**	**107826,64**	**1610,56**	**97044**	**1449**	**65861**	**23082**	**129736**
			НР - 76%; СП - 8%			**33037,31**	**708,09**	**29734**	**637**		**9610**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	23	**1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	**м² поверхности покрытия изоляции**	**32**	**1353,17**	**20,37**	**43301**	**652**	**19642**	**17704**	**65886**
			НР - 76%; СП - 8%			**718,98**	**8,99**	**23007**	**288**		**4880**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	24	**261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	**1000м²**	**0,0368**	**552642,00**	**--**	**20337**	**--**	**20337**	**--**	**21964**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1627**	
23	25	**1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка опоры под водопогреватель**	**кг**	**50,4**	**892,50**	**3,74**	**44982**	**188**	**40213**	**4528**	**53471**
			НР - 98%; СП - 8%			**90,89**	**0,78**	**4581**	**39**		**3961**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	26	**1116-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка теплосчетчика до 50мм**	**1счетчик**	**1**	**7070,67**	**151,10**	**7071**	**151**	**4743**	**2170**	**9980**
			НР - 98%; СП - 8%			**2177,26**	**36,86**	**2177**	**37**		**739**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	27	245-710-0334 РСНБ РК 2022	Тепловычислители модели ТСР-М, Q 29 м³/ч, на два расходомера, DN 32, типа Взлет	комплект	1	392078,00	--	392078	--	392078	--	423444
			СП - 8%			--	--	--	--		31366	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				663476	3143	552936	71667	792114
								84382	1211	23015	56970	
			Стоимость оборудования	Тенге				23015				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				23015				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				557899				
			Материалы	Тенге				89117				
			Всего заработная плата	Тенге					55074			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				412415				
			Накладные расходы	Тенге				41758				
			Сметная прибыль	Тенге				47972				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				647629				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					55074			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				82562				
			Материалы	Тенге				51402				
			Всего заработная плата	Тенге					30519			
			Сдача и испытание	Тенге				928				
			Накладные расходы	Тенге				29909				
			Сметная прибыль	Тенге				8998				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				121469				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					30519			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				792113				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	Тенге					85593			
			РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2									
26	38	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1	30508,85	569,49	30509	570	6447	23211	58018
			НР - 98%; СП - 8%			23492,49	192,56	23492	193		4298	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	39	511-403-0102 РСНБ РК 2022	Насосы циркуляционные UPS 25/60 типа Grundfos	шт.	1	23015,00	--	23015	--		--	23015
						--	--	--	--	23015	--	
			Антикоррозийная защита									
28	49	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	10	112,56	3,09	1126	31	478	428	1679
			НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	617	4		124	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	50	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м²	10	315,65	8,01	3157	80	2535	382	3822
			НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	542	11		283	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Теплоизоляционные работы									
30	51	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м³ изоляции	0,8	107826,64	1610,56	86261	1288	58543	20517	115320
			НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	26430	566		8542	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	52	1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м² поверхности покрытия изоляции	29	1353,17	20,37	39242	591	17801	16045	59709
			НР - 76%; СП - 8%			718,98	8,99	20850	261		4423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	53	261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	1000м²	0,03335	552642,00	--	18431	--	18431	--	19905
			СП - 8%			--	--	--	--		1474	
33	54	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка опоры под водопогреватель**	кг	50,4	892,50	3,74	44982	188	40213	4528	53471
			НР - 98%; СП - 8%			90,89	0,78	4581	39		3961	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	55	1116-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка теплосчетчика до 50мм**	1счетчик	1	7070,67	151,10	7071	151	4743	2170	9980
			НР - 98%; СП - 8%			2177,26	36,86	2177	37		739	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	56	245-710-0334 РСНБ РК 2022	**Тепловычислители модели ТСР-М, Q 29 м³/ч, на два расходомера, DN 32, типа Взлет**	комплект	1	392078,00	--	392078	--	392078	--	423444
			СП - 8%			--	--	--	--		31366	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				645872	2899	541269	67281	768363
								78689	1111	23015	55210	
		Стоимость оборудования		Тенге				23015				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				23015				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				540295				
		Материалы		Тенге				79356				
		Всего заработная плата		Тенге					49281			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				410509				
			Накладные расходы	Тенге				37372				
			Сметная прибыль	Тенге				46212				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				623879				30
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					49281			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				82562				
		Материалы		Тенге				51402				
		Всего заработная плата		Тенге					30519			
		Сдача и испытание		Тенге				928				
			Накладные расходы	Тенге				29909				
			Сметная прибыль	Тенге				8998				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				121469				18
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					30519			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				768363				48
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					79800			
		РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000										
		Антикоррозийная защита										
36	59	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	29	112,56	3,09	3264	90	1384	1242	4867
			НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	1790	11		360	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	60	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м²	29	315,65	8,01	9154	232	7350	1107	11081
			НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	1572	32		821	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Теплоизоляционные работы									
38	61	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м³ изоляции	2,2	107826,64	1610,56	237219	3543	160994	56422	317133
			НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	72682	1558		23491	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	62	1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м² поверхности покрытия изоляции	91	1353,17	20,37	123138	1854	55857	50347	187363
			НР - 76%; СП - 8%			718,98	8,99	65427	818		13878	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	63	261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	1000м²	0,10465	552642,00	--	57834	--	57834	--	62461
			СП - 8%			--	--	--	--		4627	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				430609	5719	283419	109118	582905
								141471	2419	--	43177	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				430609				
			Материалы	Тенге				225586				
			Всего заработная плата	Тенге					143890			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				57834				
			Накладные расходы	Тенге				109118				
			Сметная прибыль	Тенге				43177				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				582904				90
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					143890			
			Сметная заработная плата	Тенге				582904				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								90
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					143890			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
41	70	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка чугунных радиаторов**	1кВт	147,2	22841,64	216,03	3362289	31800	3158427	184227	3830236
			НР - 98%; СП - 8%			1168,90	108,18	172062	15924		283721	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	71	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка кранов воздушных**	комплект	185	384,89	--	71205	--	25808	44489	124949
			НР - 98%; СП - 8%			245,39	--	45397	--		9256	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	72	1119-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Терморегулятор автоматический. Установка**	регулятор	180	13336,55	307,13	2400579	55284	958386	1372174	4074574
			НР - 98%; СП - 8%			7705,05	73,72	1386909	13270		301820	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	74	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м² окрашиваемой поверхности	368	1200,51	1,47	441788	541	52838	310938	812945
			НР - 80%; СП - 8%			1055,46	0,71	388409	261		60220	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	75	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	207	119,95	1,31	24830	271	369	23706	52419
			НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	24190	--		3883	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	76	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка теплосчетчика д=40 мм	1счетчик	50	791,99	40,79	39600	2040	975	36757	82465
			НР - 98%; СП - 8%			731,70	18,43	36585	922		6109	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	83	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухоотводчики. Установка	шт.	50	3352,59	428,91	167630	21446	4121	148390	341302
			НР - 98%; СП - 8%			2841,25	187,12	142063	9356		25282	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Антикоррозийная защита									
48	85	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	27	112,56	3,09	3039	83	1290	1157	4531
			НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	1666	10		336	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	86	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м²	27	315,65	8,01	8523	216	6844	1030	10317
			НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	1463	30		764	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Теплоизоляционные работы									
50	87	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м³ изоляции	2,2	107826,64	1610,56	237219	3543	160994	56422	317133
			НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	72682	1558		23491	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	88	1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м² поверхности покрытия изоляции	91	1353,17	20,37	123138	1854	55857	50347	187363
			НР - 76%; СП - 8%			718,98	8,99	65427	818		13878	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	89	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м²	0,10465	552642,00	--	57834	--	57834	--	62461
			СП - 8%			--	--	--	--		4627	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				6937674	117078	4483743	2229637	9900695
								2336853	42149	--	733387	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				871541				
			Материалы	Тенге				277820				
			Всего заработная плата	Тенге					532324			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				57834				
			Накладные расходы	Тенге				419894				
			Сметная прибыль	Тенге				103316				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1394751				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
			Сметная заработная плата	Тенге					532324			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				6066133				
			Материалы	Тенге				4148088				
			Всего заработная плата	Тенге					1846678			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сдача и испытание		Тенге				12023				
			Накладные расходы	Тенге				1809743				
			Сметная прибыль	Тенге				630071				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8505947				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1035
			Сметная заработная плата	Тенге					1846678			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9900698				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1372
			Сметная заработная плата	Тенге					2379002			
			РАЗДЕЛ 5. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
53	101	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вентиляционных пластмассовых решеток**	шт	178	2147,58	71,40	382269	12709	36789	329490	768700
			НР - 98%; СП - 8%			1869,50	19,35	332771	3444		56940	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				382269	12709	36789	329490	768700
								332771	3444	--	56940	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				382269				
		Материалы		Тенге				36789				
		Всего заработная плата		Тенге					336215			
		Сдача и испытание		Тенге				16451				
			Накладные расходы	Тенге				329490				
			Сметная прибыль	Тенге				56940				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				768699				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
			Сметная заработная плата	Тенге					336215			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				768699				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
			Сметная заработная плата	Тенге					336215			
			РАЗДЕЛ 6. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ									
			Антикоррозийная защита									
54	111	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	34	112,56	3,09	3827	105	1624	1457	5706
			НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	2098	13		423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	112	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м²	34	315,65	8,01	10732	273	8616	1297	12992
			НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	1843	38		962	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Теплоизоляционные работы									
56	113	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м³ изоляции	2,1	107826,64	1610,56	226436	3382	153676	53858	302717
			НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	69378	1487		22423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	114	1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м² поверхности покрытия изоляции	84	1353,17	20,37	113666	1711	51561	46474	172951
			НР - 76%; СП - 8%			718,98	8,99	60394	755		12811	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	115	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м²	0,0966	552642,00	--	53385	--	53385	--	57656
			СП - 8%			--	--	--	--		4271	
			ГИЛЬЗЫ									
59	116	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гильза из стальных электросварных труб диам. 38 мм	м	1,9	2495,14	65,46	4741	124	2642	1972	7251
			НР - 98%; СП - 8%			1039,24	20,09	1975	38		537	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	117	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гильза из стальных электросварных труб диам. 60 мм	м	8,4	4594,42	79,72	38593	669	27568	10342	52850
			НР - 98%; СП - 8%			1232,81	23,48	10356	197		3915	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	118	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гильза из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м	2,2	4594,42	79,72	10108	176	7220	2709	13842
			НР - 98%; СП - 8%			1232,81	23,48	2712	52		1025	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				461488	6440	306292	118109	625965
								148756	2580	--	46367	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				408046				
			Материалы	Тенге				215477				
			Всего заработная плата	Тенге					136006			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				53385				
			Накладные расходы	Тенге				103086				
			Сметная прибыль	Тенге				40890				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				552022				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
			Сметная заработная плата	Тенге					136006			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				53442				
			Материалы	Тенге				37430				
			Всего заработная плата	Тенге					15330			
			Накладные расходы	Тенге				15023				
			Сметная прибыль	Тенге				5477				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				73942				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					15330			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				625964				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
			Сметная заработная плата	Тенге					151336			
			РАЗДЕЛ . ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)									
62	11	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	97,7	119,95	1,31	11719	128	174	11189	24740
			НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	11417	--		1833	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	12	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	13	2965,92	729,56	38557	9484	290	30941	75058
			НР - 98%; СП - 8%			2214,06	214,62	28783	2790		5560	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м²	10,3	112,56 61,72	3,09 0,37	1159 636	32 4	491	441 128	1728
65	15	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м²	10,3	315,65 54,20	8,01 1,11	3251 558	82 11	2611	393 291	3936
			ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ									
66	16	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex** *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	119,3	908,02 419,53	105,89 47,84	108327 50050	12632 5707	45645	42375 12056	162759
67	17	234-303-0224 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм СТ РК 3364-2019** *СП - 8%*	м	1,1	1542,00 --	-- --	1696 --	-- --	1696	-- 136	1832
68	18	234-303-0216 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм** *СП - 8%*	м	50,93	557,00 --	-- --	28368 --	-- --	28368	-- 2269	30637
69	19	234-303-0214 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм** *СП - 8%*	м	9,68	383,00 --	-- --	3707 --	-- --	3707	-- 297	4004
70	20	234-303-0212 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм** *СП - 8%*	м	13,42	343,00 --	-- --	4603 --	-- --	4603	-- 368	4971
71	21	234-303-0209 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм** *СП - 8%*	м	56,1	289,00 --	-- --	16213 --	-- --	16213	-- 1297	17510
72	22	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² поверхности покрытия изоляции	10,3	710,56 490,21	20,98 8,23	7319 5049	216 85	2054	3902 898	12118
73	23	261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%*	1000 м²	0,011845	552642,00 --	-- --	6546 --	-- --	6546	-- 524	7070
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				231465 96493	22574 8597	112398 --	89241 25657	346363
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				181189				
			Материалы	Тенге				50800				
			Всего заработная плата	Тенге					62100			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				61133				
			Накладные расходы	Тенге				47111				
			Сметная прибыль	Тенге				18264				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				246564				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					62100			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				50276				
		Материалы		Тенге				464				
		Всего заработная плата		Тенге					42990			
			Накладные расходы	Тенге				42130				
			Сметная прибыль	Тенге				7393				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				99799				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					42990			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				346363				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
			Сметная заработная плата	Тенге					105090			
			РАЗДЕЛ 2. НАСОС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ									
74	38	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**2**	**30508,85**	**569,49**	**61018**	**1139**	**12894**	**46423**	**116036**
			НР - 98%; СП - 8%			**23492,49**	**192,56**	**46985**	**385**		**8595**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	39	**ПРАЙС ЛИСТ**	**Насос для повышения давления в сети3-400 В, модель Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE 403-GE Wilo**	**шт.**	**2**	**819661,07**	**--**	**1639322**	**--**		**--**	**1639322**
						--	**--**	**--**	**--**	**1639322**	**--**	
76	40	**1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	**шт.**	**2**	**4109,78**	**31,75**	**8220**	**64**	**4253**	**2810**	**11912**
			НР - 72%; СП - 8%			**1951,46**	**--**	**3903**	**--**		**882**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1708560**	**1203**	**17147**	**49233**	**1767270**
								50888	**385**	**1639322**	**9477**	
		Стоимость оборудования		Тенге				1639322				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1639322				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				8220				
		Материалы		Тенге				4253				
		Всего заработная плата		Тенге					3903			
			Накладные расходы	Тенге				2810				
			Сметная прибыль	Тенге				882				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11912				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3903			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				61018				
		Материалы		Тенге				12894				
		Всего заработная плата		Тенге					47370			
		Сдача и испытание		Тенге				1402				
			Накладные расходы	Тенге				46423				
			Сметная прибыль	Тенге				8595				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				116036				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					47370			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1767270				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					51273			
			РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	57	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	67,8	119,95	1,31	8133	89	121	7764	17169
			НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	7923	--		1272	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ФИТИНГИ									
78	61	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	50	1608,35	210,66	80418	10533	953	70941	163467
			НР - 98%; СП - 8%			1378,63	69,14	68932	3457		12109	
79	62	241-222-0101 РСНБ РК 2022	**Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	50	611,00	--	30550	--	30550	--	32994
			СП - 8%			--	--	--	--		2444	
80	64	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	1счетчик	50	791,99	40,79	39600	2040	975	36757	82465
			НР - 98%; СП - 8%			731,70	18,43	36585	922		6109	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	65	244-301-0406 РСНБ РК 2022	**Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом**	шт.	50	4100,00	--	205000	--	205000	--	221400
			СП - 8%			--	--	--	--		16400	
			ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
82	72	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	5,22	112,56	3,09	588	16	250	224	877
			НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	322	2		65	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	73	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м²	5,22	315,65	8,01	1648	42	1323	199	1995
			НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	283	6		148	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	74	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	м	97,8	908,02	105,89	88804	10356	37418	34739	133426
			НР - 76%; СП - 8%			419,53	47,84	41030	4679		9884	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	75	234-303-0209 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	м	67,65	289,00	--	19551	--	19551	--	21115
			СП - 8%			--	--	--	--		1564	
86	76	234-303-0207 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	6,93	225,00	--	1559	--	1559	--	1684
			СП - 8%			--	--	--	--		125	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	77	234-303-0205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	33	201,00	--	6633	--	6633	--	7164
			СП - 8%			--	--	--	--		531	
88	78	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции	5,22	710,56	20,98	3709	110	1040	1977	6141
			НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	2559	43		455	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	79	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,006003	552642,00	--	3318	--	3318	--	3583
			СП - 8%			--	--	--	--		265	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				489511	23186	308691	152601	693480
								157634	9109	--	51371	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				361360				
			Материалы	Тенге				40031				
			Всего заработная плата	Тенге					48924			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				266611				
			Накладные расходы	Тенге				37139				
			Сметная прибыль	Тенге				31881				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				430380				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
			Сметная заработная плата	Тенге					48924			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				128151				
			Материалы	Тенге				2049				
			Всего заработная плата	Тенге					117819			
			Сдача и испытание	Тенге				2314				
			Накладные расходы	Тенге				115462				
			Сметная прибыль	Тенге				19490				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				263103				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
			Сметная заработная плата	Тенге					117819			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				693483				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
			Сметная заработная плата	Тенге					166743			
			РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ											
90	116	1117-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка полотенцесушителей	шт	50	4662,55	41,29	233128	2065	2546	224850	494616
			НР - 98%; СП - 8%			4570,34	18,43	228517	922		36638	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				233128	2065	2546	224850	494616
								228517	922	--	36638	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				233128				
			Материалы	Тенге				2546				
			Всего заработная плата	Тенге					229439			
			Накладные расходы	Тенге				224850				
			Сметная прибыль	Тенге				36638				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				494616				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
			Сметная заработная плата	Тенге					229439			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				494616				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					229439			
			РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"									
91	123	241-512-0102 РСНБ РК 2022	**Ревизии, диаметр 100 мм**	шт	3	6883,00	--	20649	--	20649	--	22301
			СП - 8%			--	--	--	--		1652	
92	124	241-113-0117 РСНБ РК 2022	**Прочистка диам.100 мм**	шт.	14	2882,00	--	40348	--	40348	--	43576
			СП - 8%			--	--	--	--		3228	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				60997	--	60997	--	65877
								--	--	--	4880	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				60997				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				60997				
			Сметная прибыль	Тенге				4880				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				65877				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				65877				
			РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"									
93	130	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	50	3984,53	122,39	199227	6120	13426	179057	408546
			НР - 98%; СП - 8%			3593,62	60,59	179681	3030		30263	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	134	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка моек на одно отделение**	комплект	50	1962,51	25,04	98126	1253	14260	81512	194009
			НР - 98%; СП - 8%			1652,25	11,25	82613	563		14371	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	137	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	комплект	50	17995,42	80,46	899771	4023	754159	140584	1123584
			НР - 98%; СП - 8%			2831,78	37,28	141589	1864		83229	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	140	1117-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ванны купальные стальные. Установка**	комплект	50	4353,83	481,70	217692	24085	13926	187393	437491
			НР - 98%; СП - 8%			3593,62	230,72	179681	11536		32407	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	142	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка смесителей**	шт	50	1325,78	0,12	66289	6	1782	63211	139860
			НР - 98%; СП - 8%			1290,02	--	64501	--		10360	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1481105	35487	797553	651757	2303490
								648065	16993	--	170630	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1481105				
			Материалы	Тенге				797554				
			Всего заработная плата	Тенге					665058			
			Накладные расходы	Тенге				651757				
			Сметная прибыль	Тенге				170630				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2303492				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385
			Сметная заработная плата	Тенге					665058			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2303492				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385
			Сметная заработная плата	Тенге					665058			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-напорная												
98	**144**	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1насос**	**2**	**30508,85**	**569,49**	**61018**	**1139**	**12894**	**46423**	**116036**
			НР - 98%; СП - 8%			**23492,49**	**192,56**	**46985**	**385**		**8595**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	**145**	**511-304-0303 РСНБ РК 2022**	**Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 8,4 м³/ч, Н 6,6 м вод. ст.**	**шт.**	**2**	**52993,00**	**--**	**105986**	**--**		**--**	**105986**
						--	**--**	**--**	**--**	**105986**	**--**	
100	**146**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м²**	**5,46**	**112,56**	**3,09**	**615**	**17**	**261**	**234**	**917**
			НР - 69%; СП - 8%			**61,72**	**0,37**	**337**	**2**		**68**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	**147**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м²**	**5,46**	**315,65**	**8,01**	**1723**	**44**	**1383**	**208**	**2086**
			НР - 69%; СП - 8%			**54,20**	**1,11**	**296**	**6**		**155**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**169342**	**1200**	**14538**	**46865**	**225025**
								47618	**393**	**105986**	**8818**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**105986**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**105986**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2338**				
			Материалы	Тенге				**1645**				
			Всего заработная плата	Тенге					**641**			
			Накладные расходы	Тенге				**442**				
			Сметная прибыль	Тенге				**223**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3003**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**641**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**61018**				
			Материалы	Тенге				**12894**				
			Всего заработная плата	Тенге					**47370**			
			Сдача и испытание	Тенге				**1402**				
			Накладные расходы	Тенге				**46423**				
			Сметная прибыль	Тенге				**8595**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**116036**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
			Сметная заработная плата	Тенге					**47370**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**225025**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
			Сметная заработная плата	Тенге					**48011**			
РАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-самотечная												
102	**148**	**241-113-0117 РСНБ РК 2022**	**Прочистка диам.50 мм**	**шт.**	**10**	**2882,00**	**--**	**28820**	**--**	**28820**	**--**	**31126**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2306**	
103	**149**	**1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка трапов диам. 50 мм**	**комплект**	**5**	**13087,57**	**48,27**	**65438**	**241**	**60958**	**4267**	**75281**
			НР - 98%; СП - 8%			**847,72**	**23,06**	**4239**	**115**		**5576**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**94258**	**241**	**89778**	**4267**	**106407**
								4239	**115**	**--**	**7882**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**28820**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**28820**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				2306				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31126				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				65438				
		Материалы		Тенге				60958				
		Всего заработная плата		Тенге					4354			
			Накладные расходы	Тенге				4267				
			Сметная прибыль	Тенге				5576				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				75281				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					4354			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				106407				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					4354			
			РАЗДЕЛ 10. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3"-самотечная									
104	152	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка трапов диам. 50 мм**	комплект	20	13087,57	48,27	261751	965	243832	17067	301124
			НР - 98%; СП - 8%			847,72	23,06	16954	461		22305	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	153	241-512-0102 РСНБ РК 2022	**Ревизии, диаметр 50 мм**	шт	15	6883,00	--	103245	--	103245	--	111505
			СП - 8%			--	--	--	--		8260	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				364996	965	347077	17067	412629
								16954	461	--	30565	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				103245				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				103245				
			Сметная прибыль	Тенге				8260				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				111505				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				261751				
		Материалы		Тенге				243832				
		Всего заработная плата		Тенге					17415			
			Накладные расходы	Тенге				17067				
			Сметная прибыль	Тенге				22305				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				301123				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					17415			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				412628				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					17415			
			РАЗДЕЛ 1.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									
			УСТАНОВКА ПЛИТЫ									
106	1	1119-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	прибор	50	2324,86	351,24	116243	17563	1266	103446	237264
			НР - 98%; СП - 8%			1948,28	162,85	97414	8143		17575	
107	3	1119-1001-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**	счетчик	50	5749,78	18,52	287489	926	68493	213708	541293
			НР - 98%; СП - 8%			4361,39	--	218070	--		40096	
			ИСПЫТАНИЕ									
108	24	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	326,5	765,68	--	249995	--	5757	239354	528496
			НР - 98%; СП - 8%			748,05	--	244238	--		39147	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				653727	18489	75516	556508	1307053

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								559722	8143	--	96818	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				653727				
		Материалы		Тенге				75517				
		Всего заработная плата		Тенге					567865			
			Накладные расходы	Тенге				556508				
			Сметная прибыль	Тенге				96818				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1307053				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
			Сметная заработная плата	Тенге					567865			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1307053				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
			Сметная заработная плата	Тенге					567865			
			РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение									
109	1	1310-0408-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Щит распределительный. Монтаж оборудования**	**шт.**	1	67861,36	--	67861	--	1921	40224	116731
			НР - 61%; СП - 8%			65940,48	--	65940	--		8647	
110	3	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	25	6419,24	157,40	160481	3936	49300	78354	257942
			НР - 72%; СП - 8%			4289,79	63,22	107245	1581		19107	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	5	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	125	1967,72	--	245965	--	2032	175631	455324
			НР - 72%; СП - 8%			1951,46	--	243933	--		33728	
112	10	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный**	**шт**	50	809,04	108,28	40452	5414	1863	25529	71259
			НР - 72%; СП - 8%			663,50	45,62	33175	2281		5279	
113	12	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж**	**шт.**	1	2557,94	112,53	2558	112	155	1683	4580
			НР - 72%; СП - 8%			2290,66	46,48	2291	46		339	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	14	1308-0303-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А**	**шт**	5	8886,17	134,10	44431	670	25879	13039	62068
			НР - 72%; СП - 8%			3576,44	45,62	17882	228		4598	
115	17	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**	**шт.**	5	1654,50	66,19	8273	331	40	5790	15188
			НР - 72%; СП - 8%			1580,42	27,89	7902	139		1125	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	19	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	123	789,83	5,52	97149	679	11387	61466	171303
			НР - 72%; СП - 8%			691,73	2,32	85083	285		12689	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
117	27	1308-0305-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	50		1218,34	2,51	60917	125	1077	43035	112268
			НР - 72%; СП - 8%				1194,29	1,13	59715	56		8316	
			КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ										
118	49	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	198		459,98	3,77	91076	747	2809	63031	166437
			НР - 72%; СП - 8%				442,02	0,12	87520	24		12329	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
119	52	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	623		366,70	0,47	228454	293	797	163799	423634
			НР - 72%; СП - 8%				364,95	0,21	227364	131		31381	
120	55	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	50		333,21	0,41	16661	21	639	11527	30443
			НР - 72%; СП - 8%				320,03	0,17	16001	9		2255	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1		261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	1,02	594,00				606		
121	57	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	310		366,70	0,47	113677	146	396	81505	210797
			НР - 72%; СП - 8%				364,95	0,21	113135	65		15615	
122	60	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	65		333,21	0,41	21659	27	830	14985	39576
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1		261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	1,326	594,00				788		
123	65	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	300		969,27	--	290781	--	3468	175260	503325
			НР - 61%; СП - 8%				957,71	--	287313	--		37284	
124	67	1121-0401-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Патроны подвесные. Установка	шт.	100		536,80	14,34	53680	1434	1666	36852	97775
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1		261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0102	1,02	1381,00				1409		
125	69	1121-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	175		609,24	16,81	106617	2942	5257	71740	192624
			НР - 72%; СП - 8%				562,39	6,97	98418	1220		14268	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.2		261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0102	1,785	1381,00				2465		
125.3		217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0042	0,735	1050,00				772		
			ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	71	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,1889	1137306,81	21897,69	214837	4137	192250	14364	247537
			НР - 72%; СП - 8%			97672,64	7938,30	18450	1500		18336	
			СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ									
127	72	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,	м	90	162,74	4,33	14647	390	2797	8369	24858
			НР - 72%; СП - 8%			127,33	1,82	11460	164		1841	
128	73	243-142-0114 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,09	1182558,00	--	106430	--	106430	--	114944
			СП - 8%			--	--	--	--		8514	
129	74	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	450	116,16	1,08	52272	486	10858	29619	88443
			НР - 72%; СП - 8%			90,95	0,46	40928	207		6552	
130	75	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,45	179682,00	--	80857	--	80857	--	87326
			СП - 8%			--	--	--	--		6469	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2119735	21890	502708	1115802	3494382
								1595137	8551	--	258847	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1032163				
		Материалы		Тенге				242146				
		Всего заработная плата		Тенге					783232			
			Накладные расходы	Тенге				525070				
			Сметная прибыль	Тенге				124581				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1681814				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								430
			Сметная заработная плата	Тенге					783232			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1087572				
		Материалы		Тенге				73278				
		Всего заработная плата		Тенге					820456			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				187287				
			Накладные расходы	Тенге				590732				
			Сметная прибыль	Тенге				134266				
		ВСЕГО, Стоимость		Тенге				1812570				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								514
			Сметная заработная плата	Тенге					820456			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3494384				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								944
			Сметная заработная плата	Тенге					1603688			
			РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
			МОЛНИЕЗАЩИТА									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	**12**	**1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**85**	**761,12**	**74,11**	**64695**	**6300**	**35204**	**18233**	**89563**
			НР - 72%; СП - 8%			**272,84**	**25,09**	**23191**	**2133**		**6634**	
132	**13**	**1308-0208-0204**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой**	**м**	**120**	**532,23**	**65,45**	**63868**	**7854**	**23273**	**25426**	**96437**
			НР - 72%; СП - 8%			**272,84**	**21,44**	**32741**	**2573**		**7144**	
133	**14**	**1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**270**	**1034,76**	**33,87**	**279385**	**9145**	**181839**	**65867**	**372873**
			НР - 72%; СП - 8%			**327,41**	**11,41**	**88401**	**3081**		**27621**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**407948**	**23299**	**240316**	**109526**	**558873**
								144333	**7787**	**--**	**41399**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**407948**				
			Материалы	Тенге				**240317**				
			Всего заработная плата	Тенге					**152120**			
			Накладные расходы	Тенге				**109526**				
			Сметная прибыль	Тенге				**41399**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**558873**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**88**
			Сметная заработная плата	Тенге					**152120**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**558873**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**88**
			Сметная заработная плата	Тенге					**152120**			
			РАЗДЕЛ 2. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ									
134	**17**	**1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**50**	**1583,19**	**--**	**79160**	**--**	**11540**	**41248**	**130041**
			НР - 61%; СП - 8%			**1352,39**	**--**	**67620**	**--**		**9633**	
135	**23**	**1308-0103-3002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Монтаж электромагнитного замка**	**шт**	**5**	**2360,23**	**433,12**	**11801**	**2165**	**244**	**7419**	**20758**
			НР - 72%; СП - 8%			**1878,32**	**182,49**	**9392**	**912**		**1538**	
136	**25**	**1310-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях**	**шт.**	**5**	**1442,66**	**--**	**7213**	**--**	**--**	**4400**	**12542**
			НР - 61%; СП - 8%			**1442,66**	**--**	**7213**	**--**		**929**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**98174**	**2165**	**11784**	**53067**	**163341**
								84225	**912**	**--**	**12100**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**98174**				
			Материалы	Тенге				**11784**				
			Всего заработная плата	Тенге					**85137**			
			Накладные расходы	Тенге				**53067**				
			Сметная прибыль	Тенге				**12100**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**163341**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**48**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					85137			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				163341				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
			Сметная заработная плата	Тенге					85137			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								35420916
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8766563				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					487510			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					191748			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19886659		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1791338		
			- Накладные расходы	Тенге							2523662	
			- Сметная прибыль	Тенге							1965184	

50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ	33 629 578,00	1 791 338,00	--	35 420 916,00
Всего по главе	**33 629 578,00**	**1 791 338,00**	**--**	**35 420 916,00**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**33 629 578,00**	**1 791 338,00**	**--**	**35 420 916,00**
Временные здания и сооружения 0,9%	302 666,20	--	--	302 666,20
Всего по главе	**302 666,20**	**--**	**--**	**302 666,20**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**33 932 244,20**	**1 791 338,00**	**--**	**35 723 582,20**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	0,00	--	--	0,00
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	3 860 085,23	3 860 085,23
Всего по главе	**0,00**	**--**	**3 860 085,23**	**3 860 085,23**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**33 932 244,20**	**1 791 338,00**	**3 860 085,23**	**39 583 667,43**
Непредвиденные работы и затраты-2%	678 644,88	--	--	678 644,88
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**34 610 889,09**	**1 791 338,00**	**3 860 085,23**	**40 262 312,31**
Итого с пониж.	**28 782 803,44**	**1 486 761,38**	**3 203 764,80**	**33 473 329,61**
Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	4 016 799,55	4 016 799,55
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**28 782 803,44**	**1 486 761,38**	**7 220 564,35**	**37 490 129,17**

Эксперты технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор Ысқақов М.Ә.
(KZ94VJE00066308; KZ67VJE00066309; KZ40VJE00066310)
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Заказчик
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Авторский надзор:
ТОО "КызылордаЖобаҚұрылыс"

Кадыркулов К.
(должность, подпись,расшифровка подписи; М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор Серікбаев Р.И.
(должность, подпись,расшифровка подписи; М.П.)