Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147; тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Объект:«Строительство 50 квартирного жилого дома №2 в жилом квартале №2 в р.СПМК-70 в г.Кызылорда»

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №5
о стоимости выполненных работ за Август м-ц 2022г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№376	28.04.2021г.				
		Доп.соглашение					
		№4	27.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	616 429 855,01		-	-	-	-	-	66 046 055,89	
За отчетный период:	**100 429 855,01**	**89 669 513,40**	-	-	-	-	-	**10 760 341,61**	**100 429 855,01**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____ _____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

БИН: 0112 4000 7474
(бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор _____ **Ыскаков М.Ә. (KZ94VJE00066308; KZ67VJE00066309; KZ40VJE00066310)**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор _____ **Қалыркулов К.Р. (KZ70VJE00023381)**
М.П.(при наличии)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Объект: «Строительство 50 квартирного жилого дома №2 в жилом квартале №2 в р.СПМК-70 в г.Кызылорда
Дополнительное соглашение №4 от 27.07.2022года к договору №376 от 28.04.2021 года

АКТ №5
приемки выполненных работ
за Август 2022 года
(по ресурсному методу)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ 0,00												
РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ												
52	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка металлических дверных блоков**	м2	7,2		2301,35	133,44	16570	961	858	13646	32633
		НР - 90%; СП - 8%				2048,75	57,11	14751	411		2417	
53	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	7,2		40518,00	--	291730	--	291730	--	315068
		СП - 8%				--	--	--	--		23338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					308299	961	292588	13646	347701
								14751	411	--	25755	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					16570				
		Материалы	Тенге					858				
		Всего заработная плата	Тенге						15162			
		Накладные расходы	Тенге					13646				
		Сметная прибыль	Тенге					2417				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					32633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						15162			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					291730				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					291730				
		Сметная прибыль	Тенге					23338				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					315068				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					347701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						15162			

РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА

58	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности	449,83	380,84	2,39	171315	1074	7103	130949	326445
		НР - 80%; СП - 8%			362,67	1,22	163138	548		24181	
59	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	м2	4,04	3131,23	44,72	12650	181	3357	7363	21614
		НР - 80%; СП - 8%			2255,40	22,82	9112	92		1601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	м	325	403,76	2,72	131222	885	2108	151818	305684
		НР - 118%; СП - 8%			394,55	1,32	128229	430		22643	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				315187	2140	12568	290130	653743
							300479	1071	--	48425	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				315187				
	Материалы		Тенге				12568				
	Всего заработная плата		Тенге					301550			
		Накладные расходы	Тенге				290131				
		Сметная прибыль	Тенге				48425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				653743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	Тенге					301550			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				653743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	Тенге					301550			

РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

		электрощитовая									
61	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство ГПС под фундаменты**	м3	0,75	5996,40	1727,10	4497	1295	2554	1116	6062
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	648	552		449	
62	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	0,63	26938,66	1979,06	16971	1247	13064	2658	21199
		НР - 91%; СП - 8%			4222,80	412,76	2660	260		1570	
63	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,421	271125,00	--	114144	--	114144	--	123275
		СП - 8%			--	--	--	--		9131	
		ПРИЯМОК (500х500х500)-2ШТ									
64	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	м3	0,2	5787,10	1727,10	1157	345	639	298	1571
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	173	147		116	
65	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	м2 покрытия	2,5	1398,16	75,45	3495	189	2917	428	4238
		НР - 94%; СП - 8%			155,58	26,74	389	67		314	

66	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)	м3	0,48	26116,88	1956,02	12536	939	9544	2162	15874
		НР - 91%; СП - 8%			4276,88	673,26	2053	323		1176	
67	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	м3	0,96	24853,21	1956,02	23859	1878	17875	4324	30438
		НР - 91%; СП - 8%			4276,88	673,26	4106	646		2255	
68	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02122	271125,00	--	5753	--	5753	--	6214
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
69	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,6	870,31	19,70	8355	189	5512	2492	11714
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	2654	25		868	
70	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков	т	0,0254	591567,54	9046,50	15026	230	13536	1250	17578
		НР - 93%; СП - 8%			49617,90	3296,76	1260	84		1302	
		ПРИЯМОК (500х500х250)-3ШТ									
71	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	0,3	5787,10	1727,10	1736	518	959	446	2357
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	259	221		175	
72	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	3,75	1398,16	75,45	5243	283	4377	643	6357
		НР - 94%; СП - 8%			155,58	26,74	583	100		471	
73	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)	м3	0,6	26116,88	1956,02	15670	1174	11930	2703	19843
		НР - 91%; СП - 8%			4276,88	673,26	2566	404		1470	
74	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	м3	1,2	24853,21	1956,02	29824	2347	22345	5406	38048
		НР - 91%; СП - 8%			4276,88	673,26	5132	808		2818	
75	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,008268	271125,00	--	2242	--	2242	--	2421
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
76	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,2	870,31	19,70	6266	142	4134	1869	8786
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	1990	19		651	
77	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,03813	591567,54	9046,50	22556	345	20319	1876	26388
		НР - 93%; СП - 8%			49617,90	3296,76	1892	126		1955	

		КРОНШТЕЙН ТЕПЛОУЗЛА-2 ШТ										
78	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	0,09084	75,87	2,88	7	--	1	6	14
		НР - 98%; СП - 8%			65,25	0,56	6	--		1	
79	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0084	268025,00	--	2251	--	2251	--	2432
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
80	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,08244	269118,00	--	22186	--	22186	--	23961
		СП - 8%			--	--	--	--		1775	
		ПРИЯМОК (900x800x300)-1ШТ									
81	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,121	5240,85	1727,10	634	209	320	180	879
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	105	89		65	
82	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	1,21	1398,16	75,45	1692	91	1413	207	2051
		НР - 94%; СП - 8%			155,58	26,74	188	32		152	
83	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	м3	2,3	24853,21	1956,02	57162	4499	42826	10361	72925
		НР - 91%; СП - 8%			4276,88	673,26	9837	1549		5402	
84	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00832	271125,00	--	2256	--	2256	--	2436
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
85	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)	т	0,001185	236183,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
86	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,4	870,31	19,70	2089	47	1379	623	2929
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	663	6		217	
87	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т	0,103425	591567,54	9046,50	61183	936	55115	5090	71574
		НР - 93%; СП - 8%			49617,90	3296,76	5132	341		5302	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ									
88	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,816	5240,85	1727,10	4277	1409	2163	1214	5930
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	705	600		439	
89	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	2,16	24739,41	1000,66	53437	2161	42017	9134	67577

		НР - 91%; СП - 8%			4286,72	360,09	9259	778		5006		
90	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00384	575209,64	2249,64	2209	9	898	1188	3669
		НР - 91%; СП - 8%			338997,00	962,63	1302	4		272		
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2 ШТ										
91	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство ГПС под фундаменты	м3	3,636	5996,40	1727,10	21803	6280	12380	5411	29391
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	3143	2675		2177		
92	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	0,3232	8426,32	1717,19	2723	555	1149	1179	4215
		НР - 94%; СП - 8%			3152,70	728,20	1019	235		312		
93	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,3232	7001,96	988,86	2263	320	960	1045	3572
		НР - 94%; СП - 8%			3040,83	397,20	983	128		265		
94	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5 (ПОЛ)	м3	0,608	21821,89	1678,47	13268	1021	11041	1311	15745
		НР - 91%; СП - 8%			1983,32	386,60	1206	235		1166		
95	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00624	271125,00	--	1692	--	1692	--	1827
		СП - 8%			--	--	--	--		135		
96	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2	6,08	406,06	0,82	2469	5	138	2119	4955
		НР - 91%; СП - 8%			382,64	0,40	2326	2		367		
97	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Устройство бетонных стен В7,5 (СТЕНЫ)	м3	5,04	31837,92	3624,42	160463	18267	100624	41259	217860
		НР - 91%; СП - 8%			8248,32	747,58	41572	3768		16138		
98	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных ЛЕСТНИЦ В12,50(ЛЕСТНИЦА)	м3	0,62	25674,99	1979,06	15918	1227	12073	2615	20017
		НР - 91%; СП - 8%			4222,80	412,76	2618	256		1483		
99	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0042	271125,00	--	1139	--	1139	--	1230
		СП - 8%			--	--	--	--		91		
100	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки. Монтаж	т конструкций	0,190128	56934,97	6874,89	10825	1307	682	6282	18476
		НР - 69%; СП - 8%			46472,40	1414,60	8836	269		1369		
101	2301-0201-0132 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	69,9	726,00	--	50747	--	50747	--	54807
		СП - 8%			--	--	--	--		4060		

102	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,029472	897038,12	1317,12	26438	39	19297	6478	35548
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	7102	17		2633	
103	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска лестницы. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,2	890,60	1,03	4631	5	686	3154	8408
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	3940	3		623	
104	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,612432	81,26	1,70	294	6	194	65	388
		НР - 69%; СП - 8%			25,92	0,26	94	1		29	
		НАВЕС. СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ									
105	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,16432	27002,62	12552,35	4437	2063	1219	1192	6079
		НР - 69%; СП - 8%			7026,60	3483,23	1155	572		450	
106	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,00768	57002,11	24854,32	438	191	36	183	671
		НР - 69%; СП - 8%			27485,00	7130,77	211	55		50	
107	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,172	165646,75	39726,22	28491	6833	935	15856	47895
		НР - 69%; СП - 8%			120484,00	13120,16	20723	2257		3548	
108	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00768	268025,00	--	2058	--	2058	--	2223
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
109	2301-0201-0223 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,4	7899,00	--	42655	--	42655	--	46067
		СП - 8%			--	--	--	--		3412	
110	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Пластина 8х300х300 ГОСТ 23118-2012	т	0,0226	643468,00	--	14542	--	14542	--	15706
		СП - 8%			--	--	--	--		1163	
111	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска конструкций навеса масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,988	890,60	1,03	4442	5	657	3026	8066
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	3780	3		597	
112	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,148	97544,94	1416,50	14437	210	10786	3173	19019
		НР - 90%; СП - 8%			23249,20	574,93	3441	85		1409	

113	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,148	8831,59	57,51	1307	9	1168	121	1542
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	130	4		114	
114	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2	11,48	2940,95	99,38	33762	1141	10438	20698	58817
		НР - 92%; СП - 8%			1932,30	27,46	22183	315		4357	
115	2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	12,69688	2538,00	--	32225	--	32225	--	34803
		СП - 8%			--	--	--	--		2578	
116	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2	11,48	307,54	2,67	3531	31	3116	357	4199
		НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,18	384	14		311	
		ЛОТОК									
117	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты из ГПС. Устройство**	м3 основания	8,2	5996,40	1727,10	49170	14162	27920	12202	66282
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	7088	6032		4910	
118	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство стен и днищ (В7,5)**	м3	2,05	24221,34	1956,02	49654	4010	36876	9234	63599
		НР - 91%; СП - 8%			4276,88	673,26	8768	1380		4711	
119	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление металлических решеток**	т	1,14962	165646,75	39726,22	190431	45670	6250	105980	320124
		НР - 69%; СП - 8%			120484,00	13120,16	138511	15083		23713	
120	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Установка металлических решеток**	т	1,14962	93671,54	9046,50	107687	10400	40245	56574	177401
		НР - 93%; СП - 8%			49617,90	3296,76	57042	3790		13141	
121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,65708	236183,00	--	155191	--	155191	--	167606
		СП - 8%			--	--	--	--		12415	
122	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,49254	268025,00	--	132013	--	132013	--	142574
		СП - 8%			--	--	--	--		10561	
		ГИЛЬЗЫ									
123	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Укладка ГИЛЬЗЫ из стальных труб диам. 50 мм**	км	0,0024	446186,02	69587,26	1071	167	22	932	2163
		НР - 99%; СП - 8%			367356,00	24924,76	882	60		160	

124	2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,4	1415,00	--	3396	--	3396	--	3668
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
		ОГМ-1-10ШТ									
125	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,05852	58714,02	2492,92	3436	146	268	2104	5983
		НР - 69%; СП - 8%			51632,80	478,48	3022	28		443	
126	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление ограждений**	т конструкций	0,05852	165646,75	39726,22	9694	2325	318	5395	16295
		НР - 69%; СП - 8%			120484,00	13120,16	7051	768		1207	
127	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0384	271508,00	--	10426	--	10426	--	11260
		СП - 8%			--	--	--	--		834	
128	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01216	282504,00	--	3435	--	3435	--	3710
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
129	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00496	236183,00	--	1171	--	1171	--	1265
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
130	2105-0308-0111 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80**	м2	0,684	1688,00	--	1155	--	1155	--	1247
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
131	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,11188	81,26	1,70	90	2	59	20	119
		НР - 69%; СП - 8%			25,92	0,26	29	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				1714011	136876	1176331	363639	2243864
							400800	45215	--	166212	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1354913				
		Материалы	Тенге				565668				
		Всего заработная плата	Тенге					247470			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				489617				
		Накладные расходы	Тенге				226641				
		Сметная прибыль	Тенге				126524				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1708078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
		Сметная заработная плата	Тенге					247470			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				262294				
		Материалы	Тенге				9709				
		Всего заработная плата	Тенге					198539			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14542				
		Накладные расходы	Тенге				136992				
		Сметная прибыль	Тенге				31943				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				431229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					198539			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				96805				
	Материалы		Тенге				1				
	Всего заработная плата		Тенге					6			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96798				
		Накладные расходы	Тенге				6				
		Сметная прибыль	Тенге				7745				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				104556				
		Сметная заработная плата	Тенге					6			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2243863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								359
		Сметная заработная плата	Тенге					446015			

РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО-5 ШТ

132	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм.	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	м3	12	23085,57	1678,47	277027	20142	233085	25880	327139
		НР - 91%; СП - 8%			1983,32	386,60	23800	4639		24233	
133	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,149	271125,00	--	40398	--	40398	--	43629
		СП - 8%			--	--	--	--		3232	
134	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	49,3	2428,78	100,31	119739	4945	22300	88262	224641
		НР - 94%; СП - 8%			1876,15	28,42	92494	1401		16640	
135	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**ГИЛЬЗА из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м	5,375	1954,33	18,12	10505	97	8294	2108	13622
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	2114	38		1009	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		**Тенге**				447668	25184	304077	116250	609031
							118408	6078	--	45114	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				437163				
	Материалы		Тенге				255385				
	Всего заработная плата		Тенге					122335			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40398				
		Накладные расходы	Тенге				114141				
		Сметная прибыль	Тенге				44104				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				595409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					122335			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				10505				
	Материалы		Тенге				8294				
	Всего заработная плата		Тенге					2151			
		Накладные расходы	Тенге				2108				

		Сметная прибыль	Тенге				1009				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2151			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				609031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					124486			
		РАЗДЕЛ 10. ОТМОСТКА									
136	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты из ГПС. Устройство**	м3 основания	27	5996,40	1727,10	161903	46632	91931	40177	218246
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	23340	19861		16166	
137	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	12,6	19929,03	1180,81	251106	14878	222686	15414	287841
		НР - 91%; СП - 8%			1074,76	269,56	13542	3397		21322	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				413009	61510	314617	55591	506087
							36882	23258	--	37488	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				413009				
	Материалы		Тенге				314617				
	Всего заработная плата		Тенге					60140			
		Накладные расходы	Тенге				55591				
		Сметная прибыль	Тенге				37488				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				506088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					60140			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				506088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					60140			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4360424**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				871320				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					226671			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					76033			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2100181		
		- Накладные расходы	Тенге							839256	
		- Сметная прибыль	Тенге							322994	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,00

РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ

57	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	24,651	8831,59	57,51	217707	1418	194562	20117	256850
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	21727	625		19026	
60	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	м2	1217,28	307,54	2,67	374362	3247	330448	37889	445231
		НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,18	40667	1432		32980	

67	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	137,8	2029,87	23,27	279715	3207	266971	9575	312433
		НР - 92%; СП - 8%			69,21	6,32	9537	870		23143	
		КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-5ШТ									
77	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	24,75	656,47	102,00	16248	2524	8149	5714	23719
		НР - 92%; СП - 8%			225,26	25,69	5575	636		1757	
78	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=7	Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	24,75	91,78	7,54	2272	187	1982	140	2605
		НР - 92%; СП - 8%			4,17	1,99	103	49		193	
79	1112-0101-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки из битумной мастики	м2	24,75	2928,66	100,23	72484	2481	61485	8088	87019
		НР - 92%; СП - 8%			344,16	11,06	8518	274		6446	
80	1112-0101-0403 РСНБ РК 2015	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	м	15	3566,71	58,91	53501	884	42329	9610	68159
		НР - 92%; СП - 8%			685,85	10,52	10288	158		5049	
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-3 шт									
81	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	КИРПИЧНЫЙ ПОЯС.Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	0,75	7952,01	1569,15	5964	1177	1	4707	11525
		НР - 93%; СП - 8%			6381,94	366,62	4786	275		854	
82	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт	0,21945	34905,00	--	7660	--	7660	--	8273
		СП - 8%			--	--	--	--		613	
83	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	м3	0,15525	16555,00	--	2570	--	2570	--	2776
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
84	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,27	95931,42	1036,80	25901	280	19121	5966	34417
		НР - 90%; СП - 8%			24075,00	476,64	6500	129		2549	
85	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,096	74880,45	25783,30	7189	2475	1157	3006	11010
		НР - 69%; СП - 8%			37049,80	8331,98	3557	800		816	
86	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,096	581946,00	--	55867	--	55867	--	60336
		СП - 8%			--	--	--	--		4469	

87	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**	м2	3	3282,82	531,02	9848	1593	4240	3971	14925
		НР - 90%; СП - 8%			1338,24	132,62	4015	398		1106	
88	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м2	3	33113,00	--	99339	--	99339	--	107286
		СП - 8%			--	--	--	--		7947	
89	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	3	4151,00	--	12453	--	12453	--	13449
		СП - 8%			--	--	--	--		996	
90	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	шт	300	594,90	239,80	178471	71940	55451	78975	278042
		НР - 118%; СП - 8%			170,27	52,83	51080	15848		20596	
91	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	м3	24	67735,00	--	1625640	--	1625640	--	1755691
		СП - 8%			--	--	--	--		130051	
92	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка металлических дверных блоков**	м2	5,04	2301,35	133,44	11599	673	600	9552	22843
		НР - 90%; СП - 8%			2048,75	57,11	10326	288		1692	
93	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	5,04	40518,00	--	204211	--	204211	--	220548
		СП - 8%			--	--	--	--		16337	
94	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление сетки из арматуры**	т	0,21462	165646,75	39726,22	35551	8526	1167	19785	59763
		НР - 69%; СП - 8%			120484,00	13120,16	25858	2816		4427	
95	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,21462	271125,00	--	58189	--	58189	--	62844
		СП - 8%			--	--	--	--		4655	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3356741	100610	3053592	217095	3859744
							202537	24597	--	285908	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3041471				
		Материалы	Тенге				985342				
		Всего заработная плата	Тенге					194103			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				157528				
		Местные материалы	Тенге				1635870				
		Накладные расходы	Тенге				194305				
		Сметная прибыль	Тенге				258862				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3494637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					194103			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				315270				
		Материалы	Тенге				2323				
		Всего заработная плата	Тенге					33031			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				272531					
		Накладные расходы	Тенге				22791					
		Сметная прибыль	Тенге				27045					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				365106					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
		Сметная заработная плата	Тенге					33031				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3859744					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									190
		Сметная заработная плата	Тенге					227134				
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88										
		1 ЭТАЖ.										
		ТИП 132-44,72 М2										
168	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	44,72	2858,12	21,21	127815	948	108896	17334	156762
		НР - 94%; СП - 8%			401,86	10,50	17971	469		11612	
		УЗЕЛ Л1-287,82 М2									
173	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	287,82	2737,62	21,21	787943	6104	666175	111565	971468
		НР - 94%; СП - 8%			401,86	10,50	115664	3022		71961	
		УЗЕЛ К1-87,5 М2									
180	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	20	3396,16	77,10	67923	1542	40309	25146	100515
		НР - 94%; СП - 8%			1303,60	33,96	26072	679		7446	
		ТИП 3-270,52 М2									
192	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	270,52	2858,12	21,21	773179	5737	658730	104859	948281
		НР - 94%; СП - 8%			401,86	10,50	108712	2840		70243	
		2,3,4,5 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л1 - 2412,24 М2									
200	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	2412,24	2737,62	21,21	6603802	51160	5583250	935033	8141942
		НР - 94%; СП - 8%			401,86	10,50	969392	25324		603107	
		УЗЕЛ К1 - 350 М2									
207	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	140	3396,16	77,10	475462	10794	282164	176023	703604
		НР - 94%; СП - 8%			1303,60	33,96	182504	4754		52119	
		ПЛИНТУСЫ - 3622 М (НА ВЕСЬ ДОМ)									
210	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	м	3622	329,46	0,82	1193319	2958	751103	414255	1736181

		НР - 94%; СП - 8%				121,28	0,40	439258	1439		128606	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					10029444	79244	8090627	1784215	12758753
								1859575	38526	--	945094	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					10029444				
		Материалы	Тенге					8090624				
		Всего заработная плата	Тенге						1898102			
		Накладные расходы	Тенге					1784216				
		Сметная прибыль	Тенге					945093				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					12758752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1690
		Сметная заработная плата	Тенге						1898102			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					12758752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1690
		Сметная заработная плата	Тенге						1898102			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ										
221	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН**	**м2**	1316,43		101,82	0,76	134035	1002	9863	98932	251604
		НР - 80%; СП - 8%				93,56	0,38	123170	494		18637	
222	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	24,5		4369,89	19,85	107062	486	45914	48718	168243
		НР - 80%; СП - 8%				2476,00	9,64	60662	236		12462	
223	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	52,1		808,09	3,21	42102	167	12261	23804	71179
		НР - 80%; СП - 8%				569,56	1,57	29674	82		5272	
		1 ЭТАЖ										
224	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	690,56		1228,45	7,33	848318	5059	296932	438378	1389632
		НР - 80%; СП - 8%				791,14	2,38	546327	1646		102936	
225	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	690,56		737,95	4,79	509598	3307	101934	324779	901127
		НР - 80%; СП - 8%				585,55	2,34	404357	1616		66750	
226	1115-0203-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	312		1427,59	82,85	445409	25850	112371	262178	764193
		НР - 80%; СП - 8%				984,58	65,82	307188	20534		56607	

228	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2345,06		1445,32	19,17	3389351	44958	1158450	1760337	5561663
		НР - 80%; СП - 8%				932,15	6,17	2185943	14478		411975	
229	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	2345,06		605,49	4,52	1419909	10593	316401	878474	2482254
		НР - 80%; СП - 8%				466,05	2,21	1092915	5177		183871	
230	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	46,7		4369,89	19,85	204074	927	87518	92863	320692
		НР - 80%; СП - 8%				2476,00	9,64	115629	450		23755	
		2-5 ЭТАЖ										
231	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	2762,24		1228,45	7,33	3393273	20235	1187728	1753514	5558530
		НР - 80%; СП - 8%				791,14	2,38	2185310	6583		411743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
231.1	2205-0101-0302	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	кг	4,192	11579,31008	88,00				1018979		
232	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м2	2762,24		737,95	4,79	2038392	13229	407733	1299115	3604507
		НР - 80%; СП - 8%				585,55	2,34	1617430	6464		267001	
235	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	8160,8088		1445,32	19,17	11794941	156454	4031405	6125972	19354587
		НР - 80%; СП - 8%				932,15	6,17	7607082	50384		1433673	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					24326464	282270	7768510	13107064	40428211
								16275687	108144	--	2994682	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					24326464				
	Материалы		Тенге					7768507				
	Всего заработная плата		Тенге						16383831			
		Накладные расходы	Тенге					13107065				
		Сметная прибыль	Тенге					2994682				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					40428211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13083
		Сметная заработная плата	Тенге						16383831			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					40428211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13083
		Сметная заработная плата	Тенге						16383831			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**57046708**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**18337800**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**462124**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**171267**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**18912729**		
- Накладные расходы	Тенге							**15108374**	
- Сметная прибыль	Тенге							**4225684**	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ												
РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1												
39	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	24		85,62	1,10	2055	26	15	1974	4351
		НР - 98%; СП - 8%				83,92	--	2014	--		322	
40	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	6		86,21	1,10	517	7	6	493	1092
		НР - 98%; СП - 8%				83,92	--	504	--		81	
		Антикоррозийная защита										
41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	10		89,50	2,41	895	24	428	308	1299
		НР - 69%; СП - 8%				44,34	0,26	443	3		96	
42	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м2	10		249,90	6,20	2499	62	2048	274	2995
		НР - 69%; СП - 8%				38,94	0,79	389	8		222	
		Теплоизоляционные работы										
43	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	0,8		73838,50	1128,92	59071	903	39548	14473	79427
		НР - 76%; СП - 8%				23274,40	529,60	18620	424		5883	
44	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м2 поверхности покрытия изоляции	29		1022,81	25,62	29661	743	13451	11892	44878
		НР - 76%; СП - 8%				533,36	6,22	15467	180		3324	
45	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	1000м2	0,03335		373181,00	--	12446	--	12446	--	13441

		СП - 8%			--	--	--	--		996	
46	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка опоры под водопогреватель**	кг	50,4	729,22	2,88	36753	145	33319	3251	43203
		НР - 98%; СП - 8%			65,25	0,56	3289	28		3200	
47	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Установка теплосчетчика до 50мм**	1счетчик	1	4715,92	113,24	4716	113	3039	1559	6777
		НР - 98%; СП - 8%			1564,04	26,48	1564	26		502	
48	2307-0502-0241 РСНБ РК 2015	**Тепловычислители модели ТСР-М, Q 29 м3/ч, на два расходомера, DN 32, типа Взлет**	комплект	1	406560,00	--	406560	--	406560	--	439085
		СП - 8%			--	--	--	--		32525	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				555172	2023	510860	34224	636548
							42290	669	--	47151	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				406560				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				406560				
		Сметная прибыль	Тенге				32525				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				439085				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				104572				
	Материалы		Тенге				55474				
	Всего заработная плата		Тенге					35535			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12446				
		Накладные расходы	Тенге				26947				
		Сметная прибыль	Тенге				10522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				142041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					35535			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				44041				
	Материалы		Тенге				36379				
	Всего заработная плата		Тенге					7425			
	Сдача и испытание		Тенге				164				
		Накладные расходы	Тенге				7276				
		Сметная прибыль	Тенге				4105				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				55422				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7425			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				636548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					42959			
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2									
84	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	22	85,62	1,10	1884	24	14	1809	3988
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	1846	--		295	
85	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	7	86,21	1,10	603	8	8	576	1273
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	587	--		94	
		Антикоррозийная защита									

86	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	12	89,50	2,41	1074	29	513	369	1559
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	532	3		115	
87	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	12	249,90	6,20	2999	74	2458	329	3594
		НР - 69%; СП - 8%			38,94	0,79	467	10		266	
		Теплоизоляционные работы									
88	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем**	м3 изоляции	0,9	73838,50	1128,92	66455	1016	44492	16282	89356
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	20947	477		6619	
89	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м2 поверхности покрытия изоляции	32	1022,81	25,62	32730	820	14842	13123	49521
		НР - 76%; СП - 8%			533,36	6,22	17068	199		3668	
90	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	1000м2	0,0368	373181,00	--	13733	--	13733	--	14832
		СП - 8%			--	--	--	--		1099	
91	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка опоры под водопогреватель**	кг	50,4	730,87	2,88	36836	145	33402	3251	43294
		НР - 98%; СП - 8%			65,25	0,56	3289	28		3207	
92	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Установка теплосчетчика до 50мм**	1счетчик	1	4715,92	113,24	4716	113	3039	1559	6777
		НР - 98%; СП - 8%			1564,04	26,48	1564	26		502	
93	2307-0502-0241 РСНБ РК 2015	**Тепловычислители модели ТСР-М, Q 29 м3/ч, на два расходомера, DN 32, типа Взлет**	комплект	1	406560,00	--	406560	--	406560	--	439085
		СП - 8%			--	--	--	--		32525	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				567589	2229	519061	37298	653279
							46300	743	--	48390	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				406560				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				406560				
		Сметная прибыль	Тенге				32525				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				439085				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				116990				
	Материалы		Тенге				62304				
	Всего заработная плата		Тенге					39702			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13733				
		Накладные расходы	Тенге				30103				
		Сметная прибыль	Тенге				11767				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				158861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					39702			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				44039				
	Материалы		Тенге				36462				

	Всего заработная плата		Тенге					7341				
	Сдача и испытание		Тенге				164					
		Накладные расходы	Тенге				7194					
		Сметная прибыль	Тенге				4099					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				55332					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге					7341				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				653277					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39
		Сметная заработная плата	Тенге					47043				
		РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000										
		Антикоррозийная защита										
108	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	29	89,50	2,41	2595	70	1239	893	3767
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	1286	8		279	
109	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м2	29	249,90	6,20	7247	180	5938	795	8686
		НР - 69%; СП - 8%			38,94	0,79	1129	23		643	
		Теплоизоляционные работы									
110	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	2,2	73838,50	1128,92	162445	2484	108757	39800	218425
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	51204	1165		16180	
111	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м2 поверхности покрытия изоляции	91	1022,81	25,62	93075	2331	42208	37318	140824
		НР - 76%; СП - 8%			533,36	6,22	48536	566		10431	
112	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	1000м2	0,10465	373181,00	--	39053	--	39053	--	42178
		СП - 8%			--	--	--	--		3124	
		ГИЛЬЗЫ									
113	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гильза из стальных электросварных труб диам. 38 мм**	м	1,6	1862,35	39,35	2980	63	1723	1192	4506
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	1194	23		334	
114	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гильза из стальных электросварных труб диам. 60 мм**	м	2,4	3452,45	47,22	8286	113	6049	2121	11240
		НР - 98%; СП - 8%			884,94	16,87	2124	40		833	
115	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гильза из стальных электросварных труб диам. 76 мм**	м	1,3	3452,45	47,22	4488	61	3277	1149	6088
		НР - 98%; СП - 8%			884,94	16,87	1150	22		451	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**320170**	**5302**	**208244**	**83268**		**435714**
							106623	**1848**	**--**	**32275**		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				304416					
		Материалы	Тенге				158143					
		Всего заработная плата	Тенге					103917				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				39053					
		Накладные расходы	Тенге				78806					
		Сметная прибыль	Тенге				30658					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				413879					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									87
		Сметная заработная плата	Тенге					103917				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				15754					
		Материалы	Тенге				11048					
		Всего заработная плата	Тенге					4553				
		Накладные расходы	Тенге				4462					
		Сметная прибыль	Тенге				1617					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				21833					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге					4553				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				435713					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									91
		Сметная заработная плата	Тенге					108470				
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000										
130	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**207**	**85,62**	**1,10**	**17723**	**227**	**125**	**17024**		**37526**
		НР - 98%; СП - 8%			**83,92**	**--**	**17371**	**--**		**2780**		
131	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Установка теплосчетчика д=40 мм**	**1счетчик**	**50**	**570,37**	**27,22**	**28519**	**1361**	**877**	**26404**		**59316**
		НР - 98%; СП - 8%			**525,62**	**13,24**	**26281**	**662**		**4394**		
132	**2305-1501-1004 РСНБ РК 2015**	**Теплосчетчик механический компактный Pollucom, расход Gном 1,5 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - возврат, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss**	**шт.**	**50**	**41087,00**	**--**	**2054350**	**--**	**2054350**	**--**		**2218698**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**164348**		
140	**1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Воздухоотводчики. Установка**	**шт.**	**50**	**2405,72**	**298,64**	**120286**	**14932**	**3277**	**106622**		**245061**
		НР - 98%; СП - 8%			**2041,54**	**134,42**	**102077**	**6721**		**18153**		
141	**2305-1207-0901 РСНБ РК 2015**	**Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10**	**шт.**	**50**	**3259,00**	**--**	**162950**	**--**	**162950**	**--**		**175986**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13036**		
		Антикоррозийная защита										
142	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**27**	**89,50**	**2,41**	**2416**	**65**	**1154**	**831**		**3507**
		НР - 69%; СП - 8%			**44,34**	**0,26**	**1197**	**7**		**260**		

143	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м2	27	249,90	6,20	6747	167	5529	740	8087
		НР - 69%; СП - 8%			38,94	0,79	1051	21		599	
		Теплоизоляционные работы									
144	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	2,2	73838,50	1128,92	162445	2484	108757	39800	218425
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	51204	1165		16180	
145	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м2 поверхности покрытия изоляции	91	1022,81	25,62	93075	2331	42208	37318	140824
		НР - 76%; СП - 8%			533,36	6,22	48536	566		10431	
146	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	1000м2	0,10465	373181,00	--	39053	--	39053	--	42178
		СП - 8%			--	--	--	--		3124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2687565**	**21567**	**2418280**	**228739**	**3149608**
							247717	**9143**	**--**	**233305**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				303737				
	Материалы		Тенге				157648				
	Всего заработная плата		Тенге					103748			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39053				
		Накладные расходы	Тенге				78689				
		Сметная прибыль	Тенге				30594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				413021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					103748			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2383828				
	Материалы		Тенге				4279				
	Всего заработная плата		Тенге					153112			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2217300				
	Сдача и испытание		Тенге				3408				
		Накладные расходы	Тенге				150050				
		Сметная прибыль	Тенге				202710				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2736587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					153112			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3149608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					256860			
		РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0,000									
		НАСОСЫ									
156	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования**	шкаф	2	25740,18	6447,20	51480	12894	4162	28489	86367
		НР - 72%; СП - 8%			17212,00	2572,00	34424	5144		6398	

157	ПРАЙС ЛИСТ	**Шкаф ВШУ-1-14-44.10.00-1-220 для управления системами теплоснабжения**	**шт.**	2	67767,86	--	135536	--		--	135536
					--	--	--	--	135536	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				187016	12894	4162	28489	221903
							34424	5144	135536	6398	
	Стоимость оборудования		Тенге				135536				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				135536				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				51480				
	Материалы		Тенге				4162				
	Всего заработная плата		Тенге					39568			
		Накладные расходы	Тенге				28489				
		Сметная прибыль	Тенге				6398				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				86367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					39568			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				221903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					39568			
		РАЗДЕЛ 6. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
158	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Установка вентиляционных пластмассовых решеток**	**шт**	178	1524,82	53,15	271419	9461	22978	236625	548687
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	238980	2475		40644	
159	2305-0306-0303 РСНБ РК 2015	**Решетки вентиляционные пластмассовые РВП2, РВП3, РВП4**	**м2**	178	1842,00	--	327876	--	327876	--	354106
		СП - 8%			--	--	--	--		26230	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				599295	9461	350854	236625	902793
							238980	2475	--	66874	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				599295				
	Материалы		Тенге				22978				
	Всего заработная плата		Тенге					241454			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				327876				
	Сдача и испытание		Тенге				11831				
		Накладные расходы	Тенге				236625				
		Сметная прибыль	Тенге				66874				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				902794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					241454			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				902794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					241454			
		РАЗДЕЛ 7. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ									
		ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ. ТЕПЛОСЧЕТЧИК									
177	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Установка теплосчетчика до 50мм**	**1счетчик**	1	4715,92	113,24	4716	113	3039	1559	6777
		НР - 98%; СП - 8%			1564,04	26,48	1564	26		502	

178	2307-0502-0243 РСНБ РК 2015	**Тепловычислители модели ТСР-М, Q 71 м3/ч, на два расходомера, DN 50, типа Взлет**	комплект	1	446719,00	--	446719	--	446719	--	482457
		СП - 8%			--	--	--	--		35738	
		Антикоррозийная защита									
179	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	34	89,50	2,41	3043	82	1453	1046	4416
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	1508	9		327	
180	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м2	34	249,90	6,20	8497	211	6962	932	10183
		НР - 69%; СП - 8%			38,94	0,79	1324	27		754	
		Теплоизоляционные работы									
181	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	2,1	73838,50	1128,92	155061	2371	103814	37991	208496
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	48876	1112		15444	
182	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м2 поверхности покрытия изоляции	84	1022,81	25,62	85916	2152	38962	34447	129992
		НР - 76%; СП - 8%			533,36	6,22	44802	523		9629	
183	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	1000м2	0,0966	373181,00	--	36049	--	36049	--	38933
		СП - 8%			--	--	--	--		2884	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				740000	4929	636998	75975	881254
							98074	1697	--	65278	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				446719				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				446719				
		Сметная прибыль	Тенге				35738				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				482457				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				288566				
	Материалы		Тенге				151191				
	Всего заработная плата		Тенге					98181			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36049				
		Накладные расходы	Тенге				74417				
		Сметная прибыль	Тенге				29039				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				392021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					98181			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4716				
	Материалы		Тенге				3039				
	Всего заработная плата		Тенге					1591			
		Накладные расходы	Тенге				1559				
		Сметная прибыль	Тенге				502				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1591			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				881254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					99771			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6881094**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				814408				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					58406			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21718			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4648459		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						135536		
		- Накладные расходы	Тенге							724618	
		- Сметная прибыль	Тенге							499671	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ										
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)										
11	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	97,7		85,62	1,10	8365	107	59	8035	17712
		НР - 98%; СП - 8%				83,92	--	8199	--		1312	
12	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	м трубопровода	13		2167,12	558,08	28173	7255	237	22232	54437
		НР - 98%; СП - 8%				1590,88	154,18	20681	2004		4032	
13	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	13		558,00	--	7254	--	7254	--	7834
		СП - 8%				--	--	--	--		580	
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ										
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	10,3		89,50	2,41	922	25	440	317	1338
		НР - 69%; СП - 8%				44,34	0,26	457	3		99	
15	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	10,3		249,90	6,20	2574	64	2109	282	3085
		НР - 69%; СП - 8%				38,94	0,79	401	8		229	
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ										
16	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	м	119,3		624,20	68,05	74467	8118	31737	29306	112075
		НР - 76%; СП - 8%				290,13	33,10	34612	3949		8302	

17	2111-0403-0224 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм СТ РК 3364-2019**	м	1,1	1273,00	--	1400	--	1400	--	1512
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
18	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм**	м	50,93	460,00	--	23428	--	23428	--	25302
		СП - 8%			--	--	--	--		1874	
19	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм**	м	9,68	319,00	--	3088	--	3088	--	3335
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
20	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм**	м	13,42	286,00	--	3838	--	3838	--	4145
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
21	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм**	м	56,1	234,00	--	13127	--	13127	--	14178
		СП - 8%			--	--	--	--		1050	
22	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	10,3	540,50	27,30	5567	281	1564	2878	9120
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	3722	64		676	
23	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,011845	373181,00	--	4420	--	4420	--	4774
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)									
24	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1	22912,34	457,84	22912	458	12109	10253	35818
		НР - 98%; СП - 8%			10344,50	117,26	10345	117		2653	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				199536	16308	104810	73303	294665
							78417	6145	--	21827	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				132832				
		Материалы	Тенге				35850				
		Всего заработная плата	Тенге					43216			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				49302				
		Накладные расходы	Тенге				32783				
		Сметная прибыль	Тенге				13249				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				178864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					43216			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				66704				
		Материалы	Тенге				12405				

	Всего заработная плата		Тенге					41346				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7254					
		Накладные расходы	Тенге				40519					
		Сметная прибыль	Тенге				8578					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				115801					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге					41346				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				294665					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63
		Сметная заработная плата	Тенге					84562				
		РАЗДЕЛ 2. НАСОС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ										
38	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	2	20984,27	430,05	41969	860	7366	33339	81332
		НР - 98%; СП - 8%			16871,40	138,30	33743	277		6025	
39	ПРАЙС ЛИСТ ТОО КВАНТ	**Насос для повышения давления в сети3-400 В, модель Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE 403-GE Wilo**	**шт.**	2	688535,07	--	1377070	--		--	1377070
					--	--	--	--	1377070	--	
40	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	**шт.**	2	2710,90	17,87	5422	36	2636	1980	7994
		НР - 72%; СП - 8%			1375,00	--	2750	--		592	
41	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	4	3368,27	36,11	13473	144	11036	2305	17040
		НР - 98%; СП - 8%			573,29	14,70	2293	59		1262	
42	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	4	2949,24	20,64	11797	83	9929	1781	14664
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	1785	33		1086	
43	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1шт**	7	2200,10	113,24	15401	793	2085	12454	30083
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	12523	185		2228	
52	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования**	**шкаф**	2	25740,18	6447,20	51480	12894	4162	28489	86367
		НР - 72%; СП - 8%			17212,00	2572,00	34424	5144		6398	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1516612	14810	37214	80348	1614550
							87518	5698	1377070	17591	
	Стоимость оборудования		Тенге				1377070				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1377070				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				56902				
	Материалы		Тенге				6798				
	Всего заработная плата		Тенге					42318			

		Накладные расходы	Тенге				30469					
		Сметная прибыль	Тенге				6990					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				94361					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге					42318				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				82639					
	Материалы		Тенге				30416					
	Всего заработная плата		Тенге					50897				
	Сдача и испытание		Тенге				1008					
		Накладные расходы	Тенге				49879					
		Сметная прибыль	Тенге				10601					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				143120					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
		Сметная заработная плата	Тенге					50897				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1614551					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									72
		Сметная заработная плата	Тенге					93215				
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)										
59	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	67,8	85,62	1,10	5805	74	41	5576	12291	
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	5690	--		910		
		ФИТИНГИ										
63	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	50	1156,12	151,35	57806	7568	721	50961	117469	
		НР - 98%; СП - 8%			990,35	49,68	49517	2484		8701		
66	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	1счетчик	50	570,37	27,22	28519	1361	877	26404	59316	
		НР - 98%; СП - 8%			525,62	13,24	26281	662		4394		
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ										
74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,22	89,50	2,41	467	13	223	161	678	
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	231	1		50		
75	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	5,22	249,90	6,20	1304	32	1069	143	1563	
		НР - 69%; СП - 8%			38,94	0,79	203	4		116		
76	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	м	97,8	624,20	68,05	61047	6655	26018	24025	91877	
		НР - 76%; СП - 8%			290,13	33,10	28374	3237		6806		

77	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	м	67,65	234,00	--	15830	--	15830	--	17097
		СП - 8%			--	--	--	--		1266	
78	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	6,93	181,00	--	1254	--	1254	--	1355
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
79	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77**	м	33	165,00	--	5445	--	5445	--	5881
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
80	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	5,22	540,50	27,30	2821	143	792	1458	4622
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	1886	32		342	
81	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,006003	373181,00	--	2240	--	2240	--	2419
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				182539	15846	54510	108728	314568
							112183	6421	--	23300	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				90409				
	Материалы		Тенге				28102				
	Всего заработная плата		Тенге					33971			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24770				
		Накладные расходы	Тенге				25787				
		Сметная прибыль	Тенге				9296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				125492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					33971			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				92130				
	Материалы		Тенге				1639				
	Всего заработная плата		Тенге					84634			
	Сдача и испытание		Тенге				1663				
		Накладные расходы	Тенге				82941				
		Сметная прибыль	Тенге				14006				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				189076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65

		Сметная заработная плата	Тенге					84634				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				314568					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									90
		Сметная заработная плата	Тенге					118604				
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(НИЖЕ 0,000)										
92	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	162,2	85,62	1,10	13887	178	98	13339	29405
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	13611	--		2178	
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ									
93	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	12,34	89,50	2,41	1104	30	527	380	1603
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	547	3		119	
94	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	12,34	249,90	6,20	3084	77	2526	338	3696
		НР - 69%; СП - 8%			38,94	0,79	481	10		274	
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ									
95	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	м	159,2	624,20	68,05	99373	10834	42351	39108	149559
		НР - 76%; СП - 8%			290,13	33,10	46188	5270		11078	
96	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм**	м	31,68	286,00	--	9060	--	9060	--	9785
		СП - 8%			--	--	--	--		725	
97	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм**	м	88,11	234,00	--	20618	--	20618	--	22267
		СП - 8%			--	--	--	--		1649	
98	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	55,33	181,00	--	10015	--	10015	--	10816
		СП - 8%			--	--	--	--		801	
99	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	14,4	540,50	27,30	7783	393	2186	4023	12751
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	5204	90		944	
100	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,01656	373181,00	--	6180	--	6180	--	6674
		СП - 8%			--	--	--	--		494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				171104	11511	93561	57188	246556

								66031	5372	--	18262	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					157217				
	Материалы		Тенге					47592				
	Всего заработная плата		Тенге						57792			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					45873				
		Накладные расходы	Тенге					43849				
		Сметная прибыль	Тенге					16085				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					217151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
		Сметная заработная плата	Тенге						57792			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					13887				
	Материалы		Тенге					98				
	Всего заработная плата		Тенге						13611			
		Накладные расходы	Тенге					13339				
		Сметная прибыль	Тенге					2178				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					29405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						13611			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					246556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
		Сметная заработная плата	Тенге						71403			
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)										
110	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**147,5**	**85,62**	**1,10**	**12629**	**162**	**89**	**12130**	**26740**
		НР - 98%; СП - 8%			**83,92**	**--**	**12378**	**--**		**1981**	
		ФИТИНГИ									
115	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**50**	**1156,12**	**151,35**	**57806**	**7568**	**721**	**50961**	**117469**
		НР - 98%; СП - 8%			**990,35**	**49,68**	**49517**	**2484**		**8701**	
118	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**50**	**570,37**	**27,22**	**28519**	**1361**	**877**	**26404**	**59316**
		НР - 98%; СП - 8%			**525,62**	**13,24**	**26281**	**662**		**4394**	
119	**2303-0301-0209 РСНБ РК 2015**	**Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом**	**шт.**	**50**	**3194,00**	**--**	**159700**	**--**	**159700**	**--**	**172476**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12776**	
		Теплоизоляционные работы									
126	**1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13**	**Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex**	**м2**	**125**	**1905,51**	**117,05**	**238188**	**14631**	**120432**	**83784**	**347730**
		НР - 76%; СП - 8%			**825,00**	**56,93**	**103125**	**7117**		**25758**	

127	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019**	м	68,75	234,00	--	16088	--	16088	--	17375
		СП - 8%			--	--	--	--		1287	
128	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	68,75	181,00	--	12444	--	12444	--	13439
		СП - 8%			--	--	--	--		996	
129	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	14	540,50	27,30	7567	382	2126	3911	12397
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	5059	87		918	
130	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0161	373181,00	--	6008	--	6008	--	6489
		СП - 8%			--	--	--	--		481	
131	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	5	2405,72	298,64	12029	1493	328	10662	24506
		НР - 98%; СП - 8%			2041,54	134,42	10208	672		1815	
132	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	**Воздухоотводчик**	шт.	5	2197,00	--	10985	--	10985	--	11864
		СП - 8%			--	--	--	--		879	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**561962**	**25596**	**329798**	**187852**	**809801**
							206568	**11022**	**--**	**59986**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				280295				
		Материалы	Тенге				122558				
		Всего заработная плата	Тенге					115388			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				34539				
		Накладные расходы	Тенге				87695				
		Сметная прибыль	Тенге				29439				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				397429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					115388			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				281667				
		Материалы	Тенге				2015				
		Всего заработная плата	Тенге					102202			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				170685				
		Сдача и испытание	Тенге				2003				
		Накладные расходы	Тенге				100158				
		Сметная прибыль	Тенге				30546				

	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				412371					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									77
		Сметная заработная плата	Тенге					102202				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				809800					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									162
		Сметная заработная плата	Тенге					217590				
	РАЗДЕЛ 6. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ											
137	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Установка полотенцесушителей**	**шт**	**50**	**3365,96**	**27,70**	**168298**	**1385**	**2737**	**161541**	**356227**
		НР - 98%; СП - 8%			**3283,52**	**13,24**	**164176**	**662**		**26387**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**168298**	**1385**	**2737**	**161541**	**356227**
							164176	**662**	**--**	**26387**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**168298**				
	Материалы		Тенге				**2737**				
	Всего заработная плата		Тенге					**164838**			
		Накладные расходы	Тенге				**161541**				
		Сметная прибыль	Тенге				**26387**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**356227**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**125**
		Сметная заработная плата	Тенге					**164838**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**356227**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**125**
		Сметная заработная плата	Тенге					**164838**			
	РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"											
157	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Установка моек на одно отделение**	**комплект**	**50**	**2460,65**	**66,57**	**123032**	**3329**	**16431**	**102821**	**243921**
		НР - 98%; СП - 8%			**2065,44**	**32,94**	**103272**	**1647**		**18068**	
160	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**50**	**3602,78**	**175,87**	**180139**	**8794**	**26601**	**146117**	**352356**
		НР - 98%; СП - 8%			**2894,88**	**87,09**	**144744**	**4355**		**26100**	
162	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	**50**	**3154,22**	**348,38**	**157711**	**17419**	**11202**	**134630**	**315728**
		НР - 98%; СП - 8%			**2581,80**	**165,75**	**129090**	**8287**		**23387**	
164	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Установка смесителей**	**шт**	**50**	**958,61**	**0,12**	**47930**	**6**	**1584**	**45413**	**100811**
		НР - 98%; СП - 8%			**926,80**	**--**	**46340**	**--**		**7467**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**508813**	**29547**	**55818**	**428981**	**1012816**
							423446	**14289**	**--**	**75022**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**508813**				
	Материалы		Тенге				**55819**				
	Всего заработная плата		Тенге					**437735**			
		Накладные расходы	Тенге				**428980**				

		Сметная прибыль	Тенге				75023					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1012816					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									333
		Сметная заработная плата	Тенге					437735				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1012816					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									333
		Сметная заработная плата	Тенге					437735				
		РАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-напорная										
167	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	1насос	5	20984,27	430,05	104921	2150	18414	83348	203330
		НР - 98%; СП - 8%			16871,40	138,30	84357	691		15062	
169	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т**	шт	5	2710,90	17,87	13555	89	6591	4950	19985
		НР - 72%; СП - 8%			1375,00	--	6875	--		1480	
170	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,46	89,50	2,41	489	13	234	168	709
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	242	1		53	
171	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	5,46	249,90	6,20	1364	34	1117	150	1635
		НР - 69%; СП - 8%			38,94	0,79	213	4		121	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				120329	2287	26356	88616	225659
							91687	697	--	16716	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				13555				
	Материалы		Тенге				6590				
	Всего заработная плата		Тенге					6875			
		Накладные расходы	Тенге				4950				
		Сметная прибыль	Тенге				1480				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				19985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге					6875			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1853				
	Материалы		Тенге				1351				
	Всего заработная плата		Тенге					461			
		Накладные расходы	Тенге				318				
		Сметная прибыль	Тенге				174				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2345				
		Сметная заработная плата	Тенге					461			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				104921				
	Материалы		Тенге				18414				
	Всего заработная плата		Тенге					85048			
	Сдача и испытание		Тенге				2520				
		Накладные расходы	Тенге				83348				
		Сметная прибыль	Тенге				15062				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				203330				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					85048			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				225660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					92384			

РАЗДЕЛ 12. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ(НИЖЕ 0,000)

180	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	1насос	1	20984,27	430,05	20984	430	3683	16670	40666
		НР - 98%; СП - 8%			16871,40	138,30	16871	138		3012	
181	5102-0602-0126 РСНБ РК 2015	**Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-12 CAN PN 16, типа WILO**	шт.	2	328782,00	--	657564	--		--	657564
					--	--	--	--	657564	--	
183	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	1шт	12	2200,10	113,24	26401	1359	3574	21350	51571
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	21468	318		3820	
187	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	1счетчик	2	570,37	27,22	1141	54	36	1056	2373
		НР - 98%; СП - 8%			525,62	13,24	1051	26		176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				706090	1843	7293	39076	752174
							39391	483	657564	7008	
	Стоимость оборудования		Тенге				657564				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				657564				-
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				48526				
	Материалы		Тенге				7292				
	Всего заработная плата		Тенге					39873			
	Сдача и испытание		Тенге				504				
		Накладные расходы	Тенге				39076				
		Сметная прибыль	Тенге				7008				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				94610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					39873			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				752174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					39873			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5627016
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1269415				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					119133			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					50789			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						712097		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2034634		
		- Накладные расходы	Тенге							1225633	
		- Сметная прибыль	Тенге							266099	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-6. ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
		Силовое электрооборудование и электроосвещение										
18	1308-0205-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий**	шт.	5		5008,44	1645,19	25042	8226	8323	8226	35929
		НР - 72%; СП - 8%				1698,55	586,36	8493	2932		2661	
20	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	шт.	25		2428,91	864,70	60723	21618	5074	34510	102851
		НР - 72%; СП - 8%				1361,25	555,95	34031	13899		7619	
22	1308-0305-	**Светильник для помещений с нормальными условиями**	шт.	98		2147,06	655,17	210412	64206	90958	73108	306201
		НР - 72%; СП - 8%				563,75	472,36	55248	46292		22682	
27	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	шт.	2		2147,06	655,17	4294	1310	1856	1492	6249
		НР - 72%; СП - 8%				563,75	472,36	1128	945		463	
33	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	комплект	50		919,60	10,36	45980	518	1462	31796	83998
		НР - 72%; СП - 8%				880,00	3,22	44000	161		6222	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
59	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	300		495,93	3,22	148780	967	7563	101258	270041
		НР - 72%; СП - 8%				467,50	1,29	140250	386		20003	
62	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	25		508,79	3,99	12720	100	245	8933	23385
		НР - 72%; СП - 8%				495,00	1,29	12375	32		1732	
64	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	90		414,94	3,22	37344	290	1166	25922	68328
		НР - 72%; СП - 8%				398,75	1,29	35888	116		5061	
66	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	65		414,94	3,22	26971	210	842	18722	49348
		НР - 72%; СП - 8%				398,75	1,29	25919	84		3655	
68	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	30		466,74	3,19	14002	96	293	9822	25730

НР - 72%; СП - 8%			453,75	0,96	13613	29		1906		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**972061**
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				370943					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					97540				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					64875				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						117782			
- Накладные расходы	Тенге							313789		
- Сметная прибыль	Тенге							72004		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01-05. Газоснабжение										
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ										
1	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	прибор		50	3022,73	239,47	151137	11974	69185	74311	243483
		НР - 98%; СП - 8%				1399,55	117,00	69978	5850		18036	
2	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	шт.		50	51698,00	--	2584900	--	2584900	--	2791692
		СП - 8%				--	--	--	--		206792	
3	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**	счетчик		50	4181,06	8,42	209053	421	52014	153486	391542
		НР - 98%; СП - 8%				3132,36	--	156618	--		29003	
4	2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели Gallus G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом**	шт.		50	10440,00	--	522000	--	522000	--	563760
		СП - 8%				--	--	--	--		41760	
		ИСПЫТАНИЕ										
23	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода		326,5	550,00	--	179575	--	4202	171865	379555
		НР - 98%; СП - 8%				537,13	--	175373	--		28115	
		ОКРАСКА ТРУБ										
24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		28,18	178,99	4,82	5044	136	2409	1735	7321
		НР - 69%; СП - 8%				88,68	0,53	2499	15		542	

25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	28,18	162,52	3,41	4580	96	3023	1018	6046
		НР - 69%; СП - 8%			51,84	0,53	1461	15		448	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4383399**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				405928				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12626			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5880			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3237733		
		- Накладные расходы	Тенге							402415	
		- Сметная прибыль	Тенге							324696	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01-07. Слабые токи										
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ										
1	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	м	150		323,83	146,15	48575	21923	6792	19243	73244
		НР - 72%; СП - 8%				132,40	45,78	19860	6867		5425	
2	2306-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Кабель связи оптический телефонные ОК-4-G.652.D-CF-7,0-3006**	км	0,15		283577,00	--	42537	--	42537	--	45939
		СП - 8%				--	--	--	--		3403	
3	1308-0201-2703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Муфта ОПТИЧЕСКАЯ**	шт	1		12681,14	80,59	12681	81	2008	7649	21957
		НР - 72%; СП - 8%				10592,00	32,15	10592	32		1626	
4	2306-1703-0111 РСНБ РК 2015	**Муфта оптическая на 96 волокон МТОК 96-01-IV**	комплект	1		36998,00	--	36998	--	36998	--	39958
		СП - 8%				--	--	--	--		2960	
5	1310-0901-1115 РСНБ РК 2015	**Оптический разъем**	шт	5		3949,98	785,98	19750	3930	--	10700	32886
		НР - 61%; СП - 8%				3164,00	344,24	15820	1721		2436	
6	2306-1703-0120 РСНБ РК 2015	**Оптический разъем FC M8x0,75**	шт	5		4003,00	--	20015	--	20015	--	21616
		СП - 8%				--	--	--	--		1601	

7	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп	**Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене**	**шт**	**30**	**685,42**	**--**	**20563**	**--**	**328**	**12343**	**35538**
		НР - 61%; СП - 8%			**674,50**	**--**	**20235**	**--**		**2632**	
8	2308-0306-0401 РСНБ РК 2015	**Оптическая распределительная коробка со сплиттером ОРК-16С**	**шт**	**5**	**20643,00**	**--**	**103215**	**--**	**103215**	**--**	**111472**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8257**	
9	2307-0202-0110 РСНБ РК 2015	**Оптическая коробка КПЭ-07 32/2**	**шт**	**25**	**9062,00**	**--**	**226550**	**--**	**226550**	**--**	**244674**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18124**	
10	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**150**	**237,54**	**11,47**	**35631**	**1720**	**3143**	**22639**	**62931**
		НР - 72%; СП - 8%			**205,12**	**4,50**	**30768**	**675**		**4662**	
11	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**150**	**140,00**	**--**	**21000**	**--**	**21000**	**--**	**22680**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1680**	
		МОЛНИЕЗАЩИТА									
12	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**85**	**508,22**	**56,40**	**43199**	**4794**	**22059**	**12851**	**60534**
		НР - 72%; СП - 8%			**192,30**	**17,68**	**16346**	**1503**		**4484**	
13	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**120**	**370,59**	**49,96**	**44471**	**5995**	**15400**	**17920**	**67382**
		НР - 72%; СП - 8%			**192,30**	**15,11**	**23076**	**1813**		**4991**	
14	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**270**	**653,26**	**25,79**	**176381**	**6964**	**107112**	**46422**	**240627**
		НР - 72%; СП - 8%			**230,76**	**8,04**	**62305**	**2170**		**17824**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**851564**	**45406**	**607157**	**149767**	**1081438**
							199002	**14782**	**--**	**80105**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**830564**				
	Материалы		Тенге				**156841**				
	Всего заработная плата		Тенге					**213783**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**429315**				
		Накладные расходы	Тенге				**149769**				
		Сметная прибыль	Тенге				**78427**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1058759**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**162**
		Сметная заработная плата	Тенге					**213783**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**21000**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**21000**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1680**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**22680**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1081439**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**162**
		Сметная заработная плата	Тенге					**213783**			

РАЗДЕЛ 2. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ

15	1310-0202-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Комплект монтажный, для блоков вызова. Монтаж оборудования**	комплект	5	37416,43	--	187082	--	1722	113070	324164
		НР - 61%; СП - 8%			37072,00	--	185360	--		24012	
16	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	**Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2**	шт.	5	8674,00	--	43370	--	43370	--	46840
		СП - 8%			--	--	--	--		3470	
17	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	шт.	50	1101,25	--	55062	--	7398	29075	90868
		НР - 61%; СП - 8%			953,28	--	47664	--		6731	
18	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова. АУДИОТРУБКИ УКП-9М**	шт.	50	2190,00	--	109500	--	109500	--	118260
		СП - 8%			--	--	--	--		8760	
19	2308-0306-0102 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка БК-4**	шт.	50	110,00	--	5500	--	5500	--	5940
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
20	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	**Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)**	шт.	100	230,00	--	23000	--	23000	--	24840
		СП - 8%			--	--	--	--		1840	
21	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Устройство блок управления**	шт	5	17616,26	1996,28	88081	9981	6910	45203	143947
		НР - 61%; СП - 8%			14238,00	582,56	71190	2913		10663	
22	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	**Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)**	шт.	5	21428,00	--	107140	--	107140	--	115711
		СП - 8%			--	--	--	--		8571	
23	1308-0103-3002 РСНБ РК 2015	**Монтаж электромагнитного замка**	шт	5	1684,39	322,36	8422	1612	190	5229	14743
		НР - 72%; СП - 8%			1324,00	128,60	6620	643		1092	
24	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	**Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40**	шт.	5	12956,00	--	64780	--	64780	--	69962
		СП - 8%			--	--	--	--		5182	
25	1310-0405-0103 РСНБ РК 2015	**Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях**	шт.	5	1017,00	--	5085	--	--	3102	8842
		НР - 61%; СП - 8%			1017,00	--	5085	--		655	
26	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	**Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"**	шт.	5	4748,00	--	23740	--	23740	--	25639
		СП - 8%			--	--	--	--		1899	

27	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	110	83,48	0,81	9183	89	2043	5102	15428
		НР - 72%; СП - 8%			64,10	0,32	7051	35		1143	
28	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	390	362,67	31,36	141441	12231	64392	41681	197771
		НР - 61%; СП - 8%			166,20	9,00	64818	3511		14650	
29	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,5	18744,00	--	9372	--	9372	--	10122
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
30	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	110	461,54	32,38	50770	3562	6312	30285	87539
		НР - 72%; СП - 8%			371,78	10,61	40896	1167		6484	
31	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	110	140,00	--	15400	--	15400	--	16632
		СП - 8%			--	--	--	--		1232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				946928	27475	490769	272747	1317248
							428684	8269	--	97574	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				931528				
	Материалы		Тенге				88967				
	Всего заработная плата		Тенге					436953			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				386402				
		Накладные расходы	Тенге				272747				
		Сметная прибыль	Тенге				96342				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1300617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								333
		Сметная заработная плата	Тенге					436953			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				15400				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15400				
		Сметная прибыль	Тенге				1232				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16632				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1317249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								333
		Сметная заработная плата	Тенге					436953			

РАЗДЕЛ 3. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ОТАУ ТВ

32	1310-0408-0602 РСНБ РК 2015	Антенна спутниковое телевидение. Монтаж оборудования	компле кт.	1	140582,31	226,85	140582	227	3582	83472	241979
		НР - 61%; СП - 8%			136773,00	66,20	136773	66		17924	
33	ПРАЙС.ЛИСТ	Антенна офсетная 1,2 м	шт	1	169196,43	--	169196	--		--	169196
					--	--	--	--	169196	--	
34	ПРАЙС.ЛИСТ	Конвертер KU-band univercal.1выход	шт	1	13294,64	--	13295	--		--	13295
					--	--	--	--	13295	--	

35	ПРАЙС.ЛИСТ	Устройство ввода питания FB7	шт	1	3392,86	--	3393	--		--	3393
					--	--	--	--	3393	--	
36	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	17616,26	1996,28	17616	1996	1382	9041	28789
					14238,00	582,56	14238	583		2133	
37	ПРАЙС.ЛИСТ	Блок питания DY55	шт	1	40982,14	--	40982	--		--	40982
					--	--	--	--	40982	--	
38	1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	6	21786,12	2495,35	130717	14972	1841	72147	219092
					18984,00	728,20	113904	4369		16229	
39	ПРАЙС.ЛИСТ	Усилители VS93 SAT	шт	6	67678,57	--	406071	--		--	406071
					--	--	--	--	406071	--	
40	ПРАЙС.ЛИСТ"	Ответвитель на 4 отвода SAT	шт	25	3919,64	--	97991	--		--	97991
					--	--	--	--	97991	--	
41	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	516	1015,80	623,24	524155	321590	65928	176780	757009
					264,80	211,03	136637	108891		56075	
42	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 *СП - 8%*	км	0,516	201974,00	--	104219	--	104219	--	112556
					--	--	--	--		8337	
43	ПРАЙС.ЛИСТ	Разъем обжимный для кабеля RG 11	шт	166	163,39	--	27123	--		--	27123
					--	--	--	--	27123	--	
44	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	25	98,09	1,61	2452	40	489	1396	4156
					76,92	0,64	1923	16		308	
45	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,025	180022,00	--	4501	--	4501	--	4861
					--	--	--	--		360	
46	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м	25	461,54	32,38	11539	810	1434	6883	19895
					371,78	10,61	9295	265		1474	
47	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм *СП - 8%*	м	25	132,00	--	3300	--	3300	--	3564
					--	--	--	--		264	
48	1107-0107-0102 РСНБ РК 2015	Бандаж для крепления *НР - 118%; СП - 8%*	т	0,0352	565927,86	4402,00	19921	155	18853	1132	22737
					25923,30	1324,00	913	47		1684	
49	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	2	22804,85	1569,15	45610	3138	29708	12552	62815

		НР - 93%; СП - 8%			6381,94	366,62	12764	733		4653		
50	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами**	м2	15	1574,86	84,93	23623	1274	12284	9632	35916	
		НР - 94%; СП - 8%			671,01	12,13	10065	182		2660		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1786286	344202	247521	373035	2271421	
							436511	115152	758052	112101		
		Стоимость оборудования	Тенге				758052					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				758052					
		Стоимость монтажных работ	Тенге				935780					
		Материалы	Тенге				74656					
		Всего заработная плата	Тенге					526960				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				108719					
		Накладные расходы	Тенге				349718					
		Сметная прибыль	Тенге				102840					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1388338					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									365
		Сметная заработная плата	Тенге					526960				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				89153					
		Материалы	Тенге				60845					
		Всего заработная плата	Тенге					24703				
		Накладные расходы	Тенге				23316					
		Сметная прибыль	Тенге				8998					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				121467					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге					24703				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3300					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3300					
		Сметная прибыль	Тенге				264					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3564					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2271421					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									383
		Сметная заработная плата	Тенге					551663				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									4670110
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1064196					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					417084				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					138203				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1345447			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						758052			
		- Накладные расходы	Тенге							795549		
		- Сметная прибыль	Тенге							289780		

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	81012590	2928222		83940812
Всего по главе	**81012590**	**2928222**		**83940812**
Временные здания и сооружения 0,9%	729113			729113
Всего по главе	**729113**			**729113**
Итого по главам 1-8	**81741703**	**2928222**		**84669925**

Доп. затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	882810			882810
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			10185957	10185957
Всего по главе	**882810**		**10185957**	**11068767**
Итого по главам 1-9	**82624514**	**2928222**	**10185957**	**95738692**
Непредвиденные работы и затраты-2%	1652490			1652490
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**84277004**	**2928222**	**10185957**	**97391183**
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54 %, К=1	45509582	1581240	5500417	52591239
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46 %, К=1,050036	40707189	1414380	4919986	47041554
Итого по акту выполненных работ	86216770,70	2995619,60	10420402,36	99632792,65
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	77595093,63	2696057,64	9378362,13	89 669 513,40
НДС- 12 %			10760341,61	10 760 341,61
Всего по акту выполненных работ	**77595093,63**	**2696057,64**	**20138703,74**	**100 429 855,01**

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____ _____

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Серікбаев Р.И.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор_____**Ыскаков М.Ә. (KZ94VJE00066308; KZ67VJE00066309; KZ40VJE00066310)**

(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор_____**Кадыркулов К.Р. (KZ70VJE00023381)**

(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)