Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Кармакшинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог** **050140002573**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "AKBARS STROY Ltd",г. Алматы, ул. Чайкиной, д. 1/1, офис 32** **060240011697**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №43/01 к договору №43 от 25.07.2022 г.

Номер документа	Дата составления
24	**27.09.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области			услуга	1	135 148 138,00	135 148 138,00	14 480 157,64
				Итого	1	x	135 148 138,00	14 480 157,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Хамитов А.С. Принял (Заказчик) _____ / [подпись] / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2022

М.П.

Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AKBARS STROY Ltd"

Наименование строительства : "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"
и его адрес: - пос.Торетам,ауыльный округ Акай

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		43	25.07.2022г.		036-055-431	ТОО "AKBARS STROY Ltd"	
		доп 43/1	01.09.2022г.				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**135 148 138,00**								14 480 157,64	
Акт №1 №6-1-2 Подземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-1		48 923 806,25							5870856,75	54 794 663,00
Акт №2 №6-2-2 Подземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-2		41 386 103,57							4966332,43	46 352 436,00
Акт №3 №6-3-2 Подземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-3		30 358 070,54							3642968,46	34 001 039,00
За отчетный период	**135 148 138,00**	**120 667 980,36**							**14 480 157,64**	**135 148 138,00**
Удержание суммы аванса 30%	**40 544 441,40**									
К оплате	**94 603 696,60**								**10 136 110,35**	**94 603 696,60**

Заказчик:
КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"
БИН 050140002573
Руководитель _____ **Ефенов Р.С.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115
Эксперт технического надзора _____ **Кадрияулы С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697
Директор _____ **Хамитов А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "ДосСтройПроект"
БИН/ИИН: 110440011309
Эксперт авторского надзора _____ **Нурмаханов Д.К.**

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Кызылординская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**
доп.согл. № 43/1 от 01 сентября 2022г.

Акт выполненных работ №1

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **№6-1-2 Подземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-1**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Земляные работы										
15	**1101-0101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (шир.транш.1,1м х глубину 1,1м х протяж.11300м) НР = 72 %**	**м3 грунта**	**11374**	204,09	193,43	2321320	2200073	–	474487	3019471
					10,66	47,28	121247	537763	–	223665	

16	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (шир.транш1,1 х толщ. зачистки 0,2м х протяж11300м) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2068	1977,36	–	4089180	–	–	2944210	7596062
					1977,36	–	4089180	–	–	562671	
17	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Рытье приямков для заделки стыков труб (4% от разработки грунта) НР = 72 %	м3 грунта	455	3167,2	–	1441076	–	–	1037575	2676943
					3167,2	–	1441076	–	–	198292	
18	1101-0104-0402	Траншеи. Подсыпка мягким грунтом толщ.10см. и Засыпка -мягким грунтом толщ.20см. НР = 72 %	м3 грунта	863	34,93	34,93	30145	30145	–	7922	41112
					–	12,75	–	11003	–	3045	
19	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (разраб.грунта 13673м3 минус вытесненный грунт 113м3=13660м3) НР = 72 %	м3 грунта	11260	34,93	34,93	393312	393312	–	103367	536413
					–	12,75	–	143565	–	39734	
20	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11260	159,33	75,52	1794056	850355	–	961271	2975753
					83,81	34,76	943701	391398	–	220426	
		Итого по разделу 3					16 845 753				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 595 204				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 473 884				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 083 729				
		- накладные расходы, тенге					5 528 831				
		в т.ч. зарплата, тенге					497 595				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 247 834				
	Раздел 4 Газопровод (полиэтилен)										
42	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4,7	352836,63	105993,19	1658332	498168	11296	1278327	3171592
					244440	30291,88	1148868	142372	–	234933	

43	2301-0502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)	м	4747	1101		5226447		5226447	–	5644563
					–		–		–	418116	
44	2301-0502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)	м	14	1101		15414		15414	–	16647
					–		–		–	1233	
49	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4,7	310337,34	83723,62	1458585	393501	5046	1159398	2827422
					225540	23632,1	1060038	111071	–	209439	
50	2301-0502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)	м	4747	552		2620344		2620344	–	2829972
					–		–		–	209628	
51	2301-0502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)	м	14	552		7728		7728	–	8346
					–		–		–	618	
56	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км кабеля	9,4	28204,84	19378,54	265125	182158	–	75491	367865
					8826,3	4339,13	82967	40788	–	27249	
57	2113-0809-1603	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2	м	9400	15		141000		141000	–	152280
					–		–		–	11280	
58	1308-0201-0201	Медный провод . Монтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м кабеля	9400	90,04	46,35	846376	435690	–	393559	1339130
					43,69	14,46	410686	135924	–	99195	

59	2306-1601-0501	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	9,4	53081		498961		498961	–	538878
					–		–		–	39917	
60	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы, переходники. Установка НР = 99 %	шт.	178	1421,33	917,49	252997	163313	–	133034	416913
					503,84	251,09	89684	44694	–	30882	
64	2900-0004-0000 (пл)ТОО Polimod п.10	Отвод ПЭ 90° Ду 90мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	3	1421		4263		4263	–	4604
					–		–		–	341	
65	2900-0005-0000 (пл)ТОО Polimod п.12	Отвод ПЭ 90° Ду 63мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	175	770		134750		134750	–	145530
					–		–		–	10780	
69	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники и патрубки. Установка НР = 99 %	шт.	25	2094,58	1350,99	52365	33775	–	27558	86316
					743,59	369,87	18590	9247	–	6394	
73	2900-0012-0000 (пл)ТОО Polimod п.17	Тройник ПЭ Ду63-63-63мм ГОСТ Р 52779-2007	шт.	25	1302		32550		32550	–	35154
					–		–		–	2604	
82	1122-0801-0203	Фасонные части полиэтиленовые:муфты и заглушки. Установка НР = 99 %	шт.	588	2838,22	1830,54	1668873	1076358	–	878006	2750629
					1007,68	500,61	592516	294359	–	203750	
86	2900-0026-0000 (пл)ТОО Polimod п.43	Муфта ПЭ Ду 90 мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	12	4742		56904		56904	–	61456
					–		–		–	4552	
87	2900-0027-0000 (пл)ТОО Polimod п.44	Муфта ПЭ Ду 63 мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	566	2332		1319912		1319912	–	1425505
					–		–		–	105593	

90	2900-0029-0000 (пл)ТОО Polimod п.49	Заглушки ПЭ Ду 90мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	10	592		5920		5920	–	6394
					–		–		–	474	
95	1122-0501-0103	Футляры дл.20,0м.-1шт. дл.15,0м.-1шт.дл.13,0м-2шт. дл.11,0м-2шт.дл.10,0м.-1шт.дл.8,0м.-2шт.дл.4,0м.-60шт.-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,349	349656,63	105117,19	122030	36686	35	94923	234309
					244440	30291,88	85310	10572	–	17356	
96	2301-0502-0813	Футляры .-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	349	2409		840741		840741	–	908000
					–		–		–	67259	
97	1116-1201-0103	Сальники. Заделка концов футляров диаметром труб до 300 мм НР = 98 %	сальник	69	7427,07	–	512468	–	259709	247704	820985
					3663,17	–	252759	–	–	60814	
		Итого по разделу 4					**23 792 492**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 741 417				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 819 649				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					789 026				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 181 021				
		- накладные расходы, тенге					4 287 999				
		в т.ч. зарплата, тенге					385 920				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 762 407				
		Итого по смете					**40 638 245**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 336 621				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 293 533				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 872 754				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 181 021				
		- накладные расходы, тенге					9 816 830				
		в т.ч. зарплата, тенге					883 515				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					3 010 240				

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге			
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге	40 638 245	-		40 638 245			
		Временные здания и сооружения-2,3%	Тенге	934 680			934 680			
		Итого:	Тенге	41 572 925	-		41 572 925			
		Зимнее удорожание-2,07%	Тенге	860 560			860 560			
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	Тенге			5 641 652	5 641 652			
		Итого	Тенге	42 433 484	-	5 641 652	48 075 136			
		Итого в текущих ценах 2012 г. К=2,088	Тенге							
		Налоги обязательные платежи-2%	Тенге				848 670			
		ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%):	Тенге				48 923 806			
		НДС 12%	Тенге				5 870 857			
		ВСЕГО:	Тенге				54 794 663			

Заказчик:
КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 050140002573
Руководитель _____ **Ефенов Р.С.**

Авторский надзор:
ТОО "ДосСтройПроект"
БИН/ИИН: 110440011309

Эксперт авторского надзора _____ **Нурмаханов Д.К.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Кадриянулы С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Приложение 2 к НДОССС в РК
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**
доп.согл. № 43/1 от 01 сентября 2022г.

Акт выполненных работ №2

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **№6-2-2 Подземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-2**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Земляные работы									
8	1101-0101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (шир.тран.1,1 х глуб.1,1 х протяж 8000м) НР = 72 %**	**м3 грунта**	**8470**	204,09	193,43	1728642	1638352	–	353341	2248542
					10,66	47,28	90290	400462	–	166559	
9	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Зачистка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (шир.транш1,1 х толщ. 0,2м. х протяж80000м) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**1540**	1977,36	–	3045134	–	–	2192497	5656642
					1977,36	–	3045134	–	–	419010	
10	1101-0205-0208	**Грунты 2 группы. Рытье приямков для заделки стыков труб (4% от разработки грунта) НР = 72 %**	**м3 грунта**	**339**	3167,2	–	1073681	–	–	773050	1994469
					3167,2	–	1073681	–	–	147738	
11	1101-0104-0402	**Траншеи. Подсыпка мягким грунтом толщ.10см. и Засыпка -мягким грунтом толщ.20см. НР = 72 %**	**м3 грунта**	**642**	34,93	34,93	22425	22425	–	5894	30584
					–	12,75	–	8186	–	2265	

12	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (средн. объем вытесненного грунта труб =0,01м3 (0,01м3 х протяж.8000м.=80м3) НР = 72 %	м3 грунта	70	273,91	263,48	19174	18444	24	4092	25127
					10,09	71,11	706	4978	–	1861	
13	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2(разраб грувнта 9680 минус вытесненный грунт 80м3 =9600м3) НР = 72 %	м3 грунта	8400	34,93	34,93	293412	293412	–	77112	400166
					–	12,75	–	107100	–	29642	
14	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8400	159,33	75,52	1338372	634368	–	717111	2219922
					83,81	34,76	704004	291984	–	164439	
		Итого по разделу 2					12 575 453				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 913 816				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 607 001				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					812 709				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					24				
		- накладные расходы, тенге					4 123 098				
		в т.ч. зарплата, тенге					371 079				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					931 515				
	Раздел 3 Газопровод (полиэтилен)										
29	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4,1	352836,63	105993,19	1446630	434572	9854	1115137	2766708
					244440	30291,88	1002204	124197	–	204941	
30	2301-0502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)	м	4141	1101		4559241		4559241	–	4923980
					–		–		–	364739	
31	2301-0502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)	м	12	1101		13212		13212	–	14269
					–		–		–	1057	
36	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,9	310337,34	83723,62	899978	242798	3114	715373	1744579

					225540	23632,1	654066	68533	–	129228	
37	2301-0502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)	м	2929	552		1616808		1616808	–	1746153
					–		–		–	129345	
38	2301-0502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)	м	9	552		4968		4968	–	5365
					–		–		–	397	
43	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км кабеля	7	28204,84	19378,54	197434	135650	–	56216	273942
					8826,3	4339,13	61784	30374	–	20292	
44	2113-0809-1603	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	7000	15		105000		105000	–	113400
					–		–		–	8400	
45	1308-0201-0201	Медный провод . Монтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м кабеля	7000	90,04	46,35	630280	324450	–	293076	997224
					43,69	14,46	305830	101220	–	73868	
46	2306-1601-0501	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	7	53081		371567		371567	–	401292
					–		–		–	29725	
47	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы, переходники. Установка НР = 99 %	шт.	214	1421,33	917,49	304165	196343	–	159939	501232
					503,84	251,09	107822	53733	–	37128	
49	2900-0004-0000 (пл)ТОО Polimod п.10	Отвод ПЭ 90° Ду 90мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	4	1393		5572		5572	–	6018
					–		–		–	446	
50	2900-0005-0000 (пл)ТОО Polimod п.12	Отвод ПЭ 90° Ду 63мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	197	754		148538		148538	–	160421
					–		–		–	11883	
53	2900-0008-0000 (пл)ТОО Polimod п.35	Переход ПЭ-ПЭ Ду 90-63мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	13	1092		14196		14196	–	15332
					–		–		–	1136	

55	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники и патрубки. Установка НР = 99 %	шт.	174	2094,58	1350,99	364457	235072	–	191805	600762
					743,59	369,87	129385	64357	–	44501	
57	2900-0012-0000 (пл)ТОО Polimod п.17	Тройник ПЭ Ду63-63-63мм ГОСТ Р 52779-2007	шт.	11	1277		14047		14047	–	15171
					–		–		–	1124	
61	2900-0022-0000 (пл)ТОО Polimod п.27	Патрубок-накладка ПЭ Ду 90-63-90мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	163	13209		2153067		2153067	–	2325312
					–		–		–	172245	
62	1122-0801-0203	Фасонные части полиэтиленовые:муфты и заглушки. Установка НР = 99 %	шт.	643	2838,22	1830,54	1824975	1177037	–	960132	3007916
					1007,68	500,61	647938	321892	–	222809	
65	2900-0026-0000 (пл)ТОО Polimod п.43	Муфта ПЭ Ду 90 мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	19	4649		88331		88331	–	95397
					–		–		–	7066	
66	2900-0027-0000 (пл)ТОО Polimod п.44	Муфта ПЭ Ду 63 мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	612	2287		1399644		1399644	–	1511616
					–		–		–	111972	
68	2900-0029-0000 (пл)ТОО Polimod п.49	Заглушки ПЭ Ду 90мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	12	580		6960		6960	–	7517
					–		–		–	557	
75	1122-0501-0103	Футляры дл.15,0м-.1шт. дл.14,0м-1шт. дл.10,0м.-2шт.дл.8,0м.-2шт.дл.7,0м.-1шт.дл.6,0м.-1шт.дл.4,0м.-22шт.-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,166	349656,63	105117,19	58043	17449	17	45149	111448
					244440	30291,88	40577	5028	–	8255	
76	2301-0502-0813	Футляры -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	166	2409		399894		399894	–	431886
					–		–		–	31992	
77	1116-1201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР = 98 %	сальник	30	7427,07	–	222812	–	112917	107697	356950
					3663,17	–	109895	–	–	26441	
		Итого по разделу 3					22 133 892				

		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 059 501				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 763 372				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					769 335				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 026 946				
		- накладные расходы, тенге					3 644 525				
		в т.ч. зарплата, тенге					328 007				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 639 548				
		Итого по смете					**34 709 345**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 973 317				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 370 373				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 582 044				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 026 970				
		- накладные расходы, тенге					7 767 623				
		в т.ч. зарплата, тенге					699 086				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 571 063				

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге			
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**	**34 709 345**	**-**		**34 709 345**			
		Временные здания и сооружения-2,3%	**Тенге**	**798 315**			**798 315**			
		Итого:	**Тенге**	**35 507 660**	**-**		**35 507 660**			
		Зимнее удорожание-2,07%	**Тенге**	**735 009**			**735 009**			
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	**Тенге**			**4 418 582**	**4 418 582**			
		Итого	**Тенге**	**36 242 669**	**-**	**4 418 582**	**40 661 251**			
		Итого в текущих ценах 2012 г. К=2,088	**Тенге**							
		Налоги обязательные платежи-2%	**Тенге**				**724 853**			
		ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%):	**Тенге**				**41 386 104**			
		НДС 12%	**Тенге**				**4 966 332**			
		ВСЕГО:	**Тенге**				**46 352 436**			

Заказчик:
КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 050140002573
Руководитель _____ **Ефенов Р.С.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115
Эксперт технического надзора _____ **Кадриянулы С.**

Авторский надзор:
ТОО "ДосСтройПроект"
БИН/ИИН: 110440011309

Эксперт авторского надзора _____ **Нурмаханов Д.К.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697
Директор _____ **Хамитов А.С.**

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Кызылординская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**

доп.согл. № 43/1 от 01 сентября 2022г.

Акт выполненных работ №3

за **сентябрь 2022 (месяц, год) на №6-3-2 Подземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-3**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Земляные работы										
8	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (шир.транш 1,1м х глуб.1,1м х протяж.12310м) НР = 72 %	м3 грунта	7381	204,09	193,43	1506388	1427707	–	307912	1959444
					10,66	47,28	78681	348974	–	145144	
9	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (шир.транш. 1,1 х толщ.0,2м х протяж. 12310м.) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1342	1977,36	–	2653617	–	–	1910604	4929359
					1977,36	–	2653617	–	–	365138	
10	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Рытье приямков для заделки стыков труб(4% от разработки грунта) НР = 72 %	м3 грунта	295	3167,2	–	934324	–	–	672713	1735600
					3167,2	–	934324	–	–	128563	
11	1101-0104-0402	Траншеи. Подсыпка мягким грунтом толщ.10см. и Засыпка - мягким грунтом толщ.20см. НР = 72 %	м3 грунта	599	34,93	34,93	20923	20923	–	5499	28536
					–	12,75	–	7637,25	–	2114	

12	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (средн. объем вытесненного грунта на 1м трубы=0,01 м3 (0,01м3 х прот яж.12310м) НР = 72 %	м3 грунта	61	273,91	263,48	16709	16072	21	3566	21897
					10,09	71,11	615	4338	–	1622	
13	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (разра. грунта 14895м3минус вытесненный грунт трубами 123м3) НР = 72 %	м3 грунта	7320	34,93	34,93	255688	255688	–	67198	348716
					–	12,75	–	93330	–	25831	
14	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7320	159,33	75,52	1166296	552806	–	624911	1934503
					83,81	34,76	613489	254443	–	143297	
		Итого по разделу 2					10 958 055				
		в том числе					4 280 727				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 273 196				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					708 722				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 592 403				
		- накладные расходы, тенге					323 316				
		в т.ч. зарплата, тенге					811 708				
		- сметная прибыль (8 %), тенге									
	Раздел 3 Газопровод (полиэтилен)										
36	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,2	352836,63	105993,19	776241	233185	5288	598366	1484575
					244440	30291,88	537768	66642	–	109969	
37	2301-0502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)	м	2222	1101		2446422		2446422	–	2642136
					–		–		–	195714	
38	2301-0502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)	м	7	1101		7707		7707	–	8324
					–		–		–	617	
43	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,9	310337,34	83723,62	1210316	326522	4188	962053	2346159

					225540	23632,1	879606	92165	–	173790	
44	2301-0502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)	м	3939	552		2174328		2174328	–	2348274
					–		–		–	173946	
45	2301-0502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)	м	12	552		6624		6624	–	7154
					–		–		–	530	
50	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км кабеля	6,1	28204,84	19378,54	172050	118209	–	48989	238721
					8826,3	4339,13	53840	26469	–	17683	
51	2113-0809-1603	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	6100	15		91500		91500	–	98820
					–		–		–	7320	
52	1308-0201-0201	Медный провод . Монтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м кабеля	6100	90,04	46,35	549244	282735	–	255395	869010
					43,69	14,46	266509	88206	–	64371	
53	2306-1601-0501	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	6,1	53081		323794		323794	–	349698
					–		–		–	25904	
54	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы, переходники. Установка НР = 99 %	шт.	230	1421,33	917,49	326906	211023	–	171898	538708
					503,84	251,09	115883	57751	–	39904	
59	2900-0004-0000 (пл)ТОО Polimod п.10	Отвод ПЭ 90° Ду 90мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	2	1421		2842		2842	–	3069
					–		–		–	227	
60	2900-0005-0000 (пл)ТОО Polimod п.12	Отвод ПЭ 90° Ду 63мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	228	770		175560		175560	–	189605
					–		–		–	14045	
65	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники и патрубки. Установка НР = 99 %	шт.	53	2094,58	1350,99	111013	71602	–	58423	182991
					743,59	369,87	39410	19603	–	13555	
69	2900-0011-0000 (пл)ТОО Polimod п.16	Тройник ПЭ Ду90-90-90мм ГОСТ Р 52779-2007	шт.	1	2131		2131		2131	–	2301

					–		–		–	170		
70	2900-0012-0000 (пл)ТОО Polimod п.17	Тройник ПЭ Ду63-63-63мм ГОСТ Р 52779-2007	шт.	7	1302		9114		9114	–	9843	
					–		–		–	729		
78	2900-0022-0000 (пл)ТОО Polimod п.28	Патрубок-накладка ПЭ Ду 90-63-90мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	45	13473		606285		606285	–	654788	
					–		–		–	48503		
79	1122-0801-0203	Фасонные части полиэтиленовые:муфты и заглушки. Установка НР = 99 %	шт.	265	2838,22	1830,54	752128	485093	–	395700	1239654	
					1007,68	500,61	267035	132662	–	91826		
83	2900-0026-0000 (пл)ТОО Polimod п.43	Муфта ПЭ Ду 90 мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	11	4742		52162		52162	–	56335	
					–		–		–	4173		
84	2900-0027-0000 (пл)ТОО Polimod п.44	Муфта ПЭ Ду 63 мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	251	2332		585332		585332	–	632159	
					–		–		–	46827		
87	2900-0029-0000 (пл)ТОО Polimod п.49	Заглушки ПЭ Ду 90мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	3	592		1776		1776	–	1918	
					–		–		–	142		
94	1122-0501-0103	Футляры дл.13,0м-.1шт. дл.7,0м-1шт. дл.4,0м.-8шт..- Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,052	349656,63	105117,19	18182	5466	5	14143	34911	
					244440	30291,88	12711	1575	–	2586		
95	2301-0502-0813	Футляры -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	52	2409		125268		125268	–	135289	
					–		–		–	10021		
96	1116-1201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР = 98 %	сальник	10	7427,07	–	74271	–	37639	35899	118983	
					3663,17	–	36632	–	–	8814		
97	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,01	1863667		18637		18637	–	20128	
					–		–		–	1491		
		Итого по разделу 3					14 213 553					
		в том числе										

		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 209 395				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 733 836				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					485 073				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 676 601				
		- накладные расходы, тенге					2 540 866				
		в т.ч. зарплата, тенге					228 678				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 052 856				
		Итого по смете					**25 171 608**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 490 122				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 007 032				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 193 794				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 676 622				
		- накладные расходы, тенге					6 133 269				
		в т.ч. зарплата, тенге					551 994				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 864 564				

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге				
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты					
1	2	3	4	5	6	7	8				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**	**25 171 608**	**-**		**25 171 608**				
		Временные здания и сооружения-2,3%	**Тенге**	**578 947**			**578 947**				
		Итого:	**Тенге**	**25 750 555**	**-**		**25 750 555**				
		Зимнее удорожание-2,07%	**Тенге**	**533 036**			**533 036**				
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	**Тенге**			**3 548 807**	**3 548 807**				
		Итого	**Тенге**	**26 283 592**	**-**	**3 548 807**	**29 832 399**				
		Итого в текущих ценах 2012 г. К=2,088	**Тенге**								
		Налоги обязательные платежи-2%	**Тенге**				**525 672**				
		ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%):	**Тенге**				**30 358 071**				
		НДС 12%	**Тенге**				**3 642 968**				
		ВСЕГО:	**Тенге**				**34 001 039**				

Заказчик:
КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 050140002573
Руководитель _____ **Ефенов Р.С.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Кадрияулы С.**

Авторский надзор:
ТОО "ДосСтройПроект"
БИН/ИИН: 110440011309

Эксперт авторского надзора _____ **Нурмаханов Д.К.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**