"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г.

Цены региона Кызылординская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**
Дополнительное соглашение **№ 43/1 от 01 сентября 2022г.**

Акт выполненных работ №4

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **№6-1-2 Подземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-1**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Земляные работы										
15	**1101-0101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (шир.транш.1,1м х глубину 1,1м х протяж.11300м) НР = 72 %**	**м3 грунта**	**1875,5**	204,09	193,43	382771	362778	–	78240	4978
					10,66	47,28	19993	88674	–	36881	

16	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (шир.транш1,1 х толщ. зачистки 0,2м х протяж11300м) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	341	1977,36	–	674280	–	–	485481	1252542
					1977,36	–	674280	–	–	92781	
17	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Рытье приямков для заделки стыков труб (4% от разработки грунта) НР = 72 %	м3 грунта	75	3167,2	–	237540	–	–	171029	441254
					3167,2	–	237540	–	–	32686	
18	1101-0104-0402	Траншеи. Подсыпка мягким грунтом толщ.10см. и Засыпка -мягким грунтом толщ.20см. НР = 72 %	м3 грунта	142	34,93	34,93	4960	4960	–	1304	6765
					–	12,75	–	1811	–	501	
19	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (разраб.грунта 13673м3 минус вытесненный грунт 113м3=13660м3) НР = 72 %	м3 грунта	1870	34,93	34,93	65319	65319	–	17167	89085
					–	12,75	–	23842,5	–	6599	
20	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1870	159,33	75,52	297947	141222	–	159643	494197
					83,81	34,76	156725	65001	–	36607	
		Итого по разделу 3									
		в том числе					2 781 734				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 088 537				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					574 280				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					179 328				
		- накладные расходы, тенге					912 863				
		в т.ч. зарплата, тенге					82 158				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					206 054				

	Раздел 4 Газопровод (полиэтилен)										
28	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,45	462037,52	150008,08	669954	217512	9053	501192	1264838
					305786	43355,12	443390	62865	–	93692	
29	2301-0502-0611	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)	м	1464	3491		5110824		5110824	–	5519690
					–		–		–	408866	
30	2301-0502-0611	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)	м	4	3491		13964		13964	–	15081
					–		–		–	1117	
35	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,102	352836,63	105993,19	35989	10811	245	27742	68830
					244440	30291,88	24933	3090	–	5099	
36	2301-0502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)	м	103	1634		168302		168302	–	181766
					–		–		–	13464	
37	2301-0502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный зас 0,3%)	м	1	1634		1634		1634	–	1765
					–		–		–	131	
56	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км кабеля	1,4	28204,84	19378,54	39487	27130	–	11243	54788

					8826,3	4339,13	12357	6075	–	4058	
57	2113-0809-1603	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	1400	15		21000		21000	–	22680
					–		–		–	1680	
58	1308-0201-0201	Медный провод . Монтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м кабеля	1400	90,04	46,35	126056	64890	–	58615	199445
					43,69	14,46	61166	20244	–	14774	
59	2306-1601-0501	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	1,4	53081		74313		74313	–	80258
					–		–		–	5945	
60	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы, переходники. Установка НР = 99 %	шт.	3	1421,33	917,49	4264	2752	–	2242	7027
					503,84	251,09	1512	753	–	520	
61	2900-0001-0000 (пл)ТОО Polimod п.4	Отвод ПЭ 90° Ду 225мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	14799		14799		14799	–	15983
					–		–		–	1184	
62	2900-0002-0000 (пл) ТОО Polimod п.6	Отвод ПЭ 90° Ду 160мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	2	5683		11366		11366	–	12275
					–		–		–	909	
63	2900-0003-0000 (пл)ТОО Polimod п.8	Отвод ПЭ 90° Ду 110мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	2131		2131		2131	–	2301
					–		–		–	170	
66	2900-0006-0000 (пл)ТОО Polimod п.29	Переход ПЭ-ПЭ Ду 225-160мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	11282		11282		11282	–	12185

67	2900-0007-0000 (пл)ТОО Polimod п.30	Переход ПЭ-ПЭ Ду 160-110мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	4458	–	4458	–	4458	903	4815
68	2900-0009-0000 (пл)ТОО Polimod п.38	Переходник ПЭ-сталь Ду 63-57мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	169	3164	–	534716	–	534716	357	577493
69	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники и патрубки. Установка НР = 99 %	шт.	3	2094,58	1350,99	6284	4053	–	42777	10358
70	2900-0013-0000 (пл)ТОО Polimod п.18	Тройник ПЭ Ду 225/160мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	1	743,59	369,87	2231	1110	–	3307	17901
71	2900-0010-0000 (пл)ТОО Polimod п.14	Тройник ПЭ Ду160-160-160мм ГОСТ Р 52779-2007	шт.	2	16575	–	16575	–	16575	767	17902
72	2900-0011-0000 (пл)ТОО Polimod п.15	Тройник ПЭ Ду110-110-110мм ГОСТ Р 52779-2007	шт.	1	8288	–	16576	–	16576	1326	3453
74	2900-0014-0000 (пл)ТОО Polimod п.20	Патрубок-накладка ПЭ Ду 225-90-225мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	2	3197	–	3197	–	3197	1326	88035
75	2900-0016-0000 (пл)ТОО Polimod п.21	Патрубок-накладка ПЭ Ду 225-63-225мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	1	40757	–	81514	–	81514	256	32740
					30315	–	30315	–	30315	6521	
					–		–		–	2425	

76	2900-0017-0000 (пл)ТОО Polimod п.23	Патрубок-накладка ПЭ Ду 160-110-160мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	1	30871		30871		30871	–	33341
					–		–		–	2470	
77	2900-0018-0000 (пл)ТОО Polimod п.24	Патрубок-накладка ПЭ Ду 160-90-160мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	7	31102		217714		217714	–	235131
					–		–		–	17417	
78	2900-0019-0000 (пл)ТОО Polimod п.25	Патрубок-накладка ПЭ Ду 160-63-160мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	3	21559		64677		64677	–	69851
					–		–		–	5174	
79	2900-0020-0000 (пл)ТОО Polimod п.26	Патрубок-накладка ПЭ Ду 110-90-110мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	1	23436		23436		23436	–	25311
					–		–		–	1875	
80	2900-0021-0000 (пл)ТОО Polimod п.27	Патрубок-накладка ПЭ Ду 110-63-110мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	1	13828		13828		13828	–	14934
					–		–		–	1106	
81	2900-0022-0000 (пл)ТОО Polimod п.28	Патрубок-накладка ПЭ Ду 90-63-90мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	139	13473		1872747		1872747	–	2022567
					–		–		–	149820	
82	1122-0801-0203	Фасонные части полиэтиленовые:муфты и заглушки. Установка НР = 99 %	шт.	23	2838,22	1830,54	65279	42102	–	34344	107593
					1007,68	500,61	23177	11514	–	7970	
83	2900-0023-0000 (пл)ТОО Polimod п.40	Муфта ПЭ Ду 225 мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	3	16030		48090		48090	–	51937
					–		–		–	3847	
84	2900-0024-0000 (пл)ТОО Polimod п.41	Муфта ПЭ Ду 160 мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	13	10217		132821		132821	–	143447

85	2900-0025-0000 (пл)ТОО Polimod п.42	Муфта ПЭ Ду 110 мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	5	–		–		–	10626	
					4387		21935		21935	–	23690
88	2900-0028-0000 (пл)ТОО Polimod п.47	Заглушки ПЭ Ду 160мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	3	–		–		–	1755	
					2368		7104		7104	–	7672
89	2900-0028-0000 (пл)ТОО Polimod п.48	Заглушки ПЭ Ду 110мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	2	–		–		–	568	
					1184		2368		2368	–	2557
93	1122-0501-0105	Футляры дл.10,0м. -4шт. дл.4,0м.-60шт. - Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,28	–		–		–	189	
					454433,52	148548,08	127241	41593	28	96782	241945
					305786	43355,12	85620	12139	–	17922	
94	2301-0502-0817	Футляры -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	280	5178		1449840		1449840	–	1565827
97	1116-1201-0103	Сальники. Заделка концов футляров диаметром труб до 300 мм НР = 98 %	сальник	64	–		–		–	115987	
					7427,07	–	475332	–	240890	229754	761493
					3663,17	–	234443	–	–	56407	
		Итого по разделу 4					13 518 907				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					888 827				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					410 844				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					117 790				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 252 613				
		- накладные расходы, тенге					965 222				
		в т.ч. зарплата, тенге					86 870				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 001 401				

	Раздел 5 Контрольная трубка -20шт.										
98	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	20	6176,59	2129,94	123532	42599	10679	84941	225151
					3512,68	777,27	70254	15545	–	16678	
99	2301-0502-0804	Контрольная трубка-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	40	221		8840		8840	–	9547
					–		–		–	707	
100	1122-0801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: патрубок-накладка,муфты,переходы,переходники и кран шаровый. Установка НР = 99 %	шт.	120	2838,22	1830,54	340586	219665	–	179185	561353
					1007,68	500,61	120922	60073	–	41582	
101	2900-0001-0000 (пл)ТОО Polimod п.22	Патрубок-накладка Ду 250-63мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	20	38437		768740		768740	–	830239
					–		–		–	61499	
102	2900-0002-0000 (пл)ТОО Polimod п.44	Муфта ПЭ Ду 63мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	20	2332		46640		46640	–	50371
					–		–		–	3731	
103	2900-0003-0000 (пл)ТОО Polimod п.45	Муфта ПЭ Ду 32мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	20	1486		29720		29720	–	32098
					–		–		–	2378	
104	2900-0004-0000 (пл)ТОО Polimod п.36	Переход ПЭ-ПЭ Ду 63-32мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	20	332		6640		6640	–	7171
					–		–		–	531	

105	2900-0005-0000 (пл)ТОО Polimod п.39	Переходник ПЭ-сталь Ду 32-25мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	20	1627		32540		32540	–	35143
					–		–		–	2603	
106	2304-0904-2756	Кран шаровый стальной приварной рабочая среда: газ, PN 40, DN 25, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	20	8305		166100		166100	–	179388
					–		–		–	13288	
		Итого по разделу 5					1 930 461				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					191 175				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					262 264				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					75 619				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 069 899				
		- накладные расходы, тенге					264 126				
		в т.ч. зарплата, тенге					23 771				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					142 997				
	Раздел 6 Ковер для контрольной трубки -20шт. (ТХ-ГСН лист 19)										
107	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=20,000;	м3	7,2	50959,04	1092,54	366905	7866	350028	9772	406812
					1251,45	240,04	9010	1728	–	30134	
108	1111-0101-1303	Подготовка из щебня с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % К=20,000;	м2 покрытия	24	935,99	150,48	22464	3612	12326	7277	32120
					271,94	50,61	6527	1215	–	2379	
109	2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200 К=20,000;	т	0,3	164031		49209		49209	–	53146
					–		–		–	3937	
110	1109-0701-0115	Конструкции листовые массой до 0,5 т (ковер под контрольную трубку-20шт.). Сборка НР = 69 % К=20,000;	т конструкций	0,5684	300629,21	91172,68	170878	51823	5380	83432	274654

					199992	12737,18	113675	7240	–	20345	
111	2301-0201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=20,000;	м	20	6186		123720		123720	–	133618
					–		–		–	9898	
112	2306-1710-2567	Скоба с резьбой М-10 К=20,000;	шт.	40	390		15600		15600	–	16848
					–		–		–	1248	
113	2105-0103-0112	Крышка-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 К=20,000;	т	0,034	1415859		48139		48139	–	51990
					–		–		–	3851	
114	2105-0301-3002	Опорное кольцо-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=20,000;	т	0,0394	238587		9400		9400	–	10152
					–		–		–	752	
115	2105-0103-0114	Опорное кольцо-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 К=20,000;	т	0,042	1415859		59466		59466	–	64223
					–		–		–	4757	
		Итого по разделу 6					1 043 563				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					129 212				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					63 300				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 183				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					673 269				
		- накладные расходы, тенге					100 481				
		в т.ч. зарплата, тенге					9 043				

		- сметная прибыль (8 %), тенге					77 301				
		Итого по смете					19 274 665				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 297 752				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 310 688				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					382 919				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 995 781				
		- накладные расходы, тенге					2 242 691				
		в т.ч. зарплата, тенге					201 842				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 427 753				

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге			
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге	19 274 665	-		19 274 665			
		Временные здания и сооружения-2,3%	Тенге	443 317			443 317			
		Итого:	Тенге	19 717 982	-		19 717 982			
		Зимнее удорожание-2,07%	Тенге	408 162			408 162			
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	Тенге			1 242 058	1 242 058			
		Итого	Тенге	20 126 145	-	1 242 058	21 368 203			
		Налоги обязательные платежи-2%	Тенге				402 523			
		ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%):	Тенге				21 770 725			
		НДС 12%	Тенге				2 612 487			
		ВСЕГО:	Тенге				24 383 212			

Заказчик:
КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 050140002573
Руководитель _____ **Ефенов Р.С.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115
Эксперт технического надзора _____ **Кадрияулы С.**

Авторский надзор:
ТОО "ДосСтройПроект"
БИН/ИИН: 110440011309

Эксперт авторского надзора _____ **Нурмаханов Д.К.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697
Директор _____ **Хамитов А.С.**

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Кызылординская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**

Дополнительное соглашение **№ 43/1 от 01 сентября 2022г.**

Акт выполненных работ №5

за **октябрь 2022 (месяц, год) на №6-2-2 Подземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-2**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Земляные работы										
8	1101-0101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (шир.тран.1,1 х глуб.1,1 х протяж 8000м) НР = 72 %**	**м3 грунта**	**605**	204,09	193,43	123474	117025	–	25239	160610
					10,66	47,28	6449	28604	–	11897	

9	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (шир.транш1,1 х толщ. 0,2м. х протяж80000м) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	110	1977,36	–	217510	–	–	156607	404046
					1977,36	–	217510	–	–	29929	
10	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Рытье приямков для заделки стыков труб (4% от разработки грунта) НР = 72 %	м3 грунта	24,2	3167,2	–	76646	–	–	55185	142378
					3167,2	–	76646	–	–	10547	
11	1101-0104-0402	Траншеи. Подсыпка мягким грунтом толщ.10см. и Засыпка -мягким грунтом толщ.20см. НР = 72 %	м3 грунта	61	34,93	34,93	2131	2131	–	560	2906
					–	12,75	–	778	–	215	
12	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (средн. объем вытесненного грунта труб =0,01м3 (0,01м3 х протяж.8000м.=80м3) НР = 72 %	м3 грунта	5	273,91	263,48	1370	1317	2	292	1795
					10,09	71,11	50	356	–	133	
13	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2(разраб грувнта 9680 минус вытесненный грунт 80м3 =9600м3) НР = 72 %	м3 грунта	600	34,93	34,93	20958	20958	–	5508	28583
					–	12,75	–	7650	–	2117	
14	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	600	159,33	75,52	95598	45312	–	51222	158566
					83,81	34,76	50286	20856	–	11746	

		Итого по разделу 2					**898 884**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					350 942				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					186 743				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					58 244				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2				
		- накладные расходы, тенге					294 613				
		в т.ч. зарплата, тенге					26 515				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					66 584				
	Раздел 3 Газопровод (полиэтилен)										
16	**2301-0502-0614**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)**	**м**	**505**	6916		3492580		3492580	–	3771986
					–		–		–	279406	
17	**2301-0502-0614**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)**	**м**	**1,5**	6916		10374		10374	–	11204
					–		–		–	830	
22	**1122-0501-0105**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,5**	462037,52	150008,08	231019	75004	3122	172825	436151
					305786	43355,12	152893	21678	–	32307	
23	**2301-0502-0611**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)**	**м**	**505**	3491		1762955		1762955	–	1903991
					–		–		–	141036	
24	**2301-0502-0611**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)**	**м**	**1,5**	3491		5237		5237	–	5655
					–		–		–	419	

43	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км кабеля	0,5	28204,84	19378,54	14102	9689	–	4015	19567
					8826,3	4339,13	4413	2170	–	1449	
44	2113-0809-1603	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	500	15		7500		7500	–	8100
					–		–		–	600	
45	1308-0201-0201	Медный провод . Монтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м кабеля	500	90,04	46,35	45020	23175	–	20934	71230
					43,69	14,46	21845	7230	–	5276	
46	2306-1601-0501	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,5	53081		26540,5		26540,5	–	28664
					–		–		–	2123	
48	2900-0001-0000 (пл)ТОО Polimod п.4	Отвод ПЭ 90° Ду 225мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	14509		14509		14509	–	15670
					–		–		–	1161	
51	2900-0006-0000 (пл)ТОО Polimod п.28	Переход ПЭ-ПЭ Ду 225-160мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	11061		11061		11061	–	11946
					–		–		–	885	
52	2900-0007-0000 (пл)ТОО Polimod п.31	Переход ПЭ-ПЭ Ду 160-90мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	3	4234		12702		12702	–	13718
					–		–		–	1016	
54	2900-0009-0000 (пл)ТОО Polimod п.38	Переходник ПЭ-сталь Ду 63-57мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	192	3102		595584		595584	–	643231
					–		–		–	47647	
55	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники и патрубки. Установка НР = 99 %	шт.	1	2094,58	1350,99	2095	1351	–	1102	3453
					743,59	369,87	744	370	–	256	

56	2900-0010-0000 (пл)ТОО Polimod п.14	Тройник ПЭ Ду160-160-160мм ГОСТ Р 52779-2007	шт.	1	8125		8125		8125	–	8775
					–		–		–	650	
58	2900-0014-0000 (пл)ТОО Polimod п.20	Патрубок-накладка ПЭ Ду 225-90-225мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	6	39958		239748		239748	–	258928
					–		–		–	19180	
59	2900-0017-0000 (пл)ТОО Polimod п.23	Патрубок-накладка ПЭ Ду 160-90-160мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	3	30492		91476		91476	–	98794
					–		–		–	7318	
60	2900-0019-0000 (пл)ТОО Polimod п.24	Патрубок-накладка ПЭ Ду 160-63-160мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	22	21137		465014		465014	–	502215
					–		–		–	37201	
62	1122-0801-0203	Фасонные части полиэтиленовые:муфты и заглушки. Установка НР = 99 %	шт.	6	2838,22	1830,54	17029	10983	–	8959	28068
					1007,68	500,61	6046	3004	–	2079	
63	2900-0023-0000 (пл)ТОО Polimod п.40	Муфта ПЭ Ду 225 мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	3	15716		47148		47148	–	50920
					–		–		–	3772	
64	2900-0024-0000 (пл)ТОО Polimod п.41	Муфта ПЭ Ду 160 мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	5	10017		50085		50085	–	54092
					–		–		–	4007	
67	2900-0028-0000 (пл)ТОО Polimod п.48	Заглушки ПЭ Ду 110мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	1161		1161		1161	–	1254
					–		–		–	93	
70	2301-0502-0823	Футляры -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	15	19977		299655		299655	–	323627

					–		–		–	23972	
72	2301-0502-0820	**Футляры-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	30	10228		306840		306840	–	331387
					–		–		–	24547	
73	1122-0501-0105	**Футляры дл.10,0м.-5шт.дл.7,0м.-2шт. дл.4,0м.-78шт. -Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %**	км трубопровода	0,376	454433,52	148548,08	170867	55854	37	129964	324898
					305786	43355,12	114976	16302	–	24067	
74	2301-0502-0817	**Футляры -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	376	5178		1946928		1946928	–	2102682
					–		–		–	155754	
77	1116-1201-0103	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР = 98 %**	сальник	85	7427,07	–	631301	–	319932	305142	1011358
					3663,17	–	311369	–	–	74915	
		Итого по разделу 3					**12 041 565**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					612 286				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					176 057				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					50 752				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 718 313				
		- накладные расходы, тенге					642 942				
		в т.ч. зарплата, тенге					57 865				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					891 968				
	Раздел 4 Контрольная трубка -23 шт.										
78	1124-0207-0201	**Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %**	шт.	23	6176,59	2129,94	142062	48989	12281	97682	258923
					3512,68	777,27	80792	17877	–	19179	

79	2301-0502-0804	Контрольная трубка дл.2,0м. 23шт.Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	46	221		10166		10166	–	10979
					–		–		–	813	
80	1122-0801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: патрублк-накладка,муфты,переходы,переходники и кран шаровый. Установка НР = 99 %	шт.	138	2838,22	1830,54	391674	252615	–	206063	645556
					1007,68	500,61	139060	69084	–	47819	
81	2900-0001-0000 (пл) ТОО Polimod п.21	Патрубок-накладка Ду 225-63мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	23	29721		683583		683583	–	738270
					–		–		–	54687	
82	2900-0002-0000 (пл)ТОО Polimod п.44	Муфта ПЭ Ду 63мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	23	2287		52601		52601	–	56809
					–		–		–	4208	
83	2900-0003-0000 (пл)ТОО Polimod п.45	Муфта ПЭ Ду 32мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	23	1457		33511		33511	–	36192
					–		–		–	2681	
84	2900-0004-0000 (пл)ТОО Polimod п.36	Переход ПЭ-ПЭ Ду 63-32мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	23	325		7475		7475	–	8073
					–		–		–	598	
85	2900-0005-0000 (пл)ТОО Polimod п.39	Переходник ПЭ-сталь Ду 32-25мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	23	1595		36685		36685	–	39620
					–		–		–	2935	
86	2304-0904-2756	Кран шаровый стальной приварной рабочая среда: газ, PN 40, DN 25, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	23	8305		191015		191015	–	206296
					–		–		–	15281	

		Итого по разделу 4					**2 000 718**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					219 851				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					301 603				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					86 961				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 027 317				
		- накладные расходы, тенге					303 745				
		в т.ч. зарплата, тенге					27 337				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					148 201				
	Раздел 5 Ковер для контрольной трубки -23шт. (ТХ ГСН л.19)										
87	**1106-0101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=23,000;**	**м3**	**8,28**	50959,04	1092,54	421941	9046	402533	11238	467833
					1251,45	240,04	10362	1988	–	34654	
88	**1111-0101-1303**	**Подготовка из щебня с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % К=23,000;**	**м2 покрытия**	**27,6**	935,99	150,48	25833	4153	14175	8368	36938
					271,94	50,61	7506	1397	–	2736	
89	**2113-0104-0503**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200 К=23,000;**	**т**	**0,345**	164031		56591		56591	–	61118
					–		–		–	4527	
90	**1109-0701-0115**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (ковер под контрольную трубку-77шт.). Сборка НР = 69 % К=23,000;**	**т конструкций**	**0,65366**	300629,21	91172,68	196509	59596	6187	95946	315852
					199992	12737,18	130727	8326	–	23396	
91	**2301-0201-0221**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=23,000;**	**м**	**23**	6186		142278		142278	–	153660
					–		–		–	11382	
92	**2306-1710-2567**	**Скоба с резьбой М-10 К=23,000;**	**шт.**	**46**	390		17940		17940	–	19375

					–		–		–	1435	
93	2105-0103-0112	**Крышка-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 К=23,000;**	т	**0,0391**	1415859		55360		55360	–	59789
					–		–		–	4429	
94	2105-0301-3002	**Опорное кольцо-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=23,000;**	т	**0,04531**	238587		10810		10810	–	11675
					–		–		–	865	
95	2105-0103-0114	**Опорное кольцо-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 К=23,000;**	т	**0,0483**	1415859		68386		68386	–	73857
					–		–		–	5471	
		Итого по разделу 5					**1 200 097**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					148 595				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					72 795				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 711				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					774 260				
		- накладные расходы, тенге					115 555				
		в т.ч. зарплата, тенге					10 400				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					88 896				
		Итого по смете					**12 940 449**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					963 227				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					362 800				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					108 996				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 718 314				
		- накладные расходы, тенге					937 556				

		в т.ч. зарплата, тенге					84 380				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					958 552				

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге			
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге	12 940 449	-		12 940 449			
		Временные здания и сооружения-2,3%	Тенге	297 630			297 630			
		Итого:	Тенге	13 238 079	-		13 238 079			
		Зимнее удорожание-2,07%	Тенге	274 028			274 028			
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	Тенге			498 374	498 374			
		Итого	Тенге	13 512 108	-	498 374	14 010 482			
		Итого в текущих ценах 2012 г. К=2,088	Тенге							
		Налоги обязательные платежи-2%	Тенге				270 242			
		ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%):	Тенге				14 280 724			
		НДС 12%	Тенге				1 713 687			
		ВСЕГО:	Тенге				15 994 411			

Заказчик:
КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 050140002573
Руководитель _____ **Ефенов Р.С.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115
Эксперт технического надзора _____ **Кадрияулы С.**

Авторский надзор:
ТОО "ДосСтройПроект"
БИН/ИИН: 110440011309
Эксперт авторского надзора _____ **Нурмаханов Д.К.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697
Директор _____ **Хамитов А.С.**

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Кызылординская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**

Дополнительное соглашение **№ 43/1 от 01 сентября 2022г.**

Акт выполненных работ №6

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **№6-3-2 Подземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-3**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Земляные работы										
8	**1101-0101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (шир.транш 1,1м х глуб.1,1м х протяж.12310м) НР = 72 %**	**м3 грунта**	**6897**	204,09	193,43	1407609	1334087	–	287721	1830956
					10,66	47,28	73522	326090	–	135626	

9	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (шир.транш. 1,1 х толщ.0,2м х протяж. 12310м.) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1254	1977,36	–	2479609	–	–	1785319	4606122
					1977,36	–	2479609	–	–	341194	
10	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Рытье приямков для заделки стыков труб(4% от разработки грунта) НР = 72 %	м3 грунта	276	3167,2	–	874147	–	–	629386	1623816
					3167,2	–	874147	–	–	120283	
11	1101-0104-0402	Траншеи. Подсыпка мягким грунтом толщ.10см. и Засыпка -мягким грунтом толщ.20см. НР = 72 %	м3 грунта	570	34,93	34,93	19910	19910	–	5233	27154
					–	12,75	–	7267,5	–	2011	
12	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (средн. объем вытесненного грунта на 1м трубы=0,01 м3 (0,01м3 х прот яж.12310м) НР = 72 %	м3 грунта	57	273,91	263,48	15613	15018	19	3332	20461
					10,09	71,11	575	4053	–	1516	
13	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (разра. грунта 14895м3минус вытесненный грунт трубами 123м3) НР = 72 %	м3 грунта	6840	34,93	34,93	238921	238921	–	62791	325849
					–	12,75	–	87210	–	24137	
14	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6840	159,33	75,52	1089817	516557	–	583934	1807651
					83,81	34,76	573260	237758	–	133900	

		Итого по разделу 2					**10 242 009**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 001 114				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 124 493				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					662 379				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					19				
		- накладные расходы, тенге					3 357 715				
		в т.ч. зарплата, тенге					302 194				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					758 667				
	Раздел 3 Газопровод (полиэтилен)										
16	**2301-0502-0614**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)**	**м**	**515**	6916		3561740		3561740	–	3846679
					–		–		–	284939	
17	**2301-0502-0614**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)**	**м**	**1,5**	6916		10374		10374	–	11204
					–		–		–	830	
22	**1122-0501-0105**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**2,2**	462037,52	150008,08	1016483	330018	13736	760429	1919065
					305786	43355,12	672729	95381	–	142153	
23	**2301-0502-0611**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)**	**м**	**2222**	3491		7757002		7757002	–	8377562
					–		–		–	620560	
24	**2301-0502-0611**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)**	**м**	**7**	3491		24437		24437	–	26392
					–		–		–	1955	

53	2306-1601-0501	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	5,7	53081		302562		302562	–	326767
					–		–		–	24205	
54	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы, переходники. Установка НР = 99 %	шт.	7	1421,33	917,49	9949	6422	–	5232	16395
					503,84	251,09	3527	1758	–	1214	
55	2900-0001-0000 (пл)ТОО Polimod п.4	Отвод ПЭ 90° Ду 225мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	2	14799		29598		29598	–	31966
					–		–		–	2368	
56	2900-0002-0000 (пл) ТОО Polimod п.6	Отвод ПЭ 90° Ду 160мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	3	5683		17049		17049	–	18413
					–		–		–	1364	
57	2900-0003-0000 (пл)ТОО Polimod п.8	Отвод ПЭ 90° Ду 110мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	2	2131		4262		4262	–	4603
					–		–		–	341	
58	2900-0003-0000 (пл)ТОО Polimod п.9	Отвод ПЭ 45° Ду 110мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	2	1894		3788		3788	–	4091
					–		–		–	303	
61	2900-0006-0000 (пл)ТОО Polimod п.29	Переход ПЭ-ПЭ Ду 225-160мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	11282		11282		11282	–	12185
					–		–		–	903	
62	2900-0008-0000 (пл)ТОО Polimod п.30	Переход ПЭ-ПЭ Ду 160-110мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	4458		4458		4458	–	4815
					–		–		–	357	
63	2900-0008-0000 (пл)ТОО Polimod п.33	Переход ПЭ-ПЭ Ду 110-90мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	2229		2229		2229	–	2407

29	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,5	352836,63	105993,19	1234928	370976	8412	951946	2361824
					244440	30291,88	855540	106022	–	174950	
30	2301-0502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)	м	3535	1634		5776190		5776190	–	6238285
					–		–		–	462095	
31	2301-0502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%))	м	10	1634		16340		16340	–	17647
					–		–		–	1307	
50	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км кабеля	5,7	28204,84	19378,54	160768	110458	–	45776	223067
					8826,3	4339,13	50310	24733	–	16524	
51	2113-0809-1603	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	5700	15		85500		85500	–	92340
					–		–		–	6840	
52	1308-0201-0201	Медный провод . Монтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м кабеля	5700	90,04	46,35	513228	264195	–	238648	812026
					43,69	14,46	249033	82422	–	60150	

64	2900-0009-0000 (пл)ТОО Polimod п.38	Переходник ПЭ-сталь Ду 63-57мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	228	3164		721392		721392	–	779103
65	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники и патрубки. Установка НР = 99 %	шт.	3	2094,58	1350,99	6284	4053	–	3307	10358
66	2900-0012-0000 (пл)ТОО Polimod п.13	Тройник ПЭ Ду225-225-225мм ГОСТ Р 52779-2007	шт.	1	20127		20127		20127	–	21737
67	2900-0012-0000 (пл)ТОО Polimod п.18	Тройник ПЭ Ду225-160-225мм ГОСТ Р 52779-2007	шт.	1	16575		16575		16575	–	17901
68	2900-0010-0000 (пл)ТОО Polimod п.14	Тройник ПЭ Ду160-160-160мм ГОСТ Р 52779-2007	шт.	3	8288		24864		24864	–	26853
71	2900-0013-0000 (пл)ТОО Polimod п.19	Патрубок-накладка ПЭ Ду 225-110-225мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	1	45173		45173		45173	–	48787
72	2900-0014-0000 (пл)ТОО Polimod п.20	Патрубок-накладка ПЭ Ду 225-90-225мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	1	40757		40757		40757	–	44018
73	2900-0016-0000 (пл)ТОО Polimod п.21	Патрубок-накладка ПЭ Ду 225-63-225мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	3	30315		90945		90945	–	98221
74	2900-0017-0000 (пл)ТОО Polimod п.23	Патрубок-накладка ПЭ Ду 160-110-160мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	1	30871		30871		30871	–	33341

75	2900-0018-0000 (пл)ТОО Polimod п.24	Патрубок-накладка ПЭ Ду 160-90-160мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	2	–		–		–	2470	
					31102		62204		62204	–	67180
76	2900-0020-0000 (пл)ТОО Polimod п.25	Патрубок-накладка ПЭ Ду 160-63-160мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	134	–		–		–	4976	
					21559		2888906		2888906	–	3120018
77	2900-0021-0000 (пл)ТОО Polimod п.27	Патрубок-накладка ПЭ Ду 110-63-110мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	42	–		–		–	231112	
					13828		580776		580776	–	627238
79	1122-0801-0203	Фасонные части полиэтиленовые:муфты и заглушки. Установка НР = 99 %	шт.	40	–		–		–	46462	
					2838,22	1830,54	113529	73222	–	59728	187118
80	2900-0023-0000 (пл)ТОО Polimod п.40	Муфта ПЭ Ду 225 мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	8	1007,68	500,61	40307	20024	–	13861	
					16030		128240		128240	–	138499
81	2900-0024-0000 (пл)ТОО Polimod п.41	Муфта ПЭ Ду 160 мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	19	–		–		–	10259	
					10217		194123		194123	–	209653
82	2900-0025-0000 (пл)ТОО Polimod п.42	Муфта ПЭ Ду 110 мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	16	–		–		–	15530	
					4387		70192		70192	–	75807
85	2900-0028-0000 (пл)ТОО Polimod п.47	Заглушки ПЭ Ду 160мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	4	–		–		–	5615	
					2368		9472		9472	–	10230
86	2900-0028-0000 (пл)ТОО Polimod п.48	Заглушки ПЭ Ду 110мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	–		–		–	758	
					1184		1184		1184	–	1279

					–		–		–	95	
89	2301-0502-0823	**Футляры -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	29	19977		579333		579333	–	625680
					–		–		–	46347	
92	1122-0501-0105	**Футляры дл.6,0м.-1шт.дл.4,0м.-120шт. - Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %**	км трубопровода	0,486	462037,52	150008,08	224550	72904	3034	167986	423939
					305786	43355,12	148612	21071	–	31403	
93	2301-0502-0817	**Футляры -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	486	5178		2516508		2516508	–	2717829
					–		–		–	201321	
96	1116-1201-0103	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР = 98 %**	сальник	121	7427,07	–	898675	–	455432	434379	1439699
					3663,17	–	443244	–	–	106644	
97	2113-0804-0301	**Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93**	т	0,121	1863667		225504		225504	–	243544
					–		–		–	18040	
		Итого по разделу 3					**35 315 763**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 465 533				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 232 248				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					352 520				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					26 334 570				

		- накладные расходы, тенге					2 667 431				
		в т.ч. зарплата, тенге					240 069				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 615 982				
	Раздел 4 Контрольная трубка -19 шт.										
102	**2900-0002-0000 (пл)ТОО Polimod п.44**	**Муфта ПЭ Ду 63мм ГОСТ Р 52779-2007**	**шт**	**19**	2332		44308		44308	–	47853
					–		–		–	3545	
106	**2304-0904-2756**	**Кран шаровый стальной приварной рабочая среда: газ, PN 40, DN 25, типа Метиз ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**19**	8305		157795		157795	–	170419
					–		–		–	12624	
		Итого по разделу 4					**218 271**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					202 103				
		- накладные расходы, тенге					0				
		в т.ч. зарплата, тенге					0				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					16 168				
		Итого по смете					**45 776 044**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 466 647				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 356 741				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 014 899				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					26 536 693				
		- накладные расходы, тенге					6 025 146				
		в т.ч. зарплата, тенге					542 263				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					3 390 818		8 023 809		

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге	45 776 044	-		45 776 044
		Временные здания и сооружения-2,3%	Тенге	1 052 849			1 052 849
		Итого:	Тенге	46 828 893	-		46 828 893
		Зимнее удорожание-2,07%	Тенге	969 358			969 358
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	Тенге			3 395 817	3 395 817
		Итого	Тенге	47 798 251	-		51 194 068
		Итого в текущих ценах 2012 г. К=2,088	Тенге				
		Налоги обязательные платежи-2%	Тенге				955 965
		ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%):	Тенге				52 150 033
		НДС 12%	Тенге				6 258 004
		ВСЕГО:	Тенге				58 408 037

Заказчик:
КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 050140002573
Руководитель _____ **Ефенов Р.С.**

Авторский надзор:
ТОО "ДосСтройПроект"
БИН/ИИН: 110440011309
Эксперт авторского надзора _____ **Нурмаханов Д.К.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115
Эксперт технического надзора _____ **Кадрияулы С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697
Директор _____ **Хамитов А.С.**

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Кызылординская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**

Дополнительное соглашение **№ 43/1 от 01 сентября 2022г.**

Акт выполненных работ №7

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **№6-5-2 Подземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-5**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	**1101-0101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (шир.1,1м х глуб.1,1м х протяж 8500м.) НР = 72 %**	**м3 грунта**	**4307,6**	204,09	193,43	879138	833219	–	179699	1143544
					10,66	47,28	45919	203663	–	84707	

2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (шир.1,1 х толщ.0,2м х протяж.8500м) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	783,2	1977,36	–	1548668	–	–	1115041	2876806
					1977,36	–	1548668	–	–	213097	
3	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Рытье приямков для заделки стыков труб (4% от разработки грунта) НР = 72 %	м3 грунта	172	3167,2	–	544758	–	–	392226	1011943
					3167,2	–	544758	–	–	74959	
4	1101-0104-0402	Траншеи. Подсыпка мягким грунтом толщ.10см. и Засыпка -мягким грунтом толщ.20см. НР = 72 %	м3 грунта	431	34,93	34,93	15055	15055	–	3957	20532
					–	12,75	–	5495,25	–	1521	
5	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (средний объем вытесн.нрунта трубами =0,01м3. (0,01м3 х 8500м) НР = 72 %	м3 грунта	36	273,91	263,48	9861	9485	12	2105	12923
					10,09	71,11	363	2560	–	957	
6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (разработка грунта минус вытесненный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	4271,6	34,93	34,93	149207	149207	–	39213	203494
					–	12,75	–	54462,9	–	15074	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4271,6	159,33	75,52	680594	322591	–	364668	1128883
					83,81	34,76	358003	148481	–	83621	
		Итого по разделу 1					6 398 126				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 497 712				

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 329 557				

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					414 662				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12				
		- накладные расходы, тенге					2 096 909				
		в т.ч. зарплата, тенге					188 722				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					473 935				
	Раздел 2 Газопровод (полиэтилен)										
9	**2301-0502-0614**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)**	**м**	**2071**	6916		14323036		14323036	–	15468879
					–		–		–	1145843	
10	**2301-0502-0614**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)**	**м**	**6**	6916		41496		41496	–	44816
					–		–		–	3320	
15	**1122-0501-0105**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,65**	462037,52	150008,08	300324	97505	4058	224672	566996
					305786	43355,12	198761	28181	–	42000	
16	**2301-0502-0611**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)**	**м**	**656**	3491		2290096		2290096	–	2473304
					–		–		–	183208	
17	**2301-0502-0611**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)**	**м**	**2**	3491		6982		6982	–	7541
					–		–		–	559	
22	**1122-0501-0103**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**1,96**	352836,63	105993,19	691560	207747	4711	533090	1322621
					244440	30291,88	479102	59372	–	97972	

23	2301-0502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)	м	1980	1634		3235320		3235320	–	3494146
					–		–		–	258826	
24	2301-0502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)	м	6	1634		9804		9804	–	10588
					–		–		–	784	
29	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,95	352836,63	105993,19	335195	100694	2283	258385	641067
					244440	30291,88	232218	28777	–	47486	
30	2301-0502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)	м	960	1101		1056960		1056960	–	1141517
					–		–		–	84557	
31	2301-0502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)	м	3	1101		3303		3303	–	3567
					–		–		–	264	
37	2301-0502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)	м	2919	552		1611288		1611288	–	1740191
					–		–		–	128903	
38	2301-0502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)	м	9	552		4968		4968	–	5365
					–		–		–	397	

23	2301-0502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)	м	1980	1634		3235320		3235320	–	3494146
					–		–		–	258826	
24	2301-0502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)	м	6	1634		9804		9804	–	10588
					–		–		–	784	
29	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,95	352836,63	105993,19	335195	100694	2283	258385	641067
					244440	30291,88	232218	28777	–	47486	
30	2301-0502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)	м	960	1101		1056960		1056960	–	1141517
					–		–		–	84557	
31	2301-0502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)	м	3	1101		3303		3303	–	3567
					–		–		–	264	
37	2301-0502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)	м	2919	552		1611288		1611288	–	1740191
					–		–		–	128903	
38	2301-0502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)	м	9	552		4968		4968	–	5365
					–		–		–	397	

43	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км кабеля	3,56	28204,84	19378,54	100409	68988	–	28590	139319
					8826,3	4339,13	31422	15447	–	10320	
44	2113-0809-1603	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	3560	15		53400		53400	–	57672
					–		–		–	4272	
45	1308-0201-0201	Медный провод . Монтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м кабеля	3560	90,04	46,35	320542	165006	–	149050	507160
					43,69	14,46	155536	51478	–	37567	
46	2306-1601-0501	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	3,56	53081		188968		188968	–	204086
					–		–		–	15117	
47	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы, переходники. Установка НР = 99 %	шт.	6	1421,33	917,49	8528	5505	–	4484	14053
					503,84	251,09	3023	1507	–	1041	
48	2900-0001-0000 (пл)ТОО Polimod п.4	Отвод ПЭ 90° Ду 225мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	5	14799		73995		73995	–	79915
					–		–		–	5920	
49	2900-0002-0000 (пл) ТОО Polimod п.6	Отвод ПЭ 90° Ду 160мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	2	5683		11366		11366	–	12275
					–		–		–	909	
50	2900-0003-0000 (пл)ТОО Polimod п.8	Отвод ПЭ 90° Ду 110мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	2131		2131		2131	–	2301
					–		–		–	170	
51	2900-0004-0000 (пл)ТОО Polimod п.10	Отвод ПЭ 90° Ду 90мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	3	1421		4263		4263	–	4604

					–		–		–	341	
52	2900-0005-0000 (пл)ТОО Polimod п.12	Отвод ПЭ 90° Ду 63мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	166	770		127820		127820	–	138046
					–		–		–	10226	
53	2900-0006-0000 (пл)ТОО Polimod п.29	Переход ПЭ-ПЭ Ду 225-160мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	2	11282		22564		22564	–	24369
					–		–		–	1805	
54	2900-0007-0000 (пл)ТОО Polimod п.33	Переход ПЭ-ПЭ Ду 110-90мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	2	2229		4458		4458	–	4815
					–		–		–	357	
55	2900-0008-0000 (пл)ТОО Polimod п.34	Переход ПЭ-ПЭ Ду 110-63мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	1950		1950		1950	–	2106
					–		–		–	156	
56	2900-0009-0000 (пл)ТОО Polimod п.38	Переходник ПЭ-сталь Ду 63-57мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	148	3164		468272		468272	–	505734
					–		–		–	37462	
57	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники и патрубки. Установка НР = 99 %	шт.	3	2094,58	1350,99	6284	4053	–	3307	10358
					743,59	369,87	2231	1110	–	767	
58	2900-0010-0000 (пл)ТОО Polimod п.13	Тройник ПЭ Ду225-225-225мм ГОСТ Р 52779-2007	шт.	1	20127		20127		20127	–	21737
					–		–		–	1610	
59	2900-0013-0000 (пл)ТОО Polimod п.18	Тройник ПЭ Ду 225/160мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	1	16575		16575		16575	–	17901
					–		–		–	1326	
60	2900-0010-0000 (пл)ТОО Polimod п.14	Тройник ПЭ Ду160-160-160мм ГОСТ Р 52779-2007	шт.	2	8288		16576		16576	–	17902
					–		–		–	1326	

61	2900-0011-0000 (пл)ТОО Polimod п.15	Тройник ПЭ Ду110-110-110мм ГОСТ Р 52779-2007	шт.	1	3197		3197		3197	–	3453
					–		–		–	256	
62	2900-0012-0000 (пл)ТОО Polimod п.17	Тройник ПЭ Ду63-63-63мм ГОСТ Р 52779-2007	шт.	20	1302		26040		26040	–	28123
					–		–		–	2083	
63	2900-0016-0000 (пл)ТОО Polimod п.21	Патрубок-накладка ПЭ Ду 225-63-225мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	10	30315		303150		303150	–	327402
					–		–		–	24252	
64	2900-0017-0000 (пл)ТОО Polimod п.23	Патрубок-накладка ПЭ Ду 160-110-160мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	3	30871		92613		92613	–	100022
					–		–		–	7409	
65	2900-0019-0000 (пл)ТОО Polimod п.25	Патрубок-накладка ПЭ Ду 160-63-160мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	20	21559		431180		431180	–	465674
					–		–		–	34494	
66	2900-0021-0000 (пл)ТОО Polimod п.27	Патрубок-накладка ПЭ Ду 110-63-110мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	66	13828		912648		912648	–	985660
					–		–		–	73012	
67	2900-0022-0000 (пл)ТОО Polimod п.28	Патрубок-накладка ПЭ Ду 90-63-90мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	13	13473		175149		175149	–	189161
					–		–		–	14012	
68	1122-0801-0203	Фасонные части полиэтиленовые:муфты и заглушки. Установка НР = 99 %	шт.	39	2838,22	1830,54	110691	71391	–	58235	182440
					1007,68	500,61	39300	19524	–	13514	
69	2900-0023-0000 (пл)ТОО Polimod п.40	Муфта ПЭ Ду 225 мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	15	16030		240450		240450	–	259686
					–		–		–	19236	

70	2900-0024-0000 (пл)ТОО Polimodп.41	Муфта ПЭ Ду 160 мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	11	10217		112387		112387	–		121378
					–		–		–	8991		
71	2900-0025-0000 (пл)ТОО Polimodп.42	Муфта ПЭ Ду 110 мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	14	4387		61418		61418	–		66331
					–		–		–	4913		
72	2900-0026-0000 (пл)ТОО Polimod п.43	Муфта ПЭ Ду 90 мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	9	4742		42678		42678	–		46092
					–		–		–	3414		
73	2900-0027-0000 (пл)ТОО Polimodп.44	Муфта ПЭ Ду 63 мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	442	2332		1030744		1030744	–		1113204
					–		–		–	82460		
74	2900-0028-0000 (пл)ТОО Polimodп.47	Заглушки ПЭ Ду 160мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	2	2368		4736		4736	–		5115
					–		–		–	379		
75	2900-0028-0000 (пл)ТОО Polimod п.48	Заглушки ПЭ Ду 110мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	2	1184		2368		2368	–		2557
					–		–		–	189		
76	2900-0029-0000 (пл)ТОО Polimod п.49	Заглушки ПЭ Ду 90мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	592		592		592	–		639
					–		–		–	47		
78	2301-0502-0821	Футляры-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	150	12588		1888200		1888200	–		2039256
					–		–		–	151056		
79	1122-0501-0105	Футляры дл.15,0м. -1шт. дл.10,0м.-3шт. и дл.8,0м.-2шт. -Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,061	454433,52	148548,08	27720	9061	6	21085		52709

					305786	43355,12	18653	2645	–	3904	
80	2301-0502-0817	**Футляры -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	**61**	5178		315858		315858	–	
											341127
					–		–		–	25269	
81	1122-0501-0103	**Футляры дл.7,5м.-1шт. дл.7,0м.-1шт.дл.6,5м.-3шт.дл.4,0м.-47шт...-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %**	км трубопровода	**0,222**	349656,63	105117,19	77624	23336	22	60381	
											149045
					244440	30291,88	54266	6725	–	11040	
82	2301-0502-0813	**Футляры -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	**222**	2409		534798		534798	–	
											577582
					–		–		–	42784	
83	1116-1201-0103	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР = 98 %**	сальник	**58**	3663,17	–	212464	–	0	208215	
											454333
					3663,17	–	212464	–	–	33654	
84	2113-0804-0301	**Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93**	т	**0,058**	1863667		108093		108093	–	
											116740
					–		–		–	8647	
		Итого по разделу 2					**36 312 680**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 426 975				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					753 285				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					214 765				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					29 893 097				
		- накладные расходы, тенге					1 549 494				
		в т.ч. зарплата, тенге					139 454				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 689 828				

	Раздел 3 Контрольная трубка -20шт.										
85	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	20	6176,59	2129,94	123532	42599	10679	84941	225151
					3512,68	777,27	70254	15545	–	16678	
86	2301-0502-0804	Контрольная трубка-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	40	221		8840		8840	–	9547
					–		–		–	707	
87	1122-0801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: патрублк-накладка, муфты, переходы, переходники и кран шаровый. Установка НР = 99 %	шт.	120	2838,22	1830,54	340586	219665	0	179185	561353
					1007,68	500,61	120922	60073	–	41582	
88	2900-0001-0000 (пл) ТОО Polimod п.21	Патрубок-накладка Ду 225-63мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	20	30315		606300		606300	–	654804
					–		–		–	48504	
89	2900-0002-0000 (пл)ТОО Polimod п.44	Муфта ПЭ Ду 63мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	20	2332		46640		46640	–	50371
					–		–		–	3731	
90	2900-0003-0000 (пл)ТОО Polimod п.45	Муфта ПЭ Ду 32мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	20	1486		29720		29720	–	32098
					–		–		–	2378	
91	2900-0004-0000 (пл)ТОО Polimod п.36	Переход ПЭ-ПЭ Ду 63-32мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	20	332		6640		6640	–	7171
					–		–		–	531	
92	2900-0005-0000 (пл)ТОО Polimod п.39	Переходник ПЭ-сталь Ду 32-25мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	20	1627		32540		32540	–	35143
					–		–		–	2603	

93	2304-0904-2756	Кран шаровый стальной приварной рабочая среда: газ, PN 40, DN 25, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	20	8305		166100		166100	–	179388
					–		–		–	13288	
		Итого по разделу 3					1 755 026				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					191 175				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					262 264				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					75 619				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					907 459				
		- накладные расходы, тенге					264 126				
		в т.ч. зарплата, тенге					23 771				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					130 002				
	Раздел 4 Ковер для контрольной трубки -20шт. (ТХ-ГСН лист 19)										
94	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=20,000;	м3	7,2	50959,04	1092,54	366905	7866	350028	9772	406812
					1251,45	240,04	9010	1728	–	30134	
95	1111-0101-1303	Покрытие щебеночное с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % К=20,000;	м2 покрытия	2,4	935,99	150,48	2246	361	1233	728	3212
					271,94	50,61	653	121	–	238	
96	2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200 К=20,000;	т	0,03	164031		4921		4921	–	5315
					–		–		–	394	
97	1109-0701-0115	Конструкции листовые массой до 0,5 т (ковер под контрольную трубку-77шт.). Сборка НР = 69 % К=20,000;	т конструкций	0,5684	300629,21	91172,68	170878	51823	5380	83432	274654
					199992	12737,18	113675	7240	–	20345	
98	2301-0201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=20,000;	м	20	6186		123720		123720	–	133618

99	2306-1710-2567	**Скоба с резьбой М-10 К=20,000;**			–		–		–	9898	
			шт.	**40**	390		15600		15600	–	16848
100	2105-0103-0112	**Крышка-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 К=20,000;**			–		–		–	1248	
			т	**0,034**	1415859		48139		48139	–	51990
101	2105-0301-3002	**Опорное кольцо-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=20,000;**			–		–		–	3851	
			т	**0,0394**	238587		9400		9400	–	10152
102	2105-0103-0114	**Опорное кольцо-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 К=20,000;**			–		–		–	752	
			т	**0,042**	1415859		59466		59466	–	64223
					–		–		–	4757	
		Итого по разделу 4									
		в том числе					**966 824**				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					123 339				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					60 050				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 090				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					617 887				
		- накладные расходы, тенге					93 931				
		в т.ч. зарплата, тенге					8 454				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					71 617				
		Итого по смете									
		в том числе					**45 432 655**				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 239 201				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 405 156				

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					714 135				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					31 418 456				
		- накладные расходы, тенге					4 004 460				
		в т.ч. зарплата, тенге					360 401				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					3 365 382				

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге			
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге	45 432 655	-		45 432 655			
		Временные здания и сооружения-2,3%	Тенге	1 044 951			1 044 951			
		Итого:	Тенге	46 477 607	-		46 477 607			
		Зимнее удорожание-2,07%	Тенге	962 086			962 086			
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	Тенге			2 289 659	2 289 659			
		Итого	Тенге	47 439 693	-	2 289 659	49 729 352			
		Налоги обязательные платежи-2%	Тенге				948 794			
		ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%):	Тенге				50 678 146			
		НДС 12%	Тенге				6 081 378			
		ВСЕГО:	Тенге				56 759 523			

Заказчик:
КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 050140002573
Руководитель _____ **Ефенов Р.С.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115
Эксперт технического надзора _____ **Кадрияулы С.**

Авторский надзор:
ТОО "ДосСтройПроект"
БИН/ИИН: 110440011309

Эксперт авторского надзора _____ **Нурмаханов Д.К.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697
Директор _____ **Хамитов А.С.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**
Дополнительное соглашение **№ 43/1 от 01 сентября 2022г.**

Акт выполненных работ №8

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **№6-6-2 Подземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-6**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Земляные работы										
8	**1101-0101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (Шир.транш.1,1м х глуб.1,1м х протяж. 9811м) НР = 72 %**	**м3 грунта**	**6245**	204,09	193,43	1274542	1207970	–	260521	1657869
					10,66	47,28	66572	295264	–	122805	
9	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Зачистка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (шир.транш.1,1м х толщ.0,2м х протяж.9811м) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**1135**	1977,36	–	2244304	–	–	1615899	4169018
					1977,36	–	2244304	–	–	308816	

10	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Рытье приямков для заделки стыков труб (4% от разработки грпунта) НР = 72 %	м3 грунта	250	3167,2	–	791800	–	–	570096	1470848
					3167,2	–	791800	–	–	108952	
11	1101-0104-0402	Траншеи. Подсыпка мягким грунтом толщ.10см. и Засыпка -мягким грунтом толщ.20см. НР = 72 %	м3 грунта	625	34,93	34,93	21831	21831	–	5738	29774
					–	12,75	–	7968,75	–	2206	
12	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (средний об ъем вытесненного грунта на 1 м. трубы =0,01м3. (0,01м3 х 9811м.) НР = 72 %	м3 грунта	52	273,91	263,48	14243	13701	18	3040	18666
					10,09	71,11	525	3698	–	1383	
13	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (Разраб. грунта минус вытесненный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	6193	34,93	34,93	216321	216321	–	56852	295027
					–	12,75	–	78960,75	–	21854	
14	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6193	159,33	75,52	986731	467695	–	528699	1636664
					83,81	34,76	519035	215269	–	121234	
		Итого по разделу 2					9 277 866				
		в том числе					3 622 235				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 927 519				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					601 160				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 040 844				
		- накладные расходы, тенге					273 676				
		в т.ч. зарплата, тенге					687 249				
		- сметная прибыль (8 %), тенге									
	Раздел 3 Газопровод (полиэтилен)										
16	2301-0502-0614	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)	м	1262	6916		8727992		8727992	–	9426231

					—		—		—	—	
					–		–		–	698239	
17	2301-0502-0614	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)	м	4	6916		27664		27664	–	29877
					—		—		—	—	
					–		–		–	2213	
22	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,65	462037,52	150008,08	762362	247513	10302	570322	1439299
					—	—	—	—	—	—	
					305786	43355,12	504547	71536	–	106615	
23	2301-0502-0611	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)	м	1666	3491		5816006		5816006	–	6281286
					—		—		—	—	
					–		–		–	465280	
24	2301-0502-0611	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)	м	5	3491		17455		17455	–	18851
					—		—		—	—	
					–		–		–	1396	
29	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,35	352836,63	105993,19	476329	143091	3245	367179	910989
					—	—	—	—	—	—	
					244440	30291,88	329994	40894	–	67481	
30	2301-0502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)	м	1364	1634		2228776		2228776	–	2407078
					—		—		—	—	
					–		–		–	178302	
31	2301-0502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)	м	4	1634		6536		6536	–	7059
					—		—		—	—	
					–		–		–	523	
36	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,161	352836,63	105993,19	762480	229051	5194	587759	1458258
					—	—	—	—	—	—	
					244440	30291,88	528235	65461	–	108019	

37	2301-0502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)	м	2183	1101		2403483		2403483	–	2595762
					–		–		–	192279	
38	2301-0502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)	м	6	1101		6606		6606	–	7134
					–		–		–	528	
43	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода		310337,34	83723,62	0	0	0	0	0
					225540	23632,1	0	0	–	0	
44	2301-0502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)	м	3434	552		1895568		1895568	–	2047213
					–		–		–	151645	
45	2301-0502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)	м	10	552		5520		5520	–	5962
					–		–		–	442	
50	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км кабеля	5,161	28204,84	19378,54	145565	100013	–	41448	201974
					8826,3	4339,13	45553	22394	–	14961	
51	2113-0809-1603	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2	м	5161	15		77415		77415	–	83608
					–		–		–	6193,2	
52	1308-0201-0201	Медный провод . Монтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м кабеля	5161	90,04	46,35	464696	239212	–	216081	735239
					43,69	14,46	225484	74628	–	54462	
53	2306-1601-0501	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	5,161	53081		273951		273951	–	295867
					–		–		–	21916	

54	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы, переходники. Установка НР = 99 %	шт.	13	1421,33	917,49	18477	11927	–	9716	30449
					503,84	251,09	6550	3264	–	2255	
55	2900-0001-0000 (пл) ТОО Polimod п.4	Отвод ПЭ 90° Ду 225мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	4	14799		59196		59196	–	63932
					–		–		–	4736	
56	2900-0002-0000 (пл) ТОО Polimod п.6	Отвод ПЭ 90° Ду 160мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	4	5683		22732		22732	–	24551
					–		–		–	1819	
57	2900-0003-0000 (пл) ТОО Polimod п.8	Отвод ПЭ 90° Ду 110мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	2	2131		4262		4262	–	4603
					–		–		–	341	
58	2900-0003-0000 (пл) ТОО Polimod п.9	Отвод ПЭ 45° Ду 110мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	3	1894		5682		5682	–	6137
					–		–		–	455	
59	2900-0004-0000 (пл) ТОО Polimod п.10	Отвод ПЭ 90° Ду 90мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	4	1421		5684		5684	–	6139
					–		–		–	455	
60	2900-0005-0000 (пл) ТОО Polimod п.12	Отвод ПЭ 90° Ду 63мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	210	770		161700		161700	–	174636
					–		–		–	12936	
61	2900-0006-0000 (пл) ТОО Polimod п.29	Переход ПЭ-ПЭ Ду 225-160мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	11282		11282		11282	–	12185
					–		–		–	903	
62	2900-0006-0000 (пл) ТОО Polimod п.30	Переход ПЭ-ПЭ Ду 160-110мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	4458		4458		4458	–	4815
					–		–		–	357	
63	2900-0007-0000 (пл) ТОО Polimod п.32	Переход ПЭ-ПЭ Ду 160-63мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	5433		5433		5433	–	5868
					–		–		–	435	
64	2900-0008-0000 (пл) ТОО Polimod п.34	Переход ПЭ-ПЭ Ду 110-63мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	1950		1950		1950	–	2106
					–		–		–	156	
65	2900-0008-0000 (пл) ТОО Polimod п.35	Переход ПЭ-ПЭ Ду 90-63мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	2	1114		2228		2228	–	2406

					–		–		–	178	

66	2900-0009-0000 (пл) ТОО Polimod п.38	Переходник ПЭ-сталь Ду 63-57мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	198	3164		626472		626472	–	676590
					–		–		–	50118	
67	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники и патрубки. Установка НР = 99 %	шт.	2	2094,58	1350,99	4189	2702	–	2205	6905
					743,59	369,87	1487	740	–	512	
68	2900-0013-0000 (пл) ТОО Polimod п.18	Тройник ПЭ Ду 225/160мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	2	16575		33150		33150	–	35802
					–		–		–	2652	
69	2900-0010-0000 (пл) ТОО Polimod п.14	Тройник ПЭ Ду160-160-160мм ГОСТ Р 52779-2007	шт.	2	8288		16576		16576	–	17902
					–		–		–	1326	
70	2900-0012-0000 (пл) ТОО Polimod п.17	Тройник ПЭ Ду63-63-63мм ГОСТ Р 52779-2007	шт.	29	1302		37758		37758	–	40779
					–		–		–	3021	
71	2900-0014-0000 (пл) ТОО Polimod п.20	Патрубок-накладка ПЭ Ду 225-90-225мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	1	40757		40757		40757	–	44018
					–		–		–	3261	
72	2900-0016-0000 (пл) ТОО Polimod п.19	Патрубок-накладка ПЭ Ду 225-110-225мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	1	45173		45173		45173	–	48787
					–		–		–	3614	
73	2900-0017-0000 (пл) ТОО Polimod п.23	Патрубок-накладка ПЭ Ду 160-110-160мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	1	30871		30871		30871	–	33341
					–		–		–	2470	
74	2900-0018-0000 (пл) ТОО Polimod п.24	Патрубок-накладка ПЭ Ду 160-90-160мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	3	31102		93306		93306	–	100770
					–		–		–	7464	
75	2900-0019-0000 (пл) ТОО Polimod п.25	Патрубок-накладка ПЭ Ду 160-63-160мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	61	21559		1315099		1315099	–	1420307
					–		–		–	105208	
76	2900-0021-0000 (пл) ТОО Polimod п.27	Патрубок-накладка ПЭ Ду 110-63-110мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	52	13828		719056		719056	–	776580
					–		–		–	57524	
77	2900-0022-0000 (пл) ТОО Polimod п.28	Патрубок-накладка ПЭ Ду 90-63-90мм ГОСТ Р 52779-20067	шт	39	13209		515151		515151	–	556363

78	1122-0801-0203	Фасонные части полиэтиленовые:муфты и заглушки. Установка НР = 99 %	шт.	45	–		–		–	41212	
					2838,22	1830,54	127720	82374	–	67194	210507
					1007,68	500,61	45346	22527	–	15593	
79	2900-0023-0000 (пл) ТОО Polimod п.40	Муфта ПЭ Ду 225 мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	17	16030		272510		272510	–	294311
					–		–		–	21801	
80	2900-0024-0000 (пл) ТОО Polimod п.41	Муфта ПЭ Ду 160 мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	15	10217		153255		153255	–	165515
					–		–		–	12260	
81	2900-0025-0000 (пл) ТОО Polimod п.42	Муфта ПЭ Ду 110 мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	10	4387		43870		43870	–	47380
					–		–		–	3510	
82	2900-0026-0000 (пл) ТОО Polimod п.43	Муфта ПЭ Ду 90 мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	14	4742		66388		66388	–	71699
					–		–		–	5311	
83	2900-0027-0000 (пл) ТОО Polimod п.44	Муфта ПЭ Ду 63 мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	663	2332		1546116		1546116	–	1669805
					–		–		–	123689	
84	2900-0028-0000 (пл) ТОО Polimod п.46	Заглушки ПЭ Ду 225мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	5328		5328		5328	–	5754
					–		–		–	426	
85	2900-0028-0000 (пл) ТОО Polimod п.47	Заглушки ПЭ Ду 160мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	2	2368		4736		4736	–	5115
					–		–		–	379	
86	2900-0028-0000 (пл) ТОО Polimod п.48	Заглушки ПЭ Ду 110мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	2	1184		2368		2368	–	2557
					–		–		–	189	
87	2900-0029-0000 (пл) ТОО Polimod п.49	Заглушки ПЭ Ду 90мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	2	592		1184		1184	–	1279
					–		–		–	95	
89	2301-0502-0823	Футляры дл.10,0м.-1шт. дл.9,0м.-1шт.дл.4,0м.12шт -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	23	19977		459471		459471	–	496229

					–		–		–	36758	
91	2301-0502-0820	Футляры.-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	86	10228		879608		879608	–	949977
					–		–		–	70369	
92	1122-0501-0105	Футляры дл.10,0м.-1шт. дл.9,0м.-1шт. дл.8,0м.-1шт. дл.4,0м.-5шт. -Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,047	454433,52	148548,08	21358	6982	5	16246	40612
					305786	43355,12	14372	2038	–	3008	
93	2301-0502-0817	Футляры -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	47	5178		243366		243366	–	262835
					–		–		–	19469	
94	1122-0501-0103	Футляры дл.12,0м.-2шт. дл.10,0м.-1шт. дл.9,5м.-1шт.дл.9,0м.-2шт.дл.7,0м.-1шт. дл.5,0м.-2шт.-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0785	349656,63	105117,19	27448	8252	8	21351	52703
					244440	30291,88	19189	2378	–	3904	
95	2301-0502-0813	Футляры -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	78,5	2409		189107		189107	–	204235
					–		–		–	15129	
96	1116-1201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР = 98 %	сальник	17	3663,17	–	62274	–	0	61028	133166
					3663,17	–	62274	–	–	9864	
97	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,02	1863667		37273		37273	–	40255
					–		–		–	2982	
		Итого по разделу 3					36 701 592				

		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 783 029				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 071 118				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					305 860				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					29 168 281				
		- накладные расходы, тенге					1 960 528				
		в т.ч. зарплата, тенге					176 447				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 718 636				
	Раздел 4 Контрольная трубка 18шт.										
98	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	18	6176,59	2129,94	111179	38339	9611	76447	202636
					3512,68	777,27	63228	13991	–	15010	
99	2301-0502-0804	Контрольная трубка-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	36	221		7956		7956	–	8592
					–		–		–	636	
100	1122-0801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: патрублк-накладка,муфты,переходы,переходники и кран шаровый. Установка НР = 99 %	шт.	108	2838,22	1830,54	306528	197698	0	161266	505218
					1007,68	500,61	108829	54066	–	37424	
101	2900-0001-0000 (пл) ТОО Polimod п.21	Патрубок-накладка Ду 225-63мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	18	30315		545670		545670	–	589324
					–		–		–	43654	
102	2900-0002-0000 (пл)ТОО Polimod п.44	Муфта ПЭ Ду 63мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	18	2332		41976		41976	–	45334
					–		–		–	3358	
103	2900-0003-0000 (пл)ТОО Polimod п.45	Муфта ПЭ Ду 32мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	18	1486		26748		26748	–	28888
					–		–		–	2140	
104	2900-0004-0000 (пл)ТОО Polimod п.36	Переход ПЭ-ПЭ Ду 63-32мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	18	332		5976		5976	–	6454

					–		–		–	478	
105	2900-0005-0000 (пл)ТОО Polimod п.39	Переходник ПЭ-сталь Ду 32-25мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	18	1627		29286		29286	–	31629
					–		–		–	2343	
106	2304-0904-2756	Кран шаровый стальной приварной рабочая среда: газ, PN 40, DN 25, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	18	8305		149490		149490	–	161449
					–		–		–	11959	
		Итого по разделу 4					1 579 523				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					172 058				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					236 037				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					68 057				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					816 713				
		- накладные расходы, тенге					237 713				
		в т.ч. зарплата, тенге					21 394				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					117 002				
	Раздел 5 Ковер для контрольной трубки -18шт. (ТХ-ГСН лист 19)										
107	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=18,000;	м3	6,48	50959,04	1092,54	330215	7080	315026	8795	366130
					1251,45	240,04	8109	1555	–	27121	
108	1111-0101-1303	Подготовка из щебня с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % К=18,000;	м2 покрытия	2,16	935,99	150,48	2022	325	1109	655	2891
					271,94	50,61	587	109	–	214	
109	2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200 К=18,000;	т	0,27	164031		44288		44288	–	47831
					–		–		–	3543	
110	1109-0701-0115	Конструкции листовые массой до 0,5 т (ковер под контрольную трубку.). Сборка НР = 69 % К=18,000;	т конструкций	0,51156	300629,21	91172,68	153790	46640	4842	75088	247189
					199992	12737,18	102308	6516	–	18310	

111	2301-0201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=18,000;	м	18	6186		111348		111348	–	120256
112	2306-1710-2567	Скоба с резьбой М-10 К=18,000;	шт.	36	390		14040		14040	–	15163
113	2105-0103-0112	Крышка-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 К=18,000;	т	0,0306	1415859		43325		43325	–	46791
114	2105-0301-3002	Опорное кольцо-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=18,000;	т	0,03546	238587		8460		8460	–	9137
115	2105-0103-0114	Опорное кольцо-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 К=18,000;	т	0,0378	1415859		53519		53519	–	57801
		Итого по разделу 5					**913 190**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					111 005				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					54 045				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 181				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					595 958				
		- накладные расходы, тенге					84 538				
		в т.ч. зарплата, тенге					7 608				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					67 644				

		Итого по смете					48 472 171				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 688 327				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 288 719				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					983 257				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					30 580 970				
		- накладные расходы, тенге					5 323 624				
		в т.ч. зарплата, тенге					479 126				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					3 590 531				

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге			
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге	48 472 171	-		48 472 171			
		Временные здания и сооружения-2,3%	Тенге	1 114 860			1 114 860			
		Итого:	Тенге	49 587 031	-		49 587 031			
		Зимнее удорожание-2,07%	Тенге	1 026 452			1 026 452			
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	Тенге			3 081 200	3 081 200			
		Итого	Тенге	50 613 482	-	3 081 200	53 694 682			
		Налоги обязательные платежи-2%	Тенге				1 012 270			
		ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%):	Тенге				54 706 952			
		НДС 12%	Тенге				6 564 834			
		ВСЕГО:	Тенге				61 271 786			

Заказчик:
КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 050140002573
Руководитель _____ **Ефенов Р.С.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115
Эксперт технического надзора _____ **Кадрияулы С.**

Авторский надзор:
ТОО "ДосСтройПроект"
БИН/ИИН: 110440011309
Эксперт авторского надзора _____ **Нурмаханов Д.К.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697
Директор _____ **Хамитов А.С.**

Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AKBARS STROY Ltd"

Наименование строительства : "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"
и его адрес: - пос.Торетам,ауыльный округ Акай

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		43	25.07.2022г.		036-055-431	ТОО "AKBARS STROY Ltd"	
		доп 43/1	01.09.2022г.				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**351 965 107,00**								37 710 547,18	
Акт №4 №6-1-2 Подземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-1		21 770 725,00							2612487,00	24 383 212,00
Акт №5 №6-2-2 Подземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-2		14 280 724,11							1713686,89	15 994 411,00
Акт №6 №6-3-2 Подземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-3		52 150 033,04							6258003,96	58 408 037,00
Акт №7 №6-5-2 Подземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-5		50 678 145,54							6081377,46	56 759 523,00
Акт №8 №6-6-2 Подземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-6		54 706 951,79							6564834,21	61 271 786,00
За отчетный период	**216 816 969,00**	**193 586 579,46**							**23 230 389,54**	**216 816 969,00**
Удержание суммы аванса 30%	**65 045 090,70**									
К оплате	**151 771 878,30**								**16 261 272,68**	**151 771 878,30**

Заказчик:
КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"
БИН 050140002573
Руководитель _____ **Ефенов Р.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697
Директор _____ **Хамитов А.С.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115
Эксперт технического надзора _____ **Кадрияулы С.**

Авторский надзор:
ТОО "ДосСтройПроект"
БИН/ИИН: 110440011309
Эксперт авторского надзора _____ **Пурмаханов Д.К.**