Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"

РК, ВКО, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 3, телефон 8/7232/57 48 49, БИН 080240021886, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ50070G000630N00303 РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №108 от 03 ноября 2020г., доп.соглашение № 1 от 18.03.2021 г., доп.соглашение № 2 от 30.06.2021 г., доп.соглашение № 3 от 01.02.2022 г., доп.соглашение № 4 от 29.06.2022 г., доп.соглашение № 5 от 02.11.2022 г.

Наименование объекта: Строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилищев Курчумском районе Восточно-Казахстанской области

АКТ №6 от 23.11.2022г

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на СООРУЖЕНИЕ ОПОР

		РАЗДЕЛ 2. ОПОРЫ №2-20									
		Свайные работы									
67	**241-107-0154 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 1420х16,0 мм**	**м**	**749,73**	**386316,00**	**--**	**289632695**	**--**	**289632695**	**--**	**312803311**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23170616**	
73	**1105-0101-1212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 05 табл.6 п.3.3 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 15 м. С отсыпанных островков, на косогорах, с подмостей, в котлованах со шпунтовым ограждением и т.п., применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1.**	**т свай**	**116,61**	**20086,47**	**10008,15**	**2342283**	**1167050**	**86422**	**1477098**	**4124932**
		НР - 99%; СП - 8%			**9337,20**	**3457,74**	**1088811**	**403207**		**305551**	
74	**214-215-0101 РСНБ РК 2022**	**Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ**	**т**	**11,663**	**509082,00**	**--**	**5937423**	**--**	**5937423**	**--**	**6412417**

					строителей	листов	строителей	листов		тенге	
		СП - 8%			--	--	--	--		474994	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**297912401**	**1167050**	**295656540**	**1477098**	**323340660**
							1088811	**403207**	**--**	**23951161**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**297912401**				
	Материалы		Тенге				**86422**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1492018**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**295570118**				
		Накладные расходы	Тенге				**1477098**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23951161**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**323340660**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**739**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1492018**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**323340660**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**739**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1492018**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**323340660**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1088811**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1167050**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**403207**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**295656540**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1477098**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**23951161**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
на СВСиУ

РАЗДЕЛ 2.Устройство полуостровков с причальными стенками

11	**1105-0101-1212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26**	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 15 м. Извлечение стальных шпунтовых свай с последующим их использованием**	**т свай**	**529,75**	**18327,81**	**9098,32**	**9709157**	**4819835**	**392608**	**6100310**	**17074224**
		НР - 99%; СП - 8%			**8488,37**	**3143,40**	**4496714**	**1665216**		**1264757**	
13	**214-215-0101 РСНБ РК 2022**	**Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ**	**т**	**105,95**	**509082,00**	**--**	**53937238**	**--**	**53937238**	**--**	**58252217**
		СП - 8%			--	--	--	--		**4314979**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**63646395**	**4819835**	**54329846**	**6100310**	**75326441**
							4496714	**1665216**	**--**	**5579736**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**63646395**				
	Материалы		Тенге				**392608**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6161930**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**53937238**				
		Накладные расходы	Тенге				**6100310**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5579736**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**75326441**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3054**

					строителей	листов	строителей	листов		тенге	
		Сметная заработная плата	Тенге					6161930			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				75326441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3054
		Сметная заработная плата	Тенге					6161930			
РАЗДЕЛ 5.Технологические площадки											
		Опоры типа 0 - 291шт									
79	**1105-0101-1212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26**	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 15 м**	**т свай**	**31,129**	**18327,81**	**9098,32**	**570526**	**283222**	**23070**	**358464**	**1003310**
		НР - 99%; СП - 8%			**8488,37**	**3143,40**	**264234**	**97851**		**74319**	
81	**1130-0606-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сооружения и устройства (СВСиУ) специальные вспомогательные инвентарного типа на болтовом соединении. Сборка и разборка**	**т**	**30,96**	**98537,00**	**64291,11**	**3050706**	**1990453**	**11569**	**1453704**	**4864763**
		НР - 84%; СП - 8%			**33872,23**	**22025,70**	**1048684**	**681916**		**360353**	
		Устройство проезжей части									
95	**1130-0606-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сооружения и устройства (СВСиУ) специальные вспомогательные инвентарного типа на болтовом соединении. Сборка и разборка**	**т**	**297,1929**	**98537,00**	**64291,11**	**29284497**	**19106862**	**111049**	**13954473**	**46698087**
		НР - 84%; СП - 8%			**33872,23**	**22025,70**	**10066586**	**6545882**		**3459117**	
96	**1130-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 7 м. Укладка**	**м³ железобетонных конструкций**	**184,8**	**42296,50**	**3863,74**	**7816393**	**714019**	**5471392**	**1537917**	**10102654**
		НР - 84%; СП - 8%			**8825,66**	**1081,55**	**1630982**	**199870**		**748344**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**40722122**	**22094556**	**5617080**	**17304558**	**62668814**
							13010486	**7525519**	**--**	**4642133**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**40722122**				
	Материалы		Тенге				**5617080**				
	Всего заработная плата		Тенге					**20536005**			
		Накладные расходы	Тенге				**17304558**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4642133**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**62668813**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10304**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20536005**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**62668813**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10304**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20536005**			
РАЗДЕЛ 6.Обустройство опор №3-19 для погружения труб											

					строителей	листов	строителей	листов		тенге	
104	1130-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы направляющие металлические для погружения свай и свай-оболочек речных опор. Установка и снятие (без стоимости каркаса)**	т стальных конструкций	171,262259	699102,33	10042,01	119729844	1719818	108384909	8670267	138672119
		НР - 84%; СП - 8%			56201,04	4067,62	9625117	696630		10272009	
105	222-504-0101 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012- С345**	т	17,1262259	1034264,00	--	17713039	--	17713039	--	19130082
		СП - 8%			--	--	--	--		1417043	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				137442883	1719818	126097948	8670267	157802201
							9625117	696630	--	11689052	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				137442883				
	Материалы		Тенге				108384910				
	Всего заработная плата		Тенге					10321747			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17713039				
		Накладные расходы	Тенге				8670267				
		Сметная прибыль	Тенге				11689052				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				157802202				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5958
		Сметная заработная плата	Тенге					10321747			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				157802202				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5958
		Сметная заработная плата	Тенге					10321747			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								295797456
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				27132317				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28634209			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9887365			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						186044875		
		- Накладные расходы	Тенге							32075135	
		- Сметная прибыль	Тенге							21910921	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1

на СООРУЖЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

Дополнительные земляные работы

45	1101-0203-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	м² спланированной площади	230322,400	68,40	28,96	15754052	6670137	--	7685858	25314735
		НР - 72%; СП - 8%			39,44	6,91	9083915	1591528		1874824	
46	1101-0203-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	м² спланированной площади	55753,600	113,33	29,87	6318555	1665360	--	3649631	10765462
		НР - 72%; СП - 8%			83,46	7,46	4653195	415922		797276	

					строителей	листов	строителей	листов		тенге	
47	1101-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1**	м² спланированной площади	31135,300	179,87	--	5600306	--	--	4032333	10403237
		НР - 72%; СП - 8%			179,87	--	5600306	--		770599	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				27672913	8335497	--	15367822	46483434
							19337416	2007450	--	3442699	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27672913				
	Всего заработная плата		Тенге					21344866			
		Накладные расходы	Тенге				15367822				
		Сметная прибыль	Тенге				3442699				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46483434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13632
		Сметная заработная плата	Тенге					21344866			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				46483434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13632
		Сметная заработная плата	Тенге					21344866			
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы. Левый берег . Участок ПК158+47,68-ПК172+72,36									
		Основные земляные работы в скальных грунтах									
70	1101-0102-0225 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³**	м³ грунта	19583	132,18	127,18	2588481	2490566	12337	449038	3280544
		НР - 72%; СП - 8%			4,37	27,48	85578	538141		243025	
71	412-102-0219 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100(56) км**	т·км	2193296	19,00	--	41672624	--		--	45006434
		СП - 8%			--	--	--	--		3333810	
72	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале (устройство насыпи)**	м³ грунта	19583	42,64	37,39	835019	732209	4895	229317	1149522
		НР - 72%; СП - 8%			5,00	11,26	97915	220505		85186	
73	1101-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м³ уплотненного грунта	19240	105,90	105,90	2037516	2037516	--	443482	2679555
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,02	--	616065		198557	
74	1101-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=9	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м³ уплотненного грунта(до 10 проходов)	19240	69,07	69,07	1328907	1328907	--	323424	1784510

					строителей	листов	строителей	листов		тенге	
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,35	--	449254		132179	
		Дополнительные земляные работы									
76	**1101-0203-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**м² спланированной площади**	**26008**	**68,40**	**28,96**	**1778947**	**753191**	**--**	**867887**	**2858539**
		НР - 72%; СП - 8%			**39,44**	**6,91**	**1025756**	**179715**		**211705**	
77	**1101-0203-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3**	**м² спланированной площади**	**5034**	**91,55**	**39,66**	**460863**	**199649**	**--**	**222251**	**737783**
		НР - 72%; СП - 8%			**51,89**	**9,43**	**261214**	**47471**		**54669**	
78	**1101-0203-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**м² спланированной площади**	**3189**	**113,33**	**29,87**	**361409**	**95255**	**--**	**208752**	**615764**
		НР - 72%; СП - 8%			**83,46**	**7,46**	**266154**	**23790**		**45603**	
79	**1101-0203-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3**	**м² спланированной площади**	**713**	**293,19**	**--**	**209044**	**--**	**--**	**150514**	**388321**
		НР - 72%; СП - 8%			**293,19**	**--**	**209044**	**--**		**28762**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**51272810**	**7637293**	**17232**	**2894665**	**58500972**
							1945661	**2074941**	**--**	**4333496**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**51272810**				
	Материалы		Тенге				**17233**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4020602**			
	Транспортные расходы		Тенге				**41672624**				
		Накладные расходы	Тенге				**2894665**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4333496**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**58500971**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2096**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4020602**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**58500971**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2096**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4020602**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**104984405**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**21283077**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**15972790**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4082391**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**17233**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**41672624**				
		- Накладные расходы	Тенге							**18262487**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**7776195**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2

на ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ

РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда Тип 2. Правый берег . Участок ПК185+93,49-ПК198+69,27

					строителей	листов	строителей	листов		тенге	
		Дорожная одежда Тип 2.									
42	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 0,22 м. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м³**	м³ материала основания в плотном теле	2529,33	12028,60	1520,96	30424299	3847010	25997212	1749942	34748189
		НР - 108%; СП - 8%			229,34	411,27	580077	1040238		2573947	
43	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³ (для устройства присыпных обочин)**	м³ грунта	1475	137,89	131,26	203388	193609	929	43129	266238
		НР - 72%; СП - 8%			6,00	34,61	8850	51050		19721	
44	412-101-0101 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	2360	173,00	--	408280	--		--	440942
		СП - 8%			--	--	--	--		32662	
45	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале (устройство присыпных обочин)**	м³ грунта	1475	42,64	37,39	62894	55151	368	17272	86583
		НР - 72%; СП - 8%			5,00	11,26	7375	16609		6416	
46	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 К=1,3	**Обочины. Укрепление из ПГС толщиной 10 см (ДО ТОЛЩИНЫ 13 см)**	м² покрытия обочин	4656,85	1762,11	303,14	8205882	1411678	6477352	827895	9756473
		НР - 108%; СП - 8%			68,04	96,57	316852	449712		722697	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				39304743	5507448	32475861	2638238	45298425
							913154	1557609	--	3355443	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39304743				
	Материалы		Тенге				32475863				
	Всего заработная плата		Тенге					2470763			
	Транспортные расходы		Тенге				408280				
		Накладные расходы	Тенге				2638238				
		Сметная прибыль	Тенге				3355443				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45298424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1298
		Сметная заработная плата	Тенге					2470763			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				45298424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1298
		Сметная заработная плата	Тенге					2470763			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								45298424

					строителей	листов	строителей	листов		тенге	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				913154				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5507448			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1557609			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32475863		
		- Перевозка грузов	Тенге				408280				
		- Накладные расходы	Тенге							2638238	
		- Сметная прибыль	Тенге							3355443	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-7

на ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОРОГА И ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОДОРОГИ

РАЗДЕЛ 1.Земляное полотно

1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Срезка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м**	м³	10350	56,39	56,39	583637	583637	--	125856	766211
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,89	--	174812		56718	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(до 50 м). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	м³	10350	165,94	165,94	1717479	1717479	--	370323	2254851
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,70	--	514395		167049	
3	1122-0301-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм**	км	0,06	10051194,80	5807514,80	603072	348451	--	363022	1043381
		НР - 99%; СП - 8%			4243680,00	1867793,24	254621	112068		77287	
4	241-102-0315 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 920х12,0 мм**	м	6,24	100936,00	--	629841	--	629841	--	680228
		СП - 8%			--	--	--	--		50387	
5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м**	м³	24386	69,83	69,83	1702874	1702874	--	367253	2235708
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,91	--	509911		165581	

					строителей	листов	строителей	листов		тенге	
6	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(до 50 м). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м³	24386	187,91	187,91	4582373	4582373	--	988121	6016026
		НР - 72%; СП - 8%			--	56,28	--	1372444		445532	
7	1101-0102-0321 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	24386	235,78	225,28	5749731	5493678	21460	1142484	7443583
		НР - 72%; СП - 8%			9,62	55,45	234593	1352204		551367	
8	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка в отвал строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность более 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т·км	39017,6	206,00	--	8037626	--		--	8680636
		СП - 8%			--	--	--	--		643010	
9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	24386	42,64	37,39	1039819	911792	6097	285560	1431458
		НР - 72%; СП - 8%			5,00	11,26	121930	274586		106079	
10	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м	м³	11680	69,83	69,83	815614	815615	--	175901	1070822
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,91	--	244229		79307	
11	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(до 50 м). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м³	11680	187,91	187,91	2194789	2194788	--	473274	2881456
		НР - 72%; СП - 8%			--	56,28	--	657350		213394	
12	1101-0102-0321 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	11680	235,78	225,28	2753910	2631270	10278	547208	3565203
		НР - 72%; СП - 8%			9,62	55,45	112362	647656		264085	

					строителей	листов	строителей	листов		тенге	
13	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка в отвал строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность более 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	101616	74,00	--	7519584	--		--	8121151
		СП - 8%			--	--	--	--		601567	
14	1101-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м³ уплотненного грунта	23562	105,90	105,90	2495216	2495216	--	543104	3281480
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,02	--	754455		243160	
15	1101-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=9	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см - (до 10 проходов)**	м³ уплотненного грунта	23562	69,07	69,07	1627427	1627428	--	396077	2185375
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,35	--	550173		161871	
16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м³ уплотненного грунта	23562	117,58	99,01	2770420	2332874	75398	705446	3753898
		НР - 72%; СП - 8%			15,37	26,22	362148	617796		278032	
17	1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	м² спланированной площади	39506	9,85	9,85	389134	389134	--	73481	499751
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,58	--	101925		37136	
18	1101-0203-0117 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Откосы насыпей. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 1**	м² спланированной площади	20048	133,41	50,83	2674604	1019040	--	1618676	4636702
		НР - 72%; СП - 8%			82,58	29,56	1655564	592619		343422	
19	1101-0203-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Откосы выемок. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 1**	м² спланированной площади	12802	195,76	49,60	2506120	634979	--	1606651	4441782
		НР - 72%; СП - 8%			146,16	28,15	1871140	360376		329011	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				50393270	29480628	743074	9782437	64989702
							4612358	8836999	--	4813995	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				50393270				
		Материалы	Тенге				113233				
		Всего заработная плата	Тенге					13449357			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				629841				
		Транспортные расходы	Тенге				15557210				
		Накладные расходы	Тенге				9782437				
		Сметная прибыль	Тенге				4813995				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				64989702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6835
		Сметная заработная плата	Тенге					13449357			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				64989702				

					строителей	листов	строителей	листов		тенге	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6835
		Сметная заработная плата	Тенге					13449357			
РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда											
20	**1127-1201-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м, гравийные. Устройство (ДО ШИРИНЫ ДОРОГИ 8м, ТОЛЩИНЫ 30см)**	**км дороги**	**4,09**	**19537576,22**	**1678626,34**	**79908687**	**6865581**	**70784868**	**4959356**	**91657487**
		НР - 108%; СП - 8%			**552136,44**	**570601,10**	**2258238**	**2333758**		**6789443**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**79908687**	**6865581**	**70784868**	**4959356**	**91657487**
							2258238	**2333758**	**--**	**6789443**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**79908687**				
		Материалы	Тенге				**70784867**				
		Всего заработная плата	Тенге					**4591996**			
		Накладные расходы	Тенге				**4959356**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6789443**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**91657486**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2561**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4591996**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**91657486**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2561**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4591996**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**156647188**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6870596**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**36346209**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**11170757**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**71527941**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**15557210**				
		- Накладные расходы	Тенге							**14741793**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**11603438**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-2-1

на СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10кВ

РАЗДЕЛ2.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10кВП2Опоры											
29	**1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	**котлован**	**25**	**7837,66**	**5924,80**	**195942**	**148120**	**--**	**94765**	**313963**
		НР - 80%; СП - 8%			**1912,86**	**2825,36**	**47822**	**70634**		**23257**	
30	**1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные. Установка**	**опора**	**15**	**11884,65**	**5232,53**	**178270**	**78488**	**13982**	**98600**	**299020**
		НР - 80%; СП - 8%			**5720,00**	**2496,67**	**85800**	**37450**		**22150**	

					строителей	листов	строителей	листов		тенге	
31	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	10	24210,89	12100,48	242109	121005	9321	135613	407940
		НР - 80%; СП - 8%			11178,29	5773,38	111783	57734		30218	
32	1113-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	м²	64,5	693,42	3,14	44726	202	39944	3196	51756
		НР - 69%; СП - 8%			71,00	0,81	4580	52		3834	
33	1113-0301-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-110	м²	64,5	409,77	2,72	26430	175	24084	1525	30192
		НР - 69%; СП - 8%			33,66	0,61	2171	39		2236	
34	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под плиту подкоса(под 2 опоры)	м³ основания	0,3	12113,29	1555,50	3634	467	2781	543	4511
		НР - 93%; СП - 8%			1287,69	656,89	386	197		334	
		Плита П-3и									
35	1133-0203-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты П-3и. Установка	шт.	25	4231,42	2235,98	105786	55900	--	59072	178046
		НР - 80%; СП - 8%			1995,44	958,14	49886	23954		13189	
36	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	25	9141,83	--	228546	--	228546	--	246830
		СП - 8%			--	--	--	--		18284	
37	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,1042	968090,00	--	1068965	--	1068965	--	1154482
		СП - 8%			--	--	--	--		85517	
38	1133-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	0,587	11077,40	--	6502	--	--	5202	12640
		НР - 80%; СП - 8%			11077,40	--	6502	--		936	
39	1133-0204-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,2933333	170379,04	80819,66	220357	104527	3884	120979	368643
		НР - 80%; СП - 8%			86555,95	30369,33	111946	39278		27307	

					строителей	листов	строителей	листов		тенге	
40	243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,15132	411216,00	--	62225	--	62225	--	67203
		СП - 8%			--	--	--	--		4978	
41	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Метизы и металоконструкции	т	0,095	1149889,58	23082,62	109240	2193	96714	8044	126667
		НР - 72%; СП - 8%			108768,92	8840,05	10333	840		9383	
42	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза(до установки)	м²	0,19	321,44	8,17	61	1	49	8	75
		НР - 69%; СП - 8%			59,83	1,22	11	--		6	
		Стоимость материалов									
43	225-204-0315 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СНВ7-3	шт.	25	251675,72	--	6291893	--	6291893	--	6795245
		СП - 8%			--	--	--	--		503352	
44	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	174008,00	--	348016	--		--	348016
					--	--	--	--	348016	--	
45	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	51	1648,00	--	84048	--	84048	--	90772
		СП - 8%			--	--	--	--		6724	
46	252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	10	55,00	--	550	--	550	--	594
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
47	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	54	1038,00	--	56052	--	56052	--	60536
		СП - 8%			--	--	--	--		4484	
48	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	25	544,00	--	13600	--	13600	--	14688
		СП - 8%			--	--	--	--		1088	
49	252-206-0505 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	12	1339,00	--	16068	--	16068	--	17353
		СП - 8%			--	--	--	--		1285	

					строителей	листов	строителей	листов		тенге	
50	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	18	699,00	--	12582	--	12582	--	13589
		СП - 8%			--	--	--	--		1007	
51	252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	6	2472,00	--	14832	--	14832	--	16019
		СП - 8%			--	--	--	--		1187	
52	252-202-0148 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий глухой типа ПГУ-2-1	шт.	9	17528,00	--	157752	--	157752	--	170372
		СП - 8%			--	--	--	--		12620	
53	252-202-0109 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-2-6	шт.	45	2155,00	--	96975	--	96975	--	104733
		СП - 8%			--	--	--	--		7758	
54	252-201-0304 РСНБ РК 2022	Узел крепления типа КГП-7-2Б	шт.	6	1879,00	--	11274	--	11274	--	12176
		СП - 8%			--	--	--	--		902	
55	261-404-0555 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	161,00	--	644	--	644	--	696
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
56	261-404-0441 РСНБ РК 2022	Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	комплект	17	34045,00	--	578765	--	578765	--	625066
		СП - 8%			--	--	--	--		46301	
57	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Вал привода	т	0,0592	1149889,58	23082,62	68073	1366	60268	5013	78933
		НР - 72%; СП - 8%			108768,92	8840,05	6439	523		5847	
58	261-404-0512 РСНБ РК 2022	Детали механические стальные для крепления 32-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-2017	кг	217,5	2579,00	--	560933	--	560933	--	605808
		СП - 8%			--	--	--	--		44875	
59	252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	10	2839,00	--	28390	--	28390	--	30661
		СП - 8%			--	--	--	--		2271	
60	252-106-0111 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	120	8120,00	--	974400	--	974400	--	1052352
		СП - 8%			--	--	--	--		77952	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**11807640**	**512444**	**10509521**	**532560**	**13299577**
							437659	**230701**	**348016**	**959378**	

					строителей	листов	строителей	листов		тенге	
Стоимость оборудования			Тенге				348016				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				348016				
Стоимость монтажных работ			Тенге				177313				
Материалы			Тенге				156982				
Всего заработная плата			Тенге					18135			
		Накладные расходы	Тенге				13057				
		Сметная прибыль	Тенге				15230				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				205600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					18135			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				11282311				
Материалы			Тенге				94044				
Всего заработная плата			Тенге					650225			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				10258494				
		Накладные расходы	Тенге				519503				
		Сметная прибыль	Тенге				944148				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				12745962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331
		Сметная заработная плата	Тенге					650225			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13299578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
		Сметная заработная плата	Тенге					668360			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13299578**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				437659				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					512444			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					230701			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10509520		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						348016		
		- Накладные расходы	Тенге							532560	
		- Сметная прибыль	Тенге							959378	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**939367711**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				57725614				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					88140150			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27332030			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						596231972		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						348016		
		- Перевозка грузов	Тенге				57638114				
		- Накладные расходы	Тенге							69727310	
		- Сметная прибыль	Тенге							69556536	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**939 367 711**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**57 725 614**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**88 140 150**				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**27 332 030**				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				**596 231 972**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге				**348016**				

					строителей	листов	строителей	листов		тенге
	- Перевозка грузов	Тенге					57 638 114			
	- Накладные расходы	Тенге					69 727 310			
	- Сметная прибыль	Тенге					69 556 536			

Всего по акту:	939 367 711
в том числе	
Стоимость общестроительных работ -	**939 367 711**
Оборудование, тенге	**348 016**
Сметная заработная плата, тенге	91 333 102
Временные здания и сооружения (8,9%)	**83 572 753**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,47%)	**15 032 109**
Затраты по снегоборьбе 0,3%	**3 067 777**
Затраты ,связанные с осуществлением работ вахтовым методом	**9 574 375**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**20 813 847**
Итого	**1 071 428 571**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2022год К=1	**1 071 428 571**
Итого в текущих ценах на 2022год К дог цены=1,0	**1 071 428 571**
Итого в текущих ценах на 2022год с учетом корректировки дог цены	**1 071 428 571,44**
НДС (12%)	**128 571 428,57**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**1 200 000 000,01**

Работу принял:
Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО" _____ **Н.Жумадилов**

Управление проектом:ТОО"Управления Проектами"
Директор ТОО "Центр Управления Проектами" _____ **Р.Кабеков**

Тех.надзор
Директор ТОО "ТОО "Восток Инжиниринг"" _____ **С.Кудашев**

Работу сдал:
Подрядчик:
Директор ТОО "ОблШыгысЖол" _____ **Ж. Казанов**