Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН:0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147; тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН:0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Объект: "Строительство 50 квартирного жилого дома №9 в жилом квартале №2 в р.СПМК-70 в г.Кызылорда"

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №3
о стоимости выполненных работ за Июль м-ц 2022г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		374	28.04.2021г.				
		Доп.соглашение					
		2	01.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	290 654 406,98		-	-	-	-	-	31 141 543,61	
За отчетный период:	**38 646 465,98**	**34 505 773,20**	-	-	-	-	-	**4 140 692,78**	**38 646 465,98**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)
_____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"
БИН: 0112 4000 7474
(бизнес-идентификационный номер)
Директор_____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор _____ **Ысқақов М.Ә. (KZ94VJE00066308; KZ67VJE00066309; KZ40VJE00066310)**
(должность,фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор _____ **Кадыркулов К.Р. (KZ70VJE00023381)**
М.П.(при наличии)

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес:Кызылординсская область, г. Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АБУ-СЕР"
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Наименование объекта:"СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №9 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №2 МКР. СПМК-70 Г КЫЗЫЛОРДА "
Дополнительное соглашение №2 от 26.05.2022 года к договору №374 от 28.04.2021 года

А К Т №3
приемки выполненных работ
за июль месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
			НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ										
1	1	**1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**	**136**		**19420,64**	**3101,87**	**2641207**	**421855**	**575043**	**1613927**	**4595545**
			НР - 93%; СП - 8%				**12090,51**	**669,82**	**1644309**	**91096**		**340411**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ										
2	4	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м³ кладки**	**77**		**18489,48**	**3579,53**	**1423690**	**275624**	**373541**	**779238**	**2379162**
			НР - 93%; СП - 8%				**10058,77**	**822,92**	**774525**	**63365**		**176235**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ										
3	6	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**36**		**3267,42**	**394,71**	**117627**	**14209**	**13167**	**87028**	**221028**
			НР - 93%; СП - 8%				**2506,98**	**92,43**	**90251**	**3327**		**16372**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
4	12	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м³ кладки**	**144**		**16963,16**	**4287,79**	**2442695**	**617441**	**564112**	**1310234**	**4053164**
			НР - 93%; СП - 8%				**8757,93**	**1025,78**	**1261142**	**147712**		**300234**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	13	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**345**		**3640,84**	**394,71**	**1256090**	**136175**	**129513**	**950730**	**2383367**
			НР - 93%; СП - 8%				**2870,73**	**92,43**	**990402**	**31888**		**176547**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
6	14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Армирование кладки стен и других конструкций**	т	0,47825	580810,21	3351,46	277772	1603	230404	43021	346457
			НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	45765	494		25663	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ГИЛЬЗЫ									
7	15	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	0,29742	1325188,34	1908,98	394138	568	289965	94500	527729
			НР - 91%; СП - 8%			348345,36	812,07	103605	242		39091	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				8553219	1467475	2175745	4878678	14506452
								4909999	338124	--	1074553	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8553219				
		Материалы		Тенге				2175744				
		Всего заработная плата		Тенге					5248123			
			Накладные расходы	Тенге				4878678				
			Сметная прибыль	Тенге				1074553				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14506450				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3329
			Сметная заработная плата	Тенге					5248123			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14506450				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3329
			Сметная заработная плата	Тенге					5248123			
			РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
8	17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	219	790,21	353,61	173056	77441	41710	83340	276908
			НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	53905	16723		20512	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
9	18	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	18	3305,30	1914,30	59495	34458	666	37538	104795
			НР - 118%; СП - 8%			1353,94	413,37	24371	7441		7763	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
10	19	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,4254	107772,00	8746,28	45846	3721	4675	45181	98309
			НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	37450	839		7282	
11	20	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,4254	463375,00	--	197120	--	197120	--	212890
			СП - 8%			--	--	--	--		15770	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				475517	115620	244171	166059	692902
								115726	25003	--	51327	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				475517				
		Материалы		Тенге				47053				
		Всего заработная плата		Тенге					140729			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				197120				
			Накладные расходы	Тенге				166059				
			Сметная прибыль	Тенге				51327				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				692903				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
			Сметная заработная плата	Тенге					140729			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				692903				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
			Сметная заработная плата	Тенге					140729			
			РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820									
12	21	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м²**	шт	10	3086,35	1111,63	30864	11116	9656	14662	49168
			НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	10092	2333		3642	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	22	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м²**	шт	65	3929,11	1308,50	255392	85053	90820	114544	399531
			НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	79519	17552		29595	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	23	1107-0505-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м²**	шт	4	12784,35	2301,39	51137	9206	14577	34667	92669
			НР - 118%; СП - 8%			6838,60	506,19	27354	2025		6864	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	27	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	шт	11	2448,51	85,08	26934	936	6065	23759	54749
			НР - 118%; СП - 8%			1812,10	18,37	19933	202		4055	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	28	1107-0512-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка плит балконов площадью до 5 м² (ПБК)**	шт	6	10878,59	4902,72	65272	29417	5656	43099	117041
			НР - 118%; СП - 8%			5033,19	1054,29	30199	6326		8670	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	29	222-302-0102 РСНБ РК 2022	**Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93**	шт.	6	34644,00	--	207864	--	207864	--	224493
			СП - 8%			--	--	--	--		16629	
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ									
18	31	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м³	5	77176,88	2683,73	385884	13419	245010	118733	544987
			НР - 91%; СП - 8%			25491,02	604,23	127455	3021		40369	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	32	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09326	372799,00	--	34767	--	34767	--	37548
			СП - 8%			--	--	--	--		2781	
20	33	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)**	т	0,0014	399352,00	--	559	--	559	--	604
			СП - 8%			--	--	--	--		45	
			ГИЛЬЗЫ									
21	34	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	0,69	1325188,34	1908,98	914380	1317	672705	219236	1224305
			НР - 91%; СП - 8%			348345,36	812,07	240358	560		90689	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1973053	150464	1287679	568700	2745095
								534910	32019	--	203339	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1973053				
		Материалы		Тенге				1044489				
		Всего заработная плата		Тенге					566929			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				243190				
			Накладные расходы	Тенге				568700				
			Сметная прибыль	Тенге				203339				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2745092				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349
			Сметная заработная плата	Тенге					566929			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2745092				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349
			Сметная заработная плата	Тенге					566929			
			РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ									
22	124	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	шт	9	8607,74	4145,27	77470	37307	1301	55373	143471
			НР - 118%; СП - 8%			4318,05	896,02	38862	8064		10627	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	125	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	шт	8	8090,17	4117,76	64721	32942	815	44983	118481
			НР - 118%; СП - 8%			3870,50	894,68	30964	7157		8776	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	126	**222-301-0201 РСНБ РК 2022**	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015**	м²	29,12	10298,00	--	299878	--	299878	--	323868
			СП - 8%			--	--	--	--		23990	
25	127	**222-301-0301 РСНБ РК 2022**	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015**	м²	32,4	8125,00	--	263250	--	263250	--	284310
			СП - 8%			--	--	--	--		21060	
26	128	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	м	12	2017,73	77,37	24213	929	483	27372	55712
			НР - 118%; СП - 8%			1900,07	32,97	22801	396		4127	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	129	**222-301-0101 РСНБ РК 2022**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	15	6979,00	--	104685	--	104685	--	113060
			СП - 8%			--	--	--	--		8375	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				834217	71178	670412	127728	1038902
								92627	15617	--	76955	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				834217				
		Материалы		Тенге				2598				
		Всего заработная плата		Тенге					108244			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				667813				
			Накладные расходы	Тенге				127728				
			Сметная прибыль	Тенге				76955				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1038900				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
			Сметная заработная плата	Тенге					108244			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1038900				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
			Сметная заработная плата	Тенге					108244			
			РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1 ЭТАЖ.									
			ТИП 132-44,72 М2									
28	139	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых /из пеноплекса/** *НР - 94%; СП - 8%*	м²	44,72	473,77 429,31	44,46 20,84	21187 19199	1988 932	--	18923 3209	43318
29	140	**234-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Пеноплэкс ГОСТ 15588-2014** *СП - 8%*	м³	1,976	17422,00 --	-- --	34426 --	-- --	34426	-- 2754	37180
30	141	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м²	44,72	2301,29 934,50	112,93 16,89	102914 41791	5050 755	56073	39994 11433	154340
31	142	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м²	44,72	1384,49 563,85	55,85 9,63	61914 25215	2498 431	34201	24107 6882	92903
32	143	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² стяжки	44,72	918,89 477,24	33,55 19,59	41093 21342	1500 876	18251	20885 4958	66936
33	144	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² стяжки	44,72	453,83 23,59	22,87 12,96	20295 1055	1023 580	18217	1537 1747	23578
			УЗЕЛ Л1-287,82 М2									
34	146	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых /из пеноплекса/** *НР - 94%; СП - 8%*	м²	287,82	473,77 429,31	44,46 20,84	136360 123564	12796 5998	--	121788 20651	278799
35	147	**234-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Пеноплэкс ГОСТ 15588-2014** *СП - 8%*	м³	11,153	17422,00 --	-- --	194308 --	-- --	194308	-- 15545	209853
36	148	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² стяжки	287,82	918,89 477,24	33,55 19,59	264475 137359	9656 5638	117460	134418 31911	430803
37	149	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² стяжки	287,82	-226,91 -11,79	-11,44 -6,48	-65309 -3393	-3293 -1865	-58623	-4942 -5621	-75872
			УЗЕЛ К1-87,5 М2									
38	151	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых /из пеноплекса/** *НР - 94%; СП - 8%*	м²	87,5	473,77 429,31	44,46 20,84	41455 37565	3891 1824	--	37025 6278	84758
39	152	**234-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Пеноплэкс ГОСТ 15588-2014**	м³	3,5	17422,00	--	60977	--	60977	--	65855

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		4878	
40	153	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	87,5	918,89	33,55	80403	2936	35708	40864	130968
			НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	41759	1714		9701	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
41	154	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м² стяжки	87,5	226,91	11,44	19855	1001	17822	1502	23066
			НР - 94%; СП - 8%			11,79	6,48	1032	567		1709	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
42	155	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	м²	87,5	2301,29	112,93	201363	9882	109712	78252	301985
			НР - 94%; СП - 8%			934,50	16,89	81769	1478		22369	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
43	156	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	м²	87,5	1384,49	55,85	121143	4887	66919	47169	181776
			НР - 94%; СП - 8%			563,85	9,63	49337	843		13465	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			ТИП 3-270,52 М2									
44	158	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м³ подстилающего слоя	37,8728	22797,15	2526,46	863392	95684	601527	192293	1140140
			НР - 94%; СП - 8%			4387,86	1013,58	166181	38387		84455	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
45	159	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**	м²	270,52	929,85	32,64	251543	8829	114926	125102	406775
			НР - 94%; СП - 8%			472,38	19,59	127788	5299		30131	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
46	160	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=12	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек**	м²	270,52	1409,04	68,61	381174	18560	344181	27212	441056
			НР - 94%; СП - 8%			68,14	38,87	18433	10515		32671	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
47	161	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Армирование бетонной стяжки**	т	0,16755	580810,21	3351,46	97315	561	80721	15072	121378
			НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	16033	173		8991	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
48	162	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,16755	481766,00	--	80720	--	80720	--	87178
			СП - 8%			--	--	--	--		6458	
49	163	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	м²	270,52	473,77	44,46	128164	12028	--	114468	262042
			НР - 94%; СП - 8%			429,31	20,84	116137	5638		19410	
50	164	234-102-0101 РСНБ РК 2022	**Пеноплэкс ГОСТ 15588-2014**	м³	10,82	17422,00	--	188506	--	188506	--	203586
			СП - 8%			--	--	--	--		15080	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	165	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м²	270,52	1938,41	112,93	524379	30550	241028	241929	827613
			НР - 94%; СП - 8%			934,50	16,89	252801	4569		61305	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	166	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м²	302,9824	289,00	--	87562	--	87562	--	94567
			СП - 8%			--	--	--	--		7005	
53	167	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м²	270,52	918,89	33,55	248578	9075	110400	126338	404909
			НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	129103	5299		29993	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	168	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м²	270,52	453,83	22,87	122770	6187	110201	9295	142632
			НР - 94%; СП - 8%			23,59	12,96	6382	3506		10567	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			2,3,4,5 ЭТАЖ.									
			УЗЕЛ Л1 - 2412,24 М2									
55	172	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция из руберойда. Устройство	м² изолируемой поверхности	603	473,77	44,46	285683	26810	--	255153	584102
			НР - 94%; СП - 8%			429,31	20,84	258874	12567		43265	
56	173	235-101-0201 РСНБ РК 2022	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б ГОСТ 10923-93	м²	621,09	150,00	--	93164	--	93164	--	100617
			СП - 8%			--	--	--	--		7453	
57	174	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	603	918,89	33,55	554091	20231	246084	281613	902559
			НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	287776	11813		66855	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	175	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	603	680,74	34,31	410486	20689	368463	31067	476876
			НР - 94%; СП - 8%			35,38	19,43	21334	11716		35324	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			УЗЕЛ К1 - 350 М2									
59	177	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция из руберойда. Устройство	м² изолируемой поверхности	87,5	473,77	44,46	41455	3891	--	37025	84758
			НР - 94%; СП - 8%			429,31	20,84	37565	1824		6278	
60	178	235-101-0201 РСНБ РК 2022	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б ГОСТ 10923-93	м²	90,125	150,00	--	13519	--	13519	--	14601
			СП - 8%			--	--	--	--		1082	
61	179	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	87,5	918,89	33,55	80403	2936	35708	40864	130968
			НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	41759	1714		9701	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	180	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м² стяжки	87,5	680,74	34,31	59565	3002	53467	4508	69199
			НР - 94%; СП - 8%			35,38	19,43	3096	1700		5126	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	181	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	87,5	918,89	33,55	80403	2936	35708	40864	130968
			НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	41759	1714		9701	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	182	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м² стяжки	87,5	226,91	11,44	19855	1001	17822	1502	23066
			НР - 94%; СП - 8%			11,79	6,48	1032	567		1709	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	183	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	м²	87,5	2301,29	112,93	201363	9882	109712	78252	301985
			НР - 94%; СП - 8%			934,50	16,89	81769	1478		22369	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	184	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	м²	87,5	1384,49	55,85	121143	4887	66919	47169	181776
			НР - 94%; СП - 8%			563,85	9,63	49337	843		13465	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6272092	331554	3705789	2231248	9183597
								2234753	139093	--	680263	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6272092				
		Материалы		Тенге				2952608				
		Всего заработная плата		Тенге					2373846			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				753182				
			Накладные расходы	Тенге				2231248				
			Сметная прибыль	Тенге				680263				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9183603				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1543
			Сметная заработная плата	Тенге					2373846			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9183603				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1543
			Сметная заработная плата	Тенге					2373846			
			РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
			2-5 ЭТАЖ									
67	208	1115-0203-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	135	1972,26	109,15	266255	14735	66488	157920	458109
			НР - 80%; СП - 8%			1370,61	91,61	185032	12367		33934	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	209	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	900	1882,72	102,23	1694448	92007	413874	1012374	2923371
			НР - 80%; СП - 8%			1320,63	85,44	1188567	76896		216549	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1960703	106742	480362	1170294	3381480

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								1373599	89263	--	250483	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1960703				
		Материалы		Тенге				480362				
		Всего заработная плата		Тенге					1462862			
			Накладные расходы	Тенге				1170294				
			Сметная прибыль	Тенге				250483				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3381480				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								861
			Сметная заработная плата	Тенге					1462862			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3381480				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								861
			Сметная заработная плата	Тенге					1462862			
			РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение									
			КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
69	41	**1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	3500	129,81	1,36	454335	4760	44100	292110	806155
			НР - 72%; СП - 8%			115,85	0,07	405475	245		59710	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	42	**243-143-0115 РСНБ РК 2022**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	1,545	514766,00	--	795313	--	795313	--	858938
			СП - 8%			--	--	--	--		63625	
71	43	**243-143-0113 РСНБ РК 2022**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	2,06	316604,00	--	652204	--	652204	--	704380
			СП - 8%			--	--	--	--		52176	
			ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
72	53	**247-214-0119 РСНБ РК 2022**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	50	635,00	--	31750	--	31750	--	34290
			СП - 8%			--	--	--	--		2540	
73	54	**247-214-0116 РСНБ РК 2022**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	573	532,00	--	304836	--	304836	--	329223
			СП - 8%			--	--	--	--		24387	
74	56	**247-214-0104 РСНБ РК 2022**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	50	402,00	--	20100	--	20100	--	21708
			СП - 8%			--	--	--	--		1608	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	58	247-212-0102 РСНБ РК 2022	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	180	448,00	--	80640	--	80640	--	87091
			СП - 8%			--	--	--	--		6451	
76	59	247-212-0105 РСНБ РК 2022	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	130	470,00	--	61100	--	61100	--	65988
			СП - 8%			--	--	--	--		4888	
77	61	247-212-0204 РСНБ РК 2022	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	65	434,00	--	28210	--	28210	--	30467
			СП - 8%			--	--	--	--		2257	
78	62	247-202-0506 РСНБ РК 2022	**Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ**	шт.	1080	323,00	--	348840	--	348840	--	376747
			СП - 8%			--	--	--	--		27907	
79	63	247-202-0421 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм**	шт.	850	187,00	--	158950	--	158950	--	171666
			СП - 8%			--	--	--	--		12716	
80	64	247-202-0402 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм**	шт.	15	341,00	--	5115	--	5115	--	5524
			СП - 8%			--	--	--	--		409	
81	66	247-202-0701 РСНБ РК 2022	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica**	шт.	300	642,00	--	192600	--	192600	--	208008
			СП - 8%			--	--	--	--		15408	
82	68	247-213-0102 РСНБ РК 2022	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	100	154,00	--	15400	--	15400	--	16632
			СП - 8%			--	--	--	--		1232	
83	70	247-213-0101 РСНБ РК 2022	**Патрон настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	175	248,00	--	43400	--	43400	--	46872
			СП - 8%			--	--	--	--		3472	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3192793**	**4760**	**2782558**	**292110**	**3763689**
								405475	**245**	**--**	**278786**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3192793**				
		Материалы		Тенге				**44100**				
		Всего заработная плата		Тенге					**405720**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2738458**				
			Накладные расходы	Тенге				**292110**				
			Сметная прибыль	Тенге				**278786**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3763689**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245
		Сметная заработная плата	Тенге					405720			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3763689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245
		Сметная заработная плата	Тенге					405720			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								35312117
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9667089				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2247793			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					639364			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11346717		
		- Накладные расходы	Тенге							9434817	
		- Сметная прибыль	Тенге							2615706	

50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ	35312117,00	0	--	35312117
Всего по главе	**35312117,00**	**0**	**--**	**35312117**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**35312117,00**	**0**	**--**	**35312117**
Временные здания и сооружения 0,9%	317809,05	--	--	317809,05
Всего по главе	**317809,05**	**--**	**--**	**317809,05**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**35629926,05**	**0,000**	**--**	**35629926,05**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	0,00	--	--	0,00
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	4440991,94	4440991,94
Всего по главе	**0,00**	**--**	**4440991,94**	**4440991,94**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**35629926,05**	**0,000**	**4440991,94**	**40070918,00**
Непредвиденные работы и затраты-2%	712598,52	--	--	712598,52
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**36342524,57**	**0,000**	**4440991,94**	**40783516,52**
Итого с пониж.	**30748376,24**	**0,000**	**3757396,95**	**34505773,20**
Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	4140692,78	4140692,78
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**30748376,24**	**0,000**	**7898089,74**	**38646465,98**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Авторский надзор:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"

_____ **Кадыркулов К.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор _____ **Ысқақов М.Ә.**
(KZ94VJE00066308, KZ67VJE00066309, KZ10VJE00066310)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.(при наличий)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сәр"

Директор _____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)