Форма 4

Подрядчик: **ТОО "Нұрболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **ТОО "ЖАН-ОТ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с.Есет батыра Алгинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ № 01 за август месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
				Разработка грунта под фундамент							
1	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**126,26**	**248,69**	**240,19**	**31399**	**30326**	**11**	**6152**	**40555**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,41**	**59,26**	**1062**	**7482**		**3004**	
2	**4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**126,26**	**121,00**	**--**	**15277**	**--**		**--**	**16500**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1222**	
3	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**360,27**	**186,96**	**178,08**	**67358**	**64155**	**--**	**12526**	**86274**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,89**	**39,40**	**3203**	**14195**		**6391**	
4	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**14,6**	**1648,42**	**--**	**24067**	**--**	**--**	**17328**	**44707**
		НР - 72%; СП - 8%			**1648,42**	**--**	**24067**	**--**		**3312**	
5	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**97,31**	**716,36**	**--**	**69709**	**--**	**--**	**50191**	**129492**
		НР - 72%; СП - 8%			**716,36**	**--**	**69709**	**--**		**9592**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	389,23	15,90	15,90	6187	6187	--	1678	8495
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,99	--	2331		629	
7	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	389,23	63,25	63,25	24618	24618	--	6678	33799
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,83	--	9275		2504	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	389,23	133,11	63,24	51811	24613	--	27697	85869
		НР - 72%; СП - 8%			69,88	28,95	27198	11270		6361	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				290427	149899	11	122250	445691
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
				Основание под фундамент							
9	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	162,5	54,02	54,02	8778	8778	--	2379	12049
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,33	--	3304		893	
10	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	162,5	17,74	17,74	2883	2883	--	774	3950
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,62	--	1075		293	
11	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 200 мм . Устройство	м2 покрытия	162,5	4794,21	522,74	779059	84946	546754	164283	1018809
		НР - 94%; СП - 8%			906,82	168,68	147359	27410		75467	
				Монолитный ленточный фундамент							
13	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм, бетон В15, W4 сульфатостойкий. Устройство	м3	93,76	25437,94	1891,58	2385061	177355	1877596	329740	2931985
		НР - 91%; СП - 8%			3520,80	343,87	330110	32241		217184	
				Гидроизоляция фундамента							
15	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	76,5	2008,07	41,23	153617	3154	136270	13748	180755
		НР - 93%; СП - 8%			185,52	7,72	14193	591		13389	
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	429,52	823,56	18,61	353736	7993	246854	92848	482311
		НР - 93%; СП - 8%			230,23	2,21	98889	948		35727	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3939736	285110	3064075	603772	4629859
		РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Пояс из силикатного кирпича для опирания балок в 3 ряда							
28	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из силикатного утолщенного кирпича М100 на растворе М50 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	2,5981	19639,11	2303,20	51024	5984	34695	10686	66648
		НР - 93%; СП - 8%			3981,58	441,20	10345	1146		4937	
				Внутренние стены							
30	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из силикатного кирпича М125 на растворе М50 внутренние толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	15,4657	19943,54	2303,20	308441	35621	213412	61595	399639
		НР - 93%; СП - 8%			3841,26	441,20	59408	6823		29603	
31	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из силикатного кирпича М125 на растворе М50 внутренние толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	3,5744	19943,54	2303,20	71286	8233	49323	14236	92364
		НР - 93%; СП - 8%			3841,26	441,20	13730	1577		6842	
				Перегородки							
33	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича из керамического кирпича М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	28,4094	4264,65	239,38	121156	6801	76858	36102	169839
		НР - 93%; СП - 8%			1319,89	46,55	37497	1322		12581	
34	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней толщиной 100 на растворе М50 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	39,611	23426,59	2533,52	927951	100355	688937	146831	1160764
		НР - 93%; СП - 8%			3500,52	485,32	138659	19224		85983	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5007721	159557	4582071	275909	1889254
				РАЗДЕЛ 6.Кровля							
81	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	7,267021	90453,26	943,41	657326	6856	504621	133861	854482
		НР - 90%; СП - 8%			20070,00	397,08	145849	2886		63295	
88	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	213,497	6011,14	93,45	1283361	19951	919870	320551	1732225
		НР - 92%; СП - 8%			1609,11	22,88	343540	4885		128313	
102	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,32	1162,00	--	5020	--	5020	--	5421
		СП - 8%			--	--	--	--		402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1945707**	**26807**	**1429511**	**454412**	**2592128**
			РАЗДЕЛ 9.Полы								
				Тип 1 (S=120,5 м2)							
167	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**120,5**	**201,13**	**27,89**	**24237**	**3361**	**13556**	**7980**	**34794**
		НР - 94%; СП - 8%			**60,75**	**9,71**	**7320**	**1170**		**2577**	
168	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные толщиной 80 мм. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**9,64**	**21316,99**	**7,20**	**205496**	**69**	**175543**	**28091**	**252274**
		НР - 94%; СП - 8%			**3100,02**	**--**	**29884**	**--**		**18687**	
169	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая толщиной 100 мм. Устройство**	**м3 изоляции**	**12,05**	**11504,74**	**1492,02**	**138632**	**17979**	**82393**	**41220**	**194240**
		НР - 94%; СП - 8%			**3175,12**	**463,95**	**38260**	**5591**		**14388**	
170	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**120,5**	**627,00**	**25,40**	**75553**	**3061**	**38088**	**33668**	**117958**
		НР - 94%; СП - 8%			**285,51**	**11,72**	**34404**	**1413**		**8738**	
171	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**120,5**	**344,45**	**17,29**	**41506**	**2084**	**37721**	**2477**	**47501**
		НР - 94%; СП - 8%			**14,12**	**7,75**	**1701**	**934**		**3519**	
				Тип 2 (S=15,2 м2)							
174	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**15,2**	**201,13**	**27,89**	**3057**	**424**	**1710**	**1007**	**4389**
		НР - 94%; СП - 8%			**60,75**	**9,71**	**923**	**148**		**325**	
175	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные толщиной 80 мм. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,22**	**21316,99**	**7,20**	**26007**	**9**	**22216**	**3555**	**31927**
		НР - 94%; СП - 8%			**3100,02**	**--**	**3782**	**--**		**2365**	
176	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая толщиной 100 мм. Устройство**	**м3 изоляции**	**1,52**	**11504,74**	**1492,02**	**17487**	**2268**	**10393**	**5200**	**24502**
		НР - 94%; СП - 8%			**3175,12**	**463,95**	**4826**	**705**		**1815**	
177	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**15,2**	**627,00**	**25,40**	**9530**	**386**	**4804**	**4247**	**14879**
		НР - 94%; СП - 8%			**285,51**	**11,72**	**4340**	**178**		**1102**	
178	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**15,2**	**344,45**	**17,29**	**5236**	**263**	**4758**	**312**	**5992**
		НР - 94%; СП - 8%			**14,12**	**7,75**	**215**	**118**		**444**	
179	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**15,2**	**1435,86**	**79,92**	**21825**	**1215**	**12112**	**8133**	**32355**
		НР - 94%; СП - 8%			**559,10**	**10,11**	**8498**	**154**		**2397**	
180	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**15,2**	**912,79**	**39,47**	**13874**	**600**	**8146**	**4902**	**20279**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			337,34	5,76	5128	88		1502	
181	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	15,2	627,00	25,40	9530	386	4804	4247	14879
		НР - 94%; СП - 8%			285,51	11,72	4340	178		1102	
				Тип 3 (S=244,4 м2)							
184	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	244,4	201,13	27,89	49157	6817	27494	16185	70570
		НР - 94%; СП - 8%			60,75	9,71	14846	2372		5227	
185	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные толщиной 100 мм. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	24,44	21316,99	7,20	520987	176	445047	71219	639582
		НР - 94%; СП - 8%			3100,02	--	75764	--		47376	
186	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	244,4	627,00	25,40	153238	6208	77251	68285	239245
		НР - 94%; СП - 8%			285,51	11,72	69779	2865		17722	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1315352	45306	966036	300728	1745366
		Временные здания и сооружения (1,5 %)						169 534			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079%)						238 499			
		Итого						**11 710 331**			
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**234 207**			
		Итого по сметному расчету:									
		- в текущих ценах на 2019 г. К=1,0498961						**12 540 524**			
		Всего по сметному расчету						**12 540 524**			
		Всего к оплате с понижающим коэффицентом						**11 286 471,26**			

Подрядчик:

ТОО "Нурболат"
Директор _____ **Нурбосинов Н. О.**

Субподрядчик:

ТОО "ЖАН-ОТ"
Директор _____ **Нугманова Т.**