Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022 Павлодарская область, г. Павлодар, площадь Победы, 5 б, т. 87182 32-07-88
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Промжилстройкомплекс"
БИН/ИИН 970240004044 Павлодарская область, г. Павлодар, Восточная промзона, а/я 440, т.606808
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Реконструкция с перепланировкой здания мастерских КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрправления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области по адресу г. Павлодар ул. Лермонтова 93**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция с перепланировкой здания мастерских КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрправления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области по адресу г. Павлодар ул. Лермонтова 93..**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №101/21_ от 17.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 32

Корректировка акта за январь
на Технологическое решение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	593-200-7700(пл)	Зона отдыха / 3 дивана /	комплект.	3	751204		2253612		–	–	2253612	
						–		–		2253612	–		

Итого	**2 253 612**
в том числе	
- оборудование, тенге	2 253 612
Всего	**2 253 612**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**2 253 612**
понижающий коэф.к=0,9	2028250,80
НДС (12 %)	243390,10
Итого	**2271640,90**

(Сдал) Подрядчик:

ТОО "Промжилстройкомплекс" БИН 970240004044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор **Овцынов В.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(Принял) Заказчик:

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. руководителя **Сатабаев А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС **Омаров А.К.**

Главный специалист отдела ОКС **Садыков Т.К.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517

Эксперт технического надзора **Ержанов Д.Р.**

аттестат № KZ37VJE00020871 от 04.11.2016

Эксперт технического надзора ***Барбулат Н.М.***

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

ИП ШАКИРОВА Р.К. ИИН 530409450313

Эксперт авторского надзора **Шакирова Р.К.**

аттестат № KZ39VJE00029177, KZ60VJE00054310

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022 Павлодарская область, г. Павлодар, площадь Победы, 5 б, т. 87182 32-07-88
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Промжилстройкомплекс"
БИН/ИИН 970240004044 Павлодарская область, г. Павлодар, Восточная промзона, а/я 440, т.606808
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Реконструкция с перепланировкой здания мастерских КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрправления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области по адресу г. Павлодар ул. Лермонтова 93..**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция с перепланировкой здания мастерских КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрправления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области по адресу г. Павлодар ул. Лермонтова 93**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №101/21_ от 17.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 33

Корректировка акта за январь
на Технологическое решение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	593-200-7700(пл)	Диван "Барон" 1670х700х1010 К=-1,000;	шт	-3	751204		-2253612		–	–	-2253612	
						–		–		-2253612	–		

Итого **-2 253 612**

в том числе - оборудование, тенге	-2 253 612
Всего	**-2 253 612**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**-2 253 612**
понижающий коэф.к=0,9	-2028250,80
НДС (12 %)	-243390,10
Итого	**-2271640,90**

(Сдал) Подрядчик:

ТОО "Промжилстройкомплекс" БИН 970240004044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор **Овцынов В.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(Принял) Заказчик:

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. руководителя **Сатабаев А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС **Омаров А.К.**

Главный специалист отдела ОКС **Садыков Т.К.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517

Эксперт технического надзора **Ержанов Д.Р.**

аттестат № KZ37VJE00020871 от 04.11.2016

Эксперт технического надзора ***Барбулат Н.М.***

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

ИП ШАКИРОВА Р.К. ИИН 530409450313

Эксперт авторского надзора **Шакирова Р.К.**

аттестат № KZ39VJE00029177, KZ60VJE00054310

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022 Павлодарская область, г. Павлодар, площадь Победы, 5 б, т. 87182 32-07-88
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Промжилстройкомплекс"
БИН/ИИН 970240004044 Павлодарская область, г. Павлодар, Восточная промзона, а/я 440, т.606808
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Реконструкция с перепланировкой здания мастерских КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрравления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области по адресу г. Павлодар ул. Лермонтова 93**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция с перепланировкой здания мастерских КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрравления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области по адресу г. Павлодар ул. Лермонтова 93..**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №101/21_ от 17.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 34

Корректировка акта за январь
Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Исключить.

1	1 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамогранитными плитами на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 % К=-1,000;	м2 поверхност и облицовки	-394,42	2123,59	46,38	-837586	-18293	-104139	-521275	-1467570
					1813,18	22,41	-715154	-8839	–	-108709	
2	2 231-302-0204	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 120х60х10мм К=-1,000;	м2	-394,42	6244		-2462758		-2462758	–	-2659779
					–		–		–	-197021	
3	3 1109-0302-0201	Декоративное обрамление. Монтаж НР = 72 % К=-1,000;	т конструкций	-1,912	92101,3	17989,56	-176098	-34396	-4553	-105872	-304528
					71730,68	5175,87	-137149	-9896	–	-22558	
4	4 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80х80 мм К=-1,000;	т	-1,912	325307		-621987		-621987	–	-671746
					–		–		–	-49759	

Итого	**-5 103 623**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-852 303
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-52 689
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-18 735
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-3 193 437
- накладные расходы, тенге	-627 147
в т.ч. зарплата, тенге	-56 443

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022 Павлодарская область, г. Павлодар, площадь Победы, 5 б, т. 87182 32-07-88
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Подрядчик: ТОО "Промжилстройкомплекс"
БИН/ИИН 970240004044 Павлодарская область, г. Павлодар, Восточная промзона, а/я 440, т.606808
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Стройка : **Реконструкция с перепланировкой здания мастерских КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрправления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области, по адресу г. Павлодар, ул. Лермонтова 93**
(наименование, адрес)
Объект : **Реконструкция с перепланировкой здания мастерских КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрправления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области, по адресу г. Павлодар, ул. Лермонтова 93**
(наименование)
Договор подряда (контракт) №101/21_ от 17.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 35

Корректировка акта за январь
Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Добавить
2.1 Фасад

1	5 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство / декоративное обрамление/ НР = 72 %	м труб	275	1793,65	116,43	493254	32018	12944	329403	888470
					1630,15	33,5	448291	9213	–	65813	
2	6 224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием сечения диаметром 100 мм/ приенит/	м	275	2135		587125		587125	–	634095
					–		–		–	46970	
	2.2 Козырек над пандусом.										
3	7 295-363-1000(пл)	Козырек индивидуального изготовление с элементами примыкания к зданию /навесной с каркасом , в составе каркаса ковка/	комплект	1	1269045,9		1269046		1269046	–	1370570
					–		–		–	101524	
	2.3 Перекрытие каналов.										
4	8 1109-0302-0301	Каркас на перекрытие каналов Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,284	110907,14	27470,82	31498	7802	722	18132	53600
					80893,88	7780,97	22974	2210	–	3970	
5	9 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,204	297907		60773		60773	–	65635

						–		–		–	4862
6	10 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05		273545		13677		13677	–	14771
						–		–		–	1094
7	11 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40х40 мм	т	0,03		325307		9759		9759	–	10540
						–		–		–	781
8	12 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	203		2123,59	46,38	431089	9415	53598	268290	755329
						1813,18	22,41	368076	4549	–	55950
9	13 233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	203		3151		639653		639653	–	690825
						–		–		–	51172

Итого **4 483 835**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 839 341

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	49 235
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 972
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 647 297
- накладные расходы, тенге	615 825
в т.ч. зарплата, тенге	55 424
- сметная прибыль (8 %), тенге	332 136
Всего	**4 483 835**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	53 806
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**4 537 641**
понижающий коэф.к=0,9	4083875,10
НДС (12 %)	490065,01
Итого	**4573940,11**

(Сдал) Подрядчик:

ТОО "Промжилстройкомплекс" БИН 970240004044

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор **Овцынов В.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(Принял) Заказчик:

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. руководителя **Сатабаев А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС **Омаров А.К.**

Главный специалист отдела ОКС **Садыков Т.К.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517

Эксперт технического надзора **Ержанов Д.Р.**

аттестат № KZ37VJE00020871 от 04.11.2016

Эксперт технического надзора ***Барбулат Н.М.***

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

ИП ШАКИРОВА Р.К. ИИН 530409450313

Эксперт авторского надзора **Шакирова Р.К.**

аттестат № KZ39VJE00029177, KZ60VJE00054310

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022 Павлодарская область, г. Павлодар, площадь Победы, 5 б, т. 87182 32-07-88
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Промжилстройкомплекс"
БИН/ИИН 970240004044 Павлодарская область, г. Павлодар, Восточная промзона, а/я 440, т.606808
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Реконструкция с перепланировкой здания мастерских КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрравления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области по адресу г. Павлодар ул. Лермонтова 93..**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция с перепланировкой здания мастерских КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрравления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области по адресу г. Павлодар ул. Лермонтова 93..**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №101/21_ от 17.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 36

Корректировка акта за январь
на водопровод

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Добавить.										
1	3	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 72 %	вентилятор	3	6663,14	303,14	19989	909	146	13853	36549	

					6311,37	102,02	18934		–	2707	
2	4 295-111-7539(пл)	Вентилятор канальный ВКК-200	шт	3	28200		84600		84600	–	91368
					–		–		–	6768	
3	5 1120-0401-0116	Клапаны огнезадерживающие , периметр до 3200 мм. Установка НР = 72 %	клапан	1	10110,54	298,48	10111	298	1604	5970	17367
					8208,22	83,23	8208	83	–	1286	
4	6 292-600-5250(пл)	Воздушный клапан ВК 1000-500 ЭП	шт	1	150000		150000		150000	–	162000
					–		–		–	12000	
5	7 1312-1201-1502	Арматура для воды на условное давление 50 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	31414,65	3319	31415	3319	4126	17682	53025
					23970	589	23970	589	–	3928	
6	8 582-300-6500(пл)(об)	Клапан электромагнитный Ду 50 мм	шт	1	254464		254464		–	–	254464
					–		–		254464	–	
7	9 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	2652,07	153,19	2652	153	274	1628	4622

					2224,7	35,8	2225		–	342		
8	10 242-204-1607	Кран шаровый из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	51492		51492		51492	–	55611	✓
					–		–		–	4119		
9	11 1121-0502-0104	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	8533,17	496,9	8533	497	2151	4386	13953	✓
					5885,16	206,02	5885	206	–	1034		
10	12 1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	5418,02	148,25	5418	148	1580	2699	8766	
					3689,41	59,11	3689	59	–	649		
11	13 247-201-0902	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	2769		2769		2769	–	2991	✓
					–		–		–	222		
12	14 247-201-0803	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14931		14931		14931	–	16125	✓

					–		–		–	1194		
13	15 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	5341,54	123,37	32049	740	14389	12333	47933	✓
					2820	34,77	16920	209	–	3551		
14	16 247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	2128		2128		2128	–	2298	✓
					–		–		–	170		
15	17 247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	3	2128		6384		6384	–	6895	✓
					–		–		–	511		
16	18 247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	2	1815		3630		3630	–	3920	✓
					–		–		–	290		
17	19 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	2774,87	22,32	8325	67	4028	3046	12281	✓
					1410	–	4230	–	–	910		

18	20 247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645		1645		1645	–	1777
					–		–		–	132	
19	21 247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1691		3382		3382	–	3653
					–		–		–	271	
20	22 290-000-4000(пл)	Патчпанель SHIP P 197-24	шт	6	111001		666006		666006	–	719286
					–		–		–	53280	
21	23 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка / точка доступа/ HP = 72 %	шт.	5	1499,68	–	7498	–	63	5353	13879
					1487	–	7435	–	–	1028	
22	24 292-300-6230(пл)	Точка доступа wi-fi Ubiguilt UniFi Ap Ac Lite	шт	5	48730		243650		243650	–	263142
					–		–		–	19492	
23	25 292-698-7450(пл)	Patch cord RG -45 5e cat UTP 0.3 m	шт	180	365		65700		65700	–	70956
					–		–		–	5256	
24	26 292-300-6660(пл)	Апликация на витражи	шт	1	450000		450000		450000	–	486000
					–		–		–	36000	
25	27 292-360-3000(пл)	Настенная роспись в кафетерии	шт	1	500000		500000		500000	–	540000
					–		–		–	40000	

Итого	**2 888 861**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	91 496
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 131
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 488
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 274 678
- оборудование, тенге	254 464
- накладные расходы, тенге	66 950
в т.ч. зарплата, тенге	6 026
- сметная прибыль (8 %), тенге	195 140
Всего	**2 888 861**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	31 613
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**2 920 474**
понижающий коэф.к=0,9	2628426,60
НДС (12 %)	315411,19
Итого	**2943837,79**

(Сдал) Подрядчик:

ТОО "Промжилстройкомплекс" БИН 970240004044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор **Овцынов В.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(Принял) Заказчик:

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. руководителя **Сатабаев А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства **Мушкенов А.Т.**

Проверка не требуется

Руководитель технического отдела ПГС **Омаров А.К.**

Главный специалист отдела ОКС **Садыков Т.К.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517
Эксперт технического надзора **Ержанов Д.Р.**
аттестат № KZ37VJE00020871 от 04.11.2016
Эксперт технического надзора ***Барбулат Н.М.***

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)

ИП ШАКИРОВА Р.К. ИИН 530409450313
Эксперт авторского надзора **Шакирова Р.К.**
аттестат № KZ39VJE00029177, KZ60VJE00054310

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022 Павлодарская область, г. Павлодар, площадь Победы, 5 б, т. 87182 32-07-88
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Промжилстройкомплекс"
БИН/ИИН 970240004044 Павлодарская область, г. Павлодар, Восточная промзона, а/я 440, т.606808
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Реконструкция с перепланировкой здания мастерских КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрравления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области по адресу г. Павлодар ул. Лермонтова 93..**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция с перепланировкой здания мастерских КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрравления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области по адресу г. Павлодар ул. Лермонтова 93..**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №101/21_ от 17.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 37

Корректировка акта за январь
на водопровод

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Исключить.

1	1 1312-1201-1503	Арматура для воды на условное давление 50 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=-1,000;	шт.	-2	81758,53	6985	-163517	-13970	-28515	-88806	-272509
					60516	1154,5	-121032	-2309	–	-20186	
2	2 519-101-1703(об)	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65 К=-1,000;	шт.	-2	1229006		-2458012		–	–	-2458012
					–		–		-2458012	–	

Итого	**-2 730 521**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-121 032
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-13 970
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-2 309
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-28 515
- оборудование, тенге	-2 458 012
- накладные расходы, тенге	-88 806
в т.ч. зарплата, тенге	-7 993
- сметная прибыль (8 %), тенге	-20 186
Всего	**-2 730 521**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	-3 270
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**-2 733 791**

понижающий коэф.к=0,9	-2460411,90
НДС (12 %)	-295249,43
Итого	**-2755661,33**

(Сдал) Подрядчик:

ТОО "Промжилстройкомплекс" БИН 970240004044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор **Овцынов В.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(Принял) Заказчик:

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. руководителя **Сатабаев А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС **Омаров А.К.**

Главный специалист отдела ОКС **Садыков Т.К.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517
Эксперт технического надзора **Ержанов Д.Р.**
аттестат № KZ37VJE00020871 от 04.11.2016
Эксперт технического надзора ***Барбулат Н.М.***

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

ИП ШАКИРОВА Р.К. ИИН 530409450313
Эксперт авторского надзора **Шакирова Р.К.**
аттестат № KZ39VJE00029177, KZ60VJE00054310

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022 Павлодарская область, г. Павлодар, площадь Победы, 5 б, т. 87182 32-07-88
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Промжилстройкомплекс"
БИН/ИИН 970240004044 Павлодарская область, г. Павлодар, Восточная промзона, а/я 440, т.606808
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Реконструкция с перепланировкой здания мастерских КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрравления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области по адресу г. Павлодар ул. Лермонтова 93..**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция с перепланировкой здания мастерских КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрравления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области по адресу г. Павлодар ул. Лермонтова 93..**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №101/21_ от 17.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 38
Корректировка акта за январь
Отопление и вентиляция

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Исключить.

1	1 1126-0101-1501	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием из листов алюминиевых сплавов НР = 72 % К=-1,000;	м3 изоляции	-3	282244,24	9052,71	-846733	-27158	-584716	-171804	-1100020
					78286,09	1253	-234858	-3759	–	-81483	

Итого	**-1 100 020**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-234 858
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-27 158
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-3 759
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-584 716
- накладные расходы, тенге	-171 804
в т.ч. зарплата, тенге	-15 462
- сметная прибыль (8 %), тенге	-81 483
Всего	**-1 100 020**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	-13 200
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**-1 113 220**
понижающий коэф.к=0,9	-1001898,00

НДС (12 %) -120227,76

Итого **-1122125,76**

(Сдал) Подрядчик:

ТОО "Промжилстройкомплекс" БИН 970240004044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор **Овцынов В.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(Принял) Заказчик:

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. руководителя **Сатабаев А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС **Омаров А.К.**

Главный специалист отдела ОКС **Садыков Т.К.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517

Эксперт технического надзора **Ержанов Д.Р.**

аттестат № KZ37VJE00020871 от 04.11.2016

Эксперт технического надзора ***Барбулат Н.М.***

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

ИП ШАКИРОВА Р.К. ИИН 530409450313

Эксперт авторского надзора **Шакирова Р.К.**

аттестат № KZ39VJE00029177, KZ60VJE00054310

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)