ф.- 101/21 608 881

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Подрядчик:ТОО "Промжилкомплекс"

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция с перепланировкой здания мастерских КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрправления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области по адресу г. Павлодар ул. Лермонтова 93.**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за октябрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код		
		101/21	17.08.2021 г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1: монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция с перепланировкой зданиямастерских КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрправления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области по адресу г. Павлодар ул. Лермонтова 93..	42 377 476,18	37 837 032,30							4 540 443,88	
в т.ч. за месяц октябрь	**42 377 476,18**	37 837 032,30							4 540 443,88	
Аванс 30%	**12 713 242,85**									
Резерв- 5%	635 662,14	567 555,48							68 106,66	
К оплате	**29 028 571,19**	25 918 367,13							3 110 204,06	**29 028 571,19**
К оплате	*(двадцать девять миллтонов двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят одна тенге)* 19 тиын									

Подрядчик

ТОО "Промжилстройкомплекс" БИН 970240004044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Овцынов В.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517
Эксперт технического надзора _____ Ержанов Д.Р.
аттестат № KZ37VJE00020871 от 04.11.2016

остаток

Заказчик

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сатиев К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ИП ШАКИРОВА Р.К. ИИН 530409450313
Эксперт авторского надзора _____ Шакирова Р.К.
аттестат № KZ60UJE000543

аванс 79836504,23 / резерв 635662,14

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022 Павлодарская область, г. Павлодар, площадь Победы, 5 б, т. 87182 32-07-88
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Промжилстройкомплекс"
БИН/ИИН 970240004044 Павлодарская область, г. Павлодар, Восточная промзона, а/я 440, т.606808
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция с перепланировкой здания мастерских КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрравления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области по адресу г. Павлодар ул. Лермонтова 93..
(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция с перепланировкой здания мастерских КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрравления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области по адресу г. Павлодар ул. Лермонтова 93..
(наименование)

Договор подряда (контракт) №101/21_ от 17.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 29.10.2021 г.
за ОКТЯБРЬ
на Общестроительные работы (л.с. 2-1-1).

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы.										
			1.1 План на отм. 0.000 демонтажных работ.										
1	1	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 72 %	м3	16,06	12511,65	3501,75	200937	56238	–	123226	350096	

					9009,9	1646,8	144699	26448	–	25933	
2	2 1146-0302-0103										
		Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 72 %	м3	1,8	21429,5	7734,3	38573	13922	–	22463	65919
					13695,2	3637,28	24651	6547	–	4883	
3	3 1205-0101-0301										
		Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	179,5	1896,2	204,62	340368	36729	–	231057	617139
					1691,58	96,23	303639	17273	–	45714	
4	4 1146-0401-1102										
		Заполнение перегородок витражгые из ПВХ. Разборка НР = 72 %	м2	83,08	1819,37	182,74	151153	15182	–	103446	274967
					1636,63	92,73	135971	7704	–	20368	
5	5 1146-0401-1103										
		Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	35,8	1167,16	182,74	41784	6542	–	27765	75113
					984,42	92,73	35242	3320	–	5564	
6	6 1109-0403-0401										
		Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2	21,53	1773,2	44,97	38177	968	–	27083	70481
					1728,23	18,84	37209	406	–	5221	

7	7 1107-0519-0104										
		Ограждения металлические без поручня. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м ограждения	7	616,68	87,51	4317	613	–	2849	7739
					529,17	36,2	3704	253	–	573	
8	8 1208-0101-0202										
		Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	14,94	105,28	0,07	1573	1	–	1132	2921
					105,21	–	1572	–	–	216	
9	9 1109-0302-0301										
		Каркас из металла. Демонтаж НР = 72 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,20055	69037,14	19229,58	13845	3856	255	7795	23371
					48536,33	5446,68	9734	1092	–	1731	
10	10 1109-0302-0112	Стойки .Демонтаж НР = 72 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,18045	20488,13	11581,97	3697	2090	661	1110	5192
					5241,9	3296,34	946	595	–	385	
11	11 1109-0402-0102										
		Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа .Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	3,45	2091,32	953,24	7215	3289	–	3533	11608

					1138,08	284,47	3926	981	–	860	
12	12 1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 72 %	м3	3,31	12511,65	3501,75	41414	11591	–	25397	72156
					9009,9	1646,8	29823	5451	–	5345	
13	13 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	3,41	177,67	19,85	606	68	–	403	1090
					157,82	6,59	538	22	–	81	
14	14 1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	3,41	105,28	0,07	359	–	–	258	666
					105,21	–	359	–	–	49	
15	15 1109-0606-0109	Рельсы .Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т конструкций	0,219	31580,58	3914,34	6916	857	–	4470	12297
					27666,24	678,25	6059	149	–	911	
16	16 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	35,10747	891		31281		–	–	33783
					–		–		–	2502	

17	17 411-102-0108									
		Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	35,10747	90		3160		–	–	3413
					–		–		–	253	
	1.2 План на отм. +3,550 демонтажных работ.										
18	18 1146-0302-0103										
		Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 72 %	м3	1,37	21429,5	7734,3	29358	10596	–	17096	50170
					13695,2	3637,28	18762	4983	–	3716	
19	19 1205-0101-0301										
		Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	335,5	1896,2	204,62	636175	68650	–	431863	1153481
					1691,58	96,23	567525	32285	–	85443	
20	20 1146-0401-1102										
		Заполнение перегородок витражгые из ПВХ. Разборка НР = 72 %	м2	10,89	1819,37	182,74	19813	1990	–	13560	36043
					1636,63	92,73	17823	1010	–	2670	
21	21 1146-0401-1103										
		Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	34,86	1167,16	182,74	40687	6370	–	27036	73141
					984,42	92,73	34317	3233	–	5418	

22	22 1107-0519-0104										
		Ограждения металлические без поручня. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м ограждения	7	616,68	87,51	4317	613	–	2849	7739
					529,17	36,2	3704	253	–	573	
23	23 1109-0606-0109										
		Рельсы .Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т конструкций	0,438	31580,58	3914,34	13832	1714	–	8939	24593
					27666,24	678,25	12118	297	–	1822	
24	24 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	65,5347	891		58391		–	–	63062
					–		–		–	4671	
25	25 411-102-0108										
		Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	64,5632	90		5811		–	–	6276
					–		–		–	465	
	1.3 Полы.										
26	26 1207-0101-0207										
		Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	173,2	871,04	34	150864	5889	–	106533	277989
					837,04	17,25	144975	2988	–	20592	

27	27 1207-0101-0201									
		Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	935,82	357,31	20,3	334378	18997	–	234014	613863
					337,01	10,3	315381	9639	–	45471	
28	28 1207-0101-0205										
		Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	1031,8	117,31	3,07	121040	3168	–	86028	223633
					114,24	1,56	117873	1610	–	16565	
29	29 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	231,93	143,23	–	33219	–	–	23918	61708
					143,23	–	33219	–	–	4571	
30	30 1207-0101-0301										
		Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	709,64	37,81	–	26831	–	–	19318	49841
					37,81	–	26831	–	–	3692	
31	31 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	23,78455	891		21192		–	–	22887
					–		–		–	1695	
32	32 411-102-0108										
		Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	23,78455	90		2141		–	–	2312
					–		–		–	171	

Раздел 2 Монтажные работы.

2.1 План на отм. 0.000 монтажных работ.

33	39	1106-0101-0119									
			Отмостка бетонные. Устройство НР = 72 %	м3	7,7	25968,73	1713,31	199959	13192	156252	24231	242125
						3962,95	407,71	30515	3139	–	17935	
34	40	1108-0101-0202	Основание щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	0,54	6393,85	2235,38	3453	1207	1665	804	4598
						1074,27	994,5	580	537	–	341	
35	41	1106-0101-0120										
			Пандус . Устройство НР = 72 %	м3	0,4	28534,27	2543,28	11414	1017	8295	1673	14134
						5253,66	558,03	2101	223	–	1047	

2.2 План на отм.+3.550 монтажных работ.

36	44	1108-0401-0303									
			Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	158,5	5481,2	149,66	868770	23721	453812	285960	1247108
						2468,37	37,41	391237	5929	–	92378	
37	46	1108-0201-0101										
			Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	3,17	38702,32	2019,11	122686	6401	91116	19253	153294
						7939,89	495,65	25169	1571	–	11355	

2.3 Ограждение пандуса.

Раздел 4 Внутренняя отделка.

4.1 Потолки.

38	93	1212-0104-0502									
		Потолки простые. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %	м2	1636,21	223,67	–	365971	–	–	263498	679827
					223,67	–	365969	–	–	50358	
		4.2 Стены.									
39	96	1212-0104-0501									
		Стены простые. Очистка вручную от краски известковой. НР = 72 %	м2	1544,12	178,53	–	275672	–	–	198488	512093
					178,53	–	275678	–	–	37933	
40	97	1213-0103-0401									
		Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	183,32	95,53	6,2	17513	1137	–	12168	32055
					89,33	2,86	16376	524	–	2374	
41	100	1115-0206-0203									
		Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	932,512	1272,36	9,68	1186491	9027	387627	570852	1897930
					847	3,23	789838	3012	–	140587	
42	102	1115-0203-0201									
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	179	1427,71	98,38	255560	17610	61866	137047	424016

					983,71	79,66	176084	14259	–	31409	
43	105	1213-0103-0105									
		Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	54,72	817,55	58,2	44736	3185	–	31008	81804
					759,35	27,67	41552	1514	–	6060	
		Раздел 5 Полы.									
		5.1 тип пола 2,3,4,5,6,7,9,10,12,13,14.									
		5.2 тип пола 15,16,17.									
		5.3 Междуэтажные площадки.									
		5.4 Ступени, подступенки.									
		5.5 тип пола 2,3,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28									
44	128	1111-0101-1101									
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	616	465,37	39,18	286668	24135	–	197459	522857
					426,19	19,02	262533	11716	–	38730	
45	129	1111-0101-1102									
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	616	229,1	13,27	141126	8174	126465	7460	160473
					10,53	6,29	6486	3875	–	11887	
		5.6 тип пола 1,17,26,29.									
46	135	1111-0101-1101									
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	19,86	877,01	39,18	17417	778	8175	6366	25686

					426,19	19,02	8464	378	–	1903	
47	136	1111-0101-1102									
			Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	19,86	229,1	13,27	4550	264	4077	240	5173
						10,53	6,29	209	125	–	383	

5.8 тип пола 8
5.9 тип пола 4,5,6

<u>Раздел 6 Фасад.</u>

48	149	1212-0104-0501									
			Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	799,94	178,53	–	142813	–	–	102828	265292
						178,53	–	142816	–	–	19651	
49	150	1115-0402-0202									
			Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	799,94	995,86	4,74	796628	3792	632345	116793	986495
						200,63	2,15	160492	1720	–	73074	
50	151	1203-0101-1402	Стены кирпичные. Заделка трещин кирпичом НР = 72 %	м трещин	38,34	18833,6	195,51	722080	7496	120099	430174	1244434
						15505,62	77,71	594485	2979	–	92180	

51	154	1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	63,1	9122,83	118	575651	7446	141947	308450	954829
						6755,27	34	426258	2145	–	70728	
52	155	1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	63,1	615,99	4,3	38869	271	29459	6669	49181
						144,83	1,97	9139	124	–	3643	
53	162	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	162	950,38	57,35	153962	9291	45639	74393	246623
						611,31	26,49	99032	4291	–	18268	

Раздел 7 Козырек входа.

7.1 Главный вход.

54	169	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,068	957280,64	1778,44	65095	121	44598	14708	86187
						299653,2	759,34	20376	52	–	6384	
55	174	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	6,8	6393,85	2235,38	43478	15201	20973	10129	57896

56	176 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,11526	1074,27 / 296003 / –	994,5	7305 / 34117 / –	6763	– / 34117 / –	4289 / – / 2729	36846	
57	177 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	2,35	10660,11 / 5227,72	3383,6 / 787,6	25051 / 12285	7951 / 1851	4815 / –	10178 / 2818	38047	
58	178 213-305-0102	Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50	шт.	137	256 / –		35072 / –		35072 / –	– / 2806	37878	Казахстан
	7.2 Вход № 2 /площадка № 2/											
59	187 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	0,6	6393,85 / 1074,27	2235,38 / 994,5	3836 / 645	1341 / 597	1851 / –	894 / 378	5108	
60	188 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 72 %	м3	0,534	26236,18 / 2466,08	2155,49 / 522,66	14010 / 1317	1151 / 279	11542 / –	1149 / 1213	16372	

61	189 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00663	296003		1963		1963	–	2120
					–		–		–	157	
62	190 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	0,695	943,82	25,32	656	18	399	174	896
					343,76	3,58	239	2	–	66	
	7.3 Вход № 3 /площадка № 3/										
63	204 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	0,56	6393,85	2235,38	3581	1252	1727	834	4768
					1074,27	994,5	602	557	–	353	
64	205 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 72 %	м3	0,49	26236,18	2155,49	12856	1056	10591	1054	15023
					2466,08	522,66	1208	256	–	1113	
65	206 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00646	296003		1912		1912	–	2065
					–		–		–	153	

66	207 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	0,7	943,82	25,32	661	18	402	176	904
					343,76	3,56	241	3	–	67	
	7.4 Вход № 1 /площадка № 1/										
67	221 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	0,61	6393,85	2235,38	3900	1364	1881	909	5194
					1074,27	994,5	655	607	–	385	
68	222 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 72 %	м3	0,54	26236,18	2155,49	14168	1164	11672	1162	16556
					2466,08	522,66	1332	282	–	1226	
69	223 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00686	296003		2031		2031	–	2193
					–		–		–	162	

70	224 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	0,7	943,82	25,32	661	18	402	176	904
					343,76	3,58	241	3	–	67	

Раздел 9 Усиление проема

71	263 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 72 %	шт. сборных конструкций	7	2862,98	1661,04	20041	11627	266	7815	30084
					1164,01	386,64	8148	2706	–	2228	

Итого	**14 403 757**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 910 207
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	450 359
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	198 558
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 455 969
- перевозка грузов, тенге	121 976
- накладные расходы, тенге	4 398 313
в т.ч. зарплата, тенге	395 848
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 066 942
Всего	**14 403 757**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	172 845
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**14 576 602**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**15 305 432**
	13774888,80
НДС (12 %)	1652986,66

Итого 15427875,46

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Промжилстройкомплекс" БИН 970240004044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Овцынов В.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сатиев К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела ПГС Омаров А.К.

Главный специалист отдела ОКС Садыков Т.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517
Эксперт технического надзора Ержанов Д.Р.
аттестат № KZ37VJE00020871 от 04.11.2016
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)

ИП ШАКИРОВА Р.К. ИИН 530409450313
Эксперт авторского надзора Шакирова Р.К.
аттестат № KZ60UJE000543
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022 Павлодарская область, г. Павлодар, площадь Победы, 5 б, т. 87182 32-07-88
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Промжилстройкомплекс"
БИН/ИИН 970240004044 Павлодарская область, г. Павлодар, Восточная промзона, а/я 440, т.606808
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция с перепланировкой здания мастерских КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрравления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области по адресу г. Павлодар ул. Лермонтова 93..
(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция с перепланировкой здания мастерских КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрравления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области по адресу г. Павлодар ул. Лермонтова 93..
(наименование)

Договор подряда (контракт) №101/21_ от 17.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 2 от 29.10.2021 г.
за ОКТЯБРЬ
на Автоматика (л.с 2-1-2)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 3 Кабели и провода.

1	10 1308-0201-0701										
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	386	685,88	403,49	264750	155747	42672	83729	376357
					171,84	129,43	66330	49960	–	27878	
2	11 1308-0201-0901										
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	20	342,81	154,69	6856	3094	898	2775	10401
					143,2	49,5	2864	990	–	770	
3	12 243-142-0303										
		Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1 мм2	км	0,24	40523		9726		9726	–	10504 Казахстан
					–		–		–	778	
4	13 243-142-0301										
		Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 0,5 мм2	км	0,03	26146		784		784	–	847 Казахстан
					–		–		–	63	

5	14 243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,019	150525 / –	2860 / –	2860 / –	– / 229	3089	Казахстан
6	15 243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,025	278537 / –	6963 / –	6963 / –	– / 557	7520	Казахстан
7	16 243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,027	222611 / –	6010 / –	6010 / –	– / 481	6491	Казахстан
8	17 243-106-0105	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х10 (ок)-0,66	км	0,065	448384 / –	29145 / –	29145 / –	– / 2332	31477	Казахстан

Итого	446 686
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	69 194
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	158 841
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 950
- материалы, изделия и конструкции, тенге	99 058
- накладные расходы, тенге	86 504
в т.ч. зарплата, тенге	7 785
- сметная прибыль (8 %), тенге	33 088
Всего	446 686
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	5 360
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	452 046
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	474 648
	427183,20
НДС (12 %)	51261,98
Итого	478445,18

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Промжилстройкомплекс" БИН 970240004044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Овцыков В.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сатиев К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела ПГС Омаров А.К.

Главный специалист отдела ОКС Садыков Т.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517
Эксперт технического надзора Ержанов Д.Р.
аттестат № KZ37VJE00020871 от 04.11.2016

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

ИП ШАКИРОВА Р.К. ИИН 530409450313
Эксперт авторского надзора Шакирова Р.К.
аттестат № KZ60UJE000543

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022 Павлодарская область, г. Павлодар, площадь Победы, 5 б, т. 87182 32-07-88
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Промжилстройкомплекс"
БИН/ИИН 970240000044 Павлодарская область, г. Павлодар, Восточная промзона, а/я 440, т.606808
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция с перепланировкой здания мастерских КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрправления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области по адресу г. Павлодар ул. Лермонтова 93..
(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция с перепланировкой здания мастерских КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрправления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области по адресу г. Павлодар ул. Лермонтова 93..
(наименование)

Договор подряда (контракт) №101/21_ от 17.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №3 от 29.10.2021 г.

за ОКТЯБРЬ

на Отопление и вентиляция. (л.с. 2-1-4)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Отопление.

1	1 1116-0301-0105										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	50	2152,38	25,36	107619	1268	81162	18487	136194
					503,78	9,76	25189	488	–	10088	
2	2 1116-0301-0104										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	202	2019,61	25,36	407961	5123	301075	74690	521263
					503,78	9,76	101764	1972	–	38612	
3	3 1116-0301-0103										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	55	1426,07	25,36	78434	1395	49331	20336	106672
					503,78	9,76	27708	537	–	7902	
4	4 1116-0301-0102										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	240	1728,76	25,36	414902	6086	287909	88739	543932
					503,78	9,76	120907	2342	–	40291	

5	5 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	70	1604,53	25,36	112317	1775	75277	25883	149256
					503,78	9,76	35265	683	–	11056	
6	6 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	617	109,44	1,51	67524	932	253	47765	124512
					107,52	–	66340	–	–	9223	
7	7 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	154	1310,13	21,68	201760	3339	68869	94108	319537
					841,25	7,49	129553	1153	–	23669	
8	8 245-102-0106	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей до 175 Вт	секция	898	1930		1733140		1733140	–	1871791
					–		–		–	138651	

9	13 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	195	2683,5	117,87	523283	22985	53465	324309	915399
					2291,45	18,44	446833	3596	–	67807	
10	14 242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	54	953		51462		51462	–	55579
					–		–		–	4117	
11	15 242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	141	1492		210372		210372	–	227202
					–		–		–	16830	
12	18 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	4	2723,42	157,79	10894	631	1097	6705	19007
					2291,45	36,87	9166	147	–	1408	

13	19 242-203-0205										
		Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	45718		182872		182872	–	197502 Казахстан
					–		–		–	14630	
14	23 1146-0302-0404										
		Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 72 %	отверстие	270	425,76	176,61	114955	47685	–	64582	193900
					249,15	83,06	67271	22426	–	14363	
15	24 1146-0302-0405										
		Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР = 72 %	отверстие	85	905,54	372,7	76971	31680	–	43337	129933
					532,84	175,28	45291	14899	–	9625	
16	27 295-600-2255(пл)	Автоматический тепловой узел (Энергетическая компания)	узел	1	2455263		2455263		2455263	–	2651684
					–		–		–	196421	

Итого	**8 163 363**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 075 287
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	122 899
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48 243
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 551 547
- накладные расходы, тенге	808 941
в т.ч. зарплата, тенге	72 805

- сметная прибыль (8 %), тенге	604 693
Всего	**8 163 363**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	97 960
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**8 261 323**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**8 674 389**
НДС (12 %)	7806950,10
Итого	936834,01
	8743784,11

Сдал (Подрядчик)

"Промжилстройкомплекс" БИН 970240004044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овцынов В.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сатиев К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела ПГС Омаров А.К.

Главный специалист отдела ОКС Садыков Т.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007817
Эксперт технического надзора Ержанов Д.Р.
аттестат № KZ37VJE00020871 от 04.11.2016

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

ИП ШАКИРОВА Р.К. ИИН 530409450313
Эксперт авторского надзора Шакирова Р.К.
аттестат № KZ60VJE000543

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022 Павлодарская область, г. Павлодар, площадь Победы, 5 б, т. 87182 32-07-88
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Промжилстройкомплекс"
БИН/ИИН 970240004044 Павлодарская область, г. Павлодар, Восточная промзона, а/я 440, т.606808
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция с перепланировкой здания мастерских КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрравления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области по адресу г. Павлодар ул. Лермонтова 93..
(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция с перепланировкой здания мастерских КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрравления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области по адресу г. Павлодар ул. Лермонтова 93..
(наименование)

Договор подряда (контракт) №101/21_ от 17.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №4 от 29.10.2021 г.
за ОКТЯБРЬ
на Водопровод и канализация (л.с 2-1-5)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Демонтажные работы.

1	1 1116-0501-0202										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	175,7	1128,98	13,34	198362	2344	--	141150	366673
					1115,64	0,13	196018	23	--	27161	
2	2 1215-0101-0101										
		Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	177,5	429,63	3,28	76259	582	5686	50861	136966
					394,43	1,2	70011	213	--	10146	
3	3 1215-0101-0102										
		Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	63	739,05	5,61	46560	353	3462	30869	83623
					678,48	2,04	42744	129	–	6194	
4	4 1116-0501-0101										
		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	175	600,28	1,08	105049	189	–	75546	195043
					599,2	0,37	104860	65	–	14448	

5	5 1116-0501-0102										
		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	33	577,2	2,62	19048	86	–	13672	35338
					574,58	0,84	18961	28	–	2618	
6	6 1215-0101-0402										
		Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	16	771,65	6,85	12346	110	–	8851	22893
					764,8	3,47	12237	56	–	1696	
7	7 1215-0101-0401										
		Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	23	620,71	6,14	14276	141	–	10229	26466
					614,57	3,11	14135	72	–	1960	
8	8 1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	1247,8	18,65	1248	19	–	891	2310
					1229,15	9,46	1229	9	–	171	
9	9 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,4591	891		1300		–	–	1404
					–		–		–	104	
10	10 411-102-0108										
		Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	1,4591	90		131		–	–	141
					–		–		–	10	

Раздел 2 Водоснабжение холодное.

11	36 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	15	1815,75	28,19	27236	423	18489	6114	36018
					554,97	11,1	8325	167	–	2668	
12	37 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	4	1889,98	28,19	7560	113	5227	1630	9925
					554,97	11,1	2220	44	–	735	
13	38 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	4	2174,29	28,19	8697	113	6365	1630	11153
					554,97	11,1	2220	44	–	826	
14	39 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	5,7	3340,32	49,67	19040	283	14692	3007	23811
					713,06	19,87	4064	113	–	1764	
15	40 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	27	106,28	1,46	2870	39	11	2030	5292

				104,41	–	2819	–	–	392		
16	41 1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	13	4494,41	65,87	58427	856	46461	8244	72005
				854,62	26,19	11110	340	–	5334		
17	42 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	13	106,28	1,46	1382	19	5	977	2548
				104,41	–	1357	–	–	189		
18	45 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	30	1892,61	22,22	56778	667	329	40168	104702
				1859,41	0,22	55782	7	–	7756		
19	46 241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм К=0,990;	м	29,7	227		6742		6742	–	7281 Казахстан
				–		–		–	539		

20	47 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	34	10		340		340	–	367	Казахстан
					–		–		–	27		
21	48 241-609-0603	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26x3 мм	шт.	7	2491		17437		17437	–	18832	
					–		–		–	1395		
22	49 241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	7	42		294		294	–	318	Казахстан
					–		–		–	24		
23	50 241-211-0305	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 25x3/4"	шт.	16	183		2928		2928	–	3162	Казахстан
					–		–		–	234		
24	57 1146-0302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 72 %	отверстие	26	425,76	176,61	11070	4592	–	6219	18672	
					249,15	83,06	6478	2160	–	1383		

25	58 1146-0302-0401										
		Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 72 %	отверстие	5	316,88	132,45	1584	662	–	888	2670
					184,43	62,29	922	311	–	198	
26	59 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,3	537		2309		2309	–	2494
					–		–		–	185	
	Раздел 4 Хозяйственно-бытовая канализация.										
27	76 1116-0501-0101										
		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	87,5	1002,45	1,8	87714	158	173	62955	162723
					998,67	0,62	87384	54	–	12054	
28	77 241-203-0101										
		Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм К=0,998;	м	87,325	270		23578		23578	–	25464 Казахстан
					–		–		–	1886	
29	78 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	16	966,41	4,38	15463	70	70	11048	28632
					957,63	1,41	15322	23	–	2121	

30	79 241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110x4,2 мм К=0,998;	м	15,968	1094	17469	17469	–	18867 Казахстан
					–	–	–	1398	
31	80 241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	14	130	1820	1820	–	1966 Казахстан
					–	–	–	146	
32	81 241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	320	320	320	–	346 Казахстан
					–	–	–	26	
33	82 241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	431	3448	3448	–	3724 Казахстан
					–	–	–	276	

34	83 241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	144	432	432	–	467	Казахстан
					–	–	–	35		
35	84 241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	431	431	431	–	465	Казахстан
					–	–	–	34		
36	85 241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	82	820	820	–	886	Казахстан
					–	–	–	66		
37	86 241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	281	281	281	–	303	Казахстан
					–	–	–	22		

38	87 241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	228	456	456	–	492	Казахстан
					–	–	–	36		
39	88 241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	16	69	1104	1104	–	1192	Казахстан
					–	–	–	88		
40	89 241-212-0801	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 50x50x50 мм	шт.	1	380	380	380	–	410	
					–	–	–	30		
41	90 241-220-0201	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	209	627	627	–	677	Казахстан
					–	–	–	50		
42	91 241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	7	145	1015	1015	–	1096	Казахстан
					–	–	–	81		

43	92 241-230-0103	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110x50 мм	шт.	2	331		662		662	–	715
44	93 241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	5	365		1825		1825	–	1971
45	94 241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	29	45		1305		1305	–	1409 Казахстан
46	96 1146-0302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 72 %	отверстие	12	425,76	176,61	5109	2119	–	2871	8618
					249,15	83,06	2990	997	–	638	
47	97 1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 72 %	отверстие	17	316,88	132,45	5387	2252	–	3020	9080
					184,43	62,29	3135	1059	–	673	

Итого **1 459 609**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 664 323

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 190
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 914
- материалы, изделия и конструкции, тенге	186 973
- перевозка грузов, тенге	1 431
- накладные расходы, тенге	482 570
в т.ч. зарплата, тенге	43 431
- сметная прибыль (8 %), тенге	108 120
Всего	**1 459 609**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	17 515
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	1 477 124
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	1 550 980
	1395882.00
НДС (12 %)	167505,84
Итого	**1563387,84**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Промжилстройкомплекс" БИН 970240004044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Овцынов В.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сатиев К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства _____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела ПГС _____ Омаров А.К.

Главный специалист отдела ОКС _____ Садыков Т.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240002517
Эксперт технического надзора _____ Ержанов Д.Р.
аттестат № KZ37VJE00020871 от 04.11.2016

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ИП ШАКИРОВА Р.К. ИИН 530409450313
Эксперт авторского надзора _____ Шакирова Р.К.
аттестат № KZ60UJE000543

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Цг ерегіона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022 Павлодарская область, г. Павлодар, площадь Победы, 5 б, т. 87182 32-07-88
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Промжилстройкомплекс"
БИН/ИИН 970240004044 Павлодарская область, г. Павлодар, Восточная промзона, а/я 440, т.606808
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция с перепланировкой здания мастерских КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрравления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области по адресу г. Павлодар ул. Лермонтова 93..
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция с перепланировкой здания мастерских КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрравления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области по адресу г. Павлодар ул. Лермонтова 93..
(наименование)

Договор подряда (контракт) №101/21_ от 17.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №5 от 29.10.2021 г.

за ОКТЯБРЬ

на Сиестема видеонаблюдения.(л.с 2-1-6)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Видеонаблюдение.

1.2 Материалы.

1	16 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	400	342,81	154,69	137124	61876	17968	55498	208032	
					143,2	49,5	57280	19800	–	15410		
2	17 243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,4	102442		40977		40977	–	44255	Казахстан
					–		–		–	3278		
3	18 243-304-0201	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,003	172302		517		517	–	558	Казахстан
					–		–		–	41		
4	19 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	373,5	354,28	2,91	132324	1087	4900	90999	241189	
					338,25	0,14	126336	52	–	17866		
5	20 241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	367,5	27		9923		9923	–	10717	
					–		–		–	794		
6	21 241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	6	53		318		318	–	343	

Итого	
в том числе	505 094
- зарплата рабочих-строителей, тенге	183 616
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	62 963
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 852
- материалы, изделия и конструкции, тенге	74 603
- накладные расходы, тенге	146 497
в т.ч. зарплата, тенге	13 185
- сметная прибыль (8 %), тенге	37 414
Всего	505 094
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	6 061
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	511 155
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	536 713
НДС (12 %)	483041,70
Итого	57965,00
	541006,70

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Промжилстройкомплекс" БИН 970240004044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Овцынов В.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сатиев К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства _____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела ПГС _____ Омаров А.К.

Главный специалист отдела ОКС _____ Садыков Т.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517
Эксперт технического надзора _____ Ержанов Д.Р.
аттестат № KZ37VJE00020871 от 04.11.2016

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

ИП ШАКИРОВА Р.К. ИИН 530409450313
Эксперт авторского надзора _____ Шакирова Р.К.
аттестат № KZ60UJE000543

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022 Павлодарская область, г. Павлодар, площадь Победы, 5 б, т. 87182 32-07-88
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Промжилстройкомплекс"
БИН/ИИН 970240000404 Павлодарская область, г. Павлодар, Восточная промзона, а/я 440, т.606808
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Стройка : Реконструкция с перепланировкой здания мастерских КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрправления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области по адресу г. Павлодар ул. Лермонтова 93..
(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция с перепланировкой здания мастерских КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрправления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области по адресу г. Павлодар ул. Лермонтова 93..
(наименование)

Договор подряда (контракт) №101/21_ от 17.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 6 от 29.10.2021 г.
за ОКТЯБРЬ (л.с 2-1-7)
на Электрооборудование и электроосвещение.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 4 Кабели.

4.1 Электроборудование.

1	141 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	3512	346,21	158,13	1215890	555353	157619	487269	1839412
					143,2	49,5	502918	173844	–	136253	
2	142 1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	168	268,51	2,69	45110	452	8502	26041	76843
					215,21	0,08	36155	13	–	5692	
3	143 243-107-1502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	3,152	377116		1188670		1188670	–	1283764 Казахстан
					–		–		–	95094	
4	144 243-107-1902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,158	573780		90657		90657	–	97910

5	145 243-107-1904				–	–	–	7253	
		Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,12	1255690 / –	150683 / –	150683 / –	– / 12055	162738
6	146 243-107-1905								
		Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,195	2071131 / –	403871 / –	403871 / –	– / 32310	436181
7	147 243-107-1906								
		Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66	км	0,045	3101789 / –	139581 / –	139581 / –	– / 11166	150747

8	148 243-202-0103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5	км	0,01	326557		3266		3266	–	3527	Казахстан
					–		–		–	261		
9	149 243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,01	149500		1495		1495	–	1615	Казахстан
					–		–		–	120		
	4.2 Электроосвещение.											
10	150 1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	5637	268,51	2,69	1513661	15164	285269	873785	2578365	
					215,21	0,08	1213139	451	–	190990		
11	151 1146-0302-0601	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 72 %	м борозд	1782	557,86	222,59	994107	396655	–	564474	1683267	
					335,27	104,68	597451	186540	–	124686		

12	152 243-107-1502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2.5 (ок)-0.66	км	5,637	377116		2125803		2125803	–	2295867	Казахстан
					–		–		–	170064		
	Раздел 6 Трубы											
	6											
13	169 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	3232	354,28	2,91	1145033	9405	42404	787447	2087078	
					338,25	0,14	1093224	452	–	164696		
14	170 241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	3152	53		167056		167056	–	180420	
					–		–		–	13364		
15	171 241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	80	90		7200		7200	–	7776	
					–		–		–	576		

16	172 1121-0101-0202										
		Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	235	445,59	3,24	104714	761	2663	72974	191903
					431,02	0,27	101290	63	–	14215	
17	173 241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	235	140		32900		32900	–	35532
					–		–		–	2632	
18	174 1121-0101-0203										
		Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	45	476,71	4,12	21452	185	1326	14373	38691
					443,12	0,51	19940	23	–	2866	
19	175 241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	45	194		8730		8730	–	9428
					–		–		–	698	
	Раздел 7 Заземление.										
20	176 1308-0208-0202										
		Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	200	647,85	26,31	129570	5262	85500	29043	171302

					194,04	7,65	38808	1530	–	12689	
21	177 1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	20	520,39	64,69	10408	1294	5510	2871	14341
					180,18	19,13	3604	383	–	1062	
22	178 1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	12	566,54	23,86	6798	286	3518	2213	9732
					249,48	6,61	2994	79	–	721	
		Раздел 8 Демонтажные работы.									
		8.1 Электрооборудование.									
23	179 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	2950	96,93	0,24	285944	708	–	205625	530895
					96,69	0,12	285236	354	–	39326	
24	180 1121-0502-0109	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Демонтаж в готовой нише или на стене НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шкаф	7	1583,3	85,6	11083	599	–	7727	20315
					1497,7	35,47	10484	248	–	1505	
25	181 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	160	58,58	–	9373	–	–	6748	17411

26	182 1308-0304-0304				58,58	–	9372	–	–	1290	
		Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзкс1=0,4; кмат1=0;	шт	1	2142,96	953,36	2143	953	–	1310	3729
	8.2 Электроосвещение.				1189,6	630,27	1190	630	–	276	
27	183 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	3000	96,93	0,24	290790	720	–	209110	539882
28	184 1217-0101-0701				96,69	0,12	290070	360	–	39992	
		Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	80	58,58	–	4686	–	–	3374	8705
29	185 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %			58,58	–	4686	–	–	645	
			шт.	267	191,7	1,89	51184	505	–	36673	94886
30	186 1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %			189,81	0,96	50679	256	–	7029	
			шт.	20	64,1	0,71	1282	14	–	918	2376
					63,39	0,36	1268	7	–	176	

31	187 1121-0502-0109	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Демонтаж в готовой нише или на стене НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шкаф	2	1583,3 / 1497,7	85,6 / 35,47	3167 / 2995	171 / 71	– / –	2208 / 430	5805
32	188 1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Демонтаж в готовой нише или на стене ОШВ-6 НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шкаф	1	1270,42 / 1240,89	29,53 / 11,82	1270 / 1241	30 / 12	– / –	902 / 174	2346
33	189 1308-0303-2501	Демонтаж ЯТП-0,25 НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	1	1680,19 / 1663,2	16,99 / –	1680 / 1663	17 / –	– / –	1197 / 230	3107

Итого	
в том числе	14 585 907
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 268 407
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	988 534
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	365 316
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 912 243
- накладные расходы, тенге	3 336 282
в т.ч. зарплата, тенге	300 264
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 080 438

Всего	
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	14 585 907
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	175 031
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	14 760 938
	15 498 985
НДС (12 %)	13949086,50
Итого	1673890,38
	15622976,88

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Промжилстройкомплекс" БИН 970240004044

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Овцынов В.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Сатиев К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства _____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела ПГС _____ Омаров А.К.

Главный специалист отдела ОКС _____ Садыков Т.К.

расчеты соответ-нед

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007837
Эксперт технического надзора _____ Ержанов Д.Р.
аттестат № KZ37VJE00020871 от 06.11.2016

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ИП ШАКИРОВА Р.К. ИИН 530409450313
Эксперт авторского надзора _____ Шакирова Р.К.
аттестат № KZ60UJE000543

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)