СПРАВКА (Форма №3)

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2022 г.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор №271 от 13.09.2022 года

Наименование строительства и его адрес: Устройство тротуара на улицах города Кызылорда (10 улиц)

тыс. тенге

№	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала ремонта	Акт выполненных работ за отчетный период
1	Устройство тротуара на улицах города Кызылорда (10 улиц)	431 394,624	409 824,89234	32 755,906	32 755,906

«Заказчик»
КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

«Технический надзор»
ТОО «Шебер Құрылысшы»

«Исполнитель»
ТОО «Кызылорда жолдары»

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Устройство тротуара на улицах города Кызылорда (10 улиц)
Договор: №271 от 13.09.2022 года

Акт
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Улица Койсары батыра от проспекта Назарбаева до школы им.Абая										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**(почвенно-плодородный слой)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1431,90		51,86	51,86	74258	74258	0	21197	103091
						--	20,56	0	29440		7636	
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**(почвенно-плодородный слой)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1431,90		44,38	44,38	63548	63548	0	18135	88217
						--	17,59	0	25187		6535	
3	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1431,90		314,98	314,98	451019	451019	0	55074	546581
						--	53,42	0	76492		40487	
4	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т·км	23626,33		34,00	--	803295	--		--	867559
						--	--	--	--		64264	
5	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	215,31		314,98	314,98	67819	67819	0	8281	82189
						--	53,42	0	11502		6088	
6	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%*	т·км	355,27		163,00	--	57908	--		--	62541
						--	--	--	--		4633	
7	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	548,74		245,16	236,58	134528	129820	258	21694	168721
						8,11	46,80	4450	25681		12498	
8	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км** *СП - 8%*	т·км	18684,14		28,00	--	523156	--		--	565008
						--	--	--	--		41852	
9	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	776,04		51,86	51,86	40245	40245	0	11488	55872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,56	0	15955		4139	
10	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	753,29	70,81	70,81	53340	53340	0	15978	74864
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,46	0	22192		5545	
11	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	753,29	20,57	20,57	15495	15495	0	3634	20659
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,70	0	5047		1530	
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда									
12	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	588,0	9007,96	1127,93	5296915	663252	4539844	272317	6014771
		НР - 108%; СП - 8%			159,55	269,25	93820	158326		445539	
15	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	4234	2077,09	33,13	8795033	140283	5022395	3985276	13802734
		НР - 108%; СП - 8%			857,84	13,63	3632356	57714		1022425	
16	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	67,75	59017,00	--	3998336	--	3998336	--	4318203
		СП - 8%			--	--	--	--		319867	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге								26771009
Временные здания и сооружения 1,3%			Тенге								348023
Итого			Тенге								27119032
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%			Тенге								390514
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			Тенге								1258473
ИТОГО			Тенге								28768019
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге								550191
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге								29318210
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100% К=1,0500514			Тенге								30785627
НДС в текущих ценах - 12%			Тенге								3694275
Общая стоимость строительства с НДС 12%			Тенге								34479902
Общая стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95			Тенге								32755906

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ИСПОЛНИТЕЛЬ