СПРАВКА (Форма №3)

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2022 г.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор №271 от 13.09.2022 года

Наименование строительства и его адрес: Устройство тротуара на улицах города Кызылорда (10 улиц)

тыс. тенге

№	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала ремонта	Акт выполненных работ за отчетный период
1	Устройство тротуара на улицах города Кызылорда (10 улиц)	431 394,624	409 824,89234	49 000,000	16 244,094

«Заказчик»

КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

«Технический надзор»

ТОО «Шебер Құрылысшы»

«Исполнитель»

ТОО «Кызылорда жолдары»

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Устройство тротуара на улицах города Кызылорда (10 улиц)
Договор: №271 от 13.09.2022 года

Акт
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
		Улица Койсары батыра от проспекта Назарбаева до школы им.Абая										
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда										
13	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т		7,36	149637,00 --	2105,98 1037,04	1101328 0	15500 7633	1085829	8243 88766	1198337
14	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия		4758	2294,46 25,20	209,70 26,53	10917288 119904	997775 126233	9799610	265828 894649	12077766
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге									13276103
Временные здания и сооружения 1,3%			Тенге									172589
Итого			Тенге									13448692
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%			Тенге									193661
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			Тенге									624093
ИТОГО			Тенге									14266447
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге									272847
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге									14539294
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100% К=1,0500514			Тенге									15267006
НДС в текущих ценах - 12%			Тенге									1832041
Общая стоимость строительства с НДС 12%			Тенге									17099047
Общая стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95			Тенге									16244094

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ИСПОЛНИТЕЛЬ