Форма2В

Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

Стройка : **Строительство Сарыаркинского ферросплавного завода с агломерационной фабрикой ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная с градирней 2.2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №2**

Акт выполненных работ

за **август 2021г. (месяц, год) на С02-04-01, 110-2020-2.2-АР архитектурные решения**

Составлена В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями** Состав работ: 1. Подготовка панелей 2. Нанесение герметика по длине панелей 3. Строповка и подъем панели 4. Монтаж стен отдельными панелями 5. Сверление отверстий, установка самонарезающих винтов для крепления панелей	**м2**	**171,0000**		**2811,81**	**480819,51**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1315)	чел-ч	0,2856	48,838	1315,00	64220,76
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1323	22,623	1851,70	41891,58
		Итого оплата труда:				**620,54**	**106112,34**
1. 3	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,0687	11,748	3292,00	38673,43
	01-0101 02-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0687	11,748	1382,00	16235,74

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0086	1,471	14,00	20,59
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.5	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0636	10,876	9174,00	99772,75
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0636	10,876	2359,00	25656,48
1.6	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0032	0,5472	16,00	8,76
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.7	3105-0602-0902 РСНБ РК 2015	Самоходный ножничный подъемник, высота подъема до 22 м	маш.-ч	0,0556	9,508	2670,00	25385,29
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**958,25**	**163860,75**
1.8	2110-0502-0112 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,88	150,48	1529,00	230083,92
1.9	2113-0208-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы для сэндвич-панелей, размерами 5,5 мм х 140-190 мм ГОСТ 1147-80	шт.	0,72	123,12	184,00	22654,08
		Итого материалов:				**1478,00**	**252738,00**
		Накладные расходы	%	69		428,17	73217,51
		Сметная прибыль	%	8		259,20	44322,96
		Сметная стоимость:				**3499,18**	**598359,99**
2	**2106-0201-0204 РСНБ РК 2015**	**Панель стеновая МП СМ (100) 1000 RAL**	**м2**	**64,0000**		**15543,68**	**994795,52**
		Сметная прибыль	%	8		1243,49	79583,64
		Сметная стоимость:				**16787,17**	**1074379,16**
3	**2106-0201-0204 РСНБ РК 2015**	**Панель стеновая МП СМ (100) 1000 RAL (5005/9003)**	**м2**	**107,0000**		**8018,43**	**857972,01**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	**2333587,00**
В том числе:		
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	**2333587,00**
Материалы -	Тенге	**252738,00**
Всего заработная плата -	Тенге	**106112,34**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**1852767,53**
Накладные расходы -	Тенге	**73217,51**
Сметная прибыль -	Тенге	**123906,60**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	**2530711,15**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**71,46**
Сметная заработная плата -	Тенге	**106112,34**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	**2530711,15**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**71,46**
Сметная заработная плата -	Тенге	**106112,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**2333587,04**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**64220,76**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**163860,75**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**41891,58**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2105505,53**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**73217,51**
	ИТОГО:		Тенге				**2406804,55**
	Сметная прибыль		Тенге				**123906,60**
	ИТОГО:		Тенге				**2 530 711,15**
	Переходящий коэффициент на 2021 год К=1,050036		Тенге				126 626,66
	Итого с переходящим коэффициентом на 2021 год К=1,050036		Тенге				2 657 337,81
	ИТОГО по Акту без НДС:		**Тенге**				**2 657 337,81**
	НДС 12%		Тенге				318 880,54
	ВСЕГО по Акту с НДС:		**Тенге**				**2 976 218,35**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Qaz Carbon" (Каз Карбон) БИН 171040026871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Кляцкий В.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-строитель ОКС **Янковская И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер - проектировщик **Лыеый Д.В.**

(подпись, расшифровка подписи)

Технадзор СЕСТ **Инкарбеков К.К.**

(подпись, расшифровка подписи)