Форма2В

Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

Стройка : **Строительство Сарыаркинского ферросплавного завода с агломерационной фабрикой ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная с градирней 2.2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №3**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2021г. (месяц, год) на С02-04-03, 110-2020-2.2-КЖ конструкции железобетонные**

Составлена В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**90,3000**		**206,88**	**18681,26**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=968)	чел-ч	0,0115	1,038	968,00	1005,04
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	2,257	1974,00	4456,30
		Итого оплата труда:				**60,48**	**5461,34**
1. 3	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	2,257	7830,00	17676,22
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	2,257	1974,00	4455,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**195,75**	**17676,22**
		Накладные расходы	%	72		43,55	3932,17
		Сметная прибыль	%	8		20,03	1809,07
		Сметная стоимость:				**270,46**	**24422,50**
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**8,5000**		**2064,22**	**17545,84**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1117)	чел-ч	1,848	15,708	1117,00	17545,84
		Итого оплата труда:				**2064,22**	**17545,84**
		Накладные расходы	%	72		1486,24	12633,00
		Сметная прибыль	%	8		284,04	2414,31
		Сметная стоимость:				**3834,49**	**32593,15**
3	**1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3**	**80,1100**		**30,49**	**2442,55**
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0069	0,552759	1653,63	914,06
		Итого оплата труда:				**11,41**	**914,06**
3. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	0,55356	4413,00	2442,86
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	0,55356	1651,00	913,93
		Итого эксплуатация машин:				**30,49**	**2442,56**
		Накладные расходы	%	72		8,22	658,12
		Сметная прибыль	%	8		3,10	248,05
		Сметная стоимость:				**41,80**	**3348,72**
4	**1101-0104-0407 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3**	**80,1100**		**17,08**	**1368,28**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0039	0,312429	1638,45	511,90

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**6,39**	**511,90**
4. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00387	0,310026	4413,00	1368,14
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00387	0,310026	1651,00	511,85
		Итого эксплуатация машин:				**17,08**	**1368,28**
		Накладные расходы	%	72		4,60	368,57
		Сметная прибыль	%	8		1,73	138,95
		Сметная стоимость:				**23,42**	**1875,80**
5	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**2,9000**		**816,86**	**2368,89**
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости					
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=923)	чел-ч	0,885	2,566	923,00	2368,89
		Итого оплата труда:				**816,86**	**2368,89**
		Накладные расходы	%	72		588,14	1705,60
		Сметная прибыль	%	8		112,40	325,96
		Сметная стоимость:				**1517,40**	**4400,45**
6	**1101-0102-0307 РСНБ РК 2015**	**Погрузка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/лишний грунт/**	**м3**	**98,8000**		**169,09**	**16706,09**
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой					
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=968)	чел-ч	0,008	0,7904	968,00	764,71
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	2,292	1974,14	4525,04
		Итого оплата труда:				**53,54**	**5289,75**
6. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	0,57304	4915,00	2816,49
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,57304	1974,00	1131,18
6. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	1,719	7630,00	13116,89

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	1,719	1974,00	3393,31
		Итого эксплуатация машин:				**161,27**	**15933,48**
6. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,002964	2715,00	8,05
		Итого материалов:				**0,08**	**7,90**
		Накладные расходы	%	72		38,55	3808,62
		Сметная прибыль	%	8		16,61	1641,18
		Сметная стоимость:				**224,25**	**22155,89**
7	**4101-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**163,0200**		**399,00**	**65044,98**
		Сметная прибыль	%	8		31,92	5203,60
		Сметная стоимость:				**430,92**	**70248,58**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**124157,89**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**124157,89**
Материалы -			Тенге				**7,90**
Всего заработная плата -			Тенге				**32091,78**
Транспортные расходы -			Тенге				**65044,98**
		Накладные расходы -	Тенге				**23106,08**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11781,12**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**159045,09**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25,52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32091,78**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**159045,09**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25,52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32091,78**

РАЗДЕЛ 2. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Подраздел 1. ФУНДАМЕНТЫ

ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ф530мм, 2 шт.

8	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**8,2400**		**24865,32**	**204890,24**

Состав работ:
1. Раскрой и установка досок
2. Установка щитов опалубки

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными					
		4. Установка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1157)	чел-ч	1,79	14,75	1157,00	17065,29
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	2,371	1402,15	3325,17
		Итого оплата труда:				**2474,57**	**20390,46**
8. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,022248	4593,00	102,19
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,022248	1382,00	30,75
8. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,882504	43,00	37,95
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	2,147	6110,00	13120,27
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	2,147	1382,00	2967,15
8. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,080752	5063,00	408,85
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,080752	1974,00	159,40
8. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,35432	189,00	66,97
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,121128	2779,00	336,61
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,121128	1382,00	167,40
		Итого эксплуатация машин:				**1707,87**	**14072,85**
8. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,84048	70,00	58,83
8.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,003296	69546,00	229,22
8.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000824	31785,00	26,19
8.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,2472	6931,00	1713,34
8.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000412	211198,00	87,01
8.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,060152	27,00	1,62
8.15	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,29664	1363,00	404,32

1	2	3	4	5	6	7	8
8.16	2102-0101-0702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,364	20467,00	171177,80
8.17	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,1648	326,00	53,72
		Итого материалов:				**21086,42**	**173752,10**
		Накладные расходы	%	91		2251,86	18555,32
		Сметная прибыль	%	8		2169,37	17875,64
		Сметная стоимость:				**29286,55**	**241321,20**
9	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	**т**	**0,3360**		**15850,17**	**5325,66**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=1157)	чел-ч	12,62	4,24	1157,00	4906,05
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,05712	1973,91	112,75
		Итого оплата труда:				**14936,92**	**5018,80**
9. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,05712	5063,00	289,20
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,05712	1974,00	112,75
9. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,01344	31,00	0,42
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,16128	206,00	33,22
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**960,83**	**322,83**
9. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,008	96,00	96,77
		Итого материалов:				**288,00**	**96,78**
		Накладные расходы	%	91		13592,60	4567,11
		Сметная прибыль	%	8		2355,42	791,42
		Сметная стоимость:				**31798,19**	**10684,19**
10	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/диам.12мм/**	**т**	**0,3360**		**349554,34**	**117450,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**30,6200**		**882,38**	**27018,48**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1361)	чел-ч	0,212	6,491	1361,00	8834,79
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,06124	1379,98	84,51
		Итого оплата труда:				**291,29**	**8919,30**
11. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,59709	735,00	438,86
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,06124	2779,00	170,19
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,06124	1382,00	84,63
		Итого эксплуатация машин:				**19,89**	**609,03**
11. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	73,488	223,00	16387,82
11. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,004899	161678,00	792,09
11. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,007349	53700,00	394,63
		Итого материалов:				**573,96**	**17574,66**
		Накладные расходы	%	93		270,90	8294,95
		Сметная прибыль	%	8		92,26	2825,07
		Сметная стоимость:				**1245,54**	**38138,50**
12	**1219-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка** Состав работ: 1. Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов 2. Оштукатуривание мест прохода трубопроводов	**отверстие**	**2,0000**		**1051,94**	**2103,88**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1157)	чел-ч	0,7866	1,573	1157,00	1820,20
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,001	1160,00	1,16
		Итого оплата труда:				**910,68**	**1821,36**
12. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,001	2236,00	2,24
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,001	1157,00	1,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,12**	**2,24**
12. 4	2102-0499-9901 РСНБ РК 2015	Растворы	м3	0,002	0,004	--	--
12. 5	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,004	69546,00	278,18
12. 6	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,01	326,00	3,26
		Итого материалов:				**140,72**	**281,44**
		Накладные расходы	%	72		655,69	1311,38
		Сметная прибыль	%	8		136,61	273,22
		Сметная стоимость:				**1844,24**	**3688,48**
13	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**1,8300**		**882,38**	**1614,76**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1361)	чел-ч	0,212	0,38796	1361,00	528,01
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,00366	1379,78	5,05
		Итого оплата труда:				**291,29**	**533,06**
13. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,035685	735,00	26,23
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,00366	2779,00	10,17
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00366	1382,00	5,06
		Итого эксплуатация машин:				**19,89**	**36,40**
13. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	4,392	223,00	979,42
13. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000293	161678,00	47,34
13. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000439	53700,00	23,59
		Итого материалов:				**573,96**	**1050,35**
		Накладные расходы	%	93		270,90	495,75
		Сметная прибыль	%	8		92,26	168,84
		Сметная стоимость:				**1245,54**	**2279,35**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**33154,00**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**15043,00**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**3529**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**310206,00**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**117450**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**27**		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		**2**		
	Накладные расходы		Тенге				**33225,00**
	Сметная прибыль		Тенге				**21934,00**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге				**413562,00**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**29**		
		Заработная плата	Тенге				**36683,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**358403,28**
	Стоимость общестроительных работ -	В том числе:					
	Материалы -		Тенге				**358403,28**
	Всего заработная плата -		Тенге				**192755,32**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**36682,98**
		Накладные расходы -	Тенге				**117450,26**
		Сметная прибыль -	Тенге				**33224,51**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**21934,19**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**413561,98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29,93**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**36682,98**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**413561,98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29,93**
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				**36682,98**
	Итого прямые затраты:						
	в том числе:		Тенге				**482561,17**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**54838,82**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**52463,89**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**13935,94**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**310213,48**
		- перевозка грузов	Тенге				**65044,98**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**56330,59**
	ИТОГО:		Тенге				**538891,76**
	Сметная прибыль		Тенге				**33715,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				**572 607,07**
	Переходящий коэффициент на 2021 год К=1,050036		Тенге				28 650,97
	Итого с переходящим коэффициентом на 2021 год К=1,050036		Тенге				601 258,04
	ИТОГО по Акту без НДС:		**Тенге**				**601 258,04**
	НДС 12%		Тенге				72 150,96
	ВСЕГО по Акту с НДС:		**Тенге**				**673 409,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон) БИН 171040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Кляцкий В.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-строитель ОКС **Янковская И.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер - проектировщик **Лысый Д.В.**
(подпись, расшифровка подписи)

Технадзор СЕСТ **Инкарбеков К.К.**
(подпись, расшифровка подписи)

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833