Форма2В

Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

Стройка : **Строительство Сарыаркинского ферросплавного завода с агломерационной фабрикой ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(наименование, адрес)

Объект : **Ферросплавный завод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №2**

Акт выполненных работ

за **август 2021г.** (месяц, год) на **С02-01-01, 110-2020-1-АР архитектурные решения**

Составлена В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ, ПЕРЕМЫЧКИ/лист 2/					
		Подраздел 1. СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ					
1	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, толщ.380мм** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	**м3 кладки**	**11,5800**		**10644,20**	**123259,84**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1225)	чел-ч	5,441	63,003	1225,00	77179,08
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0289	0,334662	1382,02	462,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**6704,80**	**77641,59**
1. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0289	0,334662	2779,00	930,03
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0289	0,334662	1382,00	462,50
		Итого эксплуатация машин:				**80,31**	**929,99**
1. 4	2102-0401-2811 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	2,779	16241,00	45136,99
1. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	0,50952	27,00	13,76
		Итого материалов:				**3899,03**	**45150,77**
		Накладные расходы	%	93		6235,46	72206,67
		Сметная прибыль	%	8		1350,37	15637,32
		Сметная стоимость:				**18230,04**	**211103,83**
2	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №00000000121 от 01.07.2021г.**	**Кирпич полуторный силикатный полнотелый М-150**	**шт.**	**3260,0000**		**97,79**	**318795,40**
		Сметная прибыль	%	8		7,82	25503,63
		Сметная стоимость:				**105,61**	**344299,03**
3	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки/С1/**	**т металлических изделий**	**0,0237**		**69951,49**	**1660,58**
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток					
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1225)	чел-ч	56,4	1,339	1225,00	1640,13
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,007359	1381,96	10,17
		Итого оплата труда:				**69518,42**	**1650,30**
3. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,007359	2779,00	20,45
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,007359	1382,00	10,17
		Итого эксплуатация машин:				**861,49**	**20,45**
		Накладные расходы	%	93		64652,13	1534,78
		Сметная прибыль	%	8		10768,29	255,63
		Сметная стоимость:				**145371,91**	**3450,99**
4	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0237**		**287486,00**	**6824,63**
		Сметная прибыль	%	8		22998,88	545,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**310484,88**	**7370,60**
5	**1108-0201-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м, толщ.250мм** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	**м3 кладки**	**46,4300**		**10158,73**	**471669,83**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1225)	чел-ч	5,044	234,211	1225,00	286909,08
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0289	1,342	1382,00	1854,41
		Итого оплата труда:				**6219,33**	**288763,49**
5.3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0289	1,342	2779,00	3728,94
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0289	1,342	1382,00	1854,64
		Итого эксплуатация машин:				**80,31**	**3728,79**
5.4	2102-0401-2811 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	11,143	16241,00	180976,71
5.5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	2,043	27,00	55,16
		Итого материалов:				**3899,03**	**181031,96**
		Накладные расходы	%	93		5783,98	268550,05
		Сметная прибыль	%	8		1275,42	59217,59
		Сметная стоимость:				**17218,12**	**799437,47**
6	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №00000000121 от 01.07.2021г.**	**Кирпич полуторный силикатный полнотелый М-150**	**шт.**	**4340,0000**		**97,79**	**424408,60**
		Сметная прибыль	%	8		7,82	33952,69
		Сметная стоимость:				**105,61**	**458361,29**
7	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №00000000122 от 01.07.2021г.**	**Стоимость доставки**	**шт.**	**1,0000**		**272099,52**	**272099,52**
		Сметная прибыль	%	8		21767,96	21767,96
		Сметная стоимость:				**293867,48**	**293867,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №00000000128 от 08.07.2021г.**	**Кирпич полуторный силикатный полнотелый М-150**	**шт.**	**3600,0000**		**102,03**	**367308,00**
		Сметная прибыль	%	8		8,16	29384,64
		Сметная стоимость:				**110,19**	**396692,64**
9	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №00000000128 от 08.07.2021г.**	**Услуги по грузоперевозке**	**шт.**	**1,0000**		**136049,75**	**136049,75**
		Сметная прибыль	%	8		10883,98	10883,98
		Сметная стоимость:				**146933,73**	**146933,73**
10	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №00000000126 от 07.07.2021г.**	**Кирпич полуторный силикатный полнотелый М-150**	**шт.**	**3600,0000**		**102,03**	**367308,00**
		Сметная прибыль	%	8		8,16	29384,64
		Сметная стоимость:				**110,19**	**396692,64**
11	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №00000000133 от 07.07.2021г.**	**Услуги по грузоперевозке**	**шт.**	**1,0000**		**136049,75**	**136049,75**
		Сметная прибыль	%	8		10883,98	10883,98
		Сметная стоимость:				**146933,73**	**146933,73**
12	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №747 от 22.06.2021г.**	**Кирпич силикатный 1,5**	**шт.**	**804,0000**		**46,77**	**37603,08**
		Сметная прибыль	%	8		3,74	3008,25
		Сметная стоимость:				**50,51**	**40611,33**
13	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки/С2/**	**т металлических изделий**	**0,0952**		**69951,49**	**6658,09**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Укладка арматурных сеток					
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1225)	чел-ч	56,4	5,368	1225,00	6576,09
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,029506	1382,08	40,78
		Итого оплата труда:				**69518,42**	**6616,87**
13. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,029506	2779,00	82,00
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,029506	1382,00	40,78
		Итого эксплуатация машин:				**861,49**	**82,00**
		Накладные расходы	%	93		64652,13	6153,69
		Сметная прибыль	%	8		10768,29	1024,94
		Сметная стоимость:				**145371,91**	**13836,72**
14	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0952**		**287486,00**	**27363,35**
		Сметная прибыль	%	8		22998,88	2189,07
		Сметная стоимость:				**310484,88**	**29552,42**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**372304,00**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4761,00**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**2368**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**2319993,00**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**2093810**		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ	Тенге		**2059622**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**304**		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		**2**		
	Накладные расходы		Тенге				**348445,00**
	Сметная прибыль		Тенге				**243640,00**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге				**3289143,00**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**306**		
		Заработная плата	Тенге				**374672,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2697058,42**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**2059622,10**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2059622,10**
		Сметная прибыль -	Тенге				**164769,77**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**2224391,87**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**637436,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**226182,73**
	Всего заработная плата -		Тенге				**374672,25**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**34187,98**
		Накладные расходы -	Тенге				**348445,19**
		Сметная прибыль -	Тенге				**78870,52**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1064752,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**305,63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**374672,25**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3289143,90**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**305,63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**374672,25**
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕГОРОДКИ/лист 2/					
15	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Установка арматуры 3. Кладка конструкций из кирпича	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**55,4800**		**2453,32**	**136110,19**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1247)	чел-ч	1,661	92,169	1247,00	114934,59
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,160892	1382,73	222,47
		Итого оплата труда:				**2075,65**	**115157,06**
15. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0029	0,160892	2779,00	447,12
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,160892	1382,00	222,35
		Итого эксплуатация машин:				**8,06**	**447,16**
15. 4	2102-0401-2811 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	1,276	16241,00	20724,17
15. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,003	0,16644	27,00	4,49
		Итого материалов:				**373,62**	**20728,44**
		Накладные расходы	%	93		1930,35	107096,07
		Сметная прибыль	%	8		350,69	19456,50
		Сметная стоимость:				**4734,37**	**262662,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №4859 от 16.08.2021г.**	**Кирпич силикатный 1,5**	**шт.**	**2796,0000**		**93,53**	**261509,88**
		Сметная прибыль	%	8		7,48	20920,79
		Сметная стоимость:				**101,01**	**282430,67**
17	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0241**		**287486,00**	**6935,20**
		Сметная прибыль	%	8		22998,88	554,82
		Сметная стоимость:				**310484,88**	**7490,02**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**404555,27**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**261509,88**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**261509,88**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20920,79**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**282430,67**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**143045,39**
	Материалы -		Тенге				**20728,44**
	Всего заработная плата -		Тенге				**115157,06**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6935,20**
		Накладные расходы -	Тенге				**107096,07**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20011,32**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**270152,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**92,33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**115157,06**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**552583,45**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**92,33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**115157,06**
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**3101613,69**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**487238,97**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**5208,39**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2590,34**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2609166,33**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**455541,26**