Форма2В

Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство Сарыаркинского ферросплавного завода с агломерационной фабрикой ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(наименование, адрес)

Объект : **Ферросплавный завод.Разливочный цех**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №2**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2021г.** (месяц, год) на **С02-01-1-03, 110-2020-1-АР1.АН** **архитектурно-строительные решения работы**

Составлена В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов; ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6.					
		Полы железобетонные					
1	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя 2. Уход за подстилающими слоями	**м3 подстилающего слоя**	**53,9864**		**21156,95**	**1142186,45**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1061)	чел-ч	4,209	227,229	1061,00	241089,49
		Итого оплата труда:				**4465,75**	**241089,49**
1. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,552	29,8	16,00	476,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	---	---	---	---
		Итого эксплуатация машин:				**8,83**	**476,70**
1. 3	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	55,066	16346,00	900110,09
1. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	18,895	27,00	510,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**16682,37**	**900620,26**
		Накладные расходы	%	94		4197,80	226624,12
		Сметная прибыль	%	8		2028,38	109504,85
		Сметная стоимость:				**27383,13**	**1478315,42**
2	**1111-0101-1406 РСНБ РК 2015**	**Полы бетонные армированные толщиной 110 мм. Устройство, в осях 1-6;+1,5м от оси 1 до ряда А** Состав работ: 1. Смачивание основания водой 2. Установка маячных реек 3. Прием и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием 4. Уплотнение бетона и выравнивание поверхности	**м2 пола**	**539,8635**		**2824,20**	**1524682,77**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=810)	чел-ч	0,4547	245,476	810,00	198837,40
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	8,638	2001,88	17291,83
		Итого оплата труда:				**400,34**	**216129,23**
2. 3	3103-0203-0101 РСНБ РК 2015	Автобетононасосы, 65 м3/ч	маш.-ч	0,007705	4,16	11371,00	47299,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01541	8,32	2005,00	16681,60
2. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00966	5,215	16,00	83,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,00115	0,620843	14,00	8,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
2. 6	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,000575	0,310422	7139,00	2216,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000575	0,310422	1974,00	612,77
2. 7	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,00084	0,453215	31,00	14,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**91,92**	**49624,26**
2. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,539864	27,00	14,58
2. 9	2102-0101-0702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1155	62,354	20467,00	1276204,11
		Итого материалов:				**2363,97**	**1276221,11**
		Накладные расходы	%	94		376,32	203161,47
		Сметная прибыль	%	8		256,04	138227,54
		Сметная стоимость:				**3456,56**	**1866071,78**
3	**1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=9**	**Полы бетонные армированные. Устройство,*в осях 1-6 ;+1,5* м от оси 1 до ряда А, добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 до толщины 200мм**	**м2 пола**	**539,8635**		**2182,93**	**1178485,00**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=810)	чел-ч	0,2184	117,906	810,00	95491,87
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	6,802	2009,52	13669,34